Форма N 2в

Генподрядчик :ТОО «Строительная корпорация «Кулагер»
Подрядчик :ТОО «АСКАДИ»

Наименование строительства и его адрес: ПЕРЕУСТРОЙСТВО КНС-6 С ПОДВОДЯЩИМИ И ОТВОДЯЩИМИ КОЛЛЕКТОРАМИ в г. АСТАНЕ

Наименование обьекта: Дорожное покрытие проездов, тротуаров, дорожек и площадок ГГКНС.

А К Т N
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	~~139,75~~ ~~1018,~~	16	68,13	142288	9521	0,14	20
					21,38	12,76	2988	1783	0,04	6
2.	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа 00 кгс/м2) -1,333 на толщ.20см.)К 1,333	м2	1117,22 ~~1241,36~~	323,18	23,94	401184	29721	0,03	41
					5,00	8,04	6207	9975	0,03	35
3.	Е0127-38-1	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см 1.25 на толщ.20см)К	м2	~~2328,13~~	~~1518,47~~	14,12	3535179	32880	0,27	622
					42,98	3,08	100063	7171	0,01	28
	ИТОГО:						4078651	72123		683
							109258	18929		70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	170487
Всего накладных расходов:	170487
Итого с накладными	4249138

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

от сметной себестоимости - 6 %	254948
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4504086
Итого с временными, 2,4 %	4612184
Итого с зимними удорожаниями, 5,36 %	4859397
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4877846
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4923968
Пересчет в текущих ценах, К=1,759	8661260
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	173225
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8834485
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1060138
Итого с НДС	~~8894623~~ 8895888

Подрядчик:

Генподрядчик: