Генподрядчик :ТОО Строительная корпорация «Кулагер» Форма N 2в

Подрядчик :ТОО «АСКАДИ»

Наименование строительства и его адрес: ПЕРЕУСТРОЙСТВО КНС-6 С ПОДВОДЯЩИМИ И ОТВОДЯЩИМИ КОЛЛЕКТОРАМИ в г. АСТАНЕ

Наименование обьекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1 она участке от пр.Тлендиева до КНС-6.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2002 г.
Корректировка выпоненных работ в марте - июле, от КНС-6 до к6.

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Охранная зона. Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==========								
1.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	228,12	47,69	45,38	10879	10352	0,02	4
		зухого)			2,24	13,20	512	3011	0,05	10
2.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	603,56	52,46	49,92	31661	30128	0,02	10
		окрого)			2,47	14,52	1490	8762	0,05	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	25,63	362,55	--	9292	--	2,55	65
					362,55	--	9292	--	--	--
4.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3анее разработанный грунт вручную)	м3	25,63	39,06	37,17	1001	953	0,01	0
					1,84	10,81	47	277	0,04	1
5.	Е010333-А 18-1т.ч.раздел3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1о геологии)	т	4280,56	139,92	139,92	598936	598936	--	--
					--	27,98	--	119787	0,59	2516
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	857,31	3,79	3,24	3248	2781	0,00	3
					0,48	1,12	412	960	0,00	3
7.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3рунт разработанной во временном отвале для обратной засыпки)	м3	540,99	32,56	30,98	17612	16758	0,01	6
					1,53	9,01	828	4874	0,03	17
8.	Е010333-А 18-1т.ч.раздел3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1ля обратной засыпки)	т	2701,14	139,92	139,92	377944	377944	--	--
					--	27,98	--	75589	0,59	1587
9.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	135,30	160,92	--	21772	--	1,17	158
					160,92	--	21772	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 30) кВт .с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	405,67	8,19	8,19	3323	3323	--	--
					--	2,24	--	909	0,01	3
11.	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 30) кВт .с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м еском толщ. 30см над трубопроводом)	м3	142,93	7,21	7,21	1031	1031	--	--
					--	1,97	--	282	0,01	1
12.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы еском над трубопроводом)	м3	47,56	146,62	--	6973	--	1,06	51
					146,62	--	6973	--	--	--
13.	С143008-92	Песок природный	м3	800,25	844,00	--	675411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	548,60	25,86	5,42	14184	2973	0,13	71
					20,44	--	11211	--	--	--

Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 1773267

Раздел: КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ

15.	Е0105-12-2	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 10 м часток от К6 до К7, от К2а до К1р.з., К10 22м, К17	т	119,20	5598,42	3046,69	667332	363166	11,17	1332
					1884,60	945,17	224644	112664	3,40	405
16.	С11011-1149	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16 ХГ /ГОСТ 535-88/	т	-12,43	68500,00	--	-851455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0105-13-2	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	т	119,20	4299,30	3143,70	512477	374729	6,98	832
					1155,60	1067,86	137748	127288	3,83	456
		Итого по разделу: КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ								328354
		Раздел: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ К1								
18.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	82,43	1295,84	183,02	106813	15086	1,22	101
					184,42	68,58	15201	5653	0,33	28
19.	Е0123-4-8	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диам. 1600 мм	м	-55,47	1198,11	435,53	-66459	-24159	3,83	-212
					689,58	163,08	-38251	-9046	0,80	-44
		Итого по разделу: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ К1								40354
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (без охранной зоны)								
20.	С143008-9-2	Песок природный	м3	2400,00	844,00	--	2025600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (без охранной зоны)								2025600
		Раздел: КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ								
21.	Е0105-12-2	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 10 м часток от К12сущ. до К11)	т	230,00	4776,54	2538,91	1098605	583950	9,31	2141
					1570,50	787,64	361215	181157	2,83	651

32500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	E0105-13-2	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	т	~~230,00~~	~~3582,75~~	~~2619,75~~	~~824033~~	~~602543~~	5,82	1339
					963,00	889,88	221490	204672	3,19	734

Итого по разделу: КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ

1922638

ИТОГО:

6090213 2960495 5900

Накладные расходы : 974584 836839 6397

На общестроительные работы 2043060

Всего накладных расходов: 2043060

Итого с накладными 8133273

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 487996

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 8621269

Итого с временными, 2,4 % 8828179

Итого с зимними удорожаниями, 5,36 % 9301369

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 9336682

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 9424964

Пересчет в текущих ценах, К=1,759 16578512

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 331570

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 16910082

Налог на добавленную стоимость, 12 % 2029210

Итого с НДС ~~18939292~~ 9138917

Генподрядчик :

Подрядчик:

СПД: расч. проверен

ПТО: Исп. докум. предусм - Бирюков