Генподрядчик :ТОО «Строительная корпорация «Кулагер» Форма N 2в

Подрядчик :ТОО «АСКАДИ»

Наименование строительства и его адрес: ПЕРЕУСТРОЙСТВО КНС-6 С ПОДВОДЯЩИМИ И ОТВОДЯЩИМИ КОЛЛЕКТОРАМИ в г. АСТАНЕ

Наименование обьекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.
Водопонижение.Участок №1 53скважины на участке от к1 до к11.Смета 26010130.

Водопонижение на строительстве канализации К1 от к3 до к11.

# А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Е0104-8-2 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем | м | 156,00 | 1152,12 | 672,30 | 179731 | 104878 | 0,75 | 118 |
| | | | | | 130,16 | 117,82 | 20304 | 18380 | 0,48 | 74 |
| 2. | С143101-1 Сб.4, | Вода | м3 | 49,92 | 5,00 | -- | 250 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. | С2010-47 | Машины поливомоечные, 6000 л для доставки воды на объект | маш-ч | 1,90 | 1130,91 | 1130,91 | 2153 | 2153 | -- | -- |
| | | | | | -- | 258,75 | -- | 493 | 1,50 | 3 |
| 4. | С143008-1 11Сб.4, | Глина | м3 | 13,67 | 394,00 | -- | 5384 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. | Е0104-46-2 | Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении | м | 156,00 | 503,60 | 382,75 | 78561 | 59710 | 0,69 | 107 |
| | | | | | 120,84 | 51,39 | 18851 | 8017 | 0,19 | 30 |
| 6. | С130806-9 9 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/ 219х4,5 мм | м | 14,04 | 1710,00 | -- | 24008 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | Е0104-51-2 | Извлечение труб из скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 | м | 156,00 | 1056,50 | 784,04 | 164814 | 122309 | 1,51 | 236 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | группы по устойчивости станками роторного бурения | | | 272,46 | 90,05 | 42504 | 14047 | 0,31 | 48 |
| 8. | Ц0107-247 -8 | Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 3 ЭЦВ 6-16-80 | шт | 12,00 | 29174,25 | 13811,50 | 350091 | 165738 | 58,65 | 704 |
| | | | | | 10401,75 | 3053,31 | 124821 | 36640 | 17,71 | 213 |
| 9. | С131001-5 | Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-16-80, подача 16 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин | шт | 12,00 | 36200,00 | -- | 434400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | Ц0108-481 -21 | Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.25 т | шт | 12,00 | 610,80 | 29,56 | 7330 | 355 | 2,30 | 28 |
| | | | | | 385,25 | 2,64 | 4623 | 32 | 0,02 | 0 |
| 11. | Ц0107-247 -8 | Демонтаж насосов артезианских с погружным электродвигателем марки 3 ЭЦВ 6-16-80 | шт | 12,00 | 11669,70 | 5524,60 | 140036 | 66295 | 23,46 | 282 |
| | | | | | 4160,70 | 1221,32 | 49928 | 14656 | 7,08 | 85 |
| 12. | Ц0108-481 -21 | Отсоединение насоса от электродвигателя, масса до 0.25 т | шт | 12,00 | 244,32 | 11,82 | 2932 | 142 | 0,92 | 11 |
| | | | | | 154,10 | 1,06 | 1849 | 13 | 0,01 | 0 |
| 13. | С2015-28 | Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт | маш-ч | 14671,70 | 177,33 | 177,33 | 2601732 | 2601732 | -- | -- |
| | | | | | -- | 75,04 | -- | 1100928 | 0,44 | 6385 |
| 14. | Е0101-217 -1 | Монтаж отводящих труб от скважин до отводного коллектора | м | 67,92 | 177,06 | 116,09 | 12027 | 7885 | 0,39 | 27 |
| | | | | | 53,30 | 32,20 | 3621 | 2187 | 0,12 | 8 |
| 15. | С130806-9 9 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм | м | 0,74 | 1710,00 | -- | 1266 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | Е0101-217 -1 | Монтаж отводящих труб от скважин до отводного коллектора | м | 50,94 | 177,06 | 116,09 | 9020 | 5914 | 0,39 | 20 |
| | | | | | 53,30 | 32,20 | 2715 | 1640 | 0,12 | 6 |
| 17. | С130806-1 09 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм | м | 5,14 | 2260,00 | -- | 11605 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | Е0101-217 -2 | Демонтаж отводящих труб | м | 50,94 | 106,74 | 72,84 | 5438 | 3711 | 0,27 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 33,90 | 21,71 | 1727 | 1106 | 0,09 | 5 |
| 19. | Е0101-217 -1 | Монтаж отводной коллектора | м | 800,00 | 177,06 | 116,09 | 141646 | 92870 | 0,39 | 315 |
| | | | | | 53,30 | 32,20 | 42642 | 25760 | 0,12 | 98 |
| 20. | С130806-1 29 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 530х7 мм | м | 86,02 | 8330,00 | -- | 716513 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | Е0101-217 -2 | Демонтаж отводного коллектора | м | 800,00 | 106,74 | 72,84 | 85393 | 58271 | 0,27 | 213 |
| | | | | | 33,90 | 21,71 | 27122 | 17370 | 0,09 | 71 |
| ИТОГО: | | | | | | | 4974330 | 3291965 | | 2072 |
| | | | | | | | 340707 | 1241269 | | 7026 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 209631 |
| На общестроительные работы | 347282 |
| Всего накладных расходов: | 556913 |
| Итого с накладными | 5531243 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 331875 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 5863118 |
| Итого с временными, 2,4 % | 6003833 |
| Итого с зимними удорожаниями, 5,36 % | 6325638 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 6349653 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 6409691 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,759 | 11274646 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 225493 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 11500139 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1380017 |
| Итого с НДС | ~~12880156~~ 10467737 |

Теплоподрядчик: Подрядчик:

СРД: Итоги расч. проверены