Форма N 2в

Генподрядчик :ТОО «Строительная корпорация «Кулагер»

Подрядчик :ТОО «АСКАДИ»

Наименование строительства и его адрес: ПЕРЕУСТРОЙСТВО КНС-6 С ПОДВОДЯЩИМИ И ОТВОДЯЩИМИ КОЛЛЕКТОРАМИ в г. АСТАНЕ

Наименование обьекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.

Наружные сети канализации К1(участок от пр.Тлендиева до КНС-6)
От камеры №3 до камеры №6.Монтаж камер №5,№6.Смета 26010120.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (без охранной зоны)								
1.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	914,52	39,75	37,82	36353	34584	0,01	12
					1,87	11,00	1710	10058	0,04	34
2.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5649,12	43,73	41,60	247012	234991	0,01	81
					2,06	12,10	11620	68342	0,04	234
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	202,44	302,12	--	61162	--	2,13	430
					302,12	--	61162	--	--	--
4.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	203,04	32,56	30,98	6610	6290	0,01	2
					1,53	9,01	311	1829	0,03	6
5.	Е010333-А18-1т.ч.раздел3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	12992,03	139,92	139,92	1817844	1817844	--	--
					--	27,98	--	363569	0,59	7635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 18 км, класс груза 1								
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6766,68	3,79	3,24	25635	21951	0,00	22
					0,48	1,12	3248	7579	0,00	25
7.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3432,12	32,56	30,98	111734	106317	0,01	36
					1,53	9,01	5251	30920	0,03	106
8.	Е010333-А18-1т.ч.раздел3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	т	6589,67	139,92	139,92	922027	922027	--	--
					--	27,98	--	184405	0,59	3873
9.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	858,00	134,10	--	115058	--	0,97	834
					134,10	--	115058	--	--	--
10.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	2574,12	6,83	6,83	17571	17571	--	--
					--	1,87	--	4805	0,01	16
11.	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	1882,80	6,01	6,01	11314	11314	--	--
					--	1,64	--	3094	0,01	10
12.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	627,60	122,18	--	76680	--	0,89	555
					122,18	--	76680	--	--	--
13.	С143008-92	Песок природный	м3	2510,40	844,00	--	2118778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4456,92	21,55	4,52	96029	20128	0,11	481
					17,03	--	75901	--	--	--
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (без охранной зоны)								5663805
		Раздел: КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ								
15.	Е0105-12-2	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 10 м	~~т~~	~~209,40~~	~~4776,54~~	~~2538,91~~	1000185	531636	9,31	1949
					1570,50	787,64	328855	164928	2,83	593
16.	Е0105-13-	Извлечение стальных шпунтовых свай	~~т~~	~~209,40~~	~~3582,75~~	~~2619,75~~	750211	548563	5,82	1219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2			---	---	---	---	---	---
					963,00	889,88	201648	186337	3,19	668
		Итого по разделу: КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ								1750396
		Раздел: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ К1								
17.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	79,81	1234,60	152,52	98537	12173	1,02	81
					---	---	---	---	---	---
					153,68	57,15	12266	4561	0,28	22
18.	Е0123-4-8	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диам. 1600 мм	м	197,80	1010,59	362,94	199895	71790	3,19	631
					---	---	---	---	---	---
					574,65	135,90	113666	26881	0,66	131
		Монтаж камер №5,№6.								
19.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,00	7368,97	66,01	22107	198	1,35	4
					---	---	---	---	---	---
					195,75	24,93	587	75	0,12	0
20.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,06	70,00	--	214	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях	м3	25,00	15406,80	1731,70	385170	43293	24,40	610
					---	---	---	---	---	---
					4727,25	593,87	118181	14847	2,22	55
22.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,28	52400,00	--	14578	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	10,00	10773,98	954,99	107740	9550	6,51	65
					---	---	---	---	---	---
					1075,50	330,44	10755	3304	1,34	13
24.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	35,52	70,00	--	2487	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
25.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	35,52	200,00	--	7105	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
26.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	35,52	232,00	--	8242	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	1,09	52400,00	--	57137	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
28.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	963	3	198,00	2
					33075,00	114,75	339	1	0,56	0
29.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	40200,00	--	412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм для перепада	км	0,00	204666,79	85907,16	450	189	504,00	1
					95850,00	32451,75	211	71	158,50	0
31.	С130806-114	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	м	2,24	4460,00	--	10008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130810-131	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 426х10-325х8 мм	шт	1,00	2410,00	--	2410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11011-881	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	87100,00	--	568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, при высоте балок до 500 мм	м3	0,18	14576,04	407,30	2624	73	14,40	3
					2385,00	153,86	429	28	0,75	0
35.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий,при высоте балок до 800 мм	м3	0,50	13435,04	367,51	6718	184	12,00	6
					2058,75	138,83	1029	69	0,68	0
36.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,68	70,00	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,68	200,00	--	136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,41	232,00	--	95	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,05	48300,00	--	2400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
40.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00 --	-- --	1010 --	-- --	-- --	-- --
41.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,03	45800,00 --	-- --	1370 --	-- --	-- --	-- --
42.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 --	-- --	367 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов	м3	3,00	11121,18 1280,25	229,39 86,65	33364 3841	688 260	8,14 0,42	24 1
44.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,04	70,00 --	-- --	213 --	-- --	-- --	-- --
45.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,04	200,00 --	-- --	609 --	-- --	-- --	-- --
46.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	3,04	232,00 --	-- --	706 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	52400,00 --	-- --	8469 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 --	-- --	300 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 --	-- --	1995 --	-- --	-- --	-- --
50.	С	Муфта для труб Д1600	шт	4,00	19057,65 --	-- --	76231 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	124,70	245,44	3,82	30606	476	0,21	26
					37,35	1,44	4658	180	0,01	1
52.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,52	2867,54	1856,11	1491	965	4,93	3
					812,93	597,97	423	311	2,37	1
53.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	1,04	2867,54	1856,11	2982	1930	4,93	5
					812,93	597,97	845	622	2,37	2
54.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,55	70,00	--	38	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	5,34	3310,00	--	17675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С143018-33книга	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	м	1,37	4137,50	--	5668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С143018-24	Плиты покрытие КЦП1-10	м3	0,30	27300,00	--	8190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ К1								1121328

ИТОГО:

	8535531	4414728	7084
	1148674	1077076	13428

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2440886
Всего накладных расходов:	2440886
Итого с накладными	10976417

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	658585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						11635002		
		Итого с временными, 2,4 %						11914242		
		Итого с зимними удорожаниями, 5,36 %						12552845		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						12600502		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						12719644		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,759						22373854		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						447477		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						22821331		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2738560		
		Итого с НДС						~~25559891~~	19485395	

Генподрядчик :

Подрядчик:

СДД: Метод расч. проверен