Наименование объекта: Скважина, 2шт

Договор № № 22 от 23 апреля 2014 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за Август
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы (Скважина 4659)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Крепление								
		2.1 Бурение								
6	Е4-47-5	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.51: *м*	90,5	734,57 / 175,05	557,98 / 76,84	66479 / 15842	50497 / 6954	23708 / 104	1,01 / 0,29	91 / 26
7	8-6-275	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 219х4,5 мм (прим)К=1,020; *м*	35,6745	2713		96785				
8	99-4-2(пл)ТО	Фильтр трубчатый Т8Ф1В *м*	20	3482,88		69658				
9	Е4-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство при вращательном способе бурения скважины *м3*	65	3045,27 / 2007	131,07 / 49,95	197943 / 130455	8520 / 3247	139050 / 104	11,4 / 0,244	741 / 16

10	Е4-54-2	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	1	113483,44	87158,44	113483	87158	43245	147	147
		шт		26325	15257,19	26325	15257	104	53,94	54
11	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	0,25	12300		3075				
		т								
	Раздел 4 Промывка									
14	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	13	90284,54	79012,04	1173699	1027157	336059	57,3	745
		сутки		11272,5	13583,94	146543	176591	104	48,14	626
15	Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	3	44725,96	36580,96	134178	109743	48646	42	126
		сутки		8145	7446,52	24435	22340	104	33,11	99
	Раздел 5 Технологическое оборудование									
17	80-7-247(пл)*	Насос ЭЦВ 6-10-50	1	41959,94		41960				
		шт								

Всего прямые затраты	**1897260**	**1283075**	**1850**
	343600	**224389**	**821**
В том числе стоимость: материалов, тенге	228625		
оборудования, тенге	41960		
Накладные расходы, тенге	590708		
- заработная плата, тенге	88606		
- трудоемкость, чел-ч	295		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	146760		
Всего	**2634728**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	70523		
- сметная заработная плата, тенге	9944		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	56		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	55130		

- сметная заработная плата, тенге	25360
- нормативная трудоемкость, чел-ч	154
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	26633
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10653
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2797667**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**6686424**
- материалы, тенге	546414
- оборудование, тенге	100284
- сметная заработная плата, тенге	1742752
Налог (2 %)	133729
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6820152**
НДС (12 %)	818418
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7638571**

Заказчик:
ГУ " Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Каратальского района".

Руководитель отдела _____ **Н.Шаяхметов**

Технадзор: ТОО "УКС"

_____ **И.Квас**

Подрядчик:
ТОО "ТАМАС"

Директор _____ **А.Пусурманов**