"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Наименование объекта: Скважина, 2шт

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Акт №1
приемки выполненных работ за Август
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы (Скважина № 4658)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Бурение								
		1.1 Бурение								
1	Е4-10-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кзпр1=1,9; кэкс1=1,9; кзпм1=1,9; / м	60,5	1642,39 / 252,23	1331,2 / 271,73	99365 / 15260	80538 / 16440	32968 / 104	1,48675 / 1,13905	90 / 69
2	Е4-10-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кзпр1=1,9; кэкс1=1,9; кзпм1=1,9; / м	3	6176,08	5132,13	18528	15396	5947	5,681	17

	1.2 Водоподъемные трубы										
3	Е4-10-7 Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 7 группы глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кзпр1=1,9; кэкс1=1,9; кзпм1=1,9;	м	26,5	983,25 / 11868,19	922,83 / 9829,27	2950 / 314507	2768 / 260476	104 / 93043	3,73749 / 10,887	11 / 289
4	99-4-2(пл)ТО Долото для бурения Д=445мм	шт	1,613	1919,48 / 570113,61	1456,53	50866 / 919593	38598	104	5,55009	147
5	1-6-3 Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	16,29	6450		105071				
	Раздел 2 Крепление									
	2.1 Бурение									
6	Е4-47-5 Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей т.ч. п.3.51:									
7	8-6-275 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 219х4,5 мм (прим)К=1,020;	м	90,5	734,57 / 175,05	557,98 / 76,84	66479 / 15842	50497 / 6954	23708 / 104	1,01 / 0,29	91 / 26
8	99-4-2(пл)ТО Фильтр трубчатый Т8Ф1В	м	71,91	2713		195092				
9	Е4-59-1 Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство при вращательном способе бурения скважины	м	20	3482,88		69658				
		м3	65	3045,27 / 2007	131,07 / 49,95	197943 / 130455	8520 / 3247	139050 / 104	11,4 / 0,244	741 / 16

10	Е4-54-2	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	*шт*	1	113483,44	87158,44	113483	87158	43245	147	14
					26325	15257,19	26325	15257	104	53,94	5
11	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	*т*	0,25	12300		3075				
		Раздел 4 Промывка									
14	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	*сутки*	18	90284,54	79012,04	1625122	1422217	465313	57,3	1031
					11272,5	13583,94	202905	244511	104	48,14	867
15	Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	*сутки*	3	44725,96	36580,96	134178	109743	48646	42	126
					8145	7446,52	24435	22340	104	33,11	99
		Раздел 5 Технологическое оборудование									
17	80-7-247(пл)*	Насос ЭЦВ 6-10-50	*шт*	1	41959,94		41960				
		Всего прямые затраты					**3904054**	**2034545**			**2532**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**469038**	**350115**			**1289**
		оборудования, тенге					1358510				
		Накладные расходы, тенге					41960				
		- заработная плата, тенге					851920				
		- трудоемкость, чел-ч					127788				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					426				
							282841				

Всего	
Временные здания и сооружения (3,4 %)	**5038815**
- сметная заработная плата, тенге	135914
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19164
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	109
- сметная заработная плата, тенге	106248
- нормативная трудоемкость, чел-ч	48874
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	297
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	51328
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	20531
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**5352836**
- материалы, тенге	**12793278**
- оборудование, тенге	3246839
- сметная заработная плата, тенге	100284
Налог (2 %)	2597543
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	255866
НДС (12 %)	**13049144**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1565897
	14615041

Заказчик:
ГУ " Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Каратальского района"

Руководитель отдела _____ **Н.Шаяхметов**

Технадзор: ТОО "УКС"

_____ **И.Квас**

Подрядчик:
ТОО "ТАМАС"

Директор _____ **А.Пусурманов**