ТОО "Тамас"

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Каратальского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Внутрипоселковая сеть

Договор № 22 от 23.04.2014 года

Акт №1

приемки выполненных работ за Май 2014 года

(локальная смета 2-9-1)

Внутрипоселковая сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (почвенно-растительный слой)	1143	4,85	4,85	5544	5544	1862	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	1920	97	0,0055	6
2	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (возврат почвенно-растительного слоя)	1143	4,85	4,85	5544	5544	1862	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	1920	97	0,0055	6
3	Е1-85-4	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (почвенно-растительный слой)	1143	6,65	6,65	7601	7601	2240	–	–
		м3 грунта		–	2,02	–	2309	97	0,00661	8

4	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 (мокрый грунт) т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1;	1917	36,74	34,55	70431	66232	21738	0,01518	29
		м3 грунта		2,19	9,5	4198	18212	97	0,033	63
5	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13167	27,84	26,18	366569	344712	113159	0,0115	151
		м3 грунта		1,66	7,2	21857	94802	97	0,025	329
6	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	431	262,72	–	113232	–	127952	1,848	796
		м3 грунта		262,72	–	113232	–	113	–	–
7	Е1-166-2	Подбивка вручную пазух труб грунтом 2 группы	18	134,1	–	2414	–	2728	0,972	17
		м3 грунта		134,1	–	2414	–	113	–	–
8	Е1-13-1	Обратная засыпка в отвал грунта 1 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.33: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	813	27,97	26,96	22740	21918	7239	0,00701	6
		м3 грунта		1,01	8,17	821	6642	97	0,0305	25
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	813	21,55	4,52	17520	3675	13430	0,108	88
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	13845	–	97	–	–
10	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	13559	3,35	3,35	45423	45423	15256	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	15728	97	0,0038	52

11	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	13559	1,48	1,48	20067	20067	6708	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	6915	97	0,00168	23
12	Е1-130-6	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	13559	3,42	3,42	46372	46372	15256	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,16	–	15728	97	0,00379	51
	Раздел 2 Трубопроводы									
13	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	2,78	58881,69	25695,31	163691	71433	144157	194	539
		км трубопровода		33075	6813,45	91949	18941	130	26,38	73
14	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	2807,8	382		1072580				
		м								
15	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
16	99-1-1(пл)ТО	Отводы ф 110 , 60 градусов	2	1050,05		2100				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1962429**	**638972**			**1627**
						248455	**183235**			**636**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1075001				
		Накладные расходы, тенге				473921				
		- заработная плата, тенге				71088				
		- трудоемкость, чел-ч				237				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				146181				
		Всего				**2582531**				

Временные здания и сооружения (3,4 %)	70245
- сметная заработная плата, тенге	9905
- нормативная трудоемкость, чел-ч	56
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	54912
- сметная заработная плата, тенге	25260
- нормативная трудоемкость, чел-ч	154
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	26528
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10611
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2744827**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**6560137**
- материалы, тенге	2569252
- сметная заработная плата, тенге	1374446
Налог (2 %)	131203
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6691340**
НДС (12 %)	802961
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7494301**

Заказчик:
ГУ " Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Каратальского района"

Руководитель отдела _____ **Н.Шаяхметов**

Технадзор: ТОО "УКС"

_____ **А.Квас**

Подрядчик:
ТОО "ТАМАС"

Директор _____ **А.Пусурманов**

ТОО "Тамас" Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Каратальского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Внутрипоселковая сеть

Договор № 22 от 23.04.2014 года

Акт №1
приемки выполненных работ за Май 2014 года
(локальная смета 2-9-2)

Колодцы водопроводные Д = 2м 1 шт, Д = 1,5м 19 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (сухой грунт) т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	447	33,4	31,41	14930	14040	4609	0,0138	6
		м3 грунта		1,99	8,64	890	3862	97	0,03	13
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрый грунт) т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1;	262	36,74	34,55	9626	9052	2971	0,01518	4
		м3 грунта		2,19	9,5	574	2489	97	0,033	9
3	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	141	20,27	–	2858	–	3230	0,129	18
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	2858	–	113	–	–
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	594	3,35	3,35	1990	1990	668	–	–
		м3 грунта								

			–	1,16	–	689	97	0,0038	2
5 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	594	1,48	1,48	879	879	294	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	303	97	0,00168	1
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	594	21,55	4,52	12801	2685	9813	0,108	64
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	10116	–	97	–	–
7 Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	115	7,61	7,61	875	875	258	–	–
	м3 грунта		–	2,31	–	266	97	0,00756	1
Раздел 2 Бетонные и прочие работы									
8 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	26,6	3607,98	1879,87	95972	50005	68258	8,86	236
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	38184	14322	130	2,061	55
9 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,8	5848,35	2104,76	22224	7998	14751	13,9	53
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	8978	2369	130	2,475	9
10 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)К=1,020;	1,7952	7520		13500				
	м3								
11 30-1-5	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)К=1,020;	14,9226	7830		116844				
	м3								
12 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,020;	14,9226	259		3865				
	м3								
13 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2К=1,020;	14,9226	519		7745				
	м3								
14 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	20	8060		161200				
	комплект								

15	30-18-37								
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 ммК=19,000;	33,82	6230		210699				
	м								
16	30-18-38								
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	7920		14098				
	м								
17	30-18-33								
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)К=20,000;	5,8	2900		16820				
	м								
18	30-18-40	Кольца опорные, марка КЦО-1	40	784		31360			
	шт								
19	30-18-24								
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, круглые	13,45	23700		318765				
	м3								
20	1-4-83	Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости	0,4136	46400		19191			
	т								
21	Е6-1-1								
	Устройство бетонной отмостки горловины колодца, колонки, лоток для отвода водыК=20,000;	11	8378,77	66,01	92166	726	2548	1,35	15
	м3		195,75	24,93	2153	274	105	0,1218	1
22	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,36088	151200		54565			
	т								
23	2-1-259								
	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,1054	162700		17149				
	т								
24	1-1-774	Скобы ходовые	27,2	129		3509			
	кг								
25	Е22-33-5								
	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,28706	247994,13	49389,75	71189	14178	30389	312,7	90
	т фасонных частей		62775	18657	18020	5356	130	91,12	26

26	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм	0,429	107786,81	398,18	46241	171	3849	42,1	18
		т фасонных частей		6750	150,75	2896	65	130	0,74	–
27	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	–
28	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500		3500				
		шт								
29	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	13	411,46	17,71	5349	230	4031	1,4	18
		задвижка или клапан		231,75	6,75	3013	88	130	0,03	–
30	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	13	6480		84240				
		шт								
31	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2	285		570				
		шт								
32	8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 65 мм	2	342		684				
		шт								
33	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	39	492		19188				
		шт								
34	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	15	18075,87	36,99	271138	555	5880	1,82	27
		шт		288	13,5	4320	203	130	0,07	1
35	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	44	300,56	225,63	13225	9928	7350	0,414	18
		шт.		69,53	58,98	3059	2595	130	0,226	10
36	99-22-35(пл)˜	Втулка ф 100мм	44	644,4		28354				
		шт								
37	99-28-35(пл)˜	Фланец ф 100мм	44	1575,24		69311				
		шт								
38	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	4,31	36,09	0,09	156	–	17	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	19	–	90	0,0002	–

39	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	4,31	16,92	0,02	73	–	16	0,0213	–
		м2		4,14	–	18	–	90	–	–
40	99-1-2(пл)ТО	Гидроизоляционный материал MASTERSIAL-501	392,77	105,38		41390				
		м2								
		Всего прямые затраты				**1898481**	**113319**			**568**
						95242	**32883**			**128**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1689919				

Накладные расходы, тенге	159122
- заработная плата, тенге	23868
- трудоемкость, чел-ч	80
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	123456
Всего	**2181059**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	59325
- сметная заработная плата, тенге	8365
- нормативная трудоемкость, чел-ч	47
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	46376
- сметная заработная плата, тенге	21333
- нормативная трудоемкость, чел-ч	130
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	22404
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8962
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2318126**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**5540321**
- материалы, тенге	4038906
- сметная заработная плата, тенге	509206
Налог (2 %)	110806
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5651127**
НДС (12 %)	678135
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6329262**

Заказчик:
ГУ " Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Каратальского района"
Руководитель отдела _____ **Н.Шаяхметов**

Подрядчик:
ТОО "ТАМАС"
Директор _____ **А.Пусурманов**

Технадзор: ТОО "УКС"
_____ **А.Квас**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Каратальского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Водовод

Договор № 22 от 23.04. 2014г.

Акт №1

приемки выполненных работ за Май 2014г.

(локальная смета 2-8-1)

Водопровод из стальных труб Д =110х5,3 мм L= 0,680км

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-24-6	Срезка растительного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	191	6,01	6,01	1148	1148	385	–	–
		м3 грунта		–	2,08	–	397	97	0,00681	1
2	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	191	4,75	4,75	907	907	306	–	–
		м3 грунта		–	1,65	–	315	97	0,00539	1
3	Е1-24-6	Возврат растительного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	191	6,01	6,01	1148	1148	385	–	–
		м3 грунта								

			–	2,08	–	397	97	0,00681	1
4 Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	191	4,75	4,75	907	907	306	–	–
	м3 грунта								
			–	1,65	–	315	97	0,00539	1
5 Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	191	7,61	7,61	1454	1454	428	–	–
	м3 грунта								
			–	2,31	–	441	97	0,00756	1
6 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из под воды) т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.54: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1;	846	36,74	34,55	31082	29229	9593	0,01518	13
	м3 грунта								
			2,19	9,5	1853	8037	97	0,033	28
7 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрый) т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзпм2=1,1;	1809	36,74	34,55	66463	62501	20514	0,01518	27
	м3 грунта								
			2,19	9,5	3962	17186	97	0,033	60
8 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	528	27,84	26,18	14700	13823	4538	0,0115	6
	м3 грунта								
			1,66	7,2	876	3802	97	0,025	13
9 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	93	262,72	–	24433	–	27609	1,848	172
	м3 грунта								

			262,72	–	24433	–	113	–	–
10	Е1-166-2								
	Подбивка пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	8	134,1	–	1073	–	1212	0,972	8
	м3 грунта								
			134,1	–	1073	–	113	–	–
11	Е1-12-14								
	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.34: ктрр1=1,45; ктрм1=1,45; кзпр1=1,45; кэкс1=1,45; кзпм1=1,45;	778	40,36	37,95	31400	29525	9697	0,01668	13
	м3 грунта								
			2,41	10,44	1875	8122	97	0,03625	28
12	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	778	21,55	4,52	16766	3517	12852	0,108	84
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	13249	–	97	–	–
13	Е1-27-5								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	2307	3,35	3,35	7728	7728	2596	–	–
	м3 грунта								
			–	1,16	–	2676	97	0,0038	9
14	Е1-27-11								
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	2307	1,48	1,48	3414	3414	1142	–	–
	м3 грунта								
			–	0,51	–	1177	97	0,00168	4
15	Е1-130-6								
	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2307	3,42	3,42	7890	7890	2596	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	1,16	–	2676	97	0,00379	9
	Раздел 2 Трубопровод								
16	Е22-11-3								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,68	58881,69	25695,31	40040	17473	35261	194	132
	км трубопровода								

				33075	6813,45	22491	4633	130	26,38	18
17	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	315,66035	382		120582				
		м								
18	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	0,68	8287,75	–	5636	–	7101	51,5	35
		км трубопровода								
				8032,5	–	5462	–	130	–	–
19	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,56	225,63	902	677	502	0,414	1
		шт								
				69,53	58,98	209	177	130	0,226	1
20	99-1-1(пл)ТО	Отвод ф 110 мм, 90 гр.	1	675,15		675				
		шт								
21	99-1-2(пл)ТО	Отвод ф 110 мм, 15 гр.	2	675,15		1350				
		шт								
		Всего прямые затраты				**379698**	**181341**			**491**
						75483	**50351**			**175**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				122873				
		Накладные расходы, тенге				137023				
		- заработная плата, тенге				20553				
		- трудоемкость, чел-ч				69				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31003				
		Всего				**547724**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				14898				
		- сметная заработная плата, тенге				2101				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				11646				
		- сметная заработная плата, тенге				5357				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				33				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5626				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2250
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**582144**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1391324**
- материалы, тенге	293666
- сметная заработная плата, тенге	386513
Налог (2 %)	27826
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1419150**
НДС (12 %)	170298
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1589448**

Заказчик:
ГУ " Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Каратальского района"

Руководитель отдела _____ **Н.Шаяхметов**

Технадзор, ТОО "УКС"

_____ **И.Квас**

Подрядчик:
ТОО "ТАМАС"

Директор _____ **А.Пусурманов**

ДЛЯ ФОРМ №2

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Каратальского района"

Подрядчик: ТОО "Тамас"

Наименование объекта: Водовод

Договор № 22 от 23.04. 2014г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май
(локальная смета 2-9-3)

Водомерный узел,18 шт

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водомерный узел ВУ-2								
1	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	9,6	623,7	14,12	5988	136	1298	0,553	5
		м трубопровода		100,35	5,29	963	51	128	0,0258	–
2	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
3	99-1-2ТОО "К	Кран шаровый ф 50 мм	12	2634		31608				
		шт								

4	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0384	247994,13	49389,75	9523	1897	4065	312,7	12
		т фасонных частей		62775	18657	2411	716	130	91,12	3
5	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	24	75,82	1,57	1820	38	2074	0,41	10
		счетчик (водомер)		67,5	–	1620	–	128	–	–
6	80-16-26	Счетчик холодной воды 405 S QN	24	3485		83640				
		шт								
7	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 25 мм	24	187,02	50,89	4488	1221	4562	0,75	18
		фильтр		130,5	18	3132	432	128	0,09	2
8	99-18-24	Фильтр сетчатый ф 20 мм	24	165		3960				
		шт								
9	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	24	473,47	39,24	11363	942	8294	1,47	35
		шт		254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
10	99-1-1ТОО "К	Кран шаровый ф 20 мм	24	303		7272				
		шт								
11	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	1,2	16,92	0,02	20	–	5	0,0213	–
		м2		4,14	–	5	–	90	–	–
12	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,2	36,09	0,09	43	–	5	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	5	–	90	0,0002	–

Раздел 2 Водомерный узел ВУ-4

13	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	0,9	623,7	14,12	561	13	122	0,553	–

	м трубопровода								
			100,35	5,29	90	5	128	0,0258	–
14	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
	шт								
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
15	99-1-2ТОО "Кран шаровый ф 50 мм (Стр. 28 Перечень прайс-листов)	1	2634		2634				
	шт								
16	Е22-33-5								
	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 50-250 мм	0,00338	247994,13	49389,75	838	167	358	312,7	1
	т фасонных частей								
			62775	18657	212	63	130	91,12	–
17	Е16-26-1								
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	4	75,82	1,57	303	6	346	0,41	2
	счетчик (водомер)								
			67,5	–	270	–	128	–	–
18	80-16-26"ЭНІ Счетчик холодной воды 405 S QN	4	3485		13940				
	шт								
19	Е18-21-1								
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 25 мм	4	187,02	50,89	748	204	760	0,75	3
	фильтр								
			130,5	18	522	72	128	0,09	–
20	99-18-24 Фильтр сетчатый ф 20 мм	4	165		660				
	шт								
21	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
	шт								
			254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
22	99-1-1ТОО "Кран шаровый ф 20 мм	4	303		1212				
	шт								
23	Е13-26-18								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,1	16,92	0,02	2	–	–	0,0213	–

		м2							
			4,14	–	–	–	90	–	–
24	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,1	36,09	0,09	4	–	–	0,0218	–
		м2							
			4,39	0,05	–	–	90	0,0002	–
	Раздел 3 Водомерный узел ВУ-6								
25	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	5	623,7	14,12	3119	71	676	0,553	3
		м трубопровода							
			100,35	5,29	502	26	128	0,0258	–
26	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		шт							
			254,25	15,75	1271	79	128	0,07	–
27	99-1-2ТОО "К	Кран шаровый ф 50 мм (Стр. 28 Перечень прайс-листов)	5	2634		13170			
		шт							
28	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0178	247994,13	49389,75	4414	879	1884	312,7	6
		т фасонных частей							
			62775	18657	1117	332	130	91,12	2
29	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	30	75,82	1,57	2275	47	2592	0,41	12
		счетчик (водомер)							
			67,5	–	2025	–	128	–	–
30	80-16-26"ЭНІ	Счетчик холодной воды 405 S QN	30	3485		104550			
		шт							
31	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	30	187,02	50,89	5611	1527	5702	0,75	23
		фильтр							
			130,5	18	3915	540	128	0,09	3

32	99-18-24	Фильтр сетчатый ф 20 мм	30	165		4950				
		шт								
33	Е16-15-1									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	30	473,47	39,24	14204	1177	10369	1,47	44
		шт								
				254,25	15,75	7628	473	128	0,07	2
34	99-1-1ТОО "С	Кран шаровый ф 20 мм	30	303		9090				
		шт								
35	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,55	16,92	0,02	9	–	2	0,0213	–
		м2								
				4,14	–	2	–	90	–	–
36	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,55	36,09	0,09	20	–	2	0,0218	–
		м2								
				4,39	0,05	2	–	90	0,0002	–
		Всего прямые затраты				**352455**	**9188**			**206**
						36116	**3435**			**15**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				105021				
		оборудования, тенге				202130				
		Накладные расходы, тенге				50719				
		- заработная плата, тенге				7608				
		- трудоемкость, чел-ч				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12063				
		Всего				**415237**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				5797				
		- сметная заработная плата, тенге				817				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				4531				
		- сметная заработная плата, тенге				2084				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2189
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	876
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**428630**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1024426**
- материалы, тенге	251000
- оборудование, тенге	483091
- сметная заработная плата, тенге	126969
Налог (2 %)	20489
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1044915**
НДС (12 %)	125390
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1170305**

Заказчик:
ГУ " Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Каратальского района"

Руководитель отдела _____ **Н.Шаяхметов**

Технадзор: ТОО "УКС"

_____ **И.Квас**

Подрядчик:
ТОО "ТАМАС"

Директор _____ **А.Пусурманов**