КС-3

Заказчик: ТОО "StroyGazCompany"

Подрядчик:ТОО "СК MEGARON"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 2021/29-3 от 6.04.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение вновь строящегося жилого массива в с.Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 30 май 2021

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге					
		Сначала строительства			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Газоснабжение вновь строящегося жилого массива в с.Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области	81 776 316,16	11 151 315,84	92 927 632,00	7 230 592	867 671,00	8 098 262,66
2	Итого к оплате	**81 776 316,16**	**11 151 315,84**	**92 927 632,00**	**7 230 591,66**	**867 671,00**	**8 098 262,66**

Заказчик:
ТОО "StroyGazCompany"
Директор
_____ **Калиакпаров О. Е.**

Подрядчик:
ТОО "СК MEGARON"
Директор
_____ **Джагупаров А.Б.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "StroyGazCompany"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК MEGARON"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газоснабжение вновь строящегося жилого массива в с.Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего и низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2021/29-3** от **06.04.2021 г.**

Акт выполненных работ № 1

за 30 май 2021 (месяц, год) на 02-01 ГСН работы

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления										
1	2	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**271,52**		**149,01**	**141,53**	**40460**	**38427**	**--**	**7953**	**52286**
			НР - 72%; СП - 8%				**7,49**	**33,20**	**2033**	**9013**		**3873**	
2	3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**18,22**		**1798,10**	**--**	**32761**	**--**	**--**	**23588**	**60858**
			НР - 72%; СП - 8%				**1798,10**	**--**	**32761**	**--**	**--**	**4508**	
3	4	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**97,2**		**3553,31**	**153,51**	**345382**	**14921**	**--**	**94846**	**475446**
			НР - 99%; СП - 8%				**943,50**	**42,14**	**91708**	**4096**	**--**	**35218**	
4	5	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20,032**		**782,46**	**--**	**15674**	**--**	**--**	**11285**	**29116**
			НР - 72%; СП - 8%				**782,46**	**--**	**15674**	**--**		**2157**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	72	17,59 --	17,59 6,54	1266 --	1266 471	--	339 128	1734
6	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	72	147,91 76,25	71,66 31,61	10650 5490	5160 2276	-- --	5591 1299	17540
7	8	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.(вытесненный грунт) Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	62,6	265,28 9,18	256,00 64,67	16606 575	16026 4048	-- --	3329 1595	21530
8	9	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5км *СП - 8%*	т	83,53	173,00 --	-- --	14451 --	-- --	-- --	-- 1156	15607
9	10	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	62,6	19,87 2,80	16,97 6,31	1244 175	1062 395	-- --	410 132	1786
10	11	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы(возврат растительного грунта). Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20	28,87 --	28,87 9,94	577 --	577 199	--	143 58	778
11	12	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20	16,17 --	16,17 5,57	323 --	323 111	-- --	80 32	436
12	13	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0172	287275,23 205134,00	81099,29 21498,65	4941 3528	1395 370	-- --	3859 704	9504
13	14	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм, *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,572	327306,04 222324,00	102650,16 27556,92	187219 127169	58716 15763	-- --	141503 26298	355019
14	121	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	0,2812	26540,71 8026,20	18514,51 3946,37	7463 2257	5206 1110	-- --	2424 791	10678

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	123	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *НР - 72%; СП - 8%*	м	286,6	335,32 132,44	152,79 43,86	96104 37957	43789 12571	--	36380 10599	143082
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				775122 319328	186870 50422		331730 88548	1195400
			РАЗДЕЛ 2.Газопровод низкого давления									
16	1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы(Растительный грунт). Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	209,48	41,11 --	41,11 14,16	8612 --	8612 2966	--	2136 860	11608
17	2	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1357,1	149,01 7,49	141,53 33,20	202225 10159	192066 45050	--	39751 19358	261334
18	3	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	205,766	189,10 9,44	179,66 42,14	38910 1943	36968 8671	--	7642 3724	50276
19	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	72,2414	1798,10 1798,10	-- --	129898 129898	-- --	--	93526 17874	241298
20	6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	1078,376	3553,31 943,50	153,51 42,14	3831804 1017448	165541 45443	--	1052262 390725	5274791
21	7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	172	782,46 782,46	-- --	134583 134583	-- --	--	96900 18519	250002
22	8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	445,42	17,59 --	17,59 6,54	7835 --	7835 2911	--	2096 794	10726
23	9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	440	147,91 76,25	71,66 31,61	65081 33549	31532 13906	--	34168 7940	107188
24	10	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.(вытесненный грунт) Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	580	265,28	256,00	153860	148480	--	30840	199476

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			9,18	64,67	5323	37510		14776	
25	11	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т	1400	173,00 --	-- --	242200 --	-- --		-- 19376	261576
26	12	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	720,324	19,87 2,80	16,97 6,31	14309 2016	12223 4542	--	4722 1522	20554
27	13	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы(возврат растительного грунта). Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	224,272	28,87 --	28,87 9,94	6475 --	6475 2230	--	1606 646	8727
28	14	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	224,272	16,17 --	16,17 5,57	3626 --	3626 1249	--	899 362	4888
29	15	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,1756	270009,61 198258,00	71715,29 19050,45	47414 34814	12593 3345	--	37778 6815	92007
30	16	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	1,8976	286283,23 205134,00	81099,29 21498,65	543251 389262	153894 40796	--	425758 77521	1046529
31	18	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,1768	390142,46 270456,00	119586,58 32002,18	68977 47817	21143 5658	--	52940 9753	131670
32	54	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов НР - 99%; СП - 8%	шт	36	1347,28 458,30	888,98 228,44	48502 16499	32003 8224	--	24475 5838	78815
33	131	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	1,3958	26540,71 8026,20	18514,51 3946,37	37046 11203	25843 5508	--	12032 3926	53004
34	133	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг НР - 72%; СП - 8%	м	1408	335,32 132,44	152,79 43,86	472134 186476	215127 61757	--	178727 52069	702930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6056742**	**1073960**	--	**2098258**	**8807399**
							2020989	**289766**	--	**652398**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10002799**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2340317**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1260830**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**340188**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						--		
		- Перевозка грузов	Тенге				**256651**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2429988**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**740946**	
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**200 056**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 202 855**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099	1,04990099								**10 711 988**
		Коэффициент скидки	0,900000009								**9 640 789**
		Коэффициент скидки подрядчика	0,75								**7 230 592**
		НДС		**12 %**		**867 671**					
		Итого с НДС									**8 098 263**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК MEGARON"

Директор _____

Принял (Заказчик)

ТОО "StroyGazCompany"

Директор _____