КС-3

Заказчик: ТОО "StroyGazCompany"

Подрядчик:ТОО "СК MEGARON"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 2021/29-3 от 6.04.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение вновь строящегося жилого массива в с.Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за 30 июль 2021

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге					
		Сначала строительства			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Газоснабжение вновь строящегося жилого массива в с.Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области	81 776 316,16	11 151 315,84	92 927 632,00	9 783 925,14	1 174 071,02	10 957 996,15
2	Итого к оплате	**81 776 316,16**	**11 151 315,84**	**92 927 632,00**	**9 783 925,14**	**1 174 071,02**	**10 957 996,15**

Заказчик:
ТОО "StroyGazCompany"
Директор
_____ **Калиакпаров О. Е.**

Подрядчик:
ТОО "СК MEGARON"
Директор
_____ **Джагупаров А.Б.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "StroyGazCompany"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК MEGARON"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Газоснабжение вновь строящегося жилого массива в с.Кызылкайнар Жамбылского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего и низкого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2021/29-3** от **06.04.2021 г.**

Акт выполненных работ № 2

за 30 июль 2021 (месяц, год) на 02-01 ГСН работы

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Газопровод среднего давления										
1	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	33		782,46	--	25821	--	--	18591	47965
			НР - 72%; СП - 8%				782,46	--	25821	--		3553	
2	6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	144		17,59	17,59	2533	2533	--	678	3467
			НР - 72%; СП - 8%				--	6,54	--	941		257	
3	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	144		147,91	71,66	21299	10319	--	11182	35080
			НР - 72%; СП - 8%				76,25	31,61	10980	4551	--	2599	
4	8	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.(вытесненный грунт) Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	60		265,28	256,00	15917	15360	--	3190	20635
			НР - 72%; СП - 8%				9,18	64,67	551	3880	--	1529	
5	9	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	144		173,00	--	24912	--	--	--	26905
			СП - 8%				--	--	--	--	--	1993	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	10	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	60	19,87	16,97	1192	1018	--	393	1712
			НР - 72%; СП - 8%			2,80	6,31	168	378	--	127	
7	11	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы(возврат растительного грунта). Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,2	28,87	28,87	641	641	--	159	864
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,94	--	221	--	64	
8	12	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,2	16,17	16,17	359	359	--	89	484
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,57	--	124	--	36	
9	20	Е11-240101-0701 1124-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб до 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,009	2078431,04	876453,02	18706	7888	--	12283	33468
			НР - 99%; СП - 8%			1122850,00	255734,76	10106	2302	--	2479	
10	26	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,8	1452,15	77,64	2614	140	--	2213	5213
			НР - 99%; СП - 8%			1205,89	36,12	2171	65	--	386	
11	27	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	0,6	2735,60	129,40	1641	78	--	1395	3279
			НР - 99%; СП - 8%			2287,81	60,20	1373	36	--	243	
12	28	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	3,6	514,36	32,76	1852	118	--	1641	3772
			НР - 99%; СП - 8%			460,48	--	1658	--	--	279	
13	30	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	1,2	757,54	49,14	909	59	--	786	1831
			НР - 99%; СП - 8%			661,94	--	794	--	--	136	
14	36	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,64	92,39	2,31	244	6	--	74	343
			НР - 69%; СП - 8%			40,33	0,24	106	1	--	25	
15	37	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,64	528,12	0,98	1394	3	--	833	2405
			НР - 80%; СП - 8%			393,72	0,46	1039	1	--	178	
16	38	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,8928	902760,73	771013,10	805985	688360	--	204128	1090922
			НР - 91%; СП - 8%			123578,00	127673,00	110330	113986	--	80809	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	42	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,96	1176,67	1046,19	1130	1004	--	358	1606
			НР - 108%; СП - 8%			128,45	216,70	123	208	--	119	
18	45	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,98	1176,67	1046,19	2330	2071	--	738	3313
			НР - 108%; СП - 8%			128,45	216,70	254	429	--	245	
19	47	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А	м2	9	1528,68	95,98	13758	864	--	663	15575
			НР - 108%; СП - 8%			40,45	27,75	364	250	--	1154	
20	48	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа А, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	18	173,88	0,02	3130	--	--	2	3383
			НР - 108%; СП - 8%			0,11	--	2	--		251	
					Установка полиэтиленового крана диам.90мм под ковер в зоне зеленых							
21	72	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых шаровых кранов	шт	1	1347,28	888,98	1347	889	--	680	2189
			НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	458	228		162	
22	74	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	шт	2	1347,28	888,98	2695	1778	--	1360	4379
			НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	917	457	--	324	
23	76	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	4	4154,43	972,28	16618	3889	--	4053	22324
			НР - 93%; СП - 8%			721,50	367,96	2886	1472	--	1654	
24	77	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,001	16895,92	1074,12	17	1	--	1	20
			НР - 91%; СП - 8%			1138,05	218,29	1	--	--	1	
25	78	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,125	15723,25	1159,18	1965	145	--	139	2273
			НР - 91%; СП - 8%			977,76	245,13	122	31	--	168	
26	79	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	1578,98	896,34	3158	1793	--	2331	5928
			НР - 118%; СП - 8%			682,64	304,98	1365	610	--	439	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	82	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(штанги,диск)	т	0,01449	1304268,85	494587,60	18899	7167	--	8394	29476
			НР - 99%; СП - 8%			449975,30	135183,05	6520	1959	--	2183	
28	84	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ковер. Установка	шт.	1	1347,28	888,98	1347	889	--	680	2189
			НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	458	228		162	
					Установка полиэтиленового крана диам.110мм под ковер в зоне зеленых							
29	86	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых шаровых кранов	шт	1	1347,28	888,98	1347	889	--	680	2189
			НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	458	228		162	
30	88	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	шт	2	1347,28	888,98	2695	1778	--	1360	4379
			НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	917	457	--	324	
31	90	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	4	4154,43	972,28	16618	3889	--	4053	22324
			НР - 93%; СП - 8%			721,50	367,96	2886	1472	--	1654	
32	91	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,001	16895,92	1074,12	17	1	--	1	20
			НР - 91%; СП - 8%			1138,05	218,29	1	--	--	1	
33	92	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,125	15723,25	1159,18	1965	145	--	139	2273
			НР - 91%; СП - 8%			977,76	245,13	122	31	--	168	
34	93	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	1578,98	896,34	3158	1793	--	2331	5928
			НР - 118%; СП - 8%			682,64	304,98	1365	610	--	439	
35	96	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(штанги,диск)	т	0,01449	1304268,85	494587,60	18899	7167	--	8394	29476
			НР - 99%; СП - 8%			449975,30	135183,05	6520	1959	--	2183	
36	98	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ковер. Установка	шт.	1	1347,28	888,98	1347	889	--	680	2189
			НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	458	228	--	162	
37	121	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,4218	26540,71	18514,51	11195	7809	--	3636	16017
			НР - 72%; СП - 8%			8026,20	3946,37	3385	1665	--	1186	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	123	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	430,2	335,32	152,79	144256	65730	--	54608	214773
			НР - 72%; СП - 8%			132,44	43,86	56976	18869		15909	
Узел выхода газопровода на ШГРП												
Узел выхода газопровода диам.90(1шт)												
39	151	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00125	1350979,76	683922,15	1689	855	--	1036	2943
			НР - 99%; СП - 8%			605018,00	232306,24	756	290	--	218	
40	153	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	1347,28	888,98	2695	1778	--	1360	4379
			НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	917	457	--	324	
41	156	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00132	325074,04	102650,16	429	135	--	327	816
			НР - 99%; СП - 8%			222324,00	27556,92	293	36	--	60	
42	157	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	423719,76	145250,88	85	29	--	63	159
			НР - 99%; СП - 8%			278369,00	39440,36	56	8	--	12	
43	160	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0302684	1304268,85	494587,60	39478	14970	--	17535	61574
			НР - 99%; СП - 8%			449975,30	135183,05	13620	4092	--	4561	
44	161	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,03	3553,31	153,51	107	5	--	29	147
			НР - 99%; СП - 8%			943,50	42,14	28	1	--	11	
45	162	Е11-220601-1103 1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,00125	142824,09	28363,72	179	35	--	69	268
			НР - 99%; СП - 8%			44910,90	10975,32	56	14	--	20	
46	163	Е11-070516-0116 1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	1	2162,45	5,18	2162	5	--	1084	3506
			НР - 118%; СП - 8%			916,48	2,41	916	2		260	
Узел выхода газопровода диам.110(1шт для обвязки ГРПШ)												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	165	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00125	1350979,76 605018,00	683922,15 232306,24	1689 756	855 290	-- --	1036 218	2943
48	167	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *НР - 99%; СП - 8%*	шт	2	1347,28 458,30	888,98 228,44	2695 917	1778 457	-- --	1360 324	4379
49	170	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00132	325074,04 222324,00	102650,16 27556,92	429 293	135 36	-- --	327 60	816
50	171	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0002	423719,76 278369,00	145250,88 39440,36	85 56	29 8	-- --	63 12	159
51	174	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм *НР - 99%; СП - 8%*	т	0,0360645	1304268,85 449975,30	494587,60 135183,05	47038 16228	17837 4875	-- --	20892 5434	73365
52	175	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы *НР - 99%; СП - 8%*	м3	0,03	3553,31 943,50	153,51 42,14	107 28	5 1	-- --	29 11	147
53	176	Е11-220601-1103 1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,00125	142824,09 44910,90	28363,72 10975,32	179 56	35 14	-- --	69 20	268
54	177	Е11-070516-0116 1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной *НР - 118%; СП - 8%*	м	1	2162,45 916,48	5,18 2,41	2162 916	5 2	--	1084 260	3506
					Узел входа газопровода диам. 160(1шт для обвязки ГРПШ)							
55	193	Е11-220301-0207 1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0013	1490336,63 718624,00	708859,62 242835,34	1937 934	922 316	-- --	1237 254	3429
56	195	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *НР - 99%; СП - 8%*	шт	2	1347,28 458,30	888,98 228,44	2695 917	1778 457	--	1360 324	4379

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	198	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,00135	423719,76	145250,88	572	196	--	425	1077
			НР - 99%; СП - 8%			278369,00	39440,36	376	53		80	
58	199	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0003	511715,42	188614,81	154	57	--	111	286
			НР - 99%; СП - 8%			322322,00	51438,01	97	15	--	21	
59	202	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0159175	1304268,85	494587,60	20761	7873	--	9221	32380
			НР - 99%; СП - 8%			449975,30	135183,05	7162	2152	--	2399	
60	203	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,03	3553,31	153,51	107	5	--	29	147
			НР - 99%; СП - 8%			943,50	42,14	28	1	--	11	
61	204	Е11-220601-1103 1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,0013	142824,09	28363,72	186	37	--	72	278
			НР - 99%; СП - 8%			44910,90	10975,32	58	14	--	21	
62	205	Е11-070516-0116 1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	1	2162,45	5,18	2162	5	--	1084	3506
			НР - 118%; СП - 8%			916,48	2,41	916	2	--	260	
			Газопровод низкого давления									
63	2	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	690	149,01	141,53	102819	97654	--	20211	132872
			НР - 72%; СП - 8%			7,49	33,20	5165	22905		9842	
64	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	53,4	1798,10	--	96019	--	--	69134	178364
			НР - 72%; СП - 8%			1798,10	--	96019	--	--	13212	
65	6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	82,2	3553,31	153,51	292082	12619	--	80209	402075
			НР - 99%; СП - 8%			943,50	42,14	77556	3464	--	29783	
66	7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,8	782,46	--	46009	--	--	33126	85466
			НР - 72%; СП - 8%			782,46	--	46009	--		6331	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	600	17,59	17,59	10554	10554	--	2824	14448
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,54	--	3922		1070	
68	9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	597,6	147,91	71,66	88391	42826	--	46406	145581
			НР - 72%; СП - 8%			76,25	31,61	45566	18887	--	10784	
69	10	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.(вытесненный грунт) Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	826,2	265,28	256,00	219171	211507	--	43931	284149
			НР - 72%; СП - 8%			9,18	64,67	7583	53432	--	21048	
70	11	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	901,2	173,00	--	155908	--	--	--	168380
			СП - 8%			--	--	--	--	--	12473	
71	12	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	637,2	19,87	16,97	12658	10812	--	4177	18182
			НР - 72%; СП - 8%			2,80	6,31	1783	4018	--	1347	
72	13	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы(возврат растительного грунта). Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	30,6	28,87	28,87	883	883	--	219	1191
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,94	--	304		88	
73	14	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	30,6	16,17	16,17	495	495	--	123	667
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,57	--	170		49	
74	15	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	--	270009,61	71715,29	--	--	--	--	--
						198258,00	19050,45	--	--	--	--	
75	17	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм,	км	0,1806	325074,04	102650,16	58708	18539	--	44677	111656
			НР - 99%; СП - 8%			222324,00	27556,92	40152	4977	--	8271	
76	19	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0912	423719,76	145250,88	38643	13247	--	28694	72725
			НР - 99%; СП - 8%			278369,00	39440,36	25387	3597	--	5387	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	26	Е11-240101-0701 1124-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб до 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0672	2078431,04	876453,02	139671	58898	--	91714	249896
			НР - 99%; СП - 8%			1122850,00	255734,76	75456	17185	--	18511	
78	30	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,042	546325,31	211954,70	22946	8902	--	16301	42387
			НР - 99%; СП - 8%			333592,00	58459,26	14011	2455	--	3140	
79	32	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,012	582769,59	237128,98	6993	2846	--	4879	12822
			НР - 99%; СП - 8%			344862,00	65797,30	4138	790	--	950	
80	34	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м	18	1177,21	7,27	21190	131	--	18145	42481
			НР - 99%; СП - 8%			1016,18	2,05	18291	37	--	3147	
81	35	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. до 160 мм	м	36	1297,68	7,79	46717	280	--	38572	92112
			НР - 99%; СП - 8%			1079,99	2,29	38880	82	--	6823	
82	36	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5,4	29542,54	3278,04	159530	17701	--	46753	222785
			НР - 99%; СП - 8%			8685,13	60,20	46900	325	--	16503	
83	37	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,274	92,39	2,31	487	12	--	148	686
			НР - 69%; СП - 8%			40,33	0,24	213	1	--	51	
84	38	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,274	528,12	0,98	2785	5	--	1663	4804
			НР - 80%; СП - 8%			393,72	0,46	2076	2	--	356	
85	39	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	3,447	902760,73	771013,10	3111816	2657682	--	788117	4211927
			НР - 91%; СП - 8%			123578,00	127673,00	425973	440089	--	311995	
86	40	Е11-250210-0102 1125-0210-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,2652	1070221,21	918168,50	283823	243498	--	71347	383584

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			143962,00	151678,00	38179	40225	--	28414	
87	41	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,0912	1235705,16	1062840,04	112696	96931	--	28190	152157
			НР - 91%; СП - 8%			164346,00	175324,00	14988	15990		11271	
			Устройство контрольной трубки-28шт									
88	44	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство контрольной трубки**	шт	28	7000,09	2045,42	196002	57272		108157	328492
			НР - 99%; СП - 8%			3194,84	706,92	89456	19794		24333	
89	45	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	м3	0,5856571	4154,43	972,28	2433	569	--	593	3269
			НР - 93%; СП - 8%			721,50	367,96	423	215	--	242	
90	46	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских**	м3	0,28	15723,25	1159,18	4403	325	--	312	5091
			НР - 91%; СП - 8%			977,76	245,13	274	69	--	377	
91	47	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	28	1578,98	896,34	44211	25097	--	32631	82990
			НР - 118%; СП - 8%			682,64	304,98	19114	8539	--	6147	
92	49	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	9,62724	842,90	20,15	8115	194	--	2273	11218
			НР - 93%; СП - 8%			251,43	2,41	2421	23	--	831	
93	50	Е11-240101-0701 1124-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 300 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,028	2078431,04	876453,02	58196	24541	--	38214	104123
			НР - 99%; СП - 8%			1122850,00	255734,76	31440	7161		7713	
			Полиэтиленовые фасонные части									
94	54	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	шт	251	1347,28	888,98	338168	223135	--	170646	549519
			НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	115033	57337		40705	
95	69	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых муфт**	шт	182	1347,28	888,98	245205	161795	--	123736	398456
			НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	83410	41575		29515	
			Установка полиэтиленового крана диам.90мм под ковер в зоне зеленых									
96	89	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых шаровых кранов**	шт	3	1347,28	888,98	4042	2667	--	2040	6568
			НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	1375	685		487	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	91	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	шт	6	1347,28	888,98	8084	5334	--	4079	13136
			НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	2750	1371	--	973	
98	93	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	12	4154,43	972,28	49853	11667	--	12158	66972
			НР - 93%; СП - 8%			721,50	367,96	8658	4416	--	4961	
99	94	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,003	16895,92	1074,12	51	3	--	4	59
			НР - 91%; СП - 8%			1138,05	218,29	3	1	--	4	
100	95	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,375	15723,25	1159,18	5896	435	--	417	6819
			НР - 91%; СП - 8%			977,76	245,13	367	92		505	
101	96	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	1578,98	896,34	9474	5378	--	6992	17784
			НР - 118%; СП - 8%			682,64	304,98	4096	1830	--	1317	
102	99	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(штанги,диск)	т	0,04347	1304268,85	494587,60	56697	21500	--	25182	88429
			НР - 99%; СП - 8%			449975,30	135183,05	19560	5876		6550	
103	101	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ковер. Установка	шт.	3	1347,28	888,98	4042	2667	--	2040	6568
			НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	1375	685		487	
					Установка полиэтиленового крана диам.160мм под ковер в зоне зеленых							
104	117	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых шаровых кранов	шт	1	1347,28	888,98	1347	889	--	680	2189
			НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	458	228		162	
105	119	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых муфт	шт	2	1347,28	888,98	2695	1778	--	1360	4379
			НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	917	457	--	324	
106	121	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	4	4154,43	972,28	16618	3889	--	4053	22324
			НР - 93%; СП - 8%			721,50	367,96	2886	1472	--	1654	
107	122	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,001	16895,92	1074,12	17	1	--	1	20
			НР - 91%; СП - 8%			1138,05	218,29	1	--	--	1	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	123	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,125	15723,25	1159,18	1965	145	--	139	2273
			НР - 91%; СП - 8%			977,76	245,13	122	31		168	
109	124	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	1578,98	896,34	3158	1793	--	2331	5928
			НР - 118%; СП - 8%			682,64	304,98	1365	610	--	439	
110	127	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(штанги,диск)	т	0,01449	1304268,85	494587,60	18899	7167	--	8394	29476
			НР - 99%; СП - 8%			449975,30	135183,05	6520	1959		2183	
111	129	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ковер. Установка	шт.	1	1347,28	888,98	1347	889	--	680	2189
			НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	458	228		162	
112	131	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	1,6137	26540,71	18514,51	42829	29877	--	13910	61278
			НР - 72%; СП - 8%			8026,20	3946,37	12952	6368	--	4539	
113	133	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	1632	335,32	152,79	547247	249352	--	207161	814760
			НР - 72%; СП - 8%			132,44	43,86	216142	71581	--	60353	
114	135	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	83	1452,15	77,64	120528	6444	--	102056	240391
			НР - 99%; СП - 8%			1205,89	36,12	100089	2998	--	17807	
115	137	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	166	514,36	32,76	85383	5438	--	75675	173943
			НР - 99%; СП - 8%			460,48	--	76440	--		12885	
			Узел выхода газопровода диам. 32(83шт)									
116	139	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,2324	270009,61	71715,29	62750	16667	--	49997	121768
			НР - 99%; СП - 8%			198258,00	19050,45	46075	4427	--	9020	
117	142	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,07636	657035,30	204377,82	50171	15606	--	39932	97312
			НР - 99%; СП - 8%			443856,00	84374,76	33893	6443	--	7208	
118	145	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	166	1347,28	888,98	223649	147571	--	112858	363427

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	76077	37920	--	26921	
119	148	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	т	0,267758	1304268,85	494587,60	349228	132430	--	155114	544690
			НР - 99%; СП - 8%			449975,30	135183,05	120484	36196	--	40347	
120	149	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	25,73	3553,31	153,51	91427	3950	--	25107	125856
			НР - 99%; СП - 8%			943,50	42,14	24276	1084	--	9323	
121	150	Е11-220601-1103 1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм**	км	0,166	142824,09	28363,72	23709	4708	--	9184	35525
			НР - 99%; СП - 8%			44910,90	10975,32	7455	1822	--	2631	
122	151	Е11-070516-0116 1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	**Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной**	м	83	2162,45	5,18	179484	430	--	89995	291037
			НР - 118%; СП - 8%			916,48	2,41	76068	200		21558	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13535080**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2504797				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5564448			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1128026			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
			- Перевозка грузов	Тенге				180820				
			- Накладные расходы	Тенге							3320479	
			- Сметная прибыль	Тенге							1002596	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		270 702					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 805 782
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099	1,04990099								14 494 704
			Коэффициент скидки	0,900000009								13 045 234
			Коэффициент скидки подрядчика	0,75								9 783 925
			НДС		12 %		1 174 071					
			Итого с НДС									10 957 996

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК MEGARON"

Директор

Принял (Заказчик)

ТОО "StroyGazCompany"

Директор