Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Алматы", И. Жансугурова, 7** — **041140003314**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания АрАй-НС",Республика Казахстан, город Усть-Каменогорск, улица М.Горького, дом № 21** — **091240005958**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №461/17-21 от 20.04.2021г

Номер документа	Дата составления
23	26.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту: "Реконструкция тепловых сетей ул. Ташенова, 8 (ЖК "Атамекен), УТ29(23) в г. Нур-Султан"			работа	1	11 701 537,00	11 701 537,00
				Итого	1	x	11 701 537,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Калмагамбетова Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2021

М.П.

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Реконструкция тепловых сетей ул. Ташенова, 8 (ЖК "Атамекен), УТ29(23) в г. Нур-Султан"

ДОГОВОР №461/17-21 от 20.04.2021г.

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		461/17-21	20.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	30 626 851,00	10 447 800,89		-	-	-	-	-	1 253 736	11 701 537,00

Заказчик:

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания "АрАй-НС"

_____Калмагамбетова Ж.Б.

ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"

ДОГОВОР №461/17-21 от 20.04.2021г.

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Реконструкция тепловых сетей ул. Ташенова, 8 (ЖК "Атамекен), УТ29(23) в г. Нур-Султан"

Акт выполненных работ №2
за ноябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2. ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ.										
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
		Арматура в ППУ-ПЭ-изоляции										
62	**Е11-240108-0301 1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительн о изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыко в термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при усл овном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диамет ром 50 мм. Установка**	**шт.**	**10**		**15664,15**	**4007,59**	**156642**	**40076**	**1413**	**126945**	**306274**
		НР - 99%; СП - 8%				**11515,27**	**1307,48**	**115153**	**13075**		**22687**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	**Е11-240108-0302 1124-0108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изол ированные пенополиуретаном с изоляцией стыков терм оусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70мм. Установка**	**шт.**	**6**		**18571,04**	**5413,30**	**111426**	**32479**	**1019**	**87446**	**214782**
		НР - 99%; СП - 8%				**12988,02**	**1733,58**	**77928**	**10401**		**15910**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68	**Е11-240108-0303 1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно из олированные пенополиуретаном с изоляцией стыков те рмоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условно м давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром80 мм. Установка**	**шт.**	**8**		**19896,71**	**5823,24**	**159174**	**46586**	**1597**	**124481**	**306347**
		НР - 99%; СП - 8%				**13873,83**	**1843,47**	**110991**	**14748**		**22692**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	**Е11-240108-0304 1124-0108-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолир ованные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоу саживаемыми муфтами из полиэтилена при условном да влении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	**шт.**	**2**		**21589,30**	**6436,25**	**43179**	**12872**	**461**	**33545**	**82862**

		НР - 99%; СП - 8%			14923,18	2018,60	29846	4037		6138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				470421	132013	4490	372417	910265
							333918	42261	--	67427	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				470421				
		Материалы	Тенге				4488				
		Всего заработная плата	Тенге					376179			
		Накладные расходы	Тенге				372417				
		Сметная прибыль	Тенге				67427				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				910265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					376179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				910265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					376179			
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ПО ЗДАНИЮ									
90	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка**	**шт.**	2	2409,31	110,72	4819	221	597	3979	9502
		НР - 98%; СП - 8%			2000,67	29,60	4001	59		704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	**Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка**	**шт.**	2	9998,58	501,30	19997	1003	2526	16425	39335
		НР - 98%; СП - 8%			8234,05	145,90	16468	292		2914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка**	**шт.**	2	2380,55	81,96	4761	164	596	3950	9408
		НР - 98%; СП - 8%			2000,67	14,80	4001	30		697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				29577	1388	3719	24354	58245
							24470	381	--	4315	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				29577				
		Материалы	Тенге				3718				
		Всего заработная плата	Тенге					24851			
		Накладные расходы	Тенге				24354				
		Сметная прибыль	Тенге				4315				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				58246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					24851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				58246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					24851			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								968511
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				358388				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					133401			

	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42642				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8206			
	- Накладные расходы	Тенге							396771		
	- Сметная прибыль	Тенге							71742		

Исполнительная смета №1

Локальная смета 2-1-2. , ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ.

РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА

Арматура в ППУ-ПЭ-изоляции

1	**Прайс лист "Arlnvest energy"**	**Кран шаровой Броен-ПП Ст 38х3-1-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**2**	**195141,00**	**--**	**390282**	**--**	**390282**	**--**	**421505**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31223**	
2	**Прайс лист "Arlnvest energy"**	**Кран шаровой Броен-ПП Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**6**	**210810,00**	**--**	**1264860**	**--**	**1264860**	**--**	**1366049**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**101189**	
3	**Прайс лист "Arlnvest energy"**	**Кран шаровой Броен-ПП Ст 57х3-2-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**2**	**227329,00**	**--**	**454658**	**--**	**454658**	**--**	**491031**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36373**	
4	**Прайс лист "Arlnvest energy"**	**Кран шаровой Броен-ПП Ст 76х3-2-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**6**	**391720,00**	**--**	**2350320**	**--**	**2350320**	**--**	**2538346**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**188026**	
5	**Прайс лист "Arlnvest energy"**	**Кран шаровой Броен-ПП Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**8**	**391720,00**	**--**	**3133760**	**--**	**3133760**	**--**	**3384461**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**250701**	
6	**Прайс лист "Arlnvest energy"**	**Кран шаровой Броен-ПП Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**2**	**472521,00**	**--**	**945042**	**--**	**945042**	**--**	**1020645**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**75603**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8538922**	**--**	**8538922**	**--**	**9222037**
							--	**--**	**--**	**683115**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**8538922**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8538922**				
		Сметная прибыль	Тенге				**683115**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**9222037**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9222037**				

РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ПО ЗДАНИЮ

Арматура

7	**Прайс лист "Arlnvest energy"**	**Кран шаровой стальной Броен полный проход, для теплоснабжения под приварку DN 050 PN 25 с рукояткой**	**шт.**	**2**	**65714,00**	**--**	**131428**	**--**	**131428**	**--**	**141942**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10514**	
8	**Прайс лист "Arlnvest energy"**	**Кран шаровой стальной Броен полный проход, для теплоснабжения под приварку DN 150 PN 25 с рукояткой**	**шт.**	**2**	**557435,00**	**--**	**1114870**	**--**	**1114870**	**--**	**1204060**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**89190**	

9	Прайс лист "ArInvest energy"	Кран шаровой стальной Броен полный проход, для теплоснабжения под приварку DN 020 PN 40 с рукояткой	шт.	2	33388,00	--	66776	--	66776	--	72118
		СП - 8%			--	--	--	--		5342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1313074**	--	**1313074**	--	**1418120**
							--	--	--	**105046**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1313074**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1313074**				
		Сметная прибыль	Тенге				**105046**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1418120**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1418120**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10640157**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9851996**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**788161**	
		Итого по акту									**11 608 668**
		в т.ч. оборудование									
		Всего по акту с пониж коэффициентом k=0,9									10 447 801
		Налог на добавленную стоимость (12 %)									1 253 736
		Всего по акту									**11 701 537**

Заказчик:

Начальник производственно-технической службы
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" _____ Литовченко А.Н.

Инженер технического надзора
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" _____ Морошан В.Г.

Ведущий инженер-сметчик
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" _____ Тригуб Л.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Компания "АрАй-НС" _____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Байкошкаров Ж.К
Аттестат KZ11VJE00060527

Авторский надзор:

ТОО "Павлодарэнергопроект" _____ Филонов В.А.
Приказ №142 от 15.02.2021

Инженер-сметчик ТОО ИПЦ "Альянс" _____ Кравченко А.О.