КС-3

Заказчик: ТОО "StroyGazCompany"

Подрядчик:ТОО "СК Megaron"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 2021/30-3 от 10 мая 2021 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в селе Жумекен Курмангазинского района Атырауской области. Наружные сети газоснабжения

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 30 июля 2021

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге					
		Сначала строительства			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в селе Жумекен Курмангазинского района Атырауской области. Наружные сети газоснабжения	145 850,02	17 502,00	163 352,02	145 850,02	17 502,00	163 352,02
2	Итого к оплате	**145 850,02**	**17 502,00**	**163 352,02**	**145 850,02**	**17 502,00**	**163 352,02**

Заказчик:
ТОО "StroyGazCompany"
Директор

_____ **Калиакпаров О. Е.**

Подрядчик:
ТОО "СК Megaron"
Директор

_____ **Джагупаров А.Б.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "StroyGazCompany"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Megaron"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур в селе Жумекен Курмангазинского района Атырауской области. Наружные сети газоснабжения**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2021/30-3** от **10 мая 2021 г.**

Акт выполненных работ №1

от 30 июля 2021 (месяц, год) на 6-1-2 Наружные сети газоснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.07.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления									
		Футляры при пересечении газопровода с искусственными преградами									
1	**Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка(футляр)**	**км трубопровода**	**0,0255**	**630310,88**	**244138,88**	**16073**	**6226**	**--**	**11609**	**29897**
					386172,00	**73699,66**	**9847**	**1879**		**2215**	
2	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1**	**1426,40**	**913,04**	**1426**	**913**	**--**	**762**	**2363**
					513,36	**255,86**	**513**	**256**		**175**	
		Контрольная трубка под ковер на футляре диам.63мм под ковер									
3	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4**	**1426,40**	**913,04**	**5706**	**3652**	**--**	**3046**	**9452**
					513,36	**255,86**	**2053**	**1023**		**700**	

4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	2373,70	1097,95	237	110	--	138	406
					1275,75	244,57	128	24		30	
5	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,4	1820,90	1012,82	728	405	--	454	1277
					808,08	412,25	323	165		95	
		Выхода газопровода высокого давления диам.63мм из земли									
6	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1426,40	913,04	2853	1826	--	1523	4726
					513,36	255,86	1027	512		350	
7	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0006	710717,18	213773,18	426	128	--	351	840
					496944,00	94533,14	298	57		62	
		Трубы									
8	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	100,6	153,64	145,25	15457	14612	--	3302	20259
					8,39	37,19	844	3741		1501	
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	м3	10,85	1215,31	158,59	13186	1721	--	11858	27047
					1056,72	47,22	11465	512		2004	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56092	29593	--	33043	96267
							26499	8170	--	7132	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56092				
	Всего заработная плата		Тенге					34670			
		Накладные расходы	Тенге				33043				
		Сметная прибыль	Тенге				7131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					34670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				96267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					34670			
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод низкого давления									
		Футляры при пересечении газопровода с искусственными преградами									
10	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,0036	913865,59	353537,59	3290	1273	--	2380	6123

					560328,00	107342,59	2017	386		454	
11	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,0442	822198,08	300992,08	36341	13304	--	26824	68219
					521206,00	91811,56	23037	4058		5053	
		Контрольная трубка под ковер на футляре диам.63мм									
12	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	--	1426,40	913,04	--	--	--	--	--
					513,36	255,86	--	--		--	
		Футляры при пересечении газопровода с искусственными преградами									
13	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,0037	913865,59	353537,59	3381	1308	--	2446	6293
					560328,00	107342,59	2073	397		466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				43012	15885	--	31650	80635
							27128	4842	--	5973	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43012				
	Всего заработная плата		Тенге					31969			
		Накладные расходы	Тенге				31650				
		Сметная прибыль	Тенге				5973				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					31969			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				80635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					31969			
		РАЗДЕЛ 3.Участок низкого давления от ГРПШ №3 к потребителю									
		Футляры при пересечении газопровода с искусственными преградами									
14	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,004	630310,88	244138,88	2521	977	--	1821	4690
					386172,00	73699,66	1545	295		347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2521	977	--	1821	4690
							1545	295	--	347	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2521				
	Всего заработная плата		Тенге					1839			
		Накладные расходы	Тенге				1821				
		Сметная прибыль	Тенге				347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4690				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата	Тенге				1839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата	Тенге				1839			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**181592**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			55172				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				46454			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				13307			
		- Накладные расходы	Тенге						66514	
		- Сметная прибыль	Тенге						13452	
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**3632**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**185224**
		Итого в текущих ценах 2021г К-1,049901								**194467**
		Итого с коэфициентом К-0,75								**145850**
		НДС			**12 %**	**17502,00**				
		Итого с НДС								**163352**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК Megaron"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____

Принял (Заказчик)

ТОО "StroyGazCompany"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____