ОБЪЕКТ: "Капитальный ремонт системы водоснабжения с. Алтыуй Панфиловского района Алматинской области"

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Тамас»

Согласно договора № 15 от 15.05. 2015 года

АКТ Ф - 2

приемки выполненных работ за август месяц 2015 г.

номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			Накладные расходы
по порядку	позиции и по смете				количество	цена за единицу, тенге	стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛС 2-1 На наружные сети водопровода								
1		**РАЗДЕЛ 1. ул. Алтыуй**						
2	9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	442	6,48	2864	902
3	10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	Е0101-27-3	м3	4606,07	7,57	34881	10985
4	11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	Е0101-130-6	м3	4603	3,41	15716	5178
5	12	Разработка излишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-17-15	м3	664,57	50,86	33802	10610
6	13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	Е010333-А5-1	т	1329,14	45	59811	11962
7	14	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	Е0101-20-2	м3	664,57	3,8	2524	1031
8	21	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	Е0122-35-3	шт	7	411,46	2880	2170
9	22	Задвижка фланцевая с обрезным клином FAF6100 диам. 100 мм	СПрайс-лист	шт	6	10377,38	62264,28	
10	23	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	Е0116-15-1	1шт	53	473,47	25094	18317

11	24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	С130901-25	шт	53	371	19663	
12	25	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	С130810-51	шт	53	106	5618	
13	26	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	Е0116-15-2	1шт	2	473,47	947	691
14	27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	С130901-28	шт	2	864	1728	
15	28	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	С130810-54	шт	2	198	396	
16	29	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром до 25 мм	Е0118-21-1	1фильтр	53	187,02	9912	10074
17	30	Фильтр сетчатый диам. 20мм	СПрайс-лист	шт	53	241,90	12 821,00	
18	31	Установка счетчиков диам. до 40 мм	Е0116-26-1	1счетчик	53	75,82	4 018,00	4 579,00
19	32	Счетчик холодной воды диам. 20мм	СПрайс-лист	шт	53	1 727,84	91 575,00	
20	33	Установка пожарной подставки	Е0122-33-5	т	0,173	121 294,13	20 984,00	18 314,00
21	34	Пожарная подставка стальная фланцевая диам. 100мм	СПрайс-лист	шт	4	13 753,58	55 014,00	
22	35	Тройник фланцевый с пожарной подставкой диам. 100мм	СПрайс-лист "СнабПромАрмат	шт	1	18 384,18	18 384,00	
23	36	Крест фланцевый с пожарной подставкой диам. 100мм	СПрайс-лист "СнабПромАрмат	шт	1	21 597,95	21 598,00	
24	37	Установка гидрантов пожарных	Е0122-37-3	шт	6	18 075,87	108 455,00	2 352,00
25	38	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	Е0134-108-4	шт	6	109,13	655,00	624,00
26	39	Указатель флуоресцентный	С11051-121 Изм. и	100шт	0,06	41 200,00	2 472,00	
27	40	Установка стальных патрубков диам. 114х4,0 мм	Е0122-33-5	т	0,16275	247 994,13	40 361,00	17 229,00
28	41	Укладка футляров стальных водопроводных труб диам. 300 мм	Е0122-8-8	км	0,006	204 666,79	1 228,00	1 001,00
29	42	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-	м	6,024	2 145,00	12 921,00	
30	43	Установка полиэтиленовых фасонных частей	Е0122-34-1	шт	36	300,57	10 820,00	6 014,00

31	44	Втулка фланцевая диам. 110мм	СПрайс-лист ЕРА-Алматы	шт	33	483,79	15 965,00	
32	45	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ100 диам. 100мм	С130806-397 Изм. и доп.вып.16 СН	шт	3	5 190,00	15 570,00	
33	46	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	Е0122-33-5	т	0,1056	121 294,13	12 809,00	11 179,00
34	47	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4 мм	С130810-138	шт	33	741,00	24 453,00	
35	48	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	С130809-12	шт	52	492,00	25 584,00	
36	50	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект	14	13 400,00	187 600,00	
37	51	Стремянка	С11011-774	кг	239,12	129,00	30 846,00	
38	52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/	С12041-50	т	0,39312	60 300,00	23 705,00	
39	53	Устройство бетонной отмостки	Е0106-1-1	м3	7,7	8 062,57	62 082,00	1 784,00
40	54	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 125 мм	Е0122-14-4	км	0,041	341 856,91	14 016,00	2 799,00
41	55	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	Е0113-26-18	м2	6,08	16,92	103,00	23,00
42	56	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	Е0113-16-1	м2	6,08	36,09	219,00	24,00
43	57	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	Е0122-38-3	врезка	2	916,73	1 833,00	1 205,00
44	58	Фрезеровка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	32,04	408,11	13 076,00	10 337,00
45	59	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	Е0127-21-1	м2	356	232,89	82 908,00	5 434,00
46	60	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	Е0127-26-1	м2	356	329,37	117 256,00	7 010,00

47	61	Устройство оснований толщиной 25 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	Е0127-26-3	м2	712	-25,16	-17 915,00	-474,00
48	62	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	Е0127-53-3	м2	356	470,95	167 658,00	5 208,00
49	63	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	Е0127-54-3	м2	712	55,94	39 829,00	
50	64	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	Е0127-53-1	м2	356	582,87	207 502,00	5 208,00
51		**РАЗДЕЛ 2. ул. Байсекова, ул. Аль-Фараби, ул. Желтоксан, ул. Исламова**						
52	93	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром до 25 мм	Е0118-21-1	1фильтр	86	187,02	16 084,00	16 347,00
53	94	Фильтр сетчатый диам. 20мм	СПрайс-лист	шт	86	241,90	20 803,00	
54	95	Установка счетчиков диам. до 40 мм	Е0116-26-1	1счетчик	86	75,82	6 521,00	7 430,00
55	96	Счетчик холодной воды диам. 20мм	СПрайс-лист	шт	86	1 727,84	148 594,00	
56	101	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	Е0134-108-4	шт	8	109,13	873,00	832,00
57	102	Указатель флуоресцентный	С11051-121 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	100шт	0,08	41 200,00	3 296,00	
58	114	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект	24	13 400,00	321 600,00	
59	115	Стремянка	С11011-774	кг	409,92	129,00	52 880,00	

60	116	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	С12041-50	т	0,73944	60 300,00	44 588,00	
61	117	Устройство бетонной отмостки	Е0106-1-1	м3	13,2	8 062,57	106 426,00	3 059,00
62		Востановительные работы						
63	122	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	Е0127-21-1	м2	80	232,89	18 631,00	1 221,00
64		**РАЗДЕЛ 3. ул. Кастеева**						
65	150	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	С130810-54	шт	8	198,00	1 584,00	
66	151	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром до 25 мм	Е0118-21-1	1фильтр	8	187,02	1 496,00	1 521,00
67	152	Фильтр сетчатый диам. 20мм	СПрайс-лист	шт	8	241,90	1 935,00	
68	153	Установка счетчиков диам. до 40 мм	Е0116-26-1	1счетчик	8	75,82	607,00	691,00
69	154	Счетчик холодной воды диам. 20мм	СПрайс-лист	шт	8	1 727,84	13 823,00	
70	158	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	Е0134-108-4	шт	1	109,13	109,00	104,00
71	159	Указатель флуоресцентный	С11051-121 Изм. и	100шт	0,01	41 200,00	412,00	
72	160	Установка стальных патрубков диам. 114х4,0 мм	Е0122-33-5	т	0,01953	247 994,13	4 843,00	2 067,00
73	169	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект	3	13 400,00	40 200,00	
74	170	Стремянка	С11011-774	кг	51,24	129,00	6 610,00	
75	171	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	С12041-50	т	0,10608	60 300,00	6 397,00	
76	172	Устройство бетонной отмостки	Е0106-1-1	м3	1,65	8 062,57	13 303,00	382,00
77		Прочие работы						
78	176	Фрезеровка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	30,45	408,11	12 429,73	9 824,42
79		**РАЗДЕЛ 4. ул. Маметова, ул. Амангельды**						
80	206	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	С130810-51	шт	2	106,00	212,00	

81	207	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	Е0116-15-2	1шт	2	473,47	947,00	691,00
82	208	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dу 40 мм	С130901-28	шт	2	864,00	1 728,00	
83	209	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	С130810-54	шт	26	198,00	5 148,00	
84	210	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром до 25 мм	Е0118-21-1	1фильтр	26	187,02	4 863,00	4 942,00
85	211	Фильтр сетчатый диам. 20мм	СПрайс-лист	шт	26	241,90	6 289,00	
86	212	Установка счетчиков диам. до 40 мм	Е0116-26-1	1счетчик	26	75,82	1 971,00	2 246,00
87	213	Счетчик холодной воды диам. 20мм	СПрайс-лист	шт	26	1 727,84	44 924,00	
88	217	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	Е0134-108-4	шт	2	109,13	218,00	208,00
89	218	Указатель флуоресцентный	С11051-121	100шт	0,02	41 200,00	824,00	
90	231	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект	7	13 400,00	93 800,00	
91	232	Стремянка	С11011-774	кг	119,56	129,00	15 423,00	
92	233	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	С12041-50	т	0,19656	60 300,00	11 853,00	
93	234	Устройство бетонной отмостки	Е0106-1-1	м3	4,95	8 062,57	39 910,00	1 147,00
94		Прочие работы						
95	239	Фрезеровка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	2,7	408,11	1 102,00	871,00
96	240	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	Е0127-21-1	м2	30	232,89	6 987,00	458,00
97	241	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	Е0127-26-1	м2	30	329,37	9 881,00	591,00
98	242	Устройство оснований толщиной 25 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	Е0127-26-3	м2	60	-25,16	-1 510,00	-40,00

99	243	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	Е0127-53-3	м2	30	470,00	14 128,00	439,00
100	244	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	Е0127-54-3	м2	60	55,94	3 356,00	1,00
101	245	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	Е0127-53-1	м2	30	582,87	17 486,00	439,00
102	246	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	Е0127-21-1	м2	320	232,89	74 524,00	4 885,00
103		**РАЗДЕЛ 6. ул. Розыбакиева, ул. Ходжамярова**						
104	321	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	С130810-51	шт	44	106,00	4 664,00	
105	324	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	С130810-54	шт	4	198,00	792,00	
106	325	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром до 25 мм	Е0118-21-1	1фильтр	44	187,02	8 229,00	8 364,00
107	326	Фильтр сетчатый диам. 20мм	СПрайс-лист "мпс"	шт	44	241,90	10 643,00	
108	327	Установка счетчиков диам. до 40 мм	Е0116-26-1	1счетчик	44	75,82	3 336,00	3 802,00
109	328	Счетчик холодной воды диам. 20мм	СПрайс-лист	шт	44	1 727,84	76 025,00	
110	333	Указатель флуоресцентный	С11051-121 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	100шт	0,04	41 200,00	1 648,00	
111	344	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект	11	13 400,00	147 400,00	
112	345	Стремянка	С11011-774	кг	187,88	129,00	24 237,00	

113	346	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	С12041-50	т	0,31712	60 300,00	19 122,00	
114	347	Устройство бетонной отмостки	Е0106-1-1	м3	6,05	8 062,57	48 779,00	1 402,00
115		прочие работы						
116	351	Фрезеровка покрытий и оснований асфальтобетонных	Е0127-18-4	м3	10,8	408,11	4 408,00	3 484,00
117	352	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	Е0127-21-1	м2	120	232,89	27 947,00	1 832,00
118	353	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	Е0127-26-1	м2	120	329,37	39 524,00	2 363,00
119	354	Устройство оснований толщиной 25 см из щебня	Е0127-26-3	м2	240	-25,16	-6 039,00	-160,00
120	355	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	Е0127-53-3	м2	120	470,95	56 514,00	1 756,00
121	356	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	Е0127-54-3	м2	240	55,94	13 426,00	3,00
122	357	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	Е0127-53-1	м2	120	582,87	69 944,00	1 756,00
123		**РАЗДЕЛ 7. ул. Айманова**						
124	384	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром до 25 мм	Е0118-21-1	1фильтр	29	187,02	5 424,00	5 512,00
125	385	Фильтр сетчатый диам. 20мм	СПрайс-лист	шт	29	241,90	7 015,00	
126	386	Установка счетчиков диам. до 40 мм	Е0116-26-1	1счетчик	29	75,82	2 199,00	2 506,00
127	387	Счетчик холодной воды диам. 20мм	СПрайс-лист	шт	29	1 727,84	50 107,00	
128	392	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	Е0134-108-4	шт	3	109,13	327,00	312,00
129	393	Указатель флуоресцентный	С11051-121 Изм. и доп. вып. 3 СН	100шт	0,03	41 200,00	1 236,00	
130	404	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	С131104-10 Изм. №	комплект	11	13 400,00	147 400,00	
131	405	Стремянка	С11011-774	кг	187,88	129,00	24 237,00	

132	406	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	С12041-50	т	0,30888	60 300,00	18 625,00	
133	407	Устройство бетонной отмостки	Е0106-1-1	м3	6,05	8 062,57	48 779,00	
134		**РАЗДЕЛ 8. ИЖС**						
135	434	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	С130810-51	шт	16	106,00	1 696,00	
136	437	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	С130810-54	шт	1	198,00	198,00	
137	438	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром до 25 мм	Е0118-21-1	1фильтр	16	187,02	2 992,00	3 041,00
138	439	Фильтр сетчатый диам. 20мм	СПрайс-лист	шт	16	241,90	3 870,00	
139	440	Установка счетчиков диам. до 40 мм	Е0116-26-1	1счетчик	16	75,82	1 213,00	1 382,00
140	441	Счетчик холодной воды диам. 20мм	СПрайс-лист	шт	16	1 727,84	27 645,00	
141	445	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	Е0134-108-4	шт	2	109,13	218,00	208,00
142	446	Указатель флуоресцентный	С11051-121 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	100шт	0,02	41 200,00	824,00	
143	457	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект	8	13 400,00	107 200,00	
144	458	Стремянка	С11011-774	кг	136,64	129,00	17 627,00	
145	459	Детали закладные и накладные,изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/	С12041-50	т	0,22464	60 300,00	13 546,00	
146	460	Устройство бетонной отмостки	Е0106-1-1	м3	7,7	8 062,57	62 082,00	1 784,00
147	461	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей лаком ХС-76	Е0113-26-18	м2	1,79	16,92	30,00	7,00
148	462	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	Е0113-16-1	м2	1,79	36,09	65,00	7,00

9 149	463	Врезка в существующую сеть, из стальныхтруб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	Е0122-38-3	врезка	2	916,73	1 833,00	1 205,00
		Накладные расходы					272 692,42	
		Итого					4 272 293,43	
		Всего по акту:					**4 272 293,43**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%			256 337,61	
		Итого СМР					**4 528 631,04**	
		Временные здания и сооружения		2,72%			123 178,76	
		Итого СМР с временными					**4 651 809,80**	
		Затраты на производство СМР в зимнее время		2,07%			96 292,46	
		Затраты на выслугу лет		1%			46 518,10	
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			18 607,24	
		Итого в базовых ценах 2001 г.					4 813 227,60	
		Пересчет в текущих ценах		2,557			**12 307 422,97**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			246 148,46	
		Итого					12 553 571,43	
		НДС		12%			1 506 428,57	
		Итого с НДС					**14 060 000,00**	

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ
и жилищной инспекции Панфиловского района"
_____ Мухаметжан Д.С.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
_____ Пусурманов А.А.

Технадзор:
ТОО "УКС"
_____ Аменов Е.