ОБЪЕКТ: "Капитальный ремонт системы водоснабжения с. Алтыуй Панфиловского района Алматинской области"

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Тамас»

Согласно договора № 15 от 15.05. 2015 года

АКТ Ф - 2

приемки выполненных работ за июль месяц 2015 г.

номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			Накладные расходы
по порядку	позиции и по смете				количество	цена за единицу, тенге	стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛС 2-1 На наружные сети водопровода								
1		**РАЗДЕЛ 1. ул. Алтыуй**						
2	1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-15	м3	798,26	35,29	28171	8695
3	2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-14	м3	3523,92	27,84	98088	30285
4	3	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-16	м3	789,24	44,07	34783	10729
5	4	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-4	м3	158,22	659,25	104307	117866
6	5	Подбивка пазух вручную грунтом 4 группы	Е0101-166-4	м3	5,65	190,58	1077	1217
7	6	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е0123-1-1	м3	118	1813,2	213958	32341
8	7	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-17-14	м3	442	39,76	17574	5517
9	8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	Е010333-А5-1	т	884	45	39780	7956
10	15	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 125 мм с гидравлическим испытанием	Е0122-8-4	км	0,041	82893,01	3399	3418

11	16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	41,164	670	27580	
12	17	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	Е0122-11-3	км	0,797	58881,69	46929	41328
13	19	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	Е0122-11-1	км	0,265	47611,09	12617	11850
14	20	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-939 Изм. и	м	210,5256	32	6736,82	
15	22	Задвижка фланцевая с обрезным клином FAF6100 диам. 100 мм	СПрайс-лист	шт	1	10377,38	10377,38	
16	49	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	20,44	33299,56	680643	52451
17		**РАЗДЕЛ 2. ул. Байсекова, ул. Аль-Фараби, ул. Желтоксан, ул. Исламова**						
18	65	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-15	м3	1 822,16	35,29	64 304,00	19 848,00
19	66	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-14	м3	8 039,70	27,84	223 785,00	69 095,00
20	67	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-16	м3	1 801,12	44,07	79 378,00	24 485,00
21	68	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-4	м3	360,18	659,25	237 449,00	268 317,00
22	69	Подбивка пазух вручную грунтом 4 группы	Е0101-166-4	м3	12,94	190,58	2 466,00	2 787,00
23	70	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е0123-1-1	м3	270,00	1 813,20	489 564,00	74 001,00
24	71	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-17-14	м3	1 014,00	39,76	40 317,00	12 657,00
25	72	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	Е010333-А5-1	т	2 028,00	45,00	91 260,00	18 252,00

26	73	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	1 014,00	6,48	6 570,00	2 069,00
27	74	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	Е0101-27-3	м3	10 560,94	7,57	79 975,00	25 186,00
28	75	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	Е0101-130-6	м3	10 556,00	3,41	36 041,00	11 875,00
29	76	Разработка излишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-17-15	м3	1 452,22	50,86	73 865,00	23 185,00
30	77	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	Е010333-А5-1	т	2 904,44	45,00	130 700,00	26 140,00
31	78	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	Е0101-20-2	м3	1 452,22	3,80	5 516,00	2 254,00
32	79	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 125 мм с гидравлическим испытанием	Е0122-8-4	км	0,108	82 893,01	8 952,00	9 003,00
33	80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	108,432	670,00	72 649,00	
34	81	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	Е0122-11-3	км	1,994	58 881,69	117 410,00	103 399,00
35	82	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	1324,2135	382,00	505 849,48	
36	83	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	Е0122-11-1	км	0,43	47 611,09	20 473,00	19 229,00
37	84	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	434,3	32,00	13 898,00	
38	85	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	Е0122-35-3	шт	9	411,46	3 703,00	2 790,00

39	86	Задвижка фланцевая с обрезным клином FAF6100 диам. 100 мм	СПрайс-лист	шт	9	10 377,38	93 396,00	
40	87	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	Е0116-15-1	1шт	86	473,47	40 718,00	29 722,00
41	88	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	С130901-25	шт	86	371,00	31 906,00	
42	89	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	С130810-51	шт	86	106,00	9 116,00	
43	90	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	Е0116-15-2	1шт	4	473,47	1 894,00	1 382,00
44	91	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	С130901-28	шт	4	864,00	3 456,00	
45	92	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	С130810-54	шт	4	198,00	792,00	
46	97	Установка пожарной подставки	Е0122-33-5	т	0,225	121 294,13	27 291,00	23 819,00
47	98	Пожарная подставка стальная фланцевая диам. 100мм	СПрайс-лист	шт	5	13 753,58	68 768,00	
48	99	Тройник фланцевый с пожарной подставкой диам. 100мм	СПрайс-лист	шт	3	18 384,18	55 153,00	
49	100	Установка гидрантов пожарных	Е0122-37-3	шт	8	18 075,87	144 607,00	3 136,00
50	103	Установка стальных патрубков диам. 114х4,0 мм	Е0122-33-5	т	0,241955	247 994,13	60 003,00	25 614,00
51	104	Укладка футляров стальных водопроводных труб диам. 300 мм	Е0122-8-8	км	0,0104	204 666,79	2 129,00	1 735,00
52	105	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	10,4416	2 145,00	22 397,00	
53	106	Установка полиэтиленовых фасонных частей	Е0122-34-1	шт	63	300,57	18 936,00	10 525,00
54	107	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ100 диам. 100мм	С130806-397 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	шт	6	5 190,00	31 140,00	
55	108	Втулка фланцевая диам. 110мм	СПрайс-лист	шт	57	483,79	27 576,00	
56	109	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	Е0122-33-5	т	0,0073	121 294,13	885,00	773,00
57	110	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4 мм	С130810-138	шт	2	741,00	1 482,00	

58	111	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт	1	340,70	341,00	
59	112	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	С130809-12	шт	87	492,00	42 804,00	
60	113	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	35,04	33 299,56	1 166 817,00	89 916,00
61	118	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 125 мм	Е0122-14-4	км	0,108	341 856,91	36 921,00	7 372,00
62	119	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	Е0113-26-18	м2	10,74	16,92	182,00	40,00
63	120	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	Е0113-16-1	м2	10,74	36,09	388,00	43,00
64	121	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	Е0122-38-3	врезка	3	916,73	2 750,00	1 808,00
65		**РАЗДЕЛ 7. ул. Айманова**						
66	358	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-15	м3	976,38	35,29	34 456,00	10 635,00
67	359	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-14	м3	4307,73	27,84	119 906,00	37 021,00
68	360	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-16	м3	964,34	44,07	42 500,00	13 110,00
69	361	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-4	м3	193,45	659,25	127 532,00	144 111,00
70	362	Подбивка пазух вручную грунтом 4 группы	Е0101-166-4	м3	6,91	190,58	1 317,00	1 488,00
71	363	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е0123-1-1	м3	145	1 813,20	262 914,00	39 741,00

72	364	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-17-14	м3	544	39,76	21 630,00	6 790,00
73	365	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	Е010333-А5-1	т	1088	45,00	48 960,00	9 792,00
74	366	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	544	6,48	3 525,00	1 110,00
75	367	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	Е0101-27-3	м3	5671	7,57	42 945,00	13 525,00
76	368	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	Е0101-130-6	м3	5671	3,41	19 362,00	6 380,00
77	369	Разработка излишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-17-15	м3	768,56	50,86	39 092,00	12 270,00
78	370	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	Е010333-А5-1	т	1537,12	45,00	69 170,00	13 834,00
79	371	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	Е0101-20-2	м3	768,56	3,80	2 919,00	1 193,00
80	372	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	Е0122-11-3	км	1,214	58 881,69	71 482,00	62 952,00
81	373	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	1226,14	382,00	468 385,00	
82	374	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	Е0122-11-1	км	0,145	47 611,09	6 904,00	6 484,00
83	375	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	146,45	32,00	4 686,00	
84	376	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	Е0122-35-3	шт	8	411,46	3 292,00	2 480,00

85	377	Задвижка фланцевая с обрезным клином FAF6100 диам. 100 мм	СПрайс-лист	шт	8	10 377,38	83 019,00	
86	378	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	Е0116-15-1	1шт	29	473,47	13 731,00	10 022,00
87	379	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	С130901-25	шт	29	371,00	10 759,00	
88	380	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	С130810-51	шт	29	106,00	3 074,00	
89	381	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	Е0116-15-2	1шт	1	473,47	473,00	346,00
90	382	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	С130901-28	шт	1	864,00	864,00	
91	383	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	С130810-54	шт	1	198,00	198,00	
92	388	Установка пожарной подставки	Е0122-33-5	т	0,084	121 294,13	10 189,00	8 892,00
93	389	Пожарная подставка стальная фланцевая диам. 100мм	СПрайс-лист	шт	2	13 753,58	27 507,00	
94	390	Тройник фланцевый с пожарной подставкой диам. 100мм	СПрайс-лист	шт	1	18 384,18	18 384,00	
95	391	Установка гидрантов пожарных	Е0122-37-3	шт	3	18 075,87	54 228,00	
96	394	Установка стальных патрубков диам. 114х4,0 мм	Е0122-33-5	т	0,05208	247 994,13	12 916,00	5 513,00
97	395	Укладка футляров стальных водопроводных труб диам. 300 мм	Е0122-8-8	км	0,005	204 666,79	1 023,00	834,00
98	396	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	5,02	2 145,00	10 768,00	
99	397	Установка полиэтиленовых фасонных частей	Е0122-34-1	шт	25	300,57	7 514,00	4 177,00
100	398	Втулка фланцевая диам. 110мм	СПрайс-лист	шт	25	483,79	12 095,00	
101	399	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	Е0122-33-5	т	0,01065	121 294,13	1 292,00	1 127,00
102	400	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4 мм	С130810-138	шт	2	741,00	1 482,00	

103	401	Крестовина /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 100х100 мм	С130810-138 прим.	шт	1	741,00	741,00	
104	402	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	С130809-12	шт	29	492,00	14 268,00	
105	403	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	16,27	33 299,56	541 784,00	41 751,00
106	408	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	Е0113-26-18	м2	2,5	16,92	42,00	9,00
107	409	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	Е0113-16-1	м2	2,5	36,09	90,00	10,00
108	410	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	Е0122-38-3	врезка	1	916,73	917,00	603,00
109	411	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Е0122-41-1 Изм. и доп.	м3	1,46	2 652,30	3 872,00	2 997,00
110		**РАЗДЕЛ 8. ИЖС**						
111	412	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-15	м3	923,84	35,29	32 602,00	10 062,00
112	413	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-14	м3	4076,09	27,84	113 458,00	35 031,00
113	414	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-16	м3	912,82	44,07	40 229,00	12 409,00
114	415	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-4	м3	182,75	659,25	120 478,00	136 140,00
115	416	Подбивка пазух вручную грунтом 4 группы	Е0101-166-4	м3	6,58	190,58	1 254,00	1 417,00
116	417	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е0123-1-1	м3	138	1 813,20	250 222,00	37 823,00
117	418	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-17-14	м3	517	39,76	20 556,00	6 453,00
118	419	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	Е010333-А5-1	т	1034	45,00	46 530,00	9 306,00

119	420	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	517	6,48	3 350,00	1 055,00
120	421	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	Е0101-27-3	м3	5384,67	7,57	40 777,00	12 842,00
121	422	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	Е0101-130-6	м3	5383	3,41	18 379,00	6 056,00
122	423	Разработка излишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-17-15	м3	711,83	50,86	36 206,00	11 364,00
123	424	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	Е010333-А5-1	т	1423,66	45,00	64 065,00	12 813,00
124	425	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	Е0101-20-2	м3	711,83	3,80	2 704,00	1 105,00
125	426	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	Е0122-11-3	км	1,21	58 881,69	71 247,00	62 745,00
126	427	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02.04-	м	1222,1	382,00	466 842,00	
127	428	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	Е0122-11-1	км	0,08	47 611,09	3 809,00	3 577,00
128	429	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02.04-	м	80,8	32,00	2 586,00	
129	430	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	Е0122-35-3	шт	4	411,46	1 646,00	1 240,00
130	431	Задвижка фланцевая с обрезным клином FAF6100 диам. 100 мм	СПрайс-лист	шт	4	10 377,38	41 510,00	
131	432	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	Е0116-15-1	1шт	16	473,47	7 576,00	5 530,00
132	433	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	С130901-25	шт	16	371,00	5 936,00	
133	435	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	Е0116-15-2	1шт	1	473,47	473,00	346,00
134	436	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	С130901-28	шт	1	864,00	864,00	
135	442	Установка пожарной подставки	Е0122-33-5	т	0,054	121 294,13	6 550,00	5 717,00

136	443	Пожарная подставка стальная фланцевая диам. 100мм	СПрайс-лист	шт	2	13 753,58	27 507,00	
137	444	Установка гидрантов пожарных	Е0122-37-3	шт	2	18 075,87	36 152,00	784,00
138	447	Установка стальных патрубков диам. 114х4,0 мм	Е0122-33-5	т	0,03906	247 994,13	9 687,00	4 135,00
139	448	Укладка футляров стальных водопроводных труб диам. 300 мм	Е0122-8-8	км	0,0034	204 666,79	696,00	567,00
140	449	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	3,4136	2 145,00	7 322,00	
141	450	Установка полиэтиленовых фасонных частей	Е0122-34-1	шт	33	300,57	9 919,00	5 513,00
142	451	Втулка фланцевая диам. 110мм	СПрайс-лист	шт	33	483,79	15 965,00	
143	452	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	Е0122-33-5	т	0,0041	121 294,13	497,00	434,00
144	453	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4 мм	С130810-138	шт	1	741,00	741,00	
145	454	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт	1	340,70	341,00	
146	455	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	С130809-12	шт	25	492,00	12 300,00	
147	456	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	11,68	332 299,56	388 939,00	29 972,00
148		**РАЗДЕЛ 3. ул. Кастеева**						
149	123	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-15	м3	292,18	35,29	10 311,00	3 183,00

150	124	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-14	м3	1291,07	27,84	35 937,00	11 096,00
151	125	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-16	м3	289,18	44,07	12 745,00	3 931,00
152	126	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-4	м3	57,63	659,25	37 993,00	42 932,00
153	127	Подбивка пазух вручную грунтом 4 группы	Е0101-166-4	м3	2,03	190,58	387,00	437,00
154	128	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е0123-1-1	м3	44	1 813,20	79 781,00	12 059,00
155	129	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-17-14	м3	163	39,76	6 481,00	2 035,00
156	130	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	Е010333-А5-1	т	326	45,00	14 670,00	2 934,00
157	131	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	163	6,48	1 056,00	333,00
158	132	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	Е0101-27-3	м3	1703,6	7,57	12 901,00	4 063,00
159	133	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	Е0101-130-6	м3	1703	3,41	5 814,00	1 916,00
160	134	Разработка излишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-17-15	м3	227,46	50,86	11 569,00	3 631,00
161	135	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	Е010333-А5-1	т	454,92	45,00	20 471,00	4 094,00
162	136	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	Е0101-20-2	м3	227,46	3,80	864,00	353,00
163	137	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	Е0122-11-3	км	0,368	58 881,69	21 668,00	19 083,00

164	138	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	371,68	382,00	141 982,00	
165	139	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	С130804-15	10м	37,168	6 470,00	240 477,00	
166	140	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	Е0122-35-3	шт	1	411,46	411,00	310,00
167	141	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	Е0122-11-1	км	0,04	47 611,09	1 904,00	1 789,00
168	142	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	40,4	32,00	1 293,00	
169	143	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	Е0122-35-3	шт	1	411,46	411,00	310,00
170	144	Задвижка фланцевая с обрезным клином FAF6100 диам. 100 мм	СПрайс-лист	шт	1	10 377,38	10 377,00	
171	145	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	Е0116-15-1	1шт	8	473,47	3 788,00	2 765,00
172	146	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	С130901-25	шт	8	371,00	2 968,00	
173	148	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	Е0116-15-2	1шт	8	437,47	3 788,00	2 765,00
174	149	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dу 40 мм	С130901-28	шт	8	864,00	6 912,00	
175	155	Установка пожарной подставки	Е0122-33-5	т	0,027	121 294,13	3 275,00	2 858,00
176	156	Пожарная подставка стальная фланцевая диам. 100мм	СПрайс-лист	шт	1	13 753,58	13 754,00	
177	157	Установка гидрантов пожарных	Е0122-37-3	шт	1	18 075,87	18 076,00	392,00
178	161	Укладка футляров стальных водопроводных труб диам.	Е0122-8-8	км	0,0014	204 666,79	287,00	234,00

179	162	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	1,4056	2 145,00	3 015,00	
180	163	Установка полиэтиленовых фасонных частей	Е0122-34-1	шт	7	300,57	2 104,00	1 169,00
181	164	Втулка фланцевая диам. 110мм	СПрайс-лист	шт	7	483,79	3 387,00	
182	165	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	Е0122-33-5	т	0,0032	121 294,13	388,00	339,00
183	166	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные	С130810-138	шт	1	741,00	741,00	
184	167	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3	С130809-12	шт	11	492,00	5 412,00	
185	168	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	4,4	32 299,56	146 518,00	11 291,00
186	173	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	Е0113-26-18	м2	0,64	16,92	11,00	2,00
187	174	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	Е0113-16-1	м2	0,64	36,09	23,00	3,00
188	175	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	Е0122-38-3	врезка	1	916,73	917,00	603,00
189		**РАЗДЕЛ 4. ул. Маметова, ул. Амангельды**						
190	183	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-15	м3	421,78	32,29	14 885,00	4 594,00
191	184	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-14	м3	1862,4	27,84	51 840,00	16 006,00
192	185	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-16	м3	416,76	44,07	18 367,00	5 666,00
193	186	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-4	м3	83,54	659,25	55 074,00	62 233,00
194	187	Подбивка пазух вручную грунтом 4 группы	Е0101-166-4	м3	2,97	190,58	566,00	640,00
195	188	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е0123-1-1	м3	62	1 813,20	112 418,00	16 993,00

196	189	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-17-14	м3	234	39,76	9 304,00	2 921,00
197	190	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	Е010333-А5-1	т	468	45,00	21 060,00	4 212,00
198	191	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	234	6,48	1 516,00	477,00
199	192	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	Е0101-27-3	м3	2438,47	7,57	18 466,00	5 815,00
200	193	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	Е0101-130-6	м3	2437	3,41	8 320,00	2 741,00
201	194	Разработка излишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-17-15	м3	346,01	50,86	17 599,00	5 524,00
202	195	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	Е010333-А5-1	т	692,02	45,00	31 141,00	6 228,00
203	196	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	Е0101-20-2	м3	346,01	3,80	1 314,00	537,00
204	197	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 125 мм с гидравлическим испытанием	Е0122-8-4	км	0,015	82 893,01	1 243,00	1 250,00
205	198	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	15,06	670,00	10 090,00	
206	199	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	443,39	382,00	169 375,00	
207	200	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	Е0122-11-1	км	0,13	47 611,09	6 189,00	5 813,00
208	201	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН	м	131,3	32,00	4 202,00	
209	202	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	Е0122-35-3	шт	3	411,46	1 234,00	930,00

210	203	Задвижка фланцевая с обрезным клином FAF6100 диам. 100 мм	СПрайс-лист	шт	3	10 377,38	31 132,00	
211	204	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	Е0116-15-1	1шт	28	473,47	13 257,00	9 677,00
212	205	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	С130901-25	шт	28	371,00	10 388,00	
213	214	Установка пожарной подставки	Е0122-33-5	т	0,054	121 294,13	6 550,00	5 717,00
214	215	Пожарная подставка стальная фланцевая диам. 100мм	СПрайс-лист	шт	2	13 753,58	27 507,00	
215	216	Установка гидрантов пожарных	Е0122-37-3	шт	2	18 075,87	36 152,00	784,00
216	219	Установка стальных патрубков диам. 114х4,0 мм	Е0122-33-5	т	0,059675	121 294,13	7 238,00	6 317,00
217	220	Укладка футляров стальных водопроводных труб диам. 300 мм	Е0122-8-8	км	0,003	204 666,79	614,00	500,00
218	221	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	С130806-109	м	3,012	2 145,00	6 461,00	
219	222	Установка полиэтиленовых фасонных частей	Е0122-34-1	шт	21	300,57	6 312,00	3 508,00
220	223	Втулка фланцевая диам. 110мм	СПрайс-лист	шт	20	483,79	9 676,00	
221	224	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ100 диам. 100мм	С130806-397 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	шт	1	5 190,00	5 190,00	
222	225	Установка стальных сварных фасонных частей диам.	Е0122-33-5	т	0,0041	247 994,13	1 017,00	434,00
223	226	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные	С130810-138	шт	1	741,00	741,00	
224	227	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	С130810-299 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт	1	340,70	341,00	
225	228	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	С130809-12	шт	52	492,00	25 584,00	
226	229	Заглушки 1-100-1,6	С130810-20	шт	1	243,00	243,00	

227	230	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	10,22	33 299,56	340 322,00	26 226,00
228	235	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 125 мм	Е0122-14-4	км	0,015	341 856,91	5 128,00	1 024,00
229	236	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	Е0113-26-18	м2	2,5	1 692,00	42,00	9,00
230	237	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	Е0113-16-1	м2	2,5	36,09	90,00	10,00
231	238	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	Е0122-38-3	врезка	3	916,73	2 750,00	1 808,00
232		**РАЗДЕЛ 6. ул. Розыбакиева, ул. Ходжамярова**						
233	299	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-15	м3	746,66	35,29	26 350,00	8 133,00
234	300	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-14	м3	3293,59	27,84	91 677,00	28 306,00
235	301	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-16	м3	737,66	44,07	32 510,00	10 028,00
236	302	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-4	м3	147,31	659,25	97 114,00	109 739,00
237	303	Подбивка пазух вручную грунтом 4 группы	Е0101-166-4	м3	5,31	190,58	1 012,00	1 144,00
238	304	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е0123-1-1	м3	111	1 813,20	201 265,00	30 423,00
239	305	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-17-14	м3	415	39,76	16 501,00	5 180,00
240	306	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	Е010333-А5-1	т	830	45,00	37 350,00	7 470,00
241	307	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	415	6,48	2 689,00	847,00

242	308	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	Е0101-27-3	м3	4325,2	7,57	32 754,00	10 315,00
243	309	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	Е0101-130-6	м3	4323	3,41	14 760,00	4 863,00
244	310	Разработка излишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-17-15	м3	601,02	50,86	30 570,00	9 595,00
245	311	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	Е010333-А5-1	т	1202,04	45,00	54 092,00	10 818,00
246	312	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	Е0101-20-2	м3	601,02	3,80	2 283,00	933,00
247	313	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	Е0122-11-3	км	0,816	58 881,69	48 047,00	42 314,00
248	314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	824,16	382,00	314 829,00	
249	315	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	Е0122-11-1	км	0,22	47 611,09	10 474,00	9 838,00
250	316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м	222,2	32,00	7 110,00	
251	317	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	Е0122-35-3	шт	5	411,46	2 057,00	1 550,00
252	318	Задвижка фланцевая с обрезным клином FAF6100 диам. 100 мм	СПрайс-лист	шт	5	10 377,38	51 887,00	
253	319	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	Е0116-15-1	1шт	44	473,47	20 833,00	15 206,00
254	320	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 20 мм	С130901-25	шт	44	371,00	16 324,00	
255	322	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из	Е0116-15-2	1шт	4	473,47	1 894,00	1 382,00

256	323	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	С130901-28	шт	4	864,00	3 456,00	
257	329	Установка пожарной подставки	Е0122-33-5	т	0,108	121 294,13	13 100,00	11 433,00
258	330	Пожарная подставка стальная фланцевая диам. 100мм	СПрайс-лист	шт	4	13 753,58	55 014,00	
259	331	Установка гидрантов пожарных	Е0122-37-3	шт	4	18 075,87	72 303,00	1 568,00
260	334	Установка стальных патрубков диам. 114х4,0 мм	Е0122-33-5	т	0,081375	247 994,13	20 181,00	8 614,00
261	335	Укладка футляров стальных водопроводных труб диам. 300 мм	Е0122-8-8	км	0,0068	204 666,79	1 392,00	1 134,00
262	336	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м	6,8272	2 145,00	14 644,00	
263	337	Установка полиэтиленовых фасонных частей	Е0122-34-1	шт	33	300,57	9 919,00	5 513,00
264	338	Втулка фланцевая диам. 110мм	СПрайс-лист	шт	33	483,79	15 965,00	
265	339	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	Е0122-33-5	т	0,01385	121 294,13	1 680,00	1 466,00
266	340	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4 мм	С130810-138	шт	3	741,00	2 223,00	
267	341	Крестовина /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 100х100 мм	С130810-138 прим.	шт	1	741,00	741,00	
268	342	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	С130809-12	шт	47	492,00	23 124,00	
269	343	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	м3	16,11	33 299,56	536 456,00	41 340,00
270	348	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	Е0113-26-18	м2	3,58	16,92	61,00	13,00

271	349	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	Е0113-16-1	м2	3,58	36,09	129,00	14,00
272	350	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	Е0122-38-3	врезка	1	916,73	917,00	603,00
273		**Накладные расходы**					**2 823 029,00**	
274		**Итого**					**16 338 635,68**	
275								
276		**Всего по акту:**					**16 338 635,68**	
277		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%			980 318,14	
278		Итого СМР					**17 318 953,82**	
279		Временные здания и сооружения		2,72%			471 075,54	
280		Итого СМР с временными					**17 790 029,36**	
281		Затраты на производство СМР в зимнее время		2,07%			368 253,61	
282		Затраты на выслугу лет		1%			177 900,29	
283		Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			71 160,12	
284		Итого в базовых ценах 2001 г.					18 407 343,38	
285		Пересчет в текущих ценах		2,557			**47 067 577,03**	
286		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			941 351,54	
287		Итого					48 008 928,57	
288		НДС		12%			5 761 071,43	
289		**Итого с НДС**					**53 770 000,00**	

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ
и жилищной инспекции Панфиловского района"
_____ Мухаметжан Д.С.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
_____ Гусурманов А.А.

Технадзор:
ТОО "УКС"
_____ Аменов Е.