ОБЪЕКТ: "Капитальный ремонт системы водоснабжения с. Алтыуй Панфиловского района Алматинской области"

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Панфиловского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Тамас»

Согласно договора № 15 от 15.05. 2015 года

АКТ Ф - 2

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2015 г.

номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			Накладные расходы
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, тенге	стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛС 2-1 На наружные сети водопровода								
		РАЗДЕЛ 5. ул. Бигельдинова						
	247	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-15	м3	184,03	35,29	6 494,60	2 004,62
	248	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	Е0101-12-14	м3	812,67	27,84	22 620,77	6 984,32
	249	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-16	м3	181,79	44,07	8 011,74	2 471,46
	250	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-4	м3	36,44	659,25	24 024,45	27 147,53
	251	Подбивка пазух вручную грунтом 4 группы	Е0101-166-4	м3	1,33	190,58	252,93	285,67
	252	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е0123-1-1	м3	27,36	1 813,20	49 601,92	7 497,80
	253	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	Е0101-17-14	м3	102,25	39,76	4 065,29	1 276,21
	254	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5	Е010333-А5-1	т	204,50	45,00	9 202,40	1 840,48
	255	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2	Е0101-27-2	м3	102,25	6,48	662,38	208,53
	256	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении	Е0101-27-3	м3	1 066,98	7,57	8 079,90	2 544,56
	257	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по	Е0101-130-6	м3	1 066,44	3,41	3 641,05	1 199,52

	253	Разработка излишнего грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	E0101-17-15	м3	147,96	50,86	7 525,61	2 362,04
	259	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5	E010333-A5-1	т	295,91	45,00	13 316,12	2 663,40
	260	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	E0101-20-2	м3	147,96	3,80	561,92	229,61
		Накладные расходы					**58 715,75**	
		Итого:					**216 776,83**	
		Всего по акту:					**216 776,83**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		6%			13 006,61	
		Итого СМР					**229 783,44**	
		Временные здания и сооружения		2,72%			6 250,11	
		Итого СМР с временными					**236 033,55**	
		Затраты на производство СМР в зимнее время		2,07%			4 885,89	
		Затраты на выслугу лет		1%			2 360,34	
		Затраты на дополнительные отпуска		0,4%			944,13	
		Итого в базовых ценах 2001 г.					244 223,91	
		Пересчет в текущих ценах		2,557			**624 480,54**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			12 489,61	
		Итого					636 970,15	
		НДС		12%			76 436,42	
		Итого с НДС					**713 406,57**	

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Отдел ЖКХ
и жилищной инспекции Панфиловского района"
Мухаметжан Д.С.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Тамас"
Пусурманов А.А.

Технадзор:
ТОО "УКС"
Аменов Е.