Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) консорциум - ТОО «StroyGazCompany» директор Калиакпаров О.Е., РК Туркестанская обл., Ордабасинский р-н, Кажымуканский сельский округ, с.Темирлановка,ул.Кажымукан, д.192/1; ТОО « Gas Energy Construction» , Жамбылская область, г._Тараз, ул. Казыбек Би, д.115, 11

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Калиакпарова Олжаса Естаевича
в лице директора Оспанова Асхата Хасеновича
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту **«Строительство газопровода г.Рудный, ул. 40 лет Октября (от ул.Топоркова до района энергопоезда),**
(наименование , местонахождение объекта)

заказчиком которого является
Заказчик ГУ «Рудненский городской отдел строительства» акимата города Рудного,
и. о руководителя Жакенов Даурен Талгатович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
2. Субподрядные организации ТОО «MEGARON»; ТОО «СК Artifex»; ТОО «Артметалл»

(наименование организации)

Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проект Сервис KZ»,
ТОО «Теплостроймонтаж - KZ», проект №21-2002-4 ЗК
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) ГУ «Рудненский городской отдел строительства» акимата города Рудного,
приказ № 43/А от 01.03.2021г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (*мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*

Мощность, производительность и так далее	Ед изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод среднего давления (длина/протяженность), в том числе	м	**1152,3** **1148,6**		**1149,2** **1144,0**	
Подземный газопровод среднего давления (длина/протяженность)	м			**1138,8** **1136,0**	

Надземный газопровод среднего давления (длина/протяженность)	м			**10,4 / 8,0**	

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно -пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир,м2
		общая	жилая		Общая жилая
Всего квартир, в том числе					
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
6. прокладка газопровода предусмотрена в подземном исполнении - из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 ГАЗ, с коэффициентом запаса прочности не менее 2,5, с соотношением диаметра и толщины стенки SDR 11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 наружным диаметром 110 мм с применением электросварных муфт; в подземном исполнении из стальных электросварных труб гр. В-10 ГОСТ 10704- 91, ГОСТ 10705-80* диаметром DN100; в надземном и внутреннем исполнении на опорах-стойках и на выходе газопровода из земли возле котельной из стальных электросварных труб гр. В-10 ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 DN100, DN200. Соединение стальных электросварных труб предусматривается с помощью ручной электродуговой сварки по ГОСТ 16037-80. При переходе газопровода с подземного вида прокладки на надземную, соединение полиэтиленовых труб предусматривается сваркой «встык». Соединение стального и полиэтиленового газопровода предусматривается с использованием неразъемных соединений «полиэтилен-сталь» (НСПС). Укладка неразъемного соединения «полиэтилен-сталь» предусмотрена на основание из песка длиной по 1 м в каждую сторону от соединения, высотой не менее 10 см и присыпаться слоем песка на высоту не менее 20 см. Во избежание температурных расширений газопровод укладывается в траншею плавной «змейкой». После укладки полиэтиленового газопровода в траншею и присыпки мягким грунтом на 20 см выше верхней образующей трубы с подбивкой пазух, проектом предусматривается укладка сигнальной ленты желтого цвета с и несмываемой надписью «Осторожно! Газ» и медного провода-спутника. На участках пересечений полиэтиленового газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента укладывается вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемого сооружения. Повороты полиэтиленового газопровода предусматриваются с применением отводов заводского исполнения или упругим изгибом, радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. При пересечении подземного газопровода через железнодорожные внутренние подъездные пути, прокладка осуществляется методом направленного горизонтального бурения с установкой футляра. В точках подключения и по трассе газопровода проектом предусмотрена установка отключающих устройств в подземном исполнении, в виде подземных шаровых кранов с

телескопическим штоком, с выводом под уличный лючок. В местах установки подземных задвижек предусмотрена установка опознавательных столбиков. В местах выхода газопровода из земли, предусматривается установка надземной задвижки на изолирующем фланцевом соединении. Изоляция участков стального подземного газопровода предусмотрена «усиленного» типа из полимерных липких лент типа «Полилен 40-ЛИ-63», согласно требованию ГОСТ 9.602-2016. Электрохимзащита участков стального газопровода длиной менее 10 м, согласно ГОСТ 9.602-2016, не предусматривается. Все газопроводы и детали крепления при надземной прокладке предусмотрено окрасить пентафталевой эмалью ПФ-115 по двум слоям грунтовки ГФ-021.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

7. На объекте установлено, предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки

начало работ « 15 » августа 2021 года;
(месяц, год)

окончание работ « 30 » октября 2021 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства,
по норме или проекту организации строительства, месяц 2,0
фактически, месяц 2,5

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

КеПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Исмагулов Н.Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

ВПЗ

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13 Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект - **«Строительство газопровода г.Рудный, ул. 40 лет Октября (от ул.Топоркова до района энергопоезда)**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор
ТОО «StroyGazCompany» Калиакпаров О.Е. «____» 2021г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Директор
ТОО « Gas Energy Construction» Оспанов Асхат Хасенович «____» 2021г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.