Форма КС-3
УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ***ТОО Сп "КазГерСтрой"***
СУБПОДРЯДЧИК: ***ТОО "ДС Нойбург"***
Наименование стройки:
Реконструкция Кургалджинской трассы на участке от проспекта Туран до поста "Рубеж", 1 участок от пр. Туран до ул.Бейсековой

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА июнь 2011 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		СПД/РКТ/05-	05.10.2010				
		_10_7					

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов, работ	олненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ		Налог на
	С начала года по отчётный период включит.	В отчетный месяц	сметных	из них		Ст-ть прочих	Дополнительные затраты		Отчисления в	Дорожн	
				в отчетном	по монтажу		На приобрете-	Другие			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	252 201 319		121 099 539								27 021 570
в т.ч. за месяц		197 127 600		94 654 785							21 120 814

Генподрядчик

Субподрядчик:

ТОО "ДС Нойбург" Цены региона г. Астана Форма 2В

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерСтрой"

Субподрядчик: ТОО "ДС Нойбург"

Наименование объекта: Реконструкция Коргалжынской трассы от пр. Туран до поста "Рубеж". 1 участок.

Акт
выполненных работ за Июнь 2011 г.

Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда на основных полосах проезжей части с площадками для остановки общественного транспорта и разрывах в разделительной полосе.								
1	Е27-102-1	Устройство покрытия из щебеночно-песчаной цементной смеси асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	10441	53,67	13,29	560368	138761	108731	0,03765	393
		м2 покрытия		6,51	1,32	67971	13782	133	0,00476	50
2	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия /корректировка до 20см/К=32,000;	334112	0,56	0,54	187103	180420	26661	0,00009	30
		м2 покрытия		0,02	0,04	6682	13364	133	0,00012	40
3	99-1-1	Щебеночно-песчаная цементная смесь, приготовленная в установке	2088,2	4883,09		10196869				
		м3								
4	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (к/з пористая а/б смесь марки М 1) асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	19475	532,82	13,29	10376670	258823	202810	0,03765	733
		м2 покрытия								

			6,51	1,32	126782	25707	133	0,00476	93
5	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия (корректировка до 10 см)К=12,000;	233700	60,65	0,54	14173905	126198	18649	0,00009	21
		м2 покрытия								
				0,02	0,04	4674	9348	133	0,00012	28
6	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (к/з пористая а/б смесь) асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	19475	512,4	13,29	9978990	258823	202810	0,03765	733
		м2 покрытия								
				6,51	1,32	126782	25707	133	0,00476	93
7	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия (корректировка до 9 см)К=10,000;	194750	60,65	0,54	11811588	105165	15541	0,00009	18
		м2 покрытия								
				0,02	0,04	3895	7790	133	0,00012	23
8	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л	8,26	1171	1171	9672	9672	4014	–	–
		маш-ч								
				–	486	–	4014	100	–	–

Раздел 4. Дорожная одежда на местных проездах и парковках

9	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (к/з пористая а/б смесь марки М 1) асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	603,76	512,4	13,29	309367	8024	6287	0,03765	23
		м2 покрытия								
				6,51	1,32	3930	797	133	0,00476	3
10	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия (корректировка до 9 см)К=10,000;	6037,6	60,65	0,54	366180	3260	483	0,00009	1
		м2 покрытия								
				0,02	0,04	121	242	133	0,00012	1
11	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (к/з пористая а/б смесь) асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	603,76	512,4	13,29	309367	8024	6287	0,03765	23
		м2 покрытия								
				6,51	1,32	3930	797	133	0,00476	3
12	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия (корректировка до 9 см)К=10,000;	6037,6	60,65	0,54	366180	3260	483	0,00009	1
		м2 покрытия								

			0,02	0,04	121	242	133	0,00012	1
13	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА-20 Н-6 см) асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	6230,86	709,93	13,29	4423474	82808	64888	0,03765	235
		м2 покрытия		6,51	1,32	40563	8225	133	0,00476	30
14	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия (корректировка до 6 см)К=4,000;	24923,44	85,32	0,54	2126468	13459	1988	0,00009	2
		м2 покрытия		0,02	0,04	498	997	133	0,00012	3
15	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л	1,6	1171	1171	1874	1874	778	–	–
		маш-ч		–	486	–	778	100	–	–

Раздел 6. Объездная дорога

16	Е27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE" при ширине укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки 2)	1075,6	483,5	13,29	520053	14295	11201	0,03765	40
		м2 покрытия		6,51	1,32	7002	1420	133	0,00476	5
17	Е27-102-3	Добавлять к расценке 27-102-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия (корректировка до 6 см)К=4,000;	4302,4	58,56	0,54	251949	2323	343	0,00009	–
		м2 покрытия		0,02	0,04	86	172	133	0,00012	1

Всего прямые затраты	**65970077**	**1215189**	**2253**
	393037	**113382**	**374**
В том числе стоимость: материалов, тенге	64361848		
Накладные расходы, тенге	671954		
- заработная плата, тенге	100793		
- трудоемкость, чел-ч	336		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3998522		
Всего	**70640553**		

ТОО "ДС Нойбург" Цены региона г. Астана Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "СП КазГерСтрой"

Субподрядчик: ТОО "ДС Нойбург"

Наименование объекта: Реконструкция Коргалжынской трассы от пр. Туран до поста "Рубеж". 1 участок.

Акт
выполненных работ за Июнь 2011 г.

Наружное электроосвещение

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3	564,56	33,67	32,1	19009	18122	7612	0,0109	6
		м3 грунта		1,57	12,33	886	6961	97	0,0498	28
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	17,46	262,72	–	4587	–	5183	1,848	32
		м3 грунта		262,72	–	4587	–	113	–	–
3	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	129,35	56,25	52,36	7276	6773	2919	0,027	3
		м3 грунта		3,89	19,37	503	2506	97	0,0774	10
4	П8-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс груза	226,36	63,36	63,36	14342	14342	2868	–	–
		т		–	12,67	–	2868	100	0,02661	6
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	129,35	3,78	3,24	489	419	201	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	62	145	97	0,00371	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	135,82	134,1	–	18213	–	20581	0,972	132

	м3 грунта								
			134,1	–	18213	–	113	–	–
7 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	316,9	6,83	6,83	2164	2164	575	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	593	97	0,0061	2
8 Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=3,000;	950,7	3,29	3,29	3128	3128	830	–	–
	м3 грунта								
			–	0,9	–	856	97	0,00294	3
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	316,9	21,55	4,52	6829	1432	5235	0,108	34
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	5397	–	97	–	–

Раздел 2. Освещение

2.1. Кабельная прокладка

10 Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий	1,211	351892,38	–	426142	–	29973	144	174
	канало-километр трубопровода								
			22500	–	27248	–	110	–	–
11 Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	276	45	6,7	12420	1849	8863	0,19	52
	м кабеля								
			32,2	1,6	8887	442	95	0,009	2
12 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	42	38,1	3,2	1600	134	1177	0,15	6
	м кабеля								
			28,8	0,7	1210	29	95	0,004	–
13 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	2120	36,7	27,8	77804	58936	31620	0,06	127
	м кабеля								
			8,8	6,9	18656	14628	95	0,04	85
14 30-8-92	Песок природный К=1,100;	118,25	844		99803				
	м3								
15 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	83	27,5	4	2283	332	1577	0,12	10
	м кабеля								
			19,3	0,7	1602	58	95	0,004	–

16	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	2038	31,5	7,5	64197	15285	41432	0,12	245
		м кабеля		19,8	1,6	40352	3261	95	0,009	18
17	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (затяжка кабеля в опоры)	1171	27,7	2,1	32437	2459	22472	0,1	117
		м кабеля		19,7	0,5	23069	586	95	0,003	4
18	16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,269	54100		68653				
		1000м								
19	99-2-3Прайс	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией, марка ПВБбШв сечением 4х16-1 кВКК=1,020;	121,329	736		89298				
		м								
20	99-2-3	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией, марка ПВБбШв сечением 4х25-1 кВКК=1,020;	1578,6336	1058		1670194				
		м								
21	99-2-3	Кабели силовые с медными жилами с изоляцией, марка ПВБбШв сечением 4х35-1 кВКК=1,020;	1063,452	1527		1623891				
		м								
	2.2. Осветительная приборы и конструкции									
22	Е33-251-11	Установка стальных опор освещения	50	1827,2	1471,7	91360	73585	38998	2,26	113
		опора		355,5	387,32	17775	19366	105	1,45	73
23	99-1-9	Опора наружного освещения высотой 10 м в комплекте с одинарным кронштейном (вылет 1,5 м) и анкернвм устройством	3	75264		225792				
		шт								
24	99-1-9	Опора наружного освещения высотой 10 м в комплекте с двойным кронштейном (вылет 1,5 м) и анкерным устройством	47	80117		3765499				
		шт								
25	Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на стенах, колоннах и фермах	97	758,3	283	73555	27451	48102	2,48	241
		шт		441	81	42777	7857	95	0,473	46
26	99-1-11	Светильник ARGUS-250	97	47012		4560164				
		шт								
27	17-6-86	Лампы тип ДНаТ-250	115	794		91310				

		шт								
28	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	97	501,2	13,2	48616	1280	21130	1	97
		шт		227	2,3	22019	223	95	0,013	1
29	80-1-1Прайс	Автоматический выключатель ВА96-29, 6 А	115	79		9085				
		шт								
30	99-1-3	Соединительные прокалывающие зажимы, Slip 22.127	206	656,84		135309				
		шт								
31	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	3	2021,1	1245	6063	3735	2938	4	12
		шт		756	275	2268	825	95	1,604	5
32	99-1-1	Муфта концевая SMOE1523	3	21577		64731				
		шт								
	2.3. Фундаменты Ф-1 под опору									
33	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1	7881,01	66,01	7881	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,1218	–
34	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	21	10247,58	112,36	215199	2360	23460	6,34	133
		м3		1021,5	42,44	21452	891	105	0,2073	4
35	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,304	66000		20064				
		т								
36	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,3563	71100		25333				
		т								
37	Ц8-409-8	Трубы винипластовые в бетонном фундаменте для ввода кабеля в опору, диаметр до 63 мм	100	69,7	5,5	6970	550	3382	0,21	21
		м		34,9	0,7	3490	70	95	0,004	–
38	8-4-88	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=70х2,2 мм	102	254		25908				
		м								
39	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	50	330,1	24,1	16505	1205	5629	0,7	35
		шт		116	2,5	5800	125	95	0,015	1
40	Ц8-472-2	Заземлитель из полосовой стали, сечение 20х4 мм2	99	61,9	3,3	6128	327	2201	0,14	14

м	23	0,4	2277	40	95	0,002	–
Всего прямые затраты			**13640231**	**235934**			**1605**
			268726	**62355**			**288**
В том числе стоимость: материалов, тенге			13126486				
оборудования, тенге			9085				
Накладные расходы, тенге			329190				
- заработная плата, тенге			49379				
- трудоемкость, чел-ч			165				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			837620				
Всего			**14807041**				
С Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%			15149084				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			148070				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			59228				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**15 356382**				
Итого по акту в текущих ценах			**29901824**				
- материалы, тенге			23929584				
- оборудование, тенге			16562				
- сметная заработная плата, тенге			1071253				
Налог (2 %)			598036				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**30499860**				
НДС (12 %)			3659983				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**34 159 844**				

Генподрядчик:

Начальник участка

Начальник ПТО

Тех.надзор

СДО

Субподрядчик:

Главный инженер

Начальник участка

Начальник ПТО

Инженер ПТО