Заказчик ГУ «Отдел строительства Ордабасинского района»
Инженер ТОО «НаргулЭлитСтрой»
Автор ТОО «SK BestSpecStroy KZ»
Подрядчик ТОО «СтройЖолСервис KZ »
Договор № 64 от 2020-09-30. Дополнительное соглашение № 64/3 от 2021-01-20
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата по адресу улица Т.Рыскулова 14 в н/п Темирлан, с/о Кажымукан,Туркестанской области
Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания акимата по адресу улица Т.Рыскулова 14 в н/п Темирлан,с/о Кажымукан,Туркестанской области

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ЯНВАРЬ 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование смета 2-1-4										
1	1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,в готовых бороздах,по основанию пола	м	1288,47125		326,00	46,90	420039	60429	89753	208603	678933
						209,44	15,42	269857	19869		50291	
2	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1288,47125		250,00	--	322118	--	322118	--	347887
						--	--	--	--		25769	
3	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1164		117,02	3,25	136213	3783	25773	77893	231234
						91,63	1,31	106657	1528		17128	
4	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 35 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	170		164,03	6,50	27884	1105	4526	16343	47766
						130,90	2,62	22253	446		3538	
5	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 70 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	375		212,37	11,38	79638	4266	11558	47186	136970
						170,17	4,59	63814	1723		10146	
6	1308-0206-2210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 35 мм2.Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	1639		89,71	6,50	147030	10654	29103	80334	245553
						65,45	2,62	107273	4302		18189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,57191	276394,00	--	710860	--	710860	--	767729
					--	--	--	--		56869	
8	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,31518	432251,00	--	136237	--	136237	--	147136
					--	--	--	--		10899	
9	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1751	1030547,00	--	180449	--	180449	--	194885
					--	--	--	--		14436	
10	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,109	1712121,00	--	186621	--	186621	--	201551
					--	--	--	--		14930	
11	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,27398	4434551,00	--	1214978	--	1214978	--	1312177
					--	--	--	--		97198	
12	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100(4х25) мм2.Монтаж в подливке пола	м	211	491,05	59,43	103611	12539	55166	28594	142781
					170,17	18,05	35906	3808		10576	
13	2306-1710-2683 РСНБ РК 2015	Соединительный комплект одинарный типа MS20 M6x20-держатель K188	шт.	22	124,00	--	2728	--	2728	--	2946
					--	--	--	--		218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3668407	92776	2969870	458953	4457548
							605760	31675	--	330187	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3346289				
		Материалы	Тенге				215880				
		Всего заработная плата	Тенге					637435			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2431874				
		Накладные расходы	Тенге				458953				
		Сметная прибыль	Тенге				304419				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4109661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482
		Сметная заработная плата	Тенге					637435			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				322118				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				322118				
		Сметная прибыль	Тенге				25769				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				347887				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4457549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482
		Сметная заработная плата	Тенге					637435			
		РАЗДЕЛ 2. КТПН-160 КВА									
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ -1шт									
14	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4,1	42,97	42,97	176	176	--	47	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	15,89	--	65		18	
15	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	4,1	51,99	51,99	213	213	--	49	283
					--	16,63	--	68		21	
16	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (3 ПРОХОДА)	м3 уплотненного грунта	5,125	62,62	62,62	321	321	--	92	446
					--	24,90	--	128		33	
17	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5,125	13,50	13,50	69	69	--	20	96
					--	5,40	--	28		7	
18	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	1	11640,45	6753,45	11640	6753	1359	5538	18553
					3528,00	3394,87	3528	3395		1374	
19	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основания	1,056	5835,50	1024,16	6162	1082	4225	1201	7952
					809,64	412,91	855	436		589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1 1,1616	3636,00				4224		
20	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное.Устройство	м3 основания	1,025	5824,71	1742,16	5970	1786	3280	1557	8129
					882,30	750,66	904	769		602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15 1,17875	2781,00				3278		
21	2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий),длина 3,25 м,марка ПТ33-3 СТ РК 2386-2013	шт.	4	12800,00	--	51200	--	51200	--	55296
					--	--	--	--		4096	
22	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (детали крепления)	т	0,00208	497904,00	--	1036	--	1036	--	1118
					--	--	--	--		83	
		КТПН-100 КВТ -1шт									
23	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	36486,34	9165,40	36486	9165	10659	15953	56634
					16661,70	3279,07	16662	3279		4195	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН									
24	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	6,3	2063,88	--	13002	--	--	9362	24153
					2063,88	--	13002	--		1789	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	6,3	799,16	--	5035	--	--	3625	9352
					799,16	--	5035	--		693	
26	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	30	265,42	24,29	7963	729	1736	4114	13043
					183,26	7,22	5498	217		966	
27	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм(40Х4) ГОСТ 535-2005	т	0,0378	247135,00	--	9342	--	9342	--	10089
					--	--	--	--		747	
28	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	3220,69	165,82	25766	1327	17109	5542	33813
					916,30	45,93	7330	367		2505	
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	48	1681,68	--	80721	--	--	58119	149947
					1681,68	--	80721	--		11107	
30	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	48	799,16	--	38359	--	--	27619	71256
					799,16	--	38359	--		5278	
31	1308-0201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	130	259,59	117,91	33746	15328	6124	12511	49958
					94,57	39,09	12294	5082		3701	
32	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	740,56	423,75	3703	2119	638	1193	5288
					189,14	142,31	946	712		392	
33	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	130	486,50	405,44	63245	52707	--	22912	93049
					81,06	163,72	10538	21284		6893	
34	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	130	425,56	344,50	55323	44785	--	20608	82006
					81,06	139,11	10538	18085		6074	
35	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100,размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,84	30355,00	--	25498	--	25498	--	27538
					--	--	--	--		2040	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2306-0137-0682 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,135	1508282,00	--	203618	--	203618	--	219908
					--	--	--	--		16289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				678594	136559	335824	190062	938148
							206210	53914	--	69492	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				393363				
		Материалы	Тенге				25607				
		Всего заработная плата	Тенге					92890			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				203618				
		Накладные расходы	Тенге				66881				
		Сметная прибыль	Тенге				36819				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				497063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					92890			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				284196				
		Материалы	Тенге				19524				
		Всего заработная плата	Тенге					167234			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9342				
		Местные материалы	Тенге				76698				
		Накладные расходы	Тенге				123180				
		Сметная прибыль	Тенге				32590				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				439966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					167234			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1036				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1036				
		Сметная прибыль	Тенге				83				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1118				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				938148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	Тенге					260124			
		РАЗДЕЛ 3. Смета 2-1-5									
37	1310-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные,концентратор блок базовый на 1 луч.Монтаж оборудования	шт.	9	8426,07	1,95	75835	18	1459	45358	130888
					8262,00	--	74358	--		9695	
38	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок базовый на 20 лучей.Монтаж оборудования	шт.	1	54973,02	2,40	54973	2	631	33147	95170
					54340,00	--	54340	--		7050	
39	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок базовый на 10 лучей.Монтаж оборудования	шт.	1	33245,55	2,40	33246	2	354	20063	57573
					32890,00	--	32890	--		4265	
40	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1	12612,00	--	12612	--	12612	--	13621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1009	
41	2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1	17089,00	--	17089	--	17089	--	18456
					--	--	--	--		1367	
42	2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели С2000М	шт.	6	42966,00	--	257796	--	257796	--	278420
					--	--	--	--		20624	
43	2308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	3	23563,00	--	70689	--	70689	--	76344
					--	--	--	--		5655	
44	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	150	1395,72	0,90	209359	135	6574	123617	359613
					1351,00	--	202650	--		26638	
45	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	60	2784,76	2,40	167086	144	4822	98893	287257
					2702,00	--	162120	--		21278	
46	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный,магнитоконтактный на открывание окон,дверей.Монтаж оборудования	шт.	26	1413,00	--	36738	--	1612	21427	62818
					1351,00	--	35126	--		4653	
47	2308-0302-0313 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые двухточечный модели ДИП-34А-01-02	шт.	150	6561,00	--	984150	--	984150	--	1062882
					--	--	--	--		78732	
48	2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели С2000-ИП-02-02	шт.	60	2761,00	--	165660	--	165660	--	178913
					--	--	--	--		13253	
49	2308-0302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	26	2761,00	--	71786	--	71786	--	77529
					--	--	--	--		5743	
50	1310-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные,концентратор блок базовый на 1 луч.Монтаж оборудования	шт.	2	8426,07	1,95	16852	4	324	10080	29086
					8262,00	--	16524	--		2155	
51	2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	11741,00	--	23482	--	23482	--	25361
					--	--	--	--		1879	
52	1310-0202-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Станция,пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом,емкость до 100 номеров.Монтаж оборудования	номер	2	21318,04	1004,08	42636	2008	24478	10214	57078
					8075,00	297,22	16150	594		4228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2308-0102-0503 РСНБ РК 2015	Центральный блок системы РЕЧОР БАС-4 Ethernet-коммутатор агрегации - MES3116F: 12 портов 1000 Base-X(SFP),4 комбинированных порта	шт.	2	385550,00	--	771100	--	771100	--	832788
					--	--	--	--		61688	
54	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка.Монтаж в помещении	шт.	5	2686,63	--	13433	--	1013	7576	22690
					2484,00	--	12420	--		1681	
55	2308-0303-0908 РСНБ РК 2015 прим	Приборы управления оповещением модели -усилитель мощности БУМ-1/4	шт.	5	205488,00	--	1027440	--	1027440	--	1109635
					--	--	--	--		82195	
56	1310-0408-0301 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель настольный.Монтаж оборудования	шт.	2	3479,38	--	6959	--	173	4139	11986
					3393,00	--	6786	--		888	
57	2308-0102-0105 РСНБ РК 2015	Дистанционный пульт оповещения ДПО (802.11n,300 Мбит/с,2.4 GHz)	шт.	2	78739,00	--	157478	--	157478	--	170076
					--	--	--	--		12598	
58	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	47	2686,63	--	126271	--	9523	71216	213287
					2484,00	--	116748	--		15799	
59	2308-0302-0313 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные EGA 103T	шт.	47	6561,00	--	308367	--	308367	--	333036
					--	--	--	--		24669	
60	1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля.Монтаж оборудования	шт.	4	9957,36	1734,32	39829	6937	1224	20570	65232
					7917,00	513,38	31668	2054		4832	
61	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1928,00	--	7712	--	7712	--	8329
					--	--	--	--		617	
62	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	2	18030,72	2008,16	36061	4016	2975	18458	58881
					14535,00	594,44	29070	1189		4362	
63	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
					--	--	--	--		1529	
64	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания РИП-24	шт.	1	85256,00	--	85256	--	85256	--	92076
					--	--	--	--		6820	
65	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	1804	240,24	2,29	433395	4138	38114	281770	772378
					216,82	0,11	391143	204		57213	
66	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	1795	46,00	--	82570	--	82570	--	89176
					--	--	--	--		6606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2306-1710-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 16 мм	м	9	127,00 --	-- --	1143 --	-- --	1143	-- 91	1234
68	1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2.Прокладка	м	1804	171,54 148,61	22,36 6,62	309467 268092	40344 11942	1031	170821 38423	518711
69	2306-0514-0105 РСНБ РК 2015 прим	Монтажный провод AS RED CAB 2X0,5мм2	км	1,795	177951,00 --	-- --	319422 --	-- --	319422	-- 25554	344976
70	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП,с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,009	64349,00 --	-- --	579 --	-- --	579	-- 46	625
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5985587 1450086	57749 15983	4477754 --	937349 553835	7476770
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5985587				
		Материалы	Тенге				94305				
		Всего заработная плата	Тенге					1466069			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4383447				
		Накладные расходы	Тенге				937350				
		Сметная прибыль	Тенге				553835				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7476772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1093
		Сметная заработная плата	Тенге					1466069			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7476772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1093
		Сметная заработная плата	Тенге					1466069			
		РАЗДЕЛ 4. Добавить									
		Проемы									
71	Прайс лист	Блоки оконные из ПВХ профилей "ГАЛВИН" коричневый	м2	139,429	48533,04 --	-- --	6766913 --	-- --	--	-- --	6766913
72	Прайс лист	Плиты подоконные из ПВХ	м2	42,84	2857,14 --	-- --	122400 --	-- --	--	-- --	122400
73	Прайс лист	Блоки оконные из ПВХ профилей "ГАЛВИН" коричневый	м2	59,6	48533,04 --	-- --	2892569 --	-- --	--	-- --	2892569
74	Прайс лист	Алюминевый витраж фасадный с мультифункциональным стеклопакетом с двойными дверями	м2	71	106137,50 --	-- --	7535763 --	-- --	--	-- --	7535763
75	Прайс лист	Двойные остекленные двери (теплая серия)	шт	4	448383,93 --	-- --	1793536 --	-- --	--	-- --	1793536
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19111180	--	--	--	19111181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	--	
		Стоимость прочих работ	Тенге				19111180				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				19111180				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19111180				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31983647
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									23
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2262055				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					287084			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					101573			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7783448		
		- Прочие затраты	Тенге				19111181				
		- Накладные расходы	Тенге							1586364	
		- Сметная прибыль	Тенге							953514	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								31 983 624
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								742 020
		ИТОГО со временными зданиями и сооружениями	Тенге								32 725 644
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге								229 080
		ИТОГО с доп затратми в зимнее время	Тенге								32 954 724
		С непредвиденными работами и затратами-К=1,02	Тенге								33 613 818
		Итого									33 613 818
		Итого 40% с к1=1									13 445 527
		Итого 60% с к2=1,0501698									21 180 130
		Всего									34 625 657
		Всего с понижающим к=0,97986795									33 928 572
		НДС 12%	Тенге								4 071 429
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге								38 000 000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства Ордабасинского района»

Руководитель_____ Алишев Б.К.

АВТОР:
ТОО «SK BestSpecStroy KZ»

Арманов А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «НаргулЭлитСтрой»

И.О. Директора_____ Гадиев Р.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТЮЛЬКУБАССКИЙ РАЙОН
РК ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «СтройЖолСервис KZ»

Директор_____ Каримбаев О.К