204,953,703

Форма 4

Заказчик ГУ «Отдел строительства Ордабасинского района»
Инженер ТОО «НаргулЭлитСтрой»
Автор ТОО «SK BestSpecStroy KZ»
Подрядчик ТОО «СтройЖолСервис KZ »
Договор № 64 от 2020-09-30. Дополнительное соглашение № 64/5 от 2021-03-19
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата по адресу улица Т.Рыскулова 14 в н/п Темирлан, с/о Кажымукан,Туркестанской области
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания акимата по адресу улица Т.Рыскулова 14 в н/п Темирлан,с/о Кажымукан,Туркестанской области

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАРТ 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Проемы										
1	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	83,65224		2764,33	550,21	231242	46026	90159	96343	353792
						1136,34	143,34	95057	11991		26207	
2	С121-090102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	83,13714		20159,00	--	1675962	--	1675962	--	1810039
						--	--	--	--		134077	
3	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	84,52		7481,12	482,86	632304	40811	536	421290	1137882
						6991,92	232,00	590957	19609		84288	
		Полы										
4	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	80		8511,62	1732,04	680930	138563	284943	297856	1057088
						3217,80	743,05	257424	59444		78303	
5	Е11-110101-0204)	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	32		7568,30	1732,04	242186	55425	79141	123514	394955
						3363,1?	743,05	107620	23778		29256	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	303,6		1630,33	75,21	494968	22834	93678	365640	929456
						1246,56	34,66	378456	10523		68849	
7	С122-060301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	309,672		2708,00	--	838592	--	838592	--	905679
						--	--	--	--		67087	
8	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	318,78		1520,00	13,07	484547	4167	390930	85452	615599
						280,60	4,57	89450	1457		45600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	279916 С	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,01	321,9678	1173,00				377668		
9	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	210		2660,06	12,31	558612	2585	501085	52857	660387
						261,63	6,14	54942	1289		48918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	150011 С	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,04	218,4	2210,00				482664		
9.2	249767 С	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1,02	214,2	86,00				18421		
		Отопление										
10	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	76,65		1144,11	16,55	87696	1269	33481	52312	151208
						690,75	5,66	52946	434		11201	
11	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	511		2054,00	--	1049594	--	1049594	--	1133562
						--	--	--	--		83968	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									9149647
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										407176
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1626852				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						311680			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						128523			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							5038101		
		- Накладные расходы	тенге								1495264	
		- Сметная прибыль	тенге								677754	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									8 742 471
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге									202 825
		ИТОГО со временными зданиями и сооружениями	Тенге									8 945 296
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге									62 617
		ИТОГО с доп затратми в зимнее время	Тенге									9 007 913
		С непредвидеными работами и затратами-К=1,02	Тенге									9 188 072

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого										9 188 072
		Итого 40% с к1=1										3 675 229
		Итого 60% с к2=1,0501698										5 789 421
		Всего										9 464 650
		Всего с понижающим к=0,97986795										9 274 107
		НДС 12%	Тенге									1 112 893
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге									10 387 000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства Ордабасинского района»

Руководитель_____Алишев Б.К.

АВТОР:
ТОО «SK BestSpecStroy KZ»

_____Арманов А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «НаргулЭлитСтрой»

И.О. Директора_____Гадиев Р.И.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «СтройЖолСервис KZ»

Директор_____Каримбаев О.К

Форма 4

Заказчик ГУ «Отдел строительства Ордабасинского района»
Инженер ТОО «НаргулЭлитСтрой»
Автор ТОО «SK BestSpecStroy KZ»
Подрядчик ТОО «СтройЖолСервис KZ »
Договор № 64 от 2020-09-30. Дополнительное соглашение № 64/4 от 2021-02-10
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата по адресу улица Т.Рыскулова 14 в н/п Темирлан, с/о Кажымукан,Туркестанской области
Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания акимата по адресу улица Т.Рыскулова 14 в н/п Темирлан,с/о Кажымукан,Туркестанской области

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАРТ 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	5,426		92439,31	1047,21	501576	5682	362577	122360	673851
						24570,00	486,36	133317	2639		49915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	131542 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	5,04618	56086,00				283020		
1.2	131589 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,65112	54851,00				35715		
2	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	352		162,20	12,59	57096	4431	23937	27443	91301
						81,61	3,13	28728	1101		6763	
3	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	352		104,00	--	36608	--	36608	--	39537
						--	--	--	--		2929	
4	Е11-120101-1401 прим.	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	107,89		6048,32	1478,16	652553	159479	122190	380102	1115267
						3437,61	391,79	370884	42270		82612	
5	Прайс лист	ЭкоВата	м2	719,3		2321,43	--	1669804	--	--	--	1669804
						--	--	--	--		--	
6	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	265,08		2979,15	100,83	789714	26727	240347	487663	1379566

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1971,63	28,02	522640	7428		102190	
7	С121-100101-0405	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 51 мкм и выше СТ РК 2083-2011	м2	256,08		4009,00	--	1026625	--	1026625	--	1108755
						--	--	--	--		82130	
8	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	47		94,70	5,11	4451	240	2420	1700	6643
						38,11	2,08	1791	98		492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,141	16445,00				2319		
9	С121-070203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4		50389,00	--	20156	--	20156	--	21768
						--	--	--	--		1612	
10	Е11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	м желобов	57,6		6468,74	150,13	372600	8648	315093	47471	453676
						848,25	47,56	48859	2739		33606	
		Проемы										
11	Прайс лист	Блоки оконные из ПВХ профилей "ГАЛВИН" коричневый	м2	48,231		48533,04	--	2340797	--	--	--	2340797
						--	--	--	--		--	
12	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	13,78776		2764,33	550,21	38114	7586	14860	15879	58313
						1136,34	143,34	15668	1976		4319	
13	С121-090102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	13,70286		20159,00	--	276236	--	276236	--	298335
						--	--	--	--		22099	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									9257613
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										37
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1121886				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						212793			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						58252			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							2441049		
		- Прочие затраты	тенге					4010601				
		- Накладные расходы	тенге								1082618	
		- Сметная прибыль	тенге								388667	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									9 257 576
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге									214 776
		ИТОГО со временными зданиями и сооружениями	Тенге									9 472 352
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге									66 306

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с доп затратми в зимнее время	Тенге									9 538 658
		С непредвиденными работами и затратами-К=1,02	Тенге									9 729 431
		Итого										9 729 431
		Итого 40% с к1=1										3 891 773
		Итого 60% с к2=1,0501698										6 130 533
		Всего										10 022 306
		Всего с понижающим к=0,97986795										9 820 536
		НДС 12%	Тенге									1 178 464
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге									10 999 000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства Ордабасинского района»

Руководитель_____ Алишев Б.К.

АВТОР:
ТОО «SK BestSpecStroy KZ»

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

_____ Арманов А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «НаргулЭлитСтрой»

И.О. Директора_____ Гадиев Р.И.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «СтройЖолСервис KZ»

Директор_____ Каримбаев О.К

Заказчик ГУ «Отдел строительства Ордабасинского района»
Инженер ТОО «НаргулЭлитСтрой»
Автор ТОО «SK BestSpecStroy KZ»
Подрядчик ТОО «СтройЖолСервис KZ »
Договор № 64 от 2020-09-30. Дополнительное соглашение № 64/4 от 2021-02-10
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания акимата по адресу улица Т.Рыскулова 14 в н/п Темирлан, с/о Кажымукан,Туркестанской области
Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания акимата по адресу улица Т.Рыскулова 14 в н/п Темирлан,с/о Кажымукан,Туркестанской области

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ФЕВРАЛЬ 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Добавить										
1	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3.Устройство	м2 покрытия	138		1163,97	2,92	160628	403	134670	27758	203457
						185,18	1,06	25555	146		15071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0714	9,8532	13413,00				132161		
2	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	138		384,27	--	53029	--	44794	8893	66876
						59,67	--	8235	--		4954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	3,3396	13413,00				44794		
3	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	322,1		1720,11	8,19	554049	2638	378790	138097	747517
						535,92	--	172621	--		55372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2203-0301-9902	Натяжной потолок в комплекте (полотно, профиль-багет, кольцо протекторное, заглушка ПВХ)	м2	0,98	315,658	1200,00				378790		
4	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	215		486,50	405,44	104597	87169	--	37892	153888
						81,06	163,72	17428	35200		11399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	215	143,21	116,19	30790	24980	--	11446	45614
					27,02	46,92	5809	10087		3379	
6	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	215	425,56	344,50	91495	74068	--	34083	135625
					81,06	139,11	17428	29910		10046	
7	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	215	246,91	206,38	53085	44371	--	19175	78040
					40,53	83,34	8714	17918		5781	
8	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,017	30355,00	--	516	--	516	--	557
					--	--	--	--		41	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21,5	3636,00	--	78174	--	78174	--	84428
					--	--	--	--		6254	
10	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	215	617,71	328,35	132809	70594	9931	54709	202519
					243,18	110,23	52284	23700		15001	
11	2306-0128-0857 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,239	14473084,00	--	3459067	--	3459067	--	3735792
					--	--	--	--		276725	
12	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	36	5609,63	133,37	201947	4801	158400	38474	259654
					1076,28	60,66	38746	2184		19234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	2206-0301-0100	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2	1,02 36,72	3800,00				139536		
13	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	726,3	337,29	19,10	244976	13873	--	171480	449773
					318,19	9,73	231103	7064		33316	
14	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	92,9	1864,05	606,38	173170	56333	--	102835	298086
					1257,67	279,75	116838	25989		22080	
15	1203-0101-1505 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Ремонт поверхности: стесывание неровностей толщиной до 40 мм	м2 отремонтированной поверхности	32,4	4285,41	0,15	138847	5	--	99967	257919
					4285,26	--	138842	--		19105	
16	1203-0101-0102 РСНБ РК 2015	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки	м2 стен	304,24	543,64	110,70	165398	33679	--	104181	291145
					432,94	42,65	131719	12977		21566	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	293		293,94	17,99	86124	5272	--	59410	157177
						275,95	5,67	80852	1663		11643	
18	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	40,33		24357,54	4837,07	982340	195079	--	629736	1741041
						19520,48	2166,43	787261	87372		128966	
19	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	532		115,96	5,50	61688	2925	--	43345	113435
						110,46	2,70	58763	1437		8403	
20	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	65,9		2561,45	14,34	168799	945	86397	73642	261837
						1236,07	5,58	81457	368		19395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	42,835	18,00				771		
20.2	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	117,302	51,00				5982		
20.3	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	10,544	20,00				211		
20.4	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	67,877	508,00				34482		
21	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	45		2931,20	25,30	131904	1138	73741	51734	198329
						1267,21	10,17	57025	458		14691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	53,631	18,00				965		
21.2	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	16,362	51,00				834		
21.3	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	94,5	508,00				48006		
22	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	160,25		2068,57	14,45	331489	2316	172038	142226	511612
						980,56	5,58	157135	894		37897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	190,98595	18,00				3438		
22.2	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	58,2669	51,00				2972		
22.3	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	168,2625	508,00				85477		
23	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	10,6		23408,02	1670,76	248125	17710	165247	50942	322993
						6147,96	526,89	65168	5585		23925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,544	15373,00				39109		
6.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,392	4,1552	30355,00				126131		
24	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	7,36		20425,00	7493,00	150328	55148	--	101166	271613

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						12932,00	3431,54	95180	25256		20120	
25	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	13,48		23408,02	1670,76	315540	22522	210143	64783	410749
						6147,96	526,89	82875	7102		30426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	3,2352	15373,00				49735		
25.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,392	5,28416	30355,00				160401		
26	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,96		32652,00	4813,36	227258	33501	123705	69966	321002
						10065,00	981,77	70052	6833		23778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,0644	15586,00				110106		
27	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	4,19		98054,27	1428,29	410847	5985	305411	91719	542771
						23735,40	586,72	99451	2458		40205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,6704	53018,00				35543		
27.2	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	3,4777	58102,00				202061		
28	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,434		92439,31	1047,21	40119	454	29002	9787	53898
						24570,00	486,36	10663	211		3992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,40362	56086,00				22637		
28.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,05208	54851,00				2857		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8797137	755909	5430026	2237446	11917347
								2611203	304813	--	882765	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					3871842				
		Материалы	Тенге					9931				
		Всего заработная плата	Тенге						218478			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3459067				
		Накладные расходы	Тенге					157304				
		Сметная прибыль	Тенге					322332				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					4351478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									150
		Сметная заработная плата	Тенге						218478			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					4925295				
		Материалы	Тенге					1882337				
		Всего заработная плата	Тенге						2697538			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				78690				
		Накладные расходы	Тенге				2080141				
		Сметная прибыль	Тенге				560435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7565870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2554
		Сметная заработная плата	Тенге					2697538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11917348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2704
		Сметная заработная плата	Тенге					2916016			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11917347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									81
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2611203				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					755909			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					304813			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5430026		
		- Накладные расходы	Тенге							2237446	
		- Сметная прибыль	Тенге							882765	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								11 917 267
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								276 481
		ИТОГО со временными зданиями и сооружениями	Тенге								12 193 747
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге								85 356
		ИТОГО с доп затратми в зимнее время	Тенге								12 279 103
		С непредвиденными работами и затратами-К=1,02	Тенге								12 524 685
		Итого									12 524 685
		Итого 40% с к1=1									5 009 874
		Итого 60% с к2=1,0501698									7 891 828
		Всего									12 901 702
		Всего с понижающим к=0,97986795									12 641 964
		НДС 12%	Тенге								1 517 036
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге								14 159 000

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Отдел строительства Ордабасинского района»

Руководитель_____ Алишев Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «СтройЖолСервис KZ »

Директор_____ Каримбаев О.К

АВТОР:
ТОО «SK BestSpecStroy KZ»

_____ Арманов А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «НаргулЭлитСтрой»

И.О. Директора_____ Гадиев Р.И.