Форма КС-3
УТВЕРЖДЕНА
Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

ГЕНПОДРЯДЧИК: *ТОО Сп "КазГерСтрой"*
СУБПОДРЯДЧИК: *ТОО "ДС Нойбург"*
Наименование обьекта: *Строительство магистральной автодороги, проходящей по улицам №12,314, Угольная и Ш.Бейсековой*
Первая очередь-Участок №8-улица Сыганак на участке от пр.Туран до ул.Бейсековой

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА август 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		СПД/СГН/17-08-8	17.08.2012г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НАЛОГИ		Налог на добавлен-ную стоимость
	С начала года по отчётный период включит.	В отчетный месяц	сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобрете-ние материалов	Другие дополнит. затраты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	168 349 826										18 037 481
в т.ч. за месяц		168 349 826									18 037 481

Генподрядчик

Субподрядчик:

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерстрой"
Субподрядчик:ТОО "ДС Нойбург"

Наименование стройки - РП"Строительство магистральной автодороги, проходящей по улицам №12, №14 Угольная и Ш.Бейсековой.

Форма 2В

Наименование объекта - Первая очередь - Участок №8 - улица Сыганак на участке от проспекта Туран до улицы Бейсековой"

А К Т
приемки выполненных работ за ~~Июль~~ август 2014 г.

ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ ПО ОСНОВНОЙ ДОРОГЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основная проезжая часть								
1	Е0127-102-2	**Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной смеси ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см**	45602,86	634,63	8,29	28940994	378190	378467	0,03	1368
		м2		5,19	1,05	236679	47883	133	--	175
2	Е0127-102-4 К=4	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 6см)**	45602,86	305,17	1,09	13916551	49633	10530	--	16
		м2		0,08	0,09	3648	4269	133	--	29
3	С2010-2 т.ч.п.1.5	**Доставка разогретого битума на объект (18км)**	8,011579	1171,00	1171,00	9382	9382	--	--	--
		маш-ч		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПЛОЩАДКАХ ДЛЯ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА (ПО ТИПУ ОСНОВНОЙ ДОРОГИ)								
4	Е0127-102-2	**Устройство верхнего слоя основания из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /Асфальтобетон высокопористый крупнозернистый горячий марки 1/**	1085,76	500,08	8,29	542970	9004	9011	0,03	33
		м2		5,19	1,05	5635	1140	133	--	4
5	Е0127-102-4 И к=16	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 12 см)**	1085,76	949,51	4,35	1030935	4727	1003	--	2
		м2		0,32	0,37	347	407	133	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-102-2	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /Асфальтобетон плотный крупнозернистый горячий типа Б марки 1/	1085,76	580,36	8,29	630126	9004	9011	0,03	33
		м2		5,19	1,05	5635	1140	133	--	4
7	Е0127-102-4 К=10	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 9 см)	1085,76	696,52	2,72	756255	2954	627	--	1
		м2		0,20	0,23	217	254	133	--	2
8	Е0127-102-2	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной смеси ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см	1085,76	634,63	8,29	689057	9004	9011	0,03	33
		м2		5,19	1,05	5635	1140	133	--	4
9	Е0127-102-4 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 6см)	1085,76	305,17	1,09	331340	1182	251	--	--
		м2		0,08	0,09	87	102	133	--	1
10	С2010-2 т.ч.п.1.5	Доставка разогретого битума на объект (18км)	0,572213	1171,00	1171,00	670	670	--	--	--
		маш-ч		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПРИМЫКАЮЩИХ УЛИЦАХ (ПО ТИПУ ОСНОВНОЙ ДОРОГИ)								
11	Е0127-102-2	Устройство верхнего слоя основания из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /Асфальтобетон высокопористый крупнозернистый горячий марки 1/	1417,43	500,08	8,29	708833	11755	11764	0,03	43
		м2		5,19	1,05	7356	1488	133	--	5
12	Е0127-102-4 К=16	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 12 см)	1417,43	949,51	4,35	1345858	6171	1309	--	2
		м2		0,32	0,37	454	531	133	--	4
13	Е0127-102-2	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /Асфальтобетон плотный крупнозернистый горячий типа Б марки 1/	1417,43	580,36	8,29	822613	11755	11764	0,03	43
		м2		5,19	1,05	7356	1488	133	--	5
14	Е0127-102-4 К=10	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 9 см)	1417,43	696,52	2,72	987270	3857	818	--	1
		м2		0,20	0,23	283	332	133	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-102-2	**Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной смеси ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см**								
		м2	1417,43	634,63	8,29	899545	11755	11764	0,03	43
				5,19	1,05	7356	1488	133	--	5
16	Е0127-102-4 К=4	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 6см)**								
		м2	1417,43	305,17	1,09	432555	1543	327	--	1
				0,08	0,09	113	133	133	--	1
17	С2010-2 т.ч.п.1.5	**Доставка разогретого битума на объект (18км)**								
		маш-ч	0,7470878	1171,00	1171,00	875	875	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			52045827	521461			1617
			Тенге			280804	61794			245
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52045827				
	Материалы -		Тенге			698322				
	Всего заработная плата -		Тенге				342598			
	Местные материалы -		Тенге			50545241				
		Накладные расходы -	Тенге			455655				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68348			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3150089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55651572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2089
		Сметная заработная плата -	Тенге				410946			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			55651572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2089
		Сметная заработная плата -	Тенге				410946			

Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2 %	Тенге		56 319 391
Итого с зимним удорожанием 2,31 %	2,31%	1 300 978	57 620 369
Итого с затратами на выслугу лет	1%	563 194	58 183 563
Итого с затратами на доп. отпуска	0,40%	225 278	58 408 840
Итого в текущих ценах 2013 г			113 522 254
Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%	1,02		115 792 699
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%		13 895 124
ВСЕГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**129 687 823**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник участка:

Начальник ПТО:

Технадзор:

СДО:

ПОДРЯДЧИК:

"ДС Нойбург"

Начальник участка:

Инженер ПТО:

Генподрядчик: ТОО СП "КазГерстрой"
Субподрядчик:ТОО "ДС Нойбург"

Наименование стройки - РП"Строительство магистральной автодороги, проходящей по улицам №12, №14 Угольная и Ш.Бейсековой.

Форма 2В

Наименование объекта - Первая очередь - Участок №8 - улица Сыганак на участке от проспекта Туран до улицы Бейсековой"

А К Т
приемки выполненных работ за ~~Июль~~ август 2014 г.

ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ НА МЕСТНЫХ ПРОЕЗДАХ С ПЛОЩАДКАМИ ДЛЯ ПАРКОВКИ АВТОМОБИЛЕЙ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-102-2	**Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см /Асфальтобетон плотный крупнозернистый горячий типа Б марки 1/** м2	7416,85	595,29	8,29	4415178	61509	61554	0,03	223
				5,19	1,05	38493	7788	133	--	28
2	Е0127-102-4 К=8	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 8 см)** м2	7416,85	557,22	2,18	4132793	16145	3425	--	5
				0,16	0,19	1187	1389	133	--	9
3	Е0127-102-2	**Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной смеси ЩМА-20 асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см** м2	7416,85	634,63	8,29	4706964	61509	61554	0,03	223
				5,19	1,05	38493	7788	133	--	28
4	Е0127-102-4 К=4	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 (до 6см)** м2	7416,85	305,17	1,09	2263388	8072	1713	--	3
				0,08	0,09	593	694	133	--	5
5	С2010-2 т.ч.п.1.5	**Доставка разогретого битума на объект (18км)** маш-ч	4,234777	1171,00	1171,00	4959	4959	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			15523281	152194			453
			Тенге			78767	17658			71
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15523281				
	Материалы -		Тенге			305804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				96425			
	Местные материалы -		Тенге			14986517				
		Накладные расходы -	Тенге			128245				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			939092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16590619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							588
		Сметная заработная плата -	Тенге				115662			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16590619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							588
		Сметная заработная плата -	Тенге				115662			

Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2 %	Тенге		16 789 706
Итого с зимним удорожанием 2,31 %	2,31%	387 842	17 177 549
Итого с затратами на выслугу лет	1%	167 897	17 345 446
Итого с затратами на доп. отпуска	0,40%	67 159	17 412 605
Итого в текущих ценах 2013 г			33 842 790
Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%	1,02		34 519 646
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12%		4 142 357
ВСЕГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)			**38 662 003**

ЗАКАЗЧИК:

Начальник участка:

Начальник ПТО:

Технадзор:

СДО:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка:

Инженер ПТО: