Форма 2

Заказчик: **ТОО "Абу-Сер"**

Застройщик: **ТОО "Абу-Сер"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 320 МЕСТ В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р.СЫРДАРИЯ В Г.КЫЗЫЛОРДА**

Основание:

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы. Ниже 0.000.(изм)										
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	1327	87,71	82,85	116386	109937	33472	0,01	10
		м3 грунта		4,86	30,05	6448	39873	59,1	0,03	42
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015)	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	100	1110,79	--	111079	--	4710	1,54	154
		м3 грунта		1110,79	--	111079	--	--	--	--
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1068	21,91	21,91	23402	23402	6051	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	8211	59,1	0,01	9
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	458	637,36	--	291911	--	192211	0,97	445
		м3 грунта		637,36	--	291911	--	59,1	--	--
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1068	117,21	50,40	125179	53826	63571	0,11	115
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	71353	23222	59,1	0,03	28
		ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ								
6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	304,5	21,91	21,91	6672	6672	1725	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		**--**	**7,69**	**--**	**2341**	**59,1**	**0,01**	**2**
7	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**130,5**	**637,36**	**--**	**83175**	**--**	**54768**	**0,97**	**127**
		м3 грунта		**637,36**	**--**	**83175**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
8	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**304,5**	**117,21**	**50,40**	**35690**	**15347**	**18125**	**0,11**	**33**
		м3 уплотненного грунта		**66,81**	**21,74**	**20344**	**6621**	**59,1**	**0,03**	**8**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**793495**	**209185**			**884**
			Тенге			**584310**	**80268**			**89**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**793495**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**664578**			
		Накладные расходы -	Тенге			**374632**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**327118**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**47514**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**93450**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1261577**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**973**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**664578**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1261577**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**973**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**664578**			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
9	**11-010201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**1995**	**318,22**	**316,96**	**634851**	**632331**	**133715**	**--**	**4**
		м3 грунтовой подушки		**1,15**	**85,74**	**2297**	**171060**	**59,1**	**0,08**	**169**
10	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**1995**	**51,06**	**40,71**	**101863**	**81220**	**26014**	**0,01**	**24**
		м3 уплотненного грунта		**7,55**	**10,11**	**15056**	**20160**	**59,1**	**0,01**	**24**
11	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**2294,25**	**1492,97**	**--**	**3425246**	**--**	**145230**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В5. Устройство**	**156,5**	**21842,37**	**649,02**	**3418330**	**101571**	**228511**	**1,35**	**211**
		м3		**906,11**	**150,17**	**141806**	**23502**	**48,5**	**0,18**	**28**
13	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**1565**	**1375,43**	**47,07**	**2152544**	**73660**	**211244**	**0,14**	**224**
		м2 покрытия		**104,03**	**16,73**	**162806**	**26185**	**60,9**	**0,02**	**32**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	1565	1264,18	12,33	1978439	19297	161871	0,10	157
		м2 покрытия		73,11	5,38	114420	8426	60,9	--	2
15	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные В15 из сульфатостойкого бетона при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	610,87	27844,56	1265,19	17009409	772864	1647997	3,60	2199
		м3		2743,63	257,33	1676002	157194	48,5	0,31	187
16	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,1095	153189,91	--	169964	--	7206	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,25409	147725,62	--	185261	--	7855	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	2,73	153261,74	--	418405	--	17740	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки	0,761	240248,53	1367,07	182829	1040	25254	56,40	43
		т металлических изделий		42983,57	447,29	32710	340	50,8	0,54	--
20	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	574	1161,16	531,91	666504	305314	231566	0,48	273
		шт. сборных конструкций		358,35	188,81	205694	108374	62,1	0,20	114
21	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	263	1650,41	746,44	434057	196313	149298	0,67	176
		шт. сборных конструкций		502,90	265,95	132262	69944	62,1	0,28	74
22	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	260	2464,78	1181,15	640843	307099	220400	0,94	244
		шт. сборных конструкций		722,80	425,27	187928	110571	62,1	0,45	117
23	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	255	3479,56	1767,63	887289	450746	295903	1,18	301
		шт. сборных конструкций		910,25	654,44	232114	166882	62,1	0,69	176
24	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	148,78	20225,61	--	3009166	--	127589	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	30,49	19751,88	--	602235	--	25535	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	348,46	18682,60	--	6510139	--	276030	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	ТТЕХЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	527,73	270,00	--	142487	--	6041	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	61,4	24325,63	773,69	1493593	47504	140853	3,06	188
		м3		2303,69	193,76	141447	11897	48,5	0,23	14
29	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками	0,17	35675,72	2572,68	6065	437	2851	32,70	6
		т металлических изделий		27915,34	894,57	4746	152	50,8	1,08	--
30	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,17	153261,74	--	26054	--	1105	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	11-130301-1201 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	3429,6	728,09	1,99	2497072	6824	357539	0,08	284
		м2		129,38	0,50	443733	1704	54,2	--	1
32	11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	304,37	1915,32	28,64	582965	8718	49420	0,20	61
		м2 поверхности		147,47	5,80	44885	1765	50,8	0,01	2
33	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	304,37	741,33	7,07	225638	2152	55273	0,38	116
		м2 поверхности		280,26	3,31	85303	1008	50,8	--	1
		СТЕНЫ НИЖ ОТМ.0,00								
34	11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	56,5	1751,13	148,32	98939	8380	36630	1,43	81
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1049,15	34,95	59277	1975	50,8	0,04	2
35	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	2,8476	23366,16	--	66537	--	2821	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	173	301,08	149,91	52087	25935	18675	0,15	26
		шт. сборных конструкций		111,42	35,62	19276	6162	62,1	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	4,986	66208,64	--	330116	--	13997	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
38	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	10,35	1800,24	327,24	18632	3387	5937	0,90	9
		м2 проемов		710,73	87,02	7356	901	59,8	0,10	1
39	21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	10,35	31523,90	--	326272	--	13834	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	14	787,44	--	11024	--	467	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ								
41	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	67	2999,32	587,76	200954	39380	74702	1,74	117
		шт. сборных конструкций		1391,76	134,19	93248	8990	62,1	0,16	11
42	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	195	4537,45	791,03	884804	154250	335545	2,66	519
		шт. сборных конструкций		2178,62	182,39	424831	35567	62,1	0,22	43
43	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1713,48	5169,39	--	8857646	--	375564	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,169	415621,20	5342,94	70240	903	7175	42,70	7
		т стальных элементов		37508,53	853,16	6339	144	62,1	1,03	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ1-1ШТ								
45	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	3,22	28997,78	894,82	93373	2881	11262	5,75	19
		м3		4271,96	213,92	13756	689	48,5	0,26	1
46	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,5053	12950,90	1002,87	6544	507	3316	14,94	8
		т		11672,62	222,20	5898	112	48,5	0,20	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,4593	153261,74	--	70393	--	2985	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0046	153261,74	--	705	--	30	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,363	171631,87	--	62302	--	2642	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ6-2ШТ								
50	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1,84	28997,78	894,82	53356	1646	6435	5,75	11
		м3		4271,96	213,92	7860	394	48,5	0,26	--
51	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,128	12950,90	1002,87	1658	128	840	14,94	2
		т		11672,62	222,20	1494	28	48,5	0,20	--
52	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,128	153261,74	--	19618	--	832	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,0688	171631,87	--	11808	--	501	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ7-2ШТ								
54	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1,3	28997,78	894,82	37697	1163	4547	5,75	7
		м3		4271,96	213,92	5554	278	48,5	0,26	--
55	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,27928	12950,90	1002,87	3617	280	1833	14,94	4
		т		11672,62	222,20	3260	62	48,5	0,20	--
56	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,15908	153261,74	--	24381	--	1034	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0224	153261,74	--	3433	--	146	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0238	147725,62	--	3516	--	149	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	0,0074	153261,74	--	1134	--	48	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,0464	171631,87	--	7964	--	338	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ8-2ШТ								
61	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,74	28997,78	894,82	21458	662	2588	5,75	4
		м3		4271,96	213,92	3161	158	48,5	0,26	--
62	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1068	12950,90	1002,87	1383	107	701	14,94	2
		т		11672,62	222,20	1247	24	48,5	0,20	--
63	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,04666	153261,74	--	7151	--	303	--	--
64	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,02202	171631,87	--	3779	--	160	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,024	147725,62	--	3545	--	150	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ12-4ШТ								
66	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	4,8	28997,78	894,82	139189	4295	16788	5,75	28
		м3		4271,96	213,92	20505	1027	48,5	0,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,40656**	**12950,90**	**1002,87**	**5265**	**408**	**2668**	**14,94**	**6**
		т		**11672,62**	**222,20**	**4746**	**90**	**48,5**	**0,20**	**--**
68	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**0,25856**	**153261,74**	**--**	**39627**	**--**	**1680**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
69	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**0,1968**	**171631,87**	**--**	**33777**	**--**	**1432**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
70	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.**	**Сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**0,0148**	**153261,74**	**--**	**2268**	**--**	**96**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**58977443**	**3251405**			**5359**
			Тенге			**4301017**	**935768**			**1010**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**58977443**				
	Материалы -		Тенге			**27049064**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5236785**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1432384**				
	Местные материалы -		Тенге			**22943574**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5500892**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2878212**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2622680**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5158267**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**69636602**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6369**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5236785**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**69636602**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6369**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5236785**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**59770938**	**3460590**			**6242**
			Тенге			**4885327**	**1016035**			**1099**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**59770938**				
	Материалы -		Тенге			**27049064**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5901362**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1432384**				
	Местные материалы -		Тенге			**22943574**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5875524**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3205330**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2670194		
		Сметная прибыль -	Тенге			5251717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70898179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7342
		Сметная заработная плата -	Тенге				5901362			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			70898179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7342
		Сметная заработная плата -	Тенге				5901362			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

на Общестроительные работы. Выше 0.000.(изм)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
1	11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка**	470,4	6477,96	1441,74	3047234	678195	1350598	6,04	2841
		м3 кладки		4547,15	356,17	2138981	167544	50,8	0,43	202
2	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	72,618	25221,83	--	1831559	--	77658	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	12,348	65977,55	--	814691	--	34543	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	21-110401-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	105,987	36447,66	--	3862978	--	163790	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	21-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	117,6	14531,15	--	1708863	--	72456	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка**	1464,32	6477,96	1441,74	9485812	2111171	4204311	6,04	8844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 кладки		4547,15	356,17	6658488	521552	50,8	0,43	630
7	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	466,752	25221,83	--	11772340	--	499147	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	21-110401-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	329,9296	36447,66	--	12025162	--	509867	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	21-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	366,08	14531,15	--	5319563	--	225549	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, СТЕНЫ ЛОДЖИЙ, ПАРАПЕТ,								
10	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. ПАРАПЕТ	130	4681,16	1424,60	608551	185197	272107	4,54	590
		м3 кладки		3246,60	331,32	422058	43072	50,8	0,40	52
11	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	25,688	25221,83	--	647898	--	27471	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	4,368	65977,55	--	288190	--	12219	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	21-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	31,2	14531,15	--	453372	--	19223	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. СТЕНКИ ЛОДЖИЙ	68,32	8939,76	1424,60	610764	97328	155339	4,54	310
		м3 кладки		3246,60	331,32	221808	22636	50,8	0,40	27
15	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	12,1537684	25221,83	--	306540	--	12997	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	3,0204632	65977,55	--	199283	--	8450	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	213,84	1440,69	146,38	308078	31301	117442	1,21	259
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		887,74	34,04	189834	7280	50,8	0,04	9
18	21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	10,777536	65977,55	--	711075	--	30150	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	1365,82	8729,82	1424,60	11923369	1945742	3010550	4,38	5982
		м3 кладки		3132,18	331,32	4277997	452529	50,8	0,40	546
20	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	546,328	25221,83	--	13779392	--	584246	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	3052,5	1041,73	146,38	3179884	446817	1624816	1,21	3694
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		887,74	34,04	2709828	103918	50,8	0,04	125
22	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	153,846	23366,16	--	3594790	--	152419	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ										
23	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	982	301,08	149,91	295659	147216	106005	0,15	145
		шт. сборных конструкций		111,42	35,62	109415	34976	62,1	0,04	42
24	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	56	1414,76	769,28	79227	43080	32032	0,81	46
		шт. сборных конструкций		612,06	178,91	34275	10019	62,1	0,22	12
25	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	44,3	66208,64	--	2933043	--	124361	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	11-070202-0104 РСНБ РК 2015	Балки. Укладка	18	2901,85	872,22	52233	15700	25446	2,09	38
		шт. сборных конструкций		1757,02	236,76	31626	4262	62,1	0,25	4
27	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	12	1363,54	34,19	16362	410	7007	1,03	12
		шт. сборных конструкций		804,74	7,95	9657	95	62,1	0,01	--
28	21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	2,7	62357,19	--	168364	--	7139	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	12	1307,26	--	15687	--	665	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛКА БМ1-16ШТ								
30	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	20,8	46017,33	3867,10	957160	80436	161483	14,40	300
		м3		10698,48	798,54	222528	16610	48,5	0,96	20
31	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,4984	153261,74	--	76386	--	3239	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,2144	147725,62	--	179398	--	7606	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	32	1363,54	34,19	43633	1094	18685	1,03	33
		шт. сборных конструкций		804,74	7,95	25752	254	62,1	0,01	--
34	21-040102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Плиты опорные марки ОП 6.2, размерами 640 мм х 250 мм х 220 мм СТ РК 937-92	32	1521,77	--	48697	--	2065	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИЖ11-2ШТ								
35	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Опорные плиты из монолитного бетона в25	0,086	46017,33	3867,10	3957	333	668	14,40	1
		м3		10698,48	798,54	920	69	48,5	0,96	--
36	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01	153261,74	--	1533	--	65	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,026	273975,99	--	7123	--	302	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		БАШНЯ-2ШТ								
38	11-090302-0113 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 48 м. Монтаж	0,516	19415,46	10058,89	10018	5190	2648	5,88	3
		т конструкций		4535,83	2252,06	2340	1162	60,9	2,21	1
39	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,516	329952,69	--	170256	--	7219	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	2,52	70442,27	894,10	177515	2253	32900	22,10	56
		м3 древесины в конструкции		15803,93	348,88	39826	879	59,8	0,37	1
41	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	5,76	2492,96	16,13	14359	93	4403	1,43	8
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1049,15	7,45	6043	43	59,8	0,01	--
42	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	100	1981,23	60,08	198123	6008	84089	1,71	171
		м2 кровли		1270,44	16,97	127044	1697	56,4	0,02	2
43	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,1332	58268,64	13992,36	7761	1864	4219	56,50	8
		т конструкций		42535,46	3465,65	5666	462	60,9	3,61	--
44	21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,1332	176558,83	--	23518	--	997	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	2,4	31117,03	2912,47	74681	6990	11618	8,25	20
		м3		6364,05	601,33	15274	1443	48,5	0,72	2
46	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,3168	147725,62	--	46799	--	1984	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0454	153261,74	--	6958	--	295	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛИСТ АС75								
48	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**44**	**1981,23**	**60,08**	**87174**	**2644**	**36999**	**1,71**	**75**
		м2 кровли		**1270,44**	**16,97**	**55900**	**747**	**56,4**	**0,02**	**1**
49	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**3,74**	**58268,64**	**13992,36**	**217925**	**52331**	**118457**	**56,50**	**211**
		т конструкций		**42535,46**	**3465,65**	**159083**	**12962**	**60,9**	**3,61**	**13**
50	**21-050205-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм**	**3,74**	**460076,10**	**--**	**1720685**	**--**	**72957**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7634235**	**365642**			**1126**
			Тенге			**845349**	**85680**			**100**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7221151**				
	Материалы -		Тенге			**1015568**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**749355**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2055276**				
	Местные материалы -		Тенге			**3165791**				
		Накладные расходы -	Тенге			**742708**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**418775**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**323933**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**637109**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8600968**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**989**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**749355**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**413083**				
	Материалы -		Тенге			**9230**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**181674**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**177379**				
		Накладные расходы -	Тенге			**132845**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**110639**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**22206**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**43674**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**589603**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**237**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**181674**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**9190571**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**931029**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЦЫ										
51	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	21	3702,76	1676,09	77758	35198	34338	2,37	50
		шт. сборных конструкций		1895,67	387,81	39809	8144	62,1	0,47	10
52	11-070506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	16	3470,96	1655,13	55535	26482	24168	2,20	35
		шт. сборных конструкций		1718,86	387,23	27502	6196	62,1	0,47	7
53	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	163,8	6507,33	--	1065901	--	45194	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
54	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	320,4	914,06	33,93	292866	10872	190298	1,08	346
		м ступеней		843,80	13,84	270355	4436	62,1	0,01	5
55	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	320,4	2215,63	--	709888	--	30099	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	59,6	9311,32	57,87	554955	3449	42241	0,57	34
		м ограждения		462,02	22,97	27536	1369	62,1	0,03	2
		СТРЕМЯНКА СМ1								
57	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,124	48763,82	17648,58	6047	2188	2492	28,90	4
		т конструкций		23384,15	5020,86	2900	623	60,9	5,25	1
58	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,124	299949,34	--	37194	--	1577	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0096	415621,20	5342,94	3990	51	408	42,70	--
		т стальных элементов		37508,53	853,16	360	8	62,1	1,03	--
60	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	18	1414,76	769,28	25466	13847	10296	0,81	15
		шт. сборных конструкций		612,06	178,91	11017	3220	62,1	0,22	4
61	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	2,95	66208,64	--	195315	--	8281	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**42**	**1363,54**	**34,19**	**57269**	**1436**	**24524**	**1,03**	**43**
		шт. сборных конструкций		**804,74**	**7,95**	**33799**	**334**	**62,1**	**0,01**	**--**
63	**21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	**42**	**1307,26**	**--**	**54905**	**--**	**2328**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3137088**	**93524**			**527**
			Тенге			**413278**	**24330**			**29**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3093848**				
		Материалы -	Тенге			**566125**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**434085**			
		Местные материалы -	Тенге			**2026009**				
		Накладные расходы -	Тенге			**412176**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**269567**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**142609**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**280482**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3786505**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**551**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**434085**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**43240**				
		Материалы -	Тенге			**959**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3522**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**37194**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4069**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2145**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1924**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3785**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**51095**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3522**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3837600**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**556**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**437608**			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
64	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м 2. Установка с опиранием на две стороны**	**121**	**2999,32**	**587,76**	**362917**	**71118**	**134910**	**1,74**	**211**
		шт. сборных конструкций		**1391,76**	**134,19**	**168403**	**16237**	**62,1**	**0,16**	**20**
65	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**510**	**4537,45**	**791,03**	**2314102**	**403423**	**877579**	**2,66**	**1357**
		шт. сборных конструкций		**2178,62**	**182,39**	**1111096**	**93021**	**62,1**	**0,22**	**112**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	2520,42	5169,39	--	13029034	--	552431	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	1626,18	5671,48	--	9222847	--	391049	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	11-070104-0302 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	6	1622,77	861,88	9737	5171	3960	0,95	6
		шт. сборных конструкций		712,94	200,45	4278	1203	62,1	0,24	1
69	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	1,11	66208,64	--	73492	--	3116	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,627	415621,20	5342,94	260594	3350	26619	42,70	27
		т стальных элементов		37508,53	853,16	23518	535	62,1	1,03	1
71	11-070105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	6	431,83	100,09	2591	601	1381	0,41	2
		шт. сборных конструкций		303,12	24,04	1819	144	62,1	0,03	--
72	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Плиты железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93	0,474	64174,80	--	30419	--	1290	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	11-070512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	4	8016,10	3853,25	32064	15413	13429	4,83	19
		шт. сборных конструкций		3773,68	887,70	15095	3551	62,1	1,07	4
74	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г.	Плиты козырька КВ18.22	1,68	64174,80	--	107814	--	4571	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0105	415621,20	5342,94	4364	56	446	42,70	--
		т стальных элементов		37508,53	853,16	394	9	62,1	1,03	--
76	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	25	1035,53	524,51	25888	13113	9005	0,39	10
		шт. сборных конструкций		307,54	181,07	7688	4527	62,1	0,22	5
77	ТПРАЙС-ЛИСТ	ПЛИТЫ ПАРАПЕТНЫЕ ППУ5.5	25	1929,07	--	48227	--	2045	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	11-070105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	100	431,83	100,09	43183	10009	23009	0,41	41
		шт. сборных конструкций		303,12	24,04	30312	2404	62,1	0,03	3
79	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Плиты железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93	3,8	64174,80	--	243864	--	10340	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ1-2ШТ								
80	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	6,44	28997,78	894,82	186746	5763	22523	5,75	37
		м3		4271,96	213,92	27511	1378	48,5	0,26	2
81	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,51984	12950,90	1002,87	6732	521	3412	14,94	8
		т		11672,62	222,20	6068	116	48,5	0,20	--
82	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,23796	153261,74	--	36470	--	1546	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,02984	147725,62	--	4408	--	187	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,06048	195897,89	--	11848	--	502	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ4-2ШТ								
85	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1,668	28997,78	894,82	48368	1493	5834	5,75	10
		м3		4271,96	213,92	7126	357	48,5	0,26	--
86	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,24822	12950,90	1002,87	3215	249	1629	14,94	4
		т		11672,62	222,20	2897	55	48,5	0,20	--
87	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0889	153261,74	--	13625	--	578	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,168	147725,62	--	24818	--	1052	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,008	195897,89	--	1567	--	66	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ5-1ШТ								
90	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1	28997,78	894,82	28998	895	3497	5,75	6
		м3		4271,96	213,92	4272	214	48,5	0,26	--
91	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,12411	12950,90	1002,87	1607	124	814	14,94	2
		т		11672,62	222,20	1449	28	48,5	0,20	--
92	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04489	153261,74	--	6880	--	292	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,084	147725,62	--	12409	--	526	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0057	195897,89	--	1117	--	47	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ НА МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ1-								
95	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,8	28997,78	894,82	81194	2505	9793	5,75	16
		м3		4271,96	213,92	11961	599	48,5	0,26	1
96	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0903	153261,74	--	13840	--	587	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0866	147725,62	--	12793	--	542	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ6-6ШТ								
98	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**5,52**	**28997,78**	**894,82**	**160068**	**4939**	**19306**	**5,75**	**32**
		м3		**4271,96**	**213,92**	**23581**	**1181**	**48,5**	**0,26**	**1**
99	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,42552**	**12950,90**	**1002,87**	**5511**	**427**	**2793**	**14,94**	**6**
		т		**11672,62**	**222,20**	**4967**	**95**	**48,5**	**0,20**	**--**
100	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,25926**	**153261,74**	**--**	**39735**	**--**	**1685**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
101	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**0,35808**	**147725,62**	**--**	**52898**	**--**	**2243**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
102	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,05166**	**195897,89**	**--**	**10120**	**--**	**429**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ7-4ШТ								
103	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**2,6**	**28997,78**	**894,82**	**75394**	**2327**	**9093**	**5,75**	**15**
		м3		**4271,96**	**213,92**	**11107**	**556**	**48,5**	**0,26**	**1**
104	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,28368**	**12950,90**	**1002,87**	**3674**	**284**	**1862**	**14,94**	**4**
		т		**11672,62**	**222,20**	**3311**	**63**	**48,5**	**0,20**	**--**
105	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,16472**	**153261,74**	**--**	**25245**	**--**	**1070**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
106	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**0,19072**	**147725,62**	**--**	**28174**	**--**	**1195**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
107	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,0232**	**195897,89**	**--**	**4545**	**--**	**193**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ10-2ШТ								
108	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**1,26**	**28997,78**	**894,82**	**36537**	**1127**	**4407**	**5,75**	**7**
		м3		**4271,96**	**213,92**	**5383**	**270**	**48,5**	**0,26**	**--**
109	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,33792**	**12950,90**	**1002,87**	**4376**	**339**	**2218**	**14,94**	**5**
		т		**11672,62**	**222,20**	**3944**	**75**	**48,5**	**0,20**	**--**
110	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,07488**	**153261,74**	**--**	**11476**	**--**	**487**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
111	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**0,12336**	**147725,62**	**--**	**18223**	**--**	**773**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
112	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,00992**	**195897,89**	**--**	**1943**	**--**	**82**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ12-12ШТ								
113	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**14,4**	**28997,78**	**894,82**	**417568**	**12885**	**50363**	**5,75**	**83**
		м3		**4271,96**	**213,92**	**61516**	**3080**	**48,5**	**0,26**	**4**
114	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,85104**	**12950,90**	**1002,87**	**11022**	**853**	**5585**	**14,94**	**13**
		т		**11672,62**	**222,20**	**9934**	**189**	**48,5**	**0,20**	**--**
115	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,51852**	**153261,74**	**--**	**79469**	**--**	**3369**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
116	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**0,71616**	**147725,62**	**--**	**105795**	**--**	**4486**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
117	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,14736**	**195897,89**	**--**	**28868**	**--**	**1224**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛИТА ПМ1-2ШТ								
118	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**4,1**	**28997,78**	**894,82**	**118891**	**3669**	**14339**	**5,75**	**24**
		м3		**4271,96**	**213,92**	**17515**	**877**	**48,5**	**0,26**	**1**
КАРКАС К1- по 3ШТ										
119	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,23814**	**12950,90**	**1002,87**	**3084**	**239**	**1563**	**14,94**	**4**
		т		**11672,62**	**222,20**	**2780**	**53**	**48,5**	**0,20**	**--**
120	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,13764**	**153189,91**	**--**	**21085**	**--**	**894**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
121	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,1005**	**153261,74**	**--**	**15403**	**--**	**653**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СЕТКА С1-1ШТ,С2-1ШТ								
122	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,088**	**167670,12**	**--**	**14755**	**--**	**626**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
123	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,11**	**13344,21**	**684,46**	**1468**	**75**	**761**	**16,88**	**2**
		т		**12384,35**	**188,87**	**1362**	**21**	**48,5**	**0,17**	**--**
124	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,11**	**153189,91**	**--**	**16851**	**--**	**714**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
125	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**0,04904**	**200364,56**	**838,42**	**9826**	**41**	**1549**	**58,00**	**3**
		т		**45315,40**	**340,60**	**2222**	**17**	**48,5**	**0,36**	**--**
		ПМ2-1ШТ								
126	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**1,78**	**28997,78**	**894,82**	**51616**	**1593**	**6225**	**5,75**	**10**
		м3		**4271,96**	**213,92**	**7604**	**381**	**48,5**	**0,26**	**--**
КАРКАС К1-по 1 ШТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,03969	12950,90	1002,87	514	40	260	14,94	1
		т		11672,62	222,20	463	9	48,5	0,20	--
128	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02294	153189,91	--	3514	--	149	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01675	153261,74	--	2567	--	109	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕТКА С3-1ШТ,С4-1ШТ								
130	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,1172	167670,12	--	19651	--	833	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0676	13344,21	684,46	902	46	468	16,88	1
		т		12384,35	188,87	837	13	48,5	0,17	--
132	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0676	153189,91	--	10356	--	439	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0245	200364,56	838,42	4909	21	774	58,00	1
		т		45315,40	340,60	1110	8	48,5	0,36	--
		ПМ3-1ШТ								
134	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1,64	28997,78	894,82	47556	1468	5736	5,75	9
		м3		4271,96	213,92	7006	351	48,5	0,26	--
КАРКАС К1-по 3 ШТ										
135	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,11907	12950,90	1002,87	1542	119	781	14,94	2
		т		11672,62	222,20	1390	26	48,5	0,20	--
136	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06882	153189,91	--	10543	--	447	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05025	153261,74	--	7701	--	327	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕТКА С5-1ШТ,С6-1ШТ								
138	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0315	167670,12	--	5282	--	224	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,053	13344,21	684,46	707	36	367	16,88	1
		т		12384,35	188,87	656	10	48,5	0,17	--
140	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,053	153189,91	--	8119	--	344	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0245	200364,56	838,42	4909	21	774	58,00	1
		т		45315,40	340,60	1110	8	48,5	0,36	--
		ПМ4-2ШТ								
142	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	9,2	28997,78	894,82	266780	8232	32176	5,75	53
		м3		4271,96	213,92	39302	1968	48,5	0,26	2
КАРКАС К1-по 6 ШТ										
143	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1608	12950,90	1002,87	2083	161	1055	14,94	2
		т		11672,62	222,20	1877	36	48,5	0,20	--
144	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,03756	147725,62	--	5549	--	235	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03024	153189,91	--	4632	--	196	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,093	153261,74	--	14253	--	604	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕТКА С1-1ШТ,С2-1ШТ								
147	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**0,69372**	**167670,12**	**--**	**116316**	**--**	**4932**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
148	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,498904**	**13344,21**	**684,46**	**6657**	**341**	**3454**	**16,88**	**8**
		т		**12384,35**	**188,87**	**6179**	**94**	**48,5**	**0,17**	**--**
149	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,498904**	**153189,91**	**--**	**76427**	**--**	**3241**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
КАРКАС К2-3ШТ										
150	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,09084**	**12950,90**	**1002,87**	**1176**	**91**	**596**	**14,94**	**1**
		т		**11672,62**	**222,20**	**1060**	**20**	**48,5**	**0,20**	**--**
151	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**0,05484**	**147725,62**	**--**	**8101**	**--**	**343**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
152	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,036**	**153261,74**	**--**	**5517**	**--**	**234**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
КАРКАС К3-9ШТ										
153	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,23814**	**12950,90**	**1002,87**	**3084**	**239**	**1563**	**14,94**	**4**
		т		**11672,62**	**222,20**	**2780**	**53**	**48,5**	**0,20**	**--**
154	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,0945**	**153261,74**	**--**	**14483**	**--**	**614**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
155	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**0,144**	**147725,62**	**--**	**21272**	**--**	**902**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
КАРКАС К4-3ШТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0633	12950,90	1002,87	820	63	415	14,94	1
		т		11672,62	222,20	739	14	48,5	0,20	--
157	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0255	153261,74	--	3908	--	166	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0378	147725,62	--	5584	--	237	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,24076	200364,56	838,42	48240	202	7603	58,00	14
		т		45315,40	340,60	10910	82	48,5	0,36	--
		СЕЧЕНИЯ А-А,Б-Б,В-В								
160	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	38,32	28997,78	894,82	1111195	34290	134021	5,75	220
		м3		4271,96	213,92	163702	8197	48,5	0,26	10
161	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,858544	153261,74	--	131582	--	5579	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,20116	153189,91	--	337196	--	14297	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОЗЫРЕК МК								
163	11-090302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,94	48458,09	9123,26	45551	8576	25813	50,10	47
		т конструкций		37717,28	2303,47	35454	2165	60,9	2,39	2
164	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,94	174368,66	--	163907	--	6950	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	150	72,80	3,20	10919	480	2931	0,03	5
		м ходов		25,17	1,22	3776	183	59,8	--	--
		ВЕНТКАНАЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**15,5**	**18845,77**	**1282,14**	**292109**	**19873**	**49757**	**5,95**	**92**
		м3 кладки		**4254,90**	**298,19**	**65951**	**4622**	**50,8**	**0,36**	**6**
167	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (вентиляционные стканы и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**2**	**1363,54**	**34,19**	**2727**	**68**	**1168**	**1,03**	**2**
		шт. сборных конструкций		**804,74**	**7,95**	**1609**	**16**	**62,1**	**0,01**	**--**
168	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Вентиляционные стаканы и подстканники СК7.7,ПС11.7**	**0,13**	**32760,56**	**--**	**4259**	**--**	**181**	**--**	**--**
		М3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**30514492**	**636972**			**2428**
			Тенге			**1925026**	**149108**			**179**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**30468942**				
	Материалы -		Тенге			**3600199**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2036515**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1590820**				
	Местные материалы -		Тенге			**22759955**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2534275**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1191857**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1342418**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2640257**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35643473**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2558**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2036515**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**45551**				
	Материалы -		Тенге			**1520**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**37620**			
		Накладные расходы -	Тенге			**25813**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22910**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2903**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5709**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**77073**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37620**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**35720546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2607**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2074134**			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
169	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**966**	**621,75**	**32,42**	**600608**	**31322**	**217146**	**0,40**	**389**
		м2 утепляемого покрытия		**330,07**	**7,44**	**318847**	**7187**	**56,4**	**0,01**	**8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	11-120101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	966	979,45	63,04	946145	60892	338820	0,62	603
		м2 утепляемого покрытия		511,07	14,88	493698	14375	56,4	0,01	8
171	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЕрБах"	Плиты Isower	198,996	8144,94	--	1620811	--	68722	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
172	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	966	278,74	7,78	269262	7513	42157	0,07	67
		м2 изолируемой поверхности		52,25	1,88	50471	1817	56,4	--	2
173	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	966	560,15	70,13	541107	67748	124697	0,24	235
		м2 стяжки		163,10	16,07	157554	15523	56,4	0,02	19
174	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	966	373,21	1,03	360518	995	92617	0,20	196
		м2 стяжки		135,92	0,25	131295	240	56,4	--	--
175	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	40,48	70442,27	894,10	2851503	36193	528494	22,10	895
		м3 древесины в конструкции		15803,93	348,88	639743	14123	59,8	0,37	15
176	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	36	2492,96	16,13	89747	581	27516	1,43	51
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1049,15	7,45	37769	268	59,8	0,01	--
177	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	42,28	5998,15	36,78	253602	1555	26434	0,78	33
		м3 древесины в конструкции		579,50	15,49	24501	655	59,8	0,02	1
178	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	2360	1981,23	60,08	4675703	141792	1984509	1,71	4036
		м2 кровли		1270,44	16,97	2998249	40054	56,4	0,02	46
179	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	2360	208,78	1,71	492731	4027	54068	0,03	68
		м2 обработанной поверхности		21,83	0,72	51524	1698	59,8	--	2
180	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	2250	285,31	0,53	641943	1193	157594	0,13	302
		м2 фасада (без вычета проемов)		98,31	0,25	221202	559	56,4	--	1
181	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	198	67,05	15,44	13276	3058	6248	0,06	12
		м ограждения		44,97	3,87	8903	767	56,4	--	1
182	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	270	1624,03	7,07	438489	1908	51319	0,28	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м желобов		**203,96**	**2,21**	**55069**	**597**	**56,4**	**--**	**1**
183	**11-120101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**200**	**961,04**	**54,17**	**192208**	**10833**	**111286**	**1,16**	**232**
		м труб		**861,82**	**15,31**	**172364**	**3063**	**56,4**	**0,02**	**4**
184	**21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**0,8888**	**272948,83**	**--**	**242597**	**--**	**10286**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА -16 ШТ								
185	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**16**	**10240,92**	**539,55**	**163855**	**8633**	**53565**	**6,08**	**97**
		слуховое окно		**4460,71**	**213,33**	**71371**	**3413**	**59,8**	**0,22**	**4**
186	**21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**17,12**	**7276,39**	**--**	**124572**	**--**	**5282**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
187	**11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**17,12**	**1237,41**	**10,83**	**21184**	**185**	**2476**	**0,22**	**4**
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		**157,74**	**3,56**	**2700**	**61**	**54,8**	**--**	**--**
188	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Петля накладная**	**128**	**280,78**	**--**	**35940**	**--**	**1524**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
189	**11-340108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Облицовка сайдингом**	**2080**	**1474,92**	**6,58**	**3067834**	**13689**	**2101807**	**1,85**	**3848**
		м2 поверхности		**1462,57**	**1,82**	**3042152**	**3790**	**62,1**	**--**	**5**
190	**21-130502-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Сайдинг**	**2080**	**4776,72**	**--**	**9935578**	**--**	**421268**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**27579211**	**392116**			**11142**
			Тенге			**8477413**	**108190**			**115**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**27579211**				
	Материалы -		Тенге			**6750185**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8585603**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10338686**				
	Местные материалы -		Тенге			**1620811**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6427836**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5044587**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1383249		
		Сметная прибыль -	Тенге			2720564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36727611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11257
		Сметная заработная плата -	Тенге				8585603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			36727611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11257
		Сметная заработная плата -	Тенге				8585603			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								
191	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	18,81	2974,76	114,09	55955	2146	14481	1,30	25
		м2 проемов		980,95	51,73	18452	973	59,8	0,07	1
192	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	55,61	2503,75	114,14	139234	6347	36745	1,11	62
		м2 проемов		837,23	52,46	46559	2917	59,8	0,07	4
193	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	74,84	1884,19	111,23	141013	8325	37103	0,82	61
		м2 проемов		614,69	52,46	46004	3926	59,8	0,07	5
194	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	368,04	2076,85	112,77	764365	41505	221354	1,02	377
		м2 проемов		770,46	53,12	283559	19551	59,8	0,07	25
195	21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	18,81	17736,16	--	333617	--	14145	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
196	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	130,45	15501,34	--	2022150	--	85739	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	368,04	14008,06	--	5155526	--	218594	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
198	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	336,4	1093,95	6,27	368006	2109	49125	0,21	72
		п/м		156,86	3,00	52767	1009	59,8	--	1
199	21-090205-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	336,4	2600,65	--	874859	--	37094	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ОК5-3ШТ								
200	11-100106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	4,95	3650,23	342,34	18069	1695	6566	2,35	12
		м2 проемов		1790,98	88,62	8865	439	59,8	0,10	1
201	21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	4,95	12077,66	--	59784	--	2535	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
202	11-150501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	4,95	3276,73	24,14	16220	120	2909	1,06	5
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		777,69	7,95	3850	39	54,8	0,01	--
203	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	3	4072,21	--	12217	--	518	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖИ В1,В2,В3,В4,В5								
204	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	104,31	4557,21	302,07	475363	31509	311495	4,98	519
		м2		4251,33	148,36	443456	15475	60,9	0,20	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	**21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**80,59**	**17736,16**	**--**	**1429357**	**--**	**60605**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
206	**21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**23,72**	**20678,86**	**--**	**490503**	**--**	**20797**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**12356236**	**93754**			**1132**
			Тенге			**903511**	**44329**			**57**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11868656**				
	Материалы -		Тенге			**980560**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**488909**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10365796**				
		Накладные расходы -	Тенге			**807792**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**292173**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**515619**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1014116**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13690565**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**650**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**488909**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**487579**				
	Материалы -		Тенге			**398**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**458931**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12217**				
		Накладные расходы -	Тенге			**312013**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**279489**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**32524**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**63967**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**863559**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**540**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**458931**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**14554124**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1189**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**947840**			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ СЕРИИ 2.244-1 ВЫП.6								
207	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**3363**	**255,10**	**0,53**	**857898**	**1783**	**198255**	**0,09**	**302**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м плинтусов		75,58	0,25	254166	836	60,9	--	1
		1ЭТАЖ								
		ДЕТАЛЬ 871-367,4 М2								
208	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	367,4	624,38	18,59	229397	6830	68656	0,36	131
		м2 стяжки		243,35	9,32	89406	3423	60,9	0,01	5
209	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	367,4	1191,01	54,99	437578	20205	114412	0,42	153
		м2 изолируемой поверхности		403,25	7,75	148154	2847	60,9	0,01	4
210	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	367,4	744,35	27,15	273472	9973	69374	0,25	92
		м2 изолируемой поверхности		243,31	4,42	89391	1624	60,9	0,01	2
211	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	367,4	624,38	18,59	229397	6830	68656	0,36	131
		м2 стяжки		243,35	9,32	89406	3423	60,9	0,01	5
212	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	367,4	663,42	18,08	243742	6641	69803	0,37	134
		м2 стяжки		245,66	9,32	90254	3423	60,9	0,01	5
213	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	367,4	723,41	19,02	265780	6989	38222	0,03	10
		м2 стяжки		106,32	9,24	39061	3396	60,9	--	1
214	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	367,4	624,38	18,59	229397	6830	68656	0,36	131
		м2 стяжки		243,35	9,32	89406	3423	60,9	0,01	5
		ДЕТАЛЬ 603 -984,67 М2								
		40ММ								
215	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	984,67	218,83	19,81	215472	19502	139442	0,26	254
		м2 изолируемой поверхности		199,02	9,44	195970	9293	60,9	0,01	11
216	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СС Казахстана"	Плиты ПЕНОПЛЕКС	40,568404	20062,28	--	813895	--	34509	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
217	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	984,67	773,81	18,63	761943	18348	232151	0,45	443
		м2 стяжки		310,39	9,32	305629	9175	60,9	0,01	13
218	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	984,67	793,99	19,02	781815	18732	107222	0,03	26
		м2 стяжки		109,26	9,24	107581	9103	60,9	--	2
		ДЕТАЛЬ 452 - 149,5 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	149,5	218,83	19,81	32715	2961	21171	0,26	39
		м2 изолируемой поверхности		199,02	9,44	29754	1411	60,9	0,01	2
220	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СС Казахстана"	Плиты ПЕНОПЛЕКС	6,1594	20062,28	--	123572	--	5239	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40ММ										
221	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	149,5	624,38	18,59	93345	2779	27937	0,36	53
		м2 стяжки		243,35	9,32	36380	1393	60,9	0,01	2
222	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	149,5	386,17	12,68	57733	1896	4175	0,02	3
		м2 стяжки		12,03	6,16	1799	921	60,9	--	--
223	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	149,5	1191,01	54,99	178056	8222	46556	0,42	62
		м2 изолируемой поверхности		403,25	7,75	60286	1158	60,9	0,01	1
224	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	149,5	624,38	18,59	93345	2779	27937	0,36	53
		м2 стяжки		243,35	9,32	36380	1393	60,9	0,01	2
		ДЕТАЛЬ 346 - 47,82+120,74 М2								
225	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	168,56	624,38	18,59	105245	3134	31499	0,36	60
		м2 стяжки		243,35	9,32	41019	1571	60,9	0,01	2
226	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	168,56	1191,01	54,99	200757	9270	52491	0,42	70
		м2 изолируемой поверхности		403,25	7,75	67972	1306	60,9	0,01	2
227	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	168,56	624,38	18,59	105245	3134	31499	0,36	60
		м2 стяжки		243,35	9,32	41019	1571	60,9	0,01	2
		2 ЭТАЖ								
		ДЕТАЛЬ 603 -1136,7 М2								
228	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	1136,7	218,83	19,81	248740	22513	160971	0,26	293
		м2 изолируемой поверхности		199,02	9,44	226227	10728	60,9	0,01	13
229	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СС Казахстана"	Плиты ПЕНОПЛЕКС	46,83204	20062,28	--	939557	--	39837	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50ММ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	1136,7	773,81	18,63	879584	21181	267994	0,45	512
		м2 стяжки		310,39	9,32	352817	10591	60,9	0,01	14
231	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	1136,7	793,99	19,02	902524	21625	123777	0,03	30
		м2 стяжки		109,26	9,24	124192	10508	60,9	--	2
		ТИП340-129,69								
232	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	129,69	2162,20	48,82	280415	6331	79416	1,06	137
		м2 покрытия		798,01	22,18	103494	2876	60,9	0,03	4
		ТИП254-160,85								
233	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	160,85	218,83	19,81	35198	3186	22778	0,26	41
		м2 изолируемой поверхности		199,02	9,44	32013	1518	60,9	0,01	2
234	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СС Казахстана"	Плиты ПЕНОПЛЕКС	6,62702	20062,28	--	132953	--	5637	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40ММ										
235	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	160,85	624,38	18,59	100431	2990	30058	0,36	57
		м2 стяжки		243,35	9,32	39142	1499	60,9	0,01	2
236	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	160,85	386,17	12,68	62116	2040	4491	0,02	3
		м2 стяжки		12,03	6,16	1935	991	60,9	--	--
		ДЕТАЛЬ 346 - 259,32 М2								
237	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	259,32	624,38	18,59	161914	4821	48459	0,36	92
		м2 стяжки		243,35	9,32	63105	2416	60,9	0,01	3
238	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	259,32	1191,01	54,99	308853	14261	80755	0,42	108
		м2 изолируемой поверхности		403,25	7,75	104571	2009	60,9	0,01	3
239	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	259,32	624,38	18,59	161914	4821	48459	0,36	92
		м2 стяжки		243,35	9,32	63105	2416	60,9	0,01	3
		3 ЭТАЖ								
		ДЕТАЛЬ 603 -704,6 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	704,6	218,83	19,81	154185	13955	99780	0,26	182
		м2 изолируемой поверхности		199,02	9,44	140230	6650	60,9	0,01	8
241	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СС Казахстана"	Плиты ПЕНОПЛЕКС	29,02952	20062,28	--	582398	--	24694	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50ММ										
242	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	704,6	773,81	18,63	545223	13129	166120	0,45	317
		м2 стяжки		310,39	9,32	218699	6565	60,9	0,01	9
243	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	704,6	793,99	19,02	559443	13404	76725	0,03	19
		м2 стяжки		109,26	9,24	76982	6513	60,9	--	1
		ДЕТАЛЬ 346 - 87,6 М2								
244	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	87,6	624,38	18,59	54696	1629	16370	0,36	31
		м2 стяжки		243,35	9,32	21317	816	60,9	0,01	1
245	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	87,6	1191,01	54,99	104333	4817	27279	0,42	36
		м2 изолируемой поверхности		403,25	7,75	35325	679	60,9	0,01	1
246	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	87,6	624,38	18,59	54696	1629	16370	0,36	31
		м2 стяжки		243,35	9,32	21317	816	60,9	0,01	1
247	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	87,6	2162,20	48,82	189408	4276	53642	1,06	93
		м2 покрытия		798,01	22,18	69906	1943	60,9	0,03	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			12788380	313447			4283
			Тенге			3507409	130227			137
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12788380				
	Материалы -		Тенге			6375148				
	Всего заработная плата -		Тенге				3637636			
	Местные материалы -		Тенге			2592375				
		Накладные расходы -	Тенге			2851477				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2215320		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					636157		
		Сметная прибыль -	Тенге			1251189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16891045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4419
		Сметная заработная плата -	Тенге				3637636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			16891045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4419
		Сметная заработная плата -	Тенге				3637636			
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
248	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	1669,96	476,07	4,14	795018	6913	362966	0,45	751
		м2 оштукатуриваемой поверхности		342,95	2,20	572719	3676	54,8	--	5
		СТЕНЫ								
249	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	637,27	577,28	50,14	367884	31955	214678	0,65	414
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,85	39,03	323634	24873	54,8	0,05	34
250	11-150203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное**	3224,19	1552,02	55,25	5004005	178135	2128627	1,17	3772
		м2 оштукатуриваемой поверхности		998,81	41,75	3220339	134596	54,8	0,06	183
251	11-150401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу**	1708,74	118,86	0,67	203104	1142	97412	0,13	220
		м2 окрашиваемой поверхности		90,65	0,32	154903	550	54,8	--	1
252	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	706,36	2815,79	12,86	1988959	9085	724891	2,00	1413
		м2 поверхности облицовки		1581,16	6,36	1116868	4490	54,8	0,01	6
253	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке**	1380,98	831,14	2,08	1147788	2876	337890	0,47	646
		м2 окрашиваемой поверхности		365,65	0,98	504953	1360	54,8	--	2
		2 ЭТАЖ								
254	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	1559,06	476,07	4,14	742222	6454	338862	0,45	702
		м2 оштукатуриваемой поверхности		342,95	2,20	534686	3432	54,8	--	5
		СТЕНЫ								
255	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	503,9	577,28	50,14	290892	25268	169750	0,65	328
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,85	39,03	255903	19668	54,8	0,05	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256	11-150203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	1613,75	1552,02	55,25	2504571	89159	1065406	1,17	1888
		м2 оштукатуриваемой поверхности		998,81	41,75	1611823	67367	54,8	0,06	92
257	11-150401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	1508,46	118,86	0,67	179298	1008	85994	0,13	195
		м2 окрашиваемой поверхности		90,65	0,32	136747	486	54,8	--	1
258	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	302,28	2815,79	12,86	851156	3888	310210	2,00	605
		м2 поверхности облицовки		1581,16	6,36	477953	1922	54,8	0,01	3
		3 ЭТАЖ								
259	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	861,17	476,07	4,14	409977	3565	187175	0,45	388
		м2 оштукатуриваемой поверхности		342,95	2,20	295342	1895	54,8	--	3
		СТЕНЫ								
260	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	336,04	577,28	50,14	193990	16850	113202	0,65	218
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,85	39,03	170656	13116	54,8	0,05	18
261	11-150203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	1388,62	1552,02	55,25	2155165	76721	916774	1,17	1625
		м2 оштукатуриваемой поверхности		998,81	41,75	1386961	57969	54,8	0,06	79
262	11-150401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	401,43	118,86	0,67	47715	268	22885	0,13	52
		м2 окрашиваемой поверхности		90,65	0,32	36391	129	54,8	--	--
263	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	201,63	2815,79	12,86	567747	2593	206920	2,00	403
		м2 поверхности облицовки		1581,16	6,36	318809	1282	54,8	0,01	2
264	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	694,44	831,14	2,08	577177	1446	169911	0,47	325
		м2 окрашиваемой поверхности		365,65	0,98	253921	684	54,8	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**134,42**	**72,45**	**0,49**	**9739**	**66**	**5396**	**0,09**	**12**
		м2 окрашиваемой поверхности		**64,65**	**0,24**	**8691**	**32**	**54,8**	**--**	**--**
266	**11-150401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная**	**293,01**	**105,05**	**0,84**	**30781**	**248**	**14413**	**0,10**	**30**
		м2 окрашиваемой поверхности		**77,91**	**0,40**	**22829**	**119**	**54,8**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**18067186**	**457638**			**13986**
			Тенге			**11404129**	**337645**			**460**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18067186**				
	Материалы -		Тенге			**6205419**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11741774**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7473363**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6434492**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1038871**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2043244**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**27583793**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14446**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11741774**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**27583793**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14446**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11741774**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**198556216**	**7848845**			**57146**
			Тенге			**44095109**	**2198039**			**2668**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**197566762**				
	Материалы -		Тенге			**32542149**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**45611401**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40238719**				
	Местные материалы -		Тенге			**73592498**				
		Накладные расходы -	Тенге			**34414976**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**24979034**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9435942**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**18558539**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**250540277**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58983**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45611401**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**989454**				
	Материалы -		Тенге			**12107**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**681747**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**226789**				
		Накладные расходы -	Тенге			**474740**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**415184**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**59556**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			**117136**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1581330**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**830**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**681747**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**252121606**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**59813**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46293148**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

на Отопление

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1								
1	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**3**	**2176,48**	**43,43**	**6529**	**130**	**1456**	**0,73**	**2**
		м трубопровода		**609,49**	**14,94**	**1828**	**45**	**60,4**	**0,02**	**--**
2	**11-180601-0101 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка**	**2**	**15441,08**	**154,06**	**30882**	**308**	**8730**	**7,07**	**14**
		шт.		**5852,67**	**39,95**	**11705**	**80**	**60,4**	**0,04**	**--**
3	**11-160601-0202 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка**	**2**	**1823,82**	**102,11**	**3648**	**204**	**1754**	**1,58**	**3**
		шт.		**1234,45**	**35,96**	**2469**	**72**	**60,4**	**0,04**	**--**
4	**23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**2**	**44266,27**	**--**	**88533**	**--**	**3754**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**11-160601-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	**2**	**1051,66**	**35,35**	**2103**	**71**	**995**	**0,90**	**2**
		шт.		**703,17**	**16,57**	**1406**	**33**	**60,4**	**0,02**	**--**
6	**23-040101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**2**	**6743,88**	**--**	**13488**	**--**	**572**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	12	1051,66	35,35	12620	424	5973	0,90	11
		шт.		703,17	16,57	8438	199	60,4	0,02	--
8	23-040502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	6	3039,46	--	18237	--	773	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	2	2431,01	--	4862	--	206	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	4	1898,97	--	7596	--	322	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	802,38	--	1605	--	68	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	1687,58	--	6750	--	286	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	1176,74	--	4707	--	200	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	12	975,92	--	11711	--	497	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	793,50	--	3174	--	135	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	8	510,87	--	4087	--	173	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	2	77037,95	339,60	154076	679	10297	3,69	7
		шт.		2949,40	39,95	5899	80	60,4	0,04	--
18	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2278,81	--	4558	--	437	0,23	--
		комплект		193,44	--	387	--	60,4	--	--
19	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	8	1507,75	75,69	12062	606	6338	1,47	12
		шт.		1148,51	8,28	9188	66	60,4	0,01	--
20	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	8	1195,71	--	9566	--	406	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	10	313,73	--	3137	--	1760	0,32	3
		комплект		258,36	--	2584	--	60,4	--	--
22	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Термометры прямые в оправе	10	1288,28	--	12883	--	546	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №2								
23	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	3	1352,71	24,98	4058	75	1067	0,55	2
		м трубопровода		464,90	8,98	1395	27	60,4	0,01	--
24	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 76 мм. Установка	2	15441,08	154,06	30882	308	8730	7,07	14
		шт.		5852,67	39,95	11705	80	60,4	0,04	--
25	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	4	1051,66	35,35	4207	141	1991	0,90	4
		шт.		703,17	16,57	2813	66	60,4	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	2	28063,37	--	56127	--	2380	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	23-040101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	2	6743,88	--	13488	--	572	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	10	1051,66	35,35	10517	354	4977	0,90	9
		шт.		703,17	16,57	7032	166	60,4	0,02	--
29	23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	2	2431,01	--	4862	--	206	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	6	1898,97	--	11394	--	483	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	802,38	--	1605	--	68	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	1176,74	--	9414	--	399	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	793,50	--	3174	--	135	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	12	510,87	--	6130	--	260	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	11-180701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	2	53248,84	183,46	106498	367	7279	2,72	5
		шт.		2174,98	19,98	4350	40	60,4	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	2	2278,81	--	4558	--	437	0,23	--
		комплект		193,44	--	387	--	60,4	--	--
37	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	4	1507,75	75,69	6031	303	3169	1,47	6
		шт.		1148,51	8,28	4594	33	60,4	0,01	--
38	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	4	1195,71	--	4783	--	203	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	6	313,73	--	1882	--	1056	0,32	2
		комплект		258,36	--	1550	--	60,4	--	--
40	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Термометры прямые в оправе	6	1288,28	--	7730	--	328	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0.000								
41	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	16	1010,62	11,41	16170	183	3208	0,30	5
		м трубопровода		246,01	4,34	3936	69	60,4	0,01	--
42	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	208	1111,18	11,41	231124	2374	42585	0,30	62
		м трубопровода		246,01	4,34	51170	903	60,4	0,01	1
43	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	7	1115,05	11,41	7805	80	1434	0,30	2
		м трубопровода		246,01	4,34	1722	30	60,4	0,01	--
44	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	239	776,26	24,98	185526	5969	79173	0,55	132
		м трубопровода		464,90	8,98	111110	2146	60,4	0,01	3
45	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	190	820,54	24,98	155903	4745	63298	0,55	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		464,90	8,98	88330	1706	60,4	0,01	2
46	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	170	951,97	24,98	161835	4246	57582	0,55	94
		м трубопровода		464,90	8,98	79032	1526	60,4	0,01	2
47	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	80	1063,86	24,98	85109	1998	27477	0,55	44
		м трубопровода		464,90	8,98	37192	718	60,4	0,01	1
48	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	94	1309,20	29,94	123065	2814	38478	0,66	62
		м трубопровода		551,49	10,50	51840	987	60,4	0,01	1
49	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	78	511,02	--	39860	--	1690	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
50	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	26	1051,66	35,35	27343	919	12941	0,90	23
		шт.		703,17	16,57	18282	431	60,4	0,02	1
51	23-040502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	8	3039,46	--	24316	--	1031	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	2	2431,01	--	4862	--	206	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	16	1898,97	--	30384	--	1288	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	126	980,11	--	123494	--	5236	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	20	802,38	--	16048	--	680	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	128	1051,66	35,35	134612	4525	63711	0,90	115
		шт.		703,17	16,57	90006	2120	60,4	0,02	3
57	23-040901-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	124	1229,97	--	152516	--	6467	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	23-040901-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	4	1981,98	--	7928	--	336	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	16	975,92	--	15615	--	662	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	793,50	--	3174	--	135	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	32	510,87	--	16348	--	693	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0.000								
62	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	87	1010,62	11,41	87924	993	17441	0,30	26
		м трубопровода		246,01	4,34	21403	378	60,4	0,01	--
63	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	675	1111,18	11,41	750043	7703	138196	0,30	200
		м трубопровода		246,01	4,34	166055	2929	60,4	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	62	1353,80	11,41	83936	708	13331	0,30	18
		м трубопровода		246,01	4,34	15253	269	60,4	0,01	--
65	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	185,5	16870,10	101,99	3129403	18919	201766	0,70	130
		кВт		541,88	49,59	100518	9200	60,4	0,06	12
66	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	86	347,83	--	29913	--	7147	0,12	11
		комплект		108,57	--	9337	--	60,4	--	--
67	11-181101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Указатели уровня кранового типа. Установка	236	780,32	--	184156	--	108165	0,80	190
		комплект		675,40	--	159395	--	60,4	--	--
68	23-041008-0407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	118	7390,26	--	872051	--	36975	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	23-051207-1922 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	118	6456,71	--	761892	--	32304	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	365	593,94	0,67	216787	244	111910	0,65	236
		м2 окрашиваемой поверхности		492,33	0,32	179700	117	54,8	--	--
71	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев (ограждение отопительных приборов). Установка	2,8413	63482,29	667,29	180372	1896	36920	22,50	64
		м3 древесины в конструкции		16229,03	298,19	46112	847	59,8	0,36	1
72	11-150403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска простая масляными составами по дереву	94,71	325,02	1,02	30782	97	11718	0,26	24
		м2 окрашиваемой поверхности		191,97	0,49	18182	46	54,8	--	--
		ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
73	11-240101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	0,054	630685,06	241388,54	34057	13035	16974	439,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		374765,52	69521,34	20237	3754	62,1	67,89	4
74	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	54	2062,29	--	111364	--	4722	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	11-240101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	0,095	604052,77	233669,73	57385	22199	28648	426,00	40
		км трубопровода		358129,68	68154,62	34022	6475	62,1	66,24	6
76	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	95	1476,68	--	140285	--	5948	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	0,027	583632,78	225443,57	15758	6087	7907	414,00	11
		км трубопровода		348041,52	66108,70	9397	1785	62,1	63,77	2
78	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	27	840,44	--	22692	--	962	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	11-240105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	2	30860,98	1032,26	61722	2065	6776	3,11	6
		компенсатор		2731,89	480,42	5464	961	62,1	0,58	1
80	11-240105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	2	42597,47	3382,13	85195	6764	8659	3,11	6
		компенсатор		2731,89	1166,23	5464	2332	62,1	1,21	2
81	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Опоры неподвижные	0,008	242181,31	--	1937	--	82	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Опоры скользящие	0,0564	242181,31	--	13659	--	579	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	36	1363,54	34,19	49087	1231	21020	1,03	37
		шт. сборных конструкций		804,74	7,95	28971	286	62,1	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	ТПРАЙС-ЛИСТ	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	36	771,66	--	27780	--	1178	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	11-070403-0103 РСНБ РК 2015	Балки массой до 7 т. Установка	0,52	8096,97	2602,87	4210	1353	1238	3,60	2
		м3 сборных конструкций		2812,68	334,62	1463	174	62,1	0,31	--
86	ТПРАЙС-ЛИСТ	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	2	6173,26	--	12347	--	523	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	ТПРАЙС-ЛИСТ	Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм СТ РК 937-92	2	11574,86	--	23150	--	982	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	6	1525,43	93,37	9153	560	4789	1,47	9
		шт.		1148,51	16,57	6891	99	60,4	0,02	--
89	23-040502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	6	3039,46	--	18237	--	773	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	6	802,38	--	4814	--	204	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	2	980,11	--	1960	--	83	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	12	975,92	--	11711	--	497	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кронштейны для крепления труб	3	395,76	--	1187	--	50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	246	53,40	1,93	13136	475	8324	0,05	12
		м трубопровода		50,15	--	12336	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**1764**	**52,61**	**1,93**	**92813**	**3406**	**59628**	**0,05**	**88**
		м трубопровода		**50,15**	**--**	**88456**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9408084**	**119557**			**1877**
			Тенге			**1539005**	**41276**			**47**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**798632**				
	Материалы -		Тенге			**331375**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**365789**			
	Местные материалы -		Тенге			**63276**				
		Накладные расходы -	Тенге			**254452**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**211618**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**42834**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**84247**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1137332**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**468**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**365789**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15596**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**15596**				
		Накладные расходы -	Тенге			**661**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1301**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**17558**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**8593856**				
	Материалы -		Тенге			**4652636**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1214492**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2686639**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**9565**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1129035**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**733553**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**395482**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**777831**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**10500722**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1456**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1214492**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11655612**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1923**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1580281**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4

Водоснабжение и канализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод В1 ниже 0,000								
1	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабженияип7 из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	20	2767,99	43,43	55360	869	10210	0,73	15
		м трубопровода		609,49	14,94	12190	299	60,4	0,02	--
2	11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	25	2966,55	30,37	74164	759	10241	0,56	14
		м трубопровода		438,77	12,04	10969	301	60,4	0,01	--
3	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	30	2233,13	22,88	66994	686	9788	0,43	13
		м трубопровода		358,66	9,14	10760	274	60,4	0,01	--
4	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	25	2077,25	13,04	51931	326	6676	0,34	8
		м трубопровода		279,14	5,08	6979	127	60,4	0,01	--
5	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	25	1819,67	13,04	45492	326	6403	0,34	8
		м трубопровода		279,14	5,08	6979	127	60,4	0,01	--
6	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	12	1643,12	13,04	19717	157	2983	0,34	4
		м трубопровода		279,14	5,08	3350	61	60,4	0,01	--
7	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	27	1350,54	13,04	36465	352	6378	0,34	9
		м трубопровода		279,14	5,08	7537	137	60,4	0,01	--
8	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	30	1281,67	13,04	38450	391	6999	0,34	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		279,14	5,08	8374	153	60,4	0,01	--
9	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2734,34	206,54	5469	413	2835	2,60	5
		шт.		2031,38	35,96	4063	72	60,4	0,04	--
10	23-040102-1404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	58335,21	--	116670	--	4947	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1525,43	93,37	6102	373	3193	1,47	6
		шт.		1148,51	16,57	4594	66	60,4	0,02	--
12	23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	4	15120,13	--	60481	--	2564	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	26	1507,75	75,69	39202	1968	20599	1,47	38
		шт.		1148,51	8,28	29861	215	60,4	0,01	--
14	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	3	8379,19	--	25138	--	1066	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	9	8032,94	--	72296	--	3065	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	14	8032,94	--	112461	--	4768	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	11-160901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	1	21011,57	765,58	21012	766	7457	13,10	13
		узел		10235,03	193,54	10235	194	60,4	0,22	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	23-030301-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	1	33156,09	--	33156	--	1406	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	77982,36	--	155965	--	6613	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	13-121101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	1	9448,52	4135,43	9449	4135	3103	6,00	6
		шт.		4969,86	1416,06	4970	1416	40,6	1,30	1
21	51-010102-1805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	1227582,00	--	1227582	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный (на вводе водопровода). Устройство	0,05	22690,71	773,69	1135	39	111	3,06	--
		м3		2303,69	193,76	115	10	48,5	0,23	--
		Водопровод В1 выше 0,000								
23	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	17	2233,13	22,88	37963	389	5546	0,43	7
		м трубопровода		358,66	9,14	6097	155	60,4	0,01	--
24	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	4	2077,25	13,04	8309	52	1068	0,34	1
		м трубопровода		279,14	5,08	1117	20	60,4	0,01	--
25	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	15	1819,67	13,04	27295	196	3842	0,34	5
		м трубопровода		279,14	5,08	4187	76	60,4	0,01	--
26	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	60	1643,12	13,04	98587	783	14917	0,34	20
		м трубопровода		279,14	5,08	16748	305	60,4	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	115	1350,54	13,04	155312	1500	27165	0,34	39
		м трубопровода		279,14	5,08	32101	585	60,4	0,01	1
28	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	90	1281,67	13,04	115350	1174	20996	0,34	30
		м трубопровода		279,14	5,08	25123	458	60,4	0,01	1
29	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	126	1507,75	75,69	189977	9537	99824	1,47	185
		шт.		1148,51	8,28	144712	1044	60,4	0,01	1
30	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	14	9199,09	--	128787	--	5461	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	112	8032,94	--	899689	--	38147	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	23-021104-3303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	60	473,39	--	28403	--	1204	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
33	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	5	23525,09	--	117625	--	5770	0,30	2
		кран		248,49	--	1242	--	60,4	--	--
34	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	5	19906,07	73,12	99530	366	6645	0,90	5
		кран		745,48	24,85	3727	124	60,4	0,03	--
35	23-080307-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	1	23492,56	--	23493	--	996	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	ТПРАЙС-ЛИСТ НПО "Сибирский Арсенал"	Корзина для пожарного шкафа под рукав, D-51 мм	2	797,38	--	1595	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	23-080305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	2	6106,88	--	12214	--	518	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	23-020601-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	2	34,83	--	70	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	42	593,97	0,67	24947	28	12877	0,65	27
		м2 окрашиваемой поверхности		492,33	0,32	20678	14	54,8	--	--
		Горячий водопровод Т3,Т4 ниже 0,000								
40	11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	25	2718,38	30,37	67960	759	9977	0,56	14
		м трубопровода		438,77	12,04	10969	301	60,4	0,01	--
41	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	75	2233,13	22,88	167485	1716	24469	0,43	32
		м трубопровода		358,66	9,14	26899	686	60,4	0,01	1
42	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	55	2077,25	13,04	114249	717	14686	0,34	19
		м трубопровода		279,14	5,08	15353	280	60,4	0,01	--
43	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	45	1819,67	13,04	81885	587	11525	0,34	15
		м трубопровода		279,14	5,08	12561	229	60,4	0,01	--
44	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	140	1643,12	13,04	230037	1826	34807	0,34	47
		м трубопровода		279,14	5,08	39080	712	60,4	0,01	1
45	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	55	1350,54	13,04	74280	717	12992	0,34	19
		м трубопровода		279,14	5,08	15353	280	60,4	0,01	--
46	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	25	1281,67	13,04	32042	326	5832	0,34	8
		м трубопровода		279,14	5,08	6979	127	60,4	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	1	2734,34	206,54	2734	207	1418	2,60	3
		шт.		2031,38	35,96	2031	36	60,4	0,04	--
48	23-040102-1403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	57360,82	--	57361	--	2432	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	13	1525,43	93,37	19831	1214	10377	1,47	19
		шт.		1148,51	16,57	14931	215	60,4	0,02	--
50	23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	3	15120,13	--	45360	--	1923	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	23-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	4	13024,79	--	52099	--	2209	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	6	10292,30	--	61754	--	2618	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	69	1507,75	75,69	104035	5223	54666	1,47	101
		шт.		1148,51	8,28	79247	572	60,4	0,01	1
54	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	16	9199,09	--	147185	--	6241	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	9	8379,19	--	75413	--	3197	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	8	8032,94	--	64264	--	2725	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	36	8032,94	--	289186	--	12261	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Горячий водопровод Т3,Т4 выше 0,000								
58	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	4	2077,25	13,04	8309	52	1068	0,34	1
		м трубопровода		279,14	5,08	1117	20	60,4	0,01	--
59	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	15	1819,67	13,04	27295	196	3842	0,34	5
		м трубопровода		279,14	5,08	4187	76	60,4	0,01	--
60	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	115	1643,12	13,04	188959	1500	28591	0,34	39
		м трубопровода		279,14	5,08	32101	585	60,4	0,01	1
61	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	70	1350,54	13,04	94538	913	16535	0,34	24
		м трубопровода		279,14	5,08	19540	356	60,4	0,01	--
62	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	105	1281,67	13,04	134575	1370	24496	0,34	35
		м трубопровода		279,14	5,08	29310	534	60,4	0,01	1
63	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	57	1507,75	75,69	85942	4314	45159	1,47	84
		шт.		1148,51	8,28	65465	472	60,4	0,01	1
64	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	14	9199,09	--	128787	--	5461	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	43	8032,94	--	345416	--	14646	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	16	1507,75	75,69	24124	1211	12676	1,47	24
		шт.		1148,51	8,28	18376	133	60,4	0,01	--
67	23-041001-2902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Клапан обратный муфтовый из кованой латуни типа Herz, T от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	16	2350,25	--	37604	--	1594	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	11-170201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	16	6485,29	17,89	103765	286	9573	0,61	10
		шт.		505,27	8,28	8084	133	60,4	0,01	--
69	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	780	1643,12	13,04	1281634	10174	193923	0,34	263
		м трубопровода		279,14	5,08	217730	3966	60,4	0,01	5
70	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	235	1350,54	13,04	317377	3065	55510	0,34	79
		м трубопровода		279,14	5,08	65598	1195	60,4	0,01	1
71	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	40	1507,75	75,69	60310	3028	31690	1,47	59
		шт.		1148,51	8,28	45940	331	60,4	0,01	--
72	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	12	9199,09	--	110389	--	4680	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	28	8379,19	--	234617	--	9948	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	70	1507,75	75,69	105543	5298	55458	1,47	103
		шт.		1148,51	8,28	80396	580	60,4	0,01	1
75	23-041001-2803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	6	3210,46	--	19263	--	817	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	23-041001-2802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	64	2732,93	--	174908	--	7416	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	6	1507,75	75,69	9047	454	4754	1,47	9
		шт.		1148,51	8,28	6891	50	60,4	0,01	--
78	23-040905-1808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	6	2351,45	--	14109	--	598	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация выше 0,000								
79	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	160	485,32	2,04	77651	327	51515	0,56	90
		м трубопровода		478,06	0,64	76490	102	60,4	--	--
80	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	240	501,66	0,84	120398	203	80481	0,58	140
		м трубопровода		498,55	0,28	119652	66	60,4	--	--
81	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	160	982,62	--	157219	--	6666	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	240	267,99	--	64318	--	2727	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Ревизия полипропиленовая (применительна) PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	13	441,99	--	5746	--	244	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	23-020403-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Ревизия полипропиленовая (применительна) PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	10	325,22	--	3252	--	138	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	5	3835,65	21,81	19178	109	2046	0,46	2
		комплект		381,02	10,48	1905	52	60,4	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	29	301,04	--	8730	--	370	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	23-020103-3418 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	6	501,21	--	3007	--	128	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация ниже 0,000								
88	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	100	485,32	2,04	48532	204	32197	0,56	56
		м трубопровода		478,06	0,64	47806	64	60,4	--	--
89	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	50	501,66	0,84	25083	42	16767	0,58	29
		м трубопровода		498,55	0,28	24927	14	60,4	--	--
90	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы полиэтиленовые для системвнутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	100	982,62	--	98262	--	4166	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	50	267,99	--	13400	--	568	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
92	11-160201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	35	8642,95	30,50	302503	1067	27129	0,77	27
		м трубопровода		637,80	11,27	22323	394	60,4	0,01	--
93	23-020103-3407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	5	301,04	--	1505	--	64	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	23-020103-3418 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Заглушки эллиптические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	15	501,21	--	7518	--	319	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10393803	72692			1827
			Тенге			1487949	18793			22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			1227582				
	Накладные расходы -		Тенге			52049				
	Сметная прибыль -		Тенге			102371				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1382002				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			45155				
	Материалы -		Тенге			343				
	Всего заработная плата -		Тенге				6386			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35706				
		Накладные расходы -	Тенге			4617				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2593		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2024		
		Сметная прибыль -	Тенге			3982				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			53754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6386			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26081				
	Материалы -		Тенге			5221				
	Всего заработная плата -		Тенге				20816			
		Накладные расходы -	Тенге			12989				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11399		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1590		
		Сметная прибыль -	Тенге			3126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				20816			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9093390				
	Материалы -		Тенге			3708926				
	Всего заработная плата -		Тенге				1479540			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3853788				
		Накладные расходы -	Тенге			1317092				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					893642		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					423450		
		Сметная прибыль -	Тенге			832839				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11243321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1814
		Сметная заработная плата -	Тенге				1479540			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1595				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1595				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1595				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12722867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1848
		Сметная заработная плата -	Тенге				1506742			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5

на Электроосвещение.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-080305-0905 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	7	4051,72	121,27	28362	849	9322	3,00	21
		шт.		2561,04	38,79	17927	272	42,8	0,04	--
2	23-070201-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	10267,50	--	10268	--	435	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	23-070201-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	6	11487,64	--	68926	--	2922	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	5	984,96	114,13	4925	571	2200	1,00	5
		шт.		853,68	38,79	4268	194	42,8	0,04	--
5	23-070203-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	4	6823,87	--	27295	--	1157	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	7209,60	--	7210	--	306	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	1767,80	21,98	7071	88	1761	1,00	4
		шт.		819,03	--	3276	--	42,8	--	--
8	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ПромЭлектрокомплектKZ"	Автоматический выключатель АП50-2МТ 10А	4	2400,71	--	9603	--	407	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	8866,5	277,62	1,67	2461500	14806	618792	0,16	1419
		м		129,46	0,58	1147878	5159	42,8	--	5
10	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	4,024	174169,29	--	700857	--	29716	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
11	23-060903-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	1,256	271551,06	--	341068	--	14461	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
12	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3,587	105752,19	--	379333	--	16084	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
13	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	685	792,29	435,35	542718	298214	113605	0,20	137
		м кабеля		165,66	130,77	113478	89581	42,8	0,15	102
14	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,685	122520,83	--	83927	--	3558	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
15	23-070202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 15 мм х 15 мм,20х20мм	153	143,90	--	22017	--	934	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	23-070202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	49	208,16	--	10200	--	432	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	23-070202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 110 мм х 110 мм	27	453,98	--	12257	--	520	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	**23-070202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 180 мм**	**19**	**881,36**	**--**	**16746**	**--**	**710**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4734282**	**314528**			**1586**
			Тенге			**1286829**	**95205**			**108**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4724680**				
	Материалы -		Тенге			**1443220**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1382033**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1680103**				
		Накладные расходы -	Тенге			**816917**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**591510**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**225407**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**443328**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5984924**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1694**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1382033**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**9603**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9603**				
		Накладные расходы -	Тенге			**407**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**801**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**10811**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5995735**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1694**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1382033**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7

на Автоматика

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	**13-080304-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубина до 800 мм. Установка**	**0,6**	**9158,31**	**3605,66**	**5494,99**	**2163,40**	**1910,40**	**6,00**	**3,60**
		м ширины по фронту		**5122,08**	**1144,20**	**3073,25**	**686,52**	**42,8**	**1,18**	**0,71**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	23-070201-0911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	23714,82	--	23714,82	--	1005,51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,016	129916,38	--	2078,66	--	88,14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	13-080303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	8	2455,45	21,98	19643,60	175,84	6745,66	2,00	16,00
		шт.		1656,62	--	13252,96	--	42,8	--	--
5	23-070206-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Переключатели модели ПКУ3-58, 32 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	8	3422,27	--	27378,16	--	1160,83	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	4	2800,71	21,98	11202,85	87,92	3398,26	2,00	8,00
		шт.		1638,06	--	6552,24	--	42,8	--	--
7	23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	4	1434,27	--	5737,08	--	243,25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	13-080202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	4	93441,96	111,33	373767,86	445,30	30025,58	10,00	40,00
		шт.		7905,80	38,79	31623,20	155,15	42,8	0,04	0,16
9	23-070216-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Реле электротепловое модели РТИ-3361, от 55 до 70 А, типа ИЭК	4	4169,78	--	16679,12	--	707,19	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	2	1754,57	21,98	3509,14	43,96	879,60	1,00	2,00
		шт.		819,03	--	1638,06	--	42,8	--	--
11	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	419,35	--	838,70	--	35,56	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях	2	908,01	--	1816,02	--	883,58	1,03	2,06
		шт.		879,29	--	1758,58	--	44	--	--
13	ТПРАЙС-ЛИСТ	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-1	2	3000,89	--	6001,78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	23-070202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Блок зажимов Б324-4П25-10	6	453,98	--	2723,88	--	115,49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	23-070202-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Упор монтажный	6	43,88	--	263,28	--	11,16	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	23-070202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Рамка для надписи РПМ 66х26	4	89,79	--	359,16	--	15,23	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	8	579,20	42,55	4633,61	340,43	1049,20	0,29	2,32
		м		234,65	4,27	1877,20	34,13	42,8	0,00	0,04
18	23-061705-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	8	135,94	--	1087,52	--	46,11	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	8	57,83	0,56	462,64	4,45	164,71	0,05	0,40
		м		40,46	0,19	323,66	1,55	42,8	0,00	0,00
20	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	52	276,50	1,67	14377,92	86,83	3626,60	0,16	8,32
		м		129,46	0,58	6732,04	30,25	42,8	0,00	0,03
21	13-080401-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	132	342,08	4,68	45154,32	617,42	18106,51	0,33	43,56
		м кабеля		273,34	1,60	36081,18	211,70	42,8	0,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	23-060902-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,06	24606,19	--	1476,37	--	62,60	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
23	23-060201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	0,016	143432,21	--	2294,92	--	97,30	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
24	23-060201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	0,026	334324,87	--	8692,45	--	368,56	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	23-060201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кабели контрольные КВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	0,016	455716,13	--	7291,46	--	309,16	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
26	23-060201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кабели контрольные КВВГ 14х2,5 ГОСТ 1508-78	0,006	891839,33	--	5351,04	--	226,88	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	23-060202-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	0,068	180660,78	--	12284,93	--	520,88	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
28	23-070202-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Коробка соединительная КС-10, КС-20	12	5830,12	--	69961,44	--	2966,37	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			674277,72	3965,55			126,26
			Тенге			102912,38	1119,31			1,17
		Стоимость оборудования -	Тенге			6001,78				
		Накладные расходы -	Тенге			254,48				
		Сметная прибыль -	Тенге			500,50				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			6756,76				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			666197,28				
		Материалы -	Тенге			373185,03				
		Всего заработная плата -	Тенге				104031,69			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			186134,32				
		Накладные расходы -	Тенге			74682,21				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					44546,66		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30135,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			**59270,36**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**800149,84**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**127,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104031,69**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2078,66**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2078,66**				
		Накладные расходы -	Тенге			**88,14**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**173,34**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2340,14**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**809 247**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**127**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**104 032**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8

на Пожарная сигнализация(ИЗМ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	**13-100701-0107 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**3**	**1130,43**	**0,17**	**3391,28**	**0,52**	**1552,82**	**1,30**	**3,90**
		луч		**1109,78**	**--**	**3329,35**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
2	**23-080303-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01**	**1**	**9972,87**	**--**	**9972,87**	**--**	**422,85**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**23-080303-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 II SMD**	**1**	**14607,75**	**--**	**14607,75**	**--**	**619,37**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Пульт контроля и управления С2000**	**1**	**23357,22**	**--**	**23357,22**	**--**	**990,35**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	151	1748,29	1,72	263992,52	260,20	117060,20	2,00	302,00
		шт.		1656,62	--	250149,62	--	40,6	--	--
6	23-080302-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02	133	1184,38	--	157522,54	--	6678,96	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	23-080302-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	18	1184,30	--	21317,40	--	903,86	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	236	873,94	0,65	206249,68	152,50	91475,43	1,00	236,00
		шт.		828,31	--	195481,16	--	40,6	--	--
9	23-080302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	236	573,40	--	135322,40	--	5737,67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	3	1933,76	--	5801,28	--	2463,26	2,00	6,00
		шт.		1656,62	--	4969,86	--	42,8	--	--
11	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	1	4552,51	1,40	4552,51	1,40	2051,83	5,00	5,00
		шт.		4392,10	--	4392,10	--	40,6	--	--
12	23-080306-0311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	1	13562,05	--	13562,05	--	575,03	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	23-080306-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	3	6275,17	--	18825,51	--	798,20	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	3	3041,91	--	9125,74	--	4112,93	4,00	12,00
		шт.		2934,68	--	8804,04	--	40,6	--	--
15	23-080201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка телефонная распределительная серия КРТП-10 ГОСТ 12343-93	3	1094,38	--	3283,14	--	139,21	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	13-100105-0505 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене кирпичной	95,6	621,99	66,70	59462,14	6376,26	16770,71	0,43	41,11
		м кабеля		335,96	16,23	32117,68	1552,05	40,6	0,02	1,87
17	23-060401-0141 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,006	219257,89	--	1315,55	--	55,78	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
18	23-060401-0142 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,006	385312,84	--	2311,88	--	98,02	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	23-060401-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели связи ТППэп 30х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,0836	530396,44	--	44341,14	--	1880,06	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ								
20	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Прибор речевого оповещения. Монтажв помещении	1	1751,25	--	1751,25	--	735,57	2,00	2,00
		шт.		1562,60	--	1562,60	--	40,6	--	--
21	ТПРАЙС-ЛИСТ	Прибор речевого оповещения БАС-4	1	275874,21	--	275874,21	--	11697,07	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
22	13-100202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	4	13527,53	1853,78	54110,12	7415,10	22443,08	12,00	48,00
		шт.		11446,68	455,57	45786,72	1822,28	40,6	0,55	2,20
23	ТПРАЙС-ЛИСТ	Блок усилителя мощности БУМ-1/4	4	165554,52	--	662218,08	--	28078,05	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
24	ТПРАЙС-ЛИСТ	Дистанционный пульт оповещения ДПО	1	58833,84	--	58833,84	--	2494,55	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	13-100408-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф радиосвязи и радиомикрофонов. Монтаж оборудования	8	58368,92	10482,25	466951,37	83858,04	182763,69	55,00	440,00
		шт.		45557,05	2576,04	364456,40	20608,35	40,6	3,11	24,88
26	ТПРАЙС-ЛИСТ	Звуковой оповещатель Соната-Т-300-3/1	8	2314,97	--	18519,78	--	785,24	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	16	762,04	--	12192,64	--	516,97	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	2	1933,76	--	3867,52	--	1642,18	2,00	4,00
		шт.		1656,62	--	3313,24	--	42,8	--	--
29	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	1	4552,51	1,40	4552,51	1,40	2051,83	5,00	5,00
		шт.		4392,10	--	4392,10	--	40,6	--	--
30	23-080306-0311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	1	13562,05	--	13562,05	--	575,03	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	23-080306-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	2	6275,17	--	12550,34	--	532,13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	32	423,64	--	13556,53	--	6267,40	0,50	16,00
		шт.		420,34	--	13450,88	--	40,6	--	--
33	23-070202-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки ответвительные КО-4-660	32	233,60	--	7475,20	--	316,95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	150	150,78	2,10	22617,71	314,75	9892,64	0,16	24,43
		м		133,42	0,07	20013,00	11,01	42,8	0,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	**23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**150**	**37,88**	**--**	**5682,00**	**--**	**240,92**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
36	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**1554**	**194,95**	**88,92**	**302950,10**	**138185,53**	**90776,55**	**0,10**	**155,40**
		м кабеля		**82,83**	**29,57**	**128719,37**	**45957,20**	**42,8**	**0,04**	**58,74**
37	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Кабель огнестойкий КСРЭВнг 4х0,5**	**1710**	**80,99**	**--**	**138489,55**	**--**	**5871,96**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
38	**13-080206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**6**	**211,75**	**7,94**	**1270,50**	**47,65**	**407,69**	**0,16**	**0,96**
		м		**129,46**	**2,72**	**776,77**	**16,29**	**42,8**	**0,00**	**0,02**
39	**23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**6**	**173,33**	**--**	**1039,98**	**--**	**44,10**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3076379,87**	**236613,35**			**1301,80**
			Тенге			**1081714,90**	**69967,18**			**87,73**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3075339,89**				
	Материалы -		Тенге			**105874,51**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1151682,08**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1651137,14**				
		Накладные расходы -	Тенге			**622476,02**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**472066,01**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**150410,01**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**295825,27**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3993641,19**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1389,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1151682,08**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1039,98**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1039,98**				
		Накладные расходы -	Тенге			**44,10**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**86,73**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1170,80**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3 994 812**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1 390**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 151 682**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9

на Слаботочные сети. Заземление.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	13-100203-0101 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	6	819,37	--	4916,19	--	1722,83	0,72	4,32
		шт.		596,38	--	3578,30	--	40,6	--	--
2	23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	5	2723,84	--	13619,20	--	577,45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Факс Панасоник**	1	35924,95	--	35924,95	--	1523,22	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	13-100408-0610 РСНБ РК 2015	**Шкаф связи и контроля. Монтаж оборудования**	2	64584,27	134,82	129168,55	269,64	57386,59	74,00	148,00
		шт.		61294,94	33,13	122589,88	66,26	40,6	0,04	0,08
5	23-061708-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Шкаф телефонный распределительный, ГОСТ 22789-94 серия ШРД-1600/900-К**	2	228691,55	--	457383,10	--	19393,04	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	13-100405-0201 РСНБ РК 2015	**Ящик кабельный на количество клемм 40. Установка отдельно**	1	7582,34	--	7582,34	--	3339,55	8,00	8,00
		шт.		7131,28	--	7131,28	--	40,6	--	--
7	23-061701-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бокс оптический настенный, ГОСТ 12434-93 серия WP 4801-FC/UPC-48-48-2-48**	1	49166,86	--	49166,86	--	2084,67	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	13-100408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка телефонная. Монтаж оборудования**	5	744,85	--	3724,23	--	1710,41	1,00	5,00
		шт.		733,67	--	3668,35	--	40,6	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	23-070220-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	5	284,61	--	1423,05	--	60,34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Оптиковолоконный разъем	6	622,47	--	3734,82	--	158,36	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Адаптер на 2 оптиковолоконных разъема	6	339,53	--	2037,18	--	86,38	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	3	193,42	6,24	580,26	18,72	179,08	0,14	0,42
		м		113,28	2,13	339,84	6,40	42,8	0,00	0,01
13	23-010501-1701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 20x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	3	116,45	--	349,35	--	14,81	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	242	491,09	52,03	118843,92	12590,38	32743,24	0,33	79,86
		м кабеля		257,83	12,67	62394,62	3066,90	40,6	0,02	3,70
15	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3	194,95	88,92	584,85	266,77	175,24	0,10	0,30
		м кабеля		82,83	29,57	248,49	88,72	42,8	0,04	0,11
16	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель абонентский гибкий КС-FTTH-П-SM-1G.657	245	50,59	--	12393,68	--	525,49	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		МЕСТНОЕ РАДИОВЕЩАНИЕ. ОЗВУЧИВАНИЕ								
17	13-100501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	5	2469,21	--	12346,03	--	5748,49	2,77	13,85
		усилитель		2469,21	--	12346,03	--	40,6	--	--
18	ТПРАЙС-ЛИСТ комп.АльфаСнаб	Усилитель трансляционный Inter M A-60	1	71480,36	--	71480,36	--	3030,77	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	23-080301-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Акустическая система Inter M SWS-10	4	11839,24	--	47356,96	--	2007,94	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Микрофон	2	9422,80	--	18845,59	--	799,05	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	13-100408-0301 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования	22	2267,13	--	49876,76	--	22607,76	3,00	66,00
		шт.		2201,01	--	48422,22	--	40,6	--	--
22	ТПРАЙС-ЛИСТ	Громкоговоритель АГ-1	22	2494,31	--	54874,93	--	2326,70	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	13-100408-0402 РСНБ РК 2015	Магнитофон стерео. Монтаж оборудования	1	14369,26	2393,05	14369,26	2393,05	5762,50	13,00	13,00
		шт.		11588,33	588,10	11588,33	588,10	40,6	0,71	0,71
24	23-080501-1804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Магнитофон	1	43163,67	--	43163,67	--	1830,14	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	19	3041,91	--	57796,38	--	26048,54	4,00	76,00
		шт.		2934,68	--	55758,92	--	40,6	--	--
26	23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-2П	19	59,29	--	1126,51	--	47,76	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	382	491,09	52,03	187596,60	19874,08	51685,61	0,33	126,06
		м кабеля		257,83	12,67	98490,68	4841,14	40,6	0,02	5,84
28	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3	194,95	88,92	584,85	266,77	175,24	0,10	0,30
		м кабеля		82,83	29,57	248,49	88,72	42,8	0,04	0,11
29	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	3	193,42	6,24	580,26	18,72	179,08	0,14	0,42
		м		113,28	2,13	339,84	6,40	42,8	0,00	0,01
30	23-010501-1702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 25х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	385	172,63	--	66462,55	--	2818,01	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	23-060401-3004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	0,385	79454,55	--	30590,00	--	1297,02	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
32	13-100601-0102 РСНБ РК 2015	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	1	36925,85	--	36925,85	--	7763,81	18,10	18,10
		шт.		14645,43	--	14645,43	--	40,6	--	--
33	ТПРАЙС-ЛИСТ	Антенна АТИГ(В)-7.2-60.7	1	10537,11	--	10537,11	--	446,77	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
34	13-100501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	1	2469,21	--	2469,21	--	1149,70	2,77	2,77
		усилитель		2469,21	--	2469,21	--	40,6	--	--
35	ТПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель АК-1Z	1	10797,03	--	10797,03	--	457,79	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	23-080101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мачта телескопическая модели МТП-6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	1	26069,10	--	26069,10	--	1105,33	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель магистральный на 3 ввода ZT-200	7	449,88	--	3149,13	--	133,52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель магистральный на 3 ввода ZT-300	3	499,86	--	1499,59	--	63,58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель магистральный на 4 ввода ZT-400	1	599,84	--	599,84	--	25,43	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	17	312,88	2,23	5319,02	37,85	2432,82	0,34	5,78
		шт.		290,25	0,78	4934,27	13,19	42,8	0,00	0,01
41	23-070220-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	17	284,61	--	4838,37	--	205,15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	13-100906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	17	155,54	--	2644,23	--	1291,83	0,14	2,38
		разъем		155,54	--	2644,23	--	42,8	--	--
43	23-070216-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Разъем	17	436,58	--	7421,86	--	314,69	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	**13-080206-2001 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**10**	**193,42**	**6,24**	**1934,19**	**62,39**	**596,92**	**0,14**	**1,40**
		м		**113,28**	**2,13**	**1132,80**	**21,33**	**42,8**	**0,00**	**0,02**
45	**23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**10**	**109,46**	--	**1094,60**	--	**46,41**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**10**	**194,95**	**88,92**	**1949,49**	**889,22**	**584,15**	**0,10**	**1,00**
		м кабеля		**82,83**	**29,57**	**828,31**	**295,73**	**42,8**	**0,04**	**0,38**
47	**13-100105-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**640**	**491,09**	**52,03**	**314297,96**	**33296,88**	**86593,69**	**0,33**	**211,20**
		м кабеля		**257,83**	**12,67**	**165010,56**	**8110,81**	**40,6**	**0,02**	**9,79**
48	**23-060407-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	**0,65**	**64721,74**	--	**42069,13**	--	**1783,73**	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
49	**13-080208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	**421**	**244,82**	**38,08**	**103070,17**	**16031,48**	**28879,07**	**0,15**	**63,15**
		м		**121,37**	**9,11**	**51097,19**	**3837,35**	**42,8**	**0,01**	**3,96**
50	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**6**	**2170,41**	**120,03**	**13022,47**	**720,18**	**2141,01**	**0,70**	**4,20**
		шт.		**566,40**	**27,15**	**3398,39**	**162,90**	**42,8**	**0,03**	**0,17**
51	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**221**	**451,35**	**17,43**	**99747,44**	**3852,92**	**15819,17**	**0,14**	**30,94**
		м		**113,28**	**4,27**	**25034,79**	**942,90**	**42,8**	**0,00**	**0,97**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2187939,00**	**90589,05**			**882,45**
			Тенге			**698340,44**	**22136,87**			**25,88**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2120032,50**				
	Материалы -		Тенге			**381000,98**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**720477,31**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**950102,02**				
		Накладные расходы -	Тенге			**397000,66**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**294619,42**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					102381,24		
		Сметная прибыль -	Тенге			201362,65				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2718395,81				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							908,33
		Сметная заработная плата -	Тенге				720477,31			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			67906,50				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67906,50				
		Накладные расходы -	Тенге			2879,24				
		Сметная прибыль -	Тенге			5662,86				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			76448,59				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 794 844				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							908
		Сметная заработная плата -	Тенге				720 477			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10

на технологическое оборудование

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	**Шкаф для одежды детей от 2-х до 7 лет 1350x300x1300**	6	30866,31	--	185197,84	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"ШЕГЕН"	**Шкаф для одежды детей от 2-х до 7 лет с подсушкой 1350x300x1300**	64	30866,31	--	1975443,59	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	**Шкаф для одежды и халатов персонала 1500x250x1950**	16	28808,55	--	460936,84	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	**Скамья для одевания 1200x250x260**	64	3258,11	--	208519,05	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	**Стул детский 280x320x290**	382	3429,59	--	1310103,22	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стол рабочий однотумбовый для воспитателя 1050х600х 720	22	15433,15	--	339529,37	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стул воспитателя 450х500х440	40	4715,69	--	188627,43	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Шкаф для игрушек 1050х450х1400	16	22841,07	--	365457,06	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Шкаф для пособий 1050х450х1400	21	27779,68	--	583373,19	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Телевизор с экраном 59см	1	106745,98	--	106745,98	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Полка навесная для игрушек 450х300х450	3	3601,07	--	10803,21	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Шкаф для белья 1050х450х1400	16	18691,26	--	299060,21	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Навесной экран	1	21949,37	--	21949,37	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стол детский 4-х местный 700х700х370	169	4244,12	--	717255,79	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стол детский 2-х местный 1100х450х600	19	7716,58	--	146614,95	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Табурет воспитателя 300х300х300	17	2572,19	--	43727,27	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Шкаф хозяйственный 600х450х1400	17	22292,33	--	378969,65	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Буфет-мойка 1800х600х1750	17	80595,35	--	1370121,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Кровать детская стационарная 1400х600х600	320	15861,85	--	5075792,57	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Модульные игровые устройства "МАЛЫШОК"	16	69620,67	--	1113930,69	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Горка 2700х600х1050	1	62247,05	--	62247,05	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Бревно для гимнастики 2000х200х200	1	24007,13	--	24007,13	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Бревно круглое 2000х200х200	1	22806,77	--	22806,77	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Скамья гимнастическая 2500х200х250	1	18005,35	--	18005,35	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Дуга для подлезания 400х120х450	1	4115,51	--	4115,51	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Гимнастическая стенка 2600х250х2500	1	26013,44	--	26013,44	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Доска меловая	1	23034,84	--	23034,84	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Доска грифельно-наколочная 1500х300х750	1	27436,72	--	27436,72	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Лестница приставная 2000х400х60	1	8145,28	--	8145,28	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Башня для лазания 900х900х1500	1	115748,65	--	115748,65	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Мостик-качалка 2000х400х500	1	67305,70	--	67305,70	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стойка для прыжков 600х600х1500	2	17147,95	--	34295,90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стойка для игровых пособий 600х600х180	2	20920,50	--	41840,99	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стол для настольного тенниса 1000х600	1	64304,80	--	64304,80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Шкаф приставной для спорт-инвентаря 2550х750х2500	1	72621,56	--	72621,56	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Кубы 400х400х400	2	9602,85	--	19205,70	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Шкаф для крупного строительного материала 1350х450х1400	1	24007,13	--	24007,13	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Доска для объявлений	1	14061,32	--	14061,32	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Ширма 1800х100х100	1	19377,18	--	19377,18	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Электроплита секционная модулированная 4-х конфорочная 1200х800х850220/380 р 17квт	1	330098,00	--	330098,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Электрокипятильник автоматизированный 1200х800х850220/380 р 12квт	1	69963,63	--	69963,63	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Шкаф для хлеба 1470х630х2000 ЩХ1	1	105459,88	--	105459,88	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Электроплита секционная модулированная 2-х конфорочная 1238х670х800 220/380 р 4квт	1	158618,52	--	158618,52	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Шкаф для хранения кухонной посуды 1200х600х870	1	312950,05	--	312950,05	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стол производственный 1000х600х870	4	24864,52	--	99458,10	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стеллаж производственный 1500х500х1800	1	66877,00	--	66877,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Секция вставка к тепловому оборудованию с краном-смесителем 210х840х860	1	39440,28	--	39440,28	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Котел секционный модулированный Р 8КВТ	1	595891,19	--	595891,19	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стол ДЛЯ УСТАНОВКИ СРЕДСТВ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 1470х840х860	1	43727,27	--	43727,27	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Соковыжималка-миксер	1	19720,14	--	19720,14	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Хабаб"	Универсвльный электропривод	1	857174,47	--	857174,47	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Картофелечистка 515х375х900 р 0,4квт МОК-1	1	264164,14	--	264164,14	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Секция вставка к тепловому оборудованию с гладким столом 420х840х860	1	39440,28	--	39440,28	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Шкаф холодильный 740х830х1150 Р 0,24квт EFPX-GN	2	244358,26	--	488716,51	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Шкаф навесной для хранения посуды 740х500х11500	17	14575,76	--	247787,85	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Ванна моечная 800х800х870	1	60875,21	--	60875,21	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Ванна моечная 1550х800х870	1	84024,94	--	84024,94	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стол производственный СР2 1500х600х870	2	28379,85	--	56759,71	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стол производственный СР2 950х600х870	1	27436,72	--	27436,72	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стол со встроенной моечной ванной 1010х530х870 ВСМС	2	44584,66	--	89169,33	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стол производственный для дочистки ккартофеля СРО3 600х600х870	1	18005,35	--	18005,35	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Весы товрные ШМ1 630х540х190	2	35153,29	--	70306,59	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Подтоварник ПТ-2А 1050х630х280	2	15090,19	--	30180,39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Ларь для овощей ЛО-2 1050х630х1500	2	52472,72	--	104945,44	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Шкаф холодильный 1480х830х2010 Р 0,24квт EFPX-1402GN	2	266221,89	--	532443,78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Раковины	3	36010,69	--	108032,07	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Овощерезка Р 0,55квт	1	338671,97	--	338671,97	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Кухонные машины производительностью 15 кг/час	2	563653,05	--	1127306,09	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стол производственный для сбора отходов РПСО-10/6	2	24864,52	--	49729,05	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Шкаф для Одежды 500х300х1850	12	22446,66	--	269359,96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	23-030102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96	1	52531,52	--	52531,52	--	2227,34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стол 1000х600х800	5	23149,73	--	115748,65	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Тележка передвижная 650х650х420	2	18176,82	--	36353,65	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стол обеденный 4-х местный 1380х600х780	1	15433,15	--	15433,15	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Вешалка для полотенец h 1200мм	38	2572,19	--	97743,30	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Шкаф морозильный 1400х710х2110 AFN-1402	3	426983,90	--	1280951,70	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стол журнальный 600х450х450	1	8145,28	--	8145,28	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стол врача 1100х630х740	1	15433,15	--	15433,15	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Шкаф медицинский 2-х створчатый 850х450х1610	2	27779,68	--	55559,35	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Кровать детская медицинская со столом-приставкой 1400х600 х300	5	15861,85	--	79309,26	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Кушетка смотровая 1850х600х500	2	18005,35	--	36010,69	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Ростомер	1	8231,01	--	8231,01	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Напольные весы	1	84882,34	--	84882,34	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Вешалка для одежды	8	8402,49	--	67219,96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стол инструментальный 600х410х700	2	13718,36	--	27436,72	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стол приставной для магнитофонов 450х600х750	2	9105,56	--	18211,12	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Подставка для проекционного аппарата 750х300х900	3	8402,49	--	25207,48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Табурет для пианино 300х420х300	1	6344,74	--	6344,74	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Пианино 1430х500	1	244358,26	--	244358,26	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Видеоплеер LG	1	10117,29	--	10117,29	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стирально-отжимная машина 900х810х1550 Р 5,47 квт	2	1157486,48	--	2314973,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Сушильная машина ЛС-10 с электрообогревом 875х1370х 1370	1	728787,78	--	728787,78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Гладильный каток ЛГ-14 2090х890х1050 Р 4,68КВт	1	1671924,92	--	1671924,92	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стеллаж ст-3 400х960х1+1600 ЩХ1	6	67134,22	--	402805,30	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Машина швейная 520х178х360	1	48614,43	--	48614,43	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стол для уголка живой природы 1800х450х450	16	15433,15	--	246930,45	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стол верстак	16	39714,65	--	635434,36	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стол ленточный подоконный 450х600х2000	16	16119,07	--	257905,14	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Стол под швейную машинку	1	9002,67	--	9002,67	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Компьютер в комплекте со встроенным процессором,клавиатура ,мышь	8	115234,21	--	921873,68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Программное обеспечение	8	60875,21	--	487001,72	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"	Электросковорода 1000х830х850 Р 6квт	1	313293,01	--	313293,01	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	**ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"**	**Мусорный бак 50л**	**1**	**6430,48**	**--**	**6430,48**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
104	**ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"**	**Шкаф для дезсредств 500х300х1850 ЩХ1**	**1**	**22292,33**	**--**	**22292,33**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
105	**ТКОММЕР.ПРЕДЛОЖ.ТОО"SHEGEN"**	**Облучатель потолочный бактерецидный**	**3**	**10288,77**	**--**	**30866,31**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**32680837,32**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**32628305,80**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1383440,17**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2720939,68**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**36732685,64**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**52531,52**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**52531,52**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2227,34**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4380,71**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**59139,57**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**36791825,20**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11

на Монтаж лифта БК 4 110

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	**Ц13-030501-0101 13-030501-0101 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования**	**1**	**872852,16**	**206366,64**	**872852,16**	**206366,64**	**329045,20**	**851,00**	**851,00**
		лифт		**632250,45**	**57792,86**	**632250,45**	**57792,86**	**40,6**	**68,83**	**68,83**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Ц13-030501-0104 13-030501-0104 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростьюдвижения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400,500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанныхв характеристике лифта**	**6**	**-46165,87**	**-11592,78**	**-276995,24**	**-69556,68**	**-104282,83**	**-44,00**	**-264,00**
		остановка		**-33124,96**	**-3317,65**	**-198749,76**	**-19905,92**	**40,6**	**-3,92**	**-23,52**
3	**СКоммер.предл.ООО ТКОММЕР.ПРЕДЛ.ООО "Центр реабИлитационной техники"**	**Подъемная платформа БК А 110**	**1**	**5518483,99**	**--**	**5518484,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
		КОМПЛ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**СКоммер.предл.ООО ТКОММЕР.ПРЕДЛ.ООО "Деловые линии"**	**транспорт**	**1**	**602834,39**	**--**	**602834,39**	**--**	**--**	**--**	**--**
		КОМПЛ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6717175,29**	**136809,96**			**587,00**
			Тенге			**433500,69**	**37886,94**			**45,31**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**6121318,38**				
	Накладные расходы -		Тенге			**259543,90**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**510468,98**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**6891331,26**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**595856,92**				
	Материалы -		Тенге			**25546,26**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**471387,63**			
		Накладные расходы -	Тенге			**224762,37**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**191383,38**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**33378,99**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**65649,54**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**886268,82**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**632,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**471387,63**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7 777 600**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**632**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**471 388**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1

ПОСТ ОХРАНЫ

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	38,8	91,34	83,62	3543,98	3244,49	998,68	0,01	0,45
		м3 грунта		7,72	27,78	299,49	1077,69	59,1	0,03	0,97
2	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	1,2	1680,61	--	2016,73	--	1327,93	2,33	2,80
		м3 грунта		1680,61	--	2016,73	--	59,1	--	--
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	6,3	21,91	21,91	138,05	138,05	35,69	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	48,44	59,1	0,01	0,05
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	2,7	637,36	--	1720,87	--	1133,12	0,97	2,62
		м3 грунта		637,36	--	1720,87	--	59,1	--	--
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	6,3	117,21	50,40	738,42	317,51	375,00	0,11	0,68
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	420,90	136,98	59,1	0,03	0,17
		ФУНДАМЕНТ								
6	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	14,44	4199,60	668,99	60642,18	9660,19	8676,18	0,78	11,26
		м3 основания		548,14	250,26	7915,10	3613,70	50,8	0,29	4,19
7	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	9,1	3461,69	1143,24	31501,33	10403,49	6417,87	0,85	7,74
		м3 основания		597,33	457,33	5435,69	4161,74	50,8	0,54	4,91
8	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	16	1375,43	47,07	22006,84	753,07	2159,68	0,14	2,29
		м2 покрытия		104,03	16,73	1664,47	267,71	60,9	0,02	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	16	1264,18	12,33	20226,85	197,29	1654,91	0,10	1,61
		м2 покрытия		73,11	5,38	1169,79	86,14	60,9	0,01	0,10
10	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	7,26	26413,11	798,01	191759,14	5793,56	16511,94	2,82	20,47
		м3		2095,12	188,38	15210,56	1367,66	48,5	0,23	1,64
11	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	17	725,29	12,84	12329,97	218,28	2100,79	0,21	3,60
		м2 поверхности		173,63	1,66	2951,78	28,16	50,8	0,00	0,03
12	11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	6,4	1915,32	28,64	12258,02	183,32	1039,17	0,20	1,29
		м2 поверхности		147,47	5,80	943,79	37,11	50,8	0,01	0,04
		СТЕНЫ								
13	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	15,6	8844,24	1424,60	137970,18	22223,70	35406,49	4,54	70,82
		м3 кладки		3246,60	331,32	50646,95	5168,65	50,8	0,40	6,24
14	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	5,928	23366,16	--	138514,60	--	5873,02	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	3,05	14625,79	903,04	44608,66	2754,27	23447,14	14,80	45,14
		м3 изоляции		11837,93	422,44	36105,68	1288,44	55,3	0,51	1,56
16	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	3,782	21840,74	--	82601,68	--	3502,31	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	12	1414,76	769,28	16977,15	9231,38	6864,09	0,81	9,76
		шт. сборных конструкций		612,06	178,91	7344,71	2146,98	62,1	0,22	2,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,311	66208,64	--	20590,89	--	873,05	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
19	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	3,78	1800,24	327,24	6804,91	1236,96	2168,26	0,90	3,40
		м2 проемов		710,73	87,02	2686,56	328,95	59,8	0,10	0,38
20	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	1,89	7929,54	--	14986,83	--	635,44	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	21-090102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	1,89	14036,81	--	26529,57	--	1124,85	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Петля накладная	4	280,78	--	1123,12	--	47,62	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	2	497,75	--	995,50	--	42,21	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	787,44	--	3149,76	--	133,55	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	2	977,29	--	1954,58	--	82,87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА								
26	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	2,4	2626,78	108,77	6304,27	261,04	1901,44	1,38	3,32
		м2 проемов		1040,58	51,73	2497,38	124,15	59,8	0,07	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	2,4	20678,86	--	49629,26	--	2104,28	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ								
28	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	2	2999,32	587,76	5998,63	1175,51	2229,92	1,74	3,48
		шт. сборных конструкций		1391,76	134,19	2783,51	268,37	62,1	0,16	0,32
29	21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	6	5671,48	--	34028,88	--	1442,82	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,005	415621,20	5342,94	2078,11	26,71	212,28	42,70	0,21
		т стальных элементов		37508,53	853,16	187,54	4,27	62,1	1,03	0,01
		КРОВЛЯ								
31	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	6,96	606,20	70,13	4219,18	488,12	912,03	0,24	1,69
		м2 стяжки		163,10	16,07	1135,17	111,84	56,4	0,02	0,14
32	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	6,96	621,75	32,42	4327,36	225,67	1564,53	0,40	2,80
		м2 утепляемого покрытия		330,07	7,44	2297,28	51,79	56,4	0,01	0,06
33	21-110101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	1,2154	31380,29	--	38139,60	--	1617,12	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	6,96	560,15	70,13	3898,66	488,12	898,44	0,24	1,69
		м2 стяжки		163,10	16,07	1135,17	111,84	56,4	0,02	0,14
35	11-120101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	6,96	1309,87	41,68	9116,70	290,08	887,25	0,15	1,02
		м2 кровли		118,13	4,23	822,22	29,44	56,4	0,00	0,03
36	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	5,3	2303,15	8,36	12206,70	44,31	2746,60	0,97	5,15
		м2 покрытия		713,13	2,24	3779,57	11,85	56,4	0,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	30,5	103,76	0,18	3164,55	5,39	780,29	0,05	1,49
		м2 фасада (без вычета проемов)		35,95	0,08	1096,47	2,53	56,4	0,00	0,00
		ПОЛЫ								
38	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,7	5269,78	1176,08	3688,85	823,26	1326,92	3,10	2,17
		м3 подстилающего слоя		2178,49	455,57	1524,95	318,90	60,9	0,55	0,39
39	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,46	23720,36	5,65	10911,37	2,60	1213,72	3,66	1,68
		м3 подстилающегослоя		2572,03	--	1183,13	--	60,9	--	--
40	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	4,6	624,38	18,59	2872,14	85,52	859,61	0,36	1,64
		м2 стяжки		243,35	9,32	1119,40	42,86	60,9	0,01	0,06
41	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	4,6	2949,99	13,67	13569,97	62,87	1392,67	0,38	1,76
		м2 покрытия		273,17	6,71	1256,59	30,86	60,9	0,01	0,04
42	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	9,4	255,10	0,53	2397,93	4,98	554,15	0,09	0,85
		м плинтусов		75,58	0,25	710,42	2,34	60,9	0,00	0,00
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
43	11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	25	422,85	4,49	10571,15	112,25	2989,01	0,22	5,58
		м2 оштукатуриваемой поверхности		176,30	1,62	4407,48	40,41	54,8	0,00	0,05
44	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	25	1569,14	22,66	39228,39	566,41	14799,76	1,15	28,75
		м2 оштукатуриваемой поверхности		909,17	10,70	22729,17	267,43	54,8	0,01	0,36
45	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	2,5	2258,16	28,42	5645,41	71,06	2305,61	1,79	4,47
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1431,75	15,11	3579,37	37,78	54,8	0,02	0,05
46	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	26,7	71,85	0,49	1918,39	13,12	1071,06	0,09	2,46
		м2 окрашиваемой поверхности		64,65	0,24	1726,21	6,38	54,8	0,00	0,01
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	11-150201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	3,2	1661,51	25,56	5316,83	81,80	2489,12	1,43	4,58
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1220,76	17,61	3906,44	56,35	54,8	0,02	0,08
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
48	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,25	22938,27	1004,91	28672,84	1256,14	2198,06	1,79	2,24
		м3		1313,27	241,16	1641,59	301,45	48,5	0,29	0,36
49	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Проволока Вр1 диаметром 5 мм,периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,015	171631,87	--	2574,48	--	109,16	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,2	4660,63	1143,24	932,13	228,65	151,22	0,85	0,17
		м3 основания		597,33	457,33	119,47	91,47	50,8	0,54	0,11
51	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	4,2	725,29	12,84	3046,23	53,93	519,02	0,21	0,89
		м2 поверхности		173,63	1,66	729,26	6,96	50,8	0,00	0,01
52	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	4,3	1358,73	73,05	5842,54	314,10	3603,34	1,57	6,75
		м2 покрытия		1211,10	18,19	5207,72	78,21	60,9	0,02	0,10
53	11-110101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703	1,95	119,70	1,68	233,42	3,28	156,45	0,15	0,30
		м2 покрытия		118,02	0,37	230,15	0,72	60,9	0,00	0,00
54	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,91	4660,63	1143,24	4241,17	1040,35	688,05	0,85	0,77
		м3 основания		597,33	457,33	543,57	416,17	50,8	0,54	0,49
55	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	9,1	130,71	1,99	1189,42	18,09	712,90	0,14	1,31
		м2 покрытия		115,18	0,64	1048,14	5,79	60,3	0,00	0,01
56	21-020501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	0,94	16900,10	--	15886,09	--	673,57	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1187540,44**	**74098,93**			**271,14**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**203930,47**	**22178,50**			**26,18**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1184590,36**				
	Материалы -		Тенге			**478806,19**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**226108,97**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**218734,31**				
	Местные материалы -		Тенге			**209020,46**				
		Накладные расходы -	Тенге			**177617,18**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**122208,89**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**55408,29**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**108976,60**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1471184,14**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**297,32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**226108,97**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2950,08**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2950,08**				
		Накладные расходы -	Тенге			**125,08**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**246,01**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3321,18**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1474505,32**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**297,32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**226108,97**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2
ПОСТ ОХРАНЫ

на Отопление

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	**13-080305-1202 РСНБ РК 2015**	**Обогреватель электрический. Монтажоборудования**	**2**	**1765,82**	**58,46**	**3531,65**	**116,93**	**1690,51**	**2,00**	**4,00**
		шт.		**1707,36**	**19,39**	**3414,72**	**38,79**	**42,8**	**0,02**	**0,04**
2	**ТПРАЙС-ЛИСТ АО "Келет"**	**Печь электрический ПЭТ-4-1, мощностью 1 кВт**	**2**	**4715,69**	**--**	**9431,37**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12963,02**	**116,93**			**4,00**
			Тенге			**3414,72**	**38,79**			**0,04**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			**9431,37**				
	Накладные расходы -		Тенге			**399,89**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**786,50**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**10617,76**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3531,65**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3453,51**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1690,51**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1478,10**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**212,41**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**417,77**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5639,93**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3453,51**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**16257,69**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3453,51**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-3

ПОСТ ОХРАНЫ

на Вентиляция

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**0,6**	**3573,82**	**34,89**	**2144,29**	**20,94**	**555,64**	**1,62**	**0,97**
		м2 поверхности воздуховодов		**1217,34**	**12,85**	**730,41**	**7,71**	**60,4**	**0,01**	**0,01**
2	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**1**	**1159,87**	**21,61**	**1159,87**	**21,61**	**600,32**	**1,12**	**1,12**
		решетка		**866,67**	**8,70**	**866,67**	**8,70**	**60,4**	**0,01**	**0,01**
3	**11-200701-0401 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**1**	**3673,92**	**37,26**	**3673,92**	**37,26**	**417,35**	**0,51**	**0,51**
		зонт		**406,75**	**8,70**	**406,75**	**8,70**	**60,4**	**0,01**	**0,01**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,03	14625,79	903,04	438,77	27,09	230,63	14,80	0,44
		м3 изоляции		11837,93	422,44	355,14	12,67	55,3	0,51	0,02
5	21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	0,03	32734,86	--	982,05	--	41,64	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	1	1136,28	25,31	1136,28	25,31	681,74	1,40	1,40
		м2 поверхности покрытия изоляции		1090,30	8,78	1090,30	8,78	55,3	0,01	0,01
7	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,0042	272948,83	--	1146,39	--	48,61	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			10681,57	132,21			4,45
			Тенге			3449,27	46,56			0,06
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3703,48				
Материалы -			Тенге			77,21				
Всего заработная плата -			Тенге				1466,90			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2128,43				
		Накладные расходы -	Тенге			1002,62				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					811,19		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					191,43		
		Сметная прибыль -	Тенге			376,49				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5082,59				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1,87
		Сметная заработная плата -	Тенге				1466,90			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			6978,09				
Материалы -			Тенге			4894,45				
Всего заработная плата -			Тенге				2028,93			
Сдача и испытание -			Тенге			99,22				
		Накладные расходы -	Тенге			1573,31				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1225,47		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					347,84		
		Сметная прибыль -	Тенге			684,11				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			9235,50				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2,64
		Сметная заработная плата -	Тенге				2028,93			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14 318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3 496			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-4
ПОСТ ОХРАНЫ

на Электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Ц13-080305-0901 13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**1**	**2241,22**	**58,96**	**2241,22**	**58,96**	**865,41**	**2,00**	**2,00**
		шт.		**1707,36**	**19,39**	**1707,36**	**19,39**	**42,8**	**0,02**	**0,02**
2	**С123-070201-0802 23-070201-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Щиты утапливаемые осветительные свыключателем модели ЩК2101 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**1**	**12849,59**	**--**	**12849,59**	**--**	**544,82**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Ц13-080305-0305 13-080305-0305 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**3**	**1238,52**	**457,26**	**3715,56**	**1371,77**	**1473,75**	**0,79**	**2,37**
		шт.		**674,41**	**308,98**	**2023,22**	**926,95**	**42,8**	**0,42**	**1,25**
4	**С123-070101-1605 23-070101-1605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Светильники, тип НСО17-150-304 ГОСТ 17677-82**	**2**	**1595,35**	**--**	**3190,70**	**--**	**135,29**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С123-070102-1207 23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Светильники потолочные, настенныедля внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65**	**1**	**613,27**	**--**	**613,27**	**--**	**26,00**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С123-070104-0404 23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	3	615,11	--	1845,33	--	78,24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц13-080305-0101 13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	290,29	2,36	290,29	2,36	138,25	0,33	0,33
		шт.		281,71	0,58	281,71	0,58	42,8	0,00	0,00
8	С123-070218-1602 23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	199,99	--	199,99	--	8,48	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц13-080305-0110 13-080305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	2	707,76	14,37	1415,52	28,74	580,07	0,68	1,36
		шт.		580,50	2,33	1161,00	4,65	42,8	0,00	0,00
10	С123-070220-0501 23-070220-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	207,11	--	414,22	--	17,56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц13-080401-0410 13-080401-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	41	433,76	4,90	17784,30	200,92	7451,38	0,44	18,04
		м кабеля		364,46	1,68	14942,71	68,76	42,8	0,00	0,08
12	С123-060144-0505 23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,004	325232,76	--	1300,93	--	55,16	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
13	С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,028	133302,57	--	3732,47	--	158,26	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
14	**С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,009**	**213719,28**	**--**	**1923,47**	**--**	**81,56**	**--**	**--**
		км		--	--	--	--	--	--	--
15	**С123-070202-0106 23-070202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм**	**4**	**881,36**	**--**	**3525,44**	**--**	**149,48**	**--**	**--**
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	**Ц13-080208-0204 13-080208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола**	**9,3**	**244,82**	**38,08**	**2276,85**	**354,14**	**637,95**	**0,15**	**1,40**
		м		**121,37**	**9,11**	**1128,75**	**84,77**	**42,8**	**0,01**	**0,09**
17	**Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**15**	**2170,41**	**120,03**	**32556,17**	**1800,46**	**5352,53**	**0,70**	**10,50**
		шт.		**566,40**	**27,15**	**8495,97**	**407,26**	**42,8**	**0,03**	**0,42**
18	**Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**15**	**376,07**	**16,15**	**5641,07**	**242,18**	**1130,23**	**0,16**	**2,40**
		м		**129,46**	**3,68**	**1941,94**	**55,27**	**42,8**	**0,00**	**0,06**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**95516,40**	**4059,52**			**38,40**
			Тенге			**31682,67**	**1567,64**			**1,92**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**95516,40**				
	Материалы -		Тенге			**30178,79**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**33250,31**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**29595,42**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18884,43**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14231,13**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4653,30**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9152,07**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**123552,90**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33250,31**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**123 553**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33 250**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

на Наружные сети электроснабжения 0,4 кв(ИЗМ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ - 21 шт								
1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	21	87,71	82,85	1841,83	1739,78	529,69	0,01	0,15
		м3 грунта		4,86	30,05	102,05	631,00	59,1	0,03	0,66
2	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2	901,61	--	1803,22	--	1187,35	1,25	2,50
		м3 грунта		901,61	--	1803,22	--	59,1	--	--
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	18	21,91	21,91	394,42	394,42	101,98	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	138,39	59,1	0,01	0,15
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	8	637,36	--	5098,88	--	3357,40	0,97	7,78
		м3 грунта		637,36	--	5098,88	--	59,1	--	--
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	18	117,21	50,40	2109,76	907,19	1071,42	0,11	1,94
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	1202,58	391,38	59,1	0,03	0,47
6	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	9,45	24786,20	1032,68	234229,59	9758,83	26543,72	4,41	41,67
		м3		3235,48	241,67	30575,33	2283,78	48,5	0,29	2,75
7	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	80	725,29	12,84	58023,39	1027,20	9886,07	0,21	16,96
		м2 поверхности		173,63	1,66	13890,75	132,53	50,8	0,00	0,16
8	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стальные опоры массой до 1 т. Монтаж	3,528	16532,66	7557,31	58327,22	26662,19	23348,45	9,35	32,99
		т конструкций		7391,92	1928,89	26078,70	6805,13	60,9	2,03	7,16
9	23-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	73,5	3028,11	--	222566,08	--	9436,80	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	23-010201-0226 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	94,5	4600,21	--	434719,84	--	18432,12	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	37,8	653,93	--	24718,55	--	1048,07	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	21	265,46	--	5574,66	--	236,37	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	11-330207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	21	1191,18	106,05	25014,86	2227,06	16163,71	1,29	27,09
		светильник		1068,52	49,70	22438,92	1043,67	61,7	0,06	1,26
14	23-070103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	21	6276,41	--	131804,61	--	5588,52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Лампы ртутные низкого давления, цоколь ДРЛ-125 ГОСТ 6825-74	21	645,70	--	13559,70	--	574,93	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	13-080206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	36	438,57	24,82	15788,61	893,43	4905,98	0,32	11,52
		м трассы		258,92	4,85	9321,29	174,54	42,8	0,01	0,18
17	23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,036	57600,23	--	2073,61	--	87,92	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
18	13-080303-2503 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 32. Установка на конструкции на стене или колонне	21	7438,30	97,53	156204,39	2048,20	52846,16	6,00	126,00
		шт.		4914,18	19,39	103197,78	407,26	42,8	0,02	0,42
19	23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	21	3388,53	--	71159,13	--	3017,15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	24-040203-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Блок зажимов Б324-16П1 ГОСТ Р 51177-98	21	5676,90	--	119214,90	--	5054,71	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	13-080303-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	21	1030,50	3,37	21640,53	70,75	9617,04	1,00	21,00
		шт.		928,53	--	19499,13	--	42,8	--	--
22	23-070207-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	21	765,38	--	16072,98	--	681,49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	13-080201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	265	183,62	73,30	48659,07	19425,04	14723,05	0,10	26,50
		м кабеля		82,83	24,25	21950,22	6425,86	42,8	0,03	8,40
24	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,265	192466,45	--	51003,61	--	2162,55	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ 0,4 КВ								
25	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	512,16	87,71	82,85	44919,50	42430,70	12918,44	0,01	3,71
		м3 грунта		4,86	30,05	2488,80	15389,15	59,1	0,03	16,13
26	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	15,84	637,36	--	10095,78	--	6647,65	0,97	15,40
		м3 грунта		637,36	--	10095,78	--	59,1	--	--
27	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	369,6	21,91	21,91	8098,82	8098,82	2093,99	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	2841,62	59,1	0,01	2,98
28	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	158,4	637,36	--	100957,80	--	66476,51	0,97	153,96
		м3 грунта		637,36	--	100957,80	--	59,1	--	--
29	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	369,6	117,21	50,40	43320,48	18627,55	21999,88	0,11	39,92
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	24692,93	8036,26	59,1	0,03	9,70
30	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	300	327,45	277,76	98236,34	83326,76	23769,53	0,06	18,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		49,70	96,77	14909,58	29031,77	42,8	0,10	29,94
		ПРИ 2КАБЕЛЯХ								
31	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	85	327,45	277,76	27833,63	23609,25	6734,70	0,06	5,10
		м кабеля		49,70	96,77	4224,38	8225,67	42,8	0,10	8,48
32	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	85	96,16	79,60	8173,90	6765,78	2026,49	0,02	1,70
		м кабеля		16,57	27,73	1408,13	2357,26	42,8	0,03	2,43
		ПРИ 3 КАБЕЛЯХ								
33	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	63	327,45	277,76	20629,63	17498,62	4991,60	0,06	3,78
		м кабеля		49,70	96,77	3131,01	6096,67	42,8	0,10	6,29
34	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	63	192,33	159,19	12116,61	10029,27	3003,97	0,02	1,26
		м кабеля		33,13	55,46	2087,34	3494,28	42,8	0,03	1,80
		ПРИ 4 КАБЕЛЯХ								
35	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	8	327,45	277,76	2619,64	2222,05	633,85	0,06	0,48
		м кабеля		49,70	96,77	397,59	774,18	42,8	0,10	0,80
36	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	8	288,49	238,79	2307,93	1910,34	572,18	0,02	0,16
		м кабеля		49,70	83,20	397,59	665,58	42,8	0,03	0,23
37	13-080201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1115	261,46	137,27	291528,44	153054,11	84845,61	0,12	133,80
		мкабеля		99,40	46,31	110827,88	51640,48	42,8	0,06	61,99
38	13-080201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	45	364,78	184,21	16415,26	8289,43	5093,85	0,19	8,55
		м кабеля		157,38	61,67	7082,05	2775,34	42,8	0,08	3,45
39	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,045	1000350,12	--	45015,76	--	5617,16	175,00	7,88
		канало-километр трубопровода		127309,00	--	5728,90	--	62,1	--	--
40	23-060133-0509 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кабели силовые ВБбШв 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,35	7554081,18	--	2643928,41	--	112102,56	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	23-060133-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кабели силовые ВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,135	1737100,97	--	234508,63	--	9943,17	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
42	23-060133-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,27	652904,36	--	176284,18	--	7474,45	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
43	23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,025	409104,65	--	10227,62	--	433,65	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
44	23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,38	300037,99	--	114014,44	--	4834,21	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
45	13-080201-1815 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциейнапряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	8	991,61	55,66	7932,84	445,30	3361,96	1,00	8,00
		шт.		828,31	19,39	6626,48	155,15	42,8	0,02	0,16
46	23-061703-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Заделки концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	8	8510,33	--	68082,64	--	2886,70	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	55	1578,01	86,63	86790,37	4764,82	17958,94	0,70	38,50
		шт.		566,40	15,51	31151,89	853,31	42,8	0,02	0,88
48	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	10	2170,41	120,03	21704,12	1200,31	3568,36	0,70	7,00
		шт.		566,40	27,15	5663,98	271,51	42,8	0,03	0,28
49	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	52	451,35	17,43	23469,99	906,57	3722,16	0,14	7,28
		м		113,28	4,27	5890,54	221,86	42,8	0,00	0,23
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			5840816,20	448333,77			770,57
			Тенге			592921,50	151263,61			167,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4394770,85**				
	Материалы -		Тенге			**177824,42**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**461337,56**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3532719,55**				
		Накладные расходы -	Тенге			**392162,74**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**197452,48**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**194710,26**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**382954,69**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5169888,28**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**544,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**461337,56**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**700138,99**				
	Материалы -		Тенге			**276636,59**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**249963,71**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**119214,90**				
		Накладные расходы -	Тенге			**179649,70**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**143863,97**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**35785,73**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**70383,09**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**950171,78**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**353,22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**249963,71**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**58327,22**				
	Материалы -		Тенге			**5586,32**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**32883,84**			
		Накладные расходы -	Тенге			**23348,45**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**20026,26**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3322,19**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6534,05**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**88209,72**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**40,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32883,84**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**687579,14**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**687579,14**				
		Накладные расходы -	Тенге			**29153,36**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**57338,60**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**774071,10**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6 982 341**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**938**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**744 185**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

на Блок контейнерная трансформаторная подстанция БКТПН-10/0,4.ТРАНСФОРМАТОР 250 КВА(ИЗМ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	52	116,91	116,91	6079,38	6079,38	1252,55	--	--
		м3 грунта		--	31,05	--	1614,76	59,1	0,03	1,45
2	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м.	4	2135,02	--	8540,07	--	5623,28	2,96	11,84
		м3 грунта		2135,02	--	8540,07	--	59,1	--	--
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2	12	21,91	21,91	262,95	262,95	67,99	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	92,26	59,1	0,01	0,10
4	11-010205-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	24	1413,73	--	33929,48	--	22341,15	1,96	47,04
		м3 грунта		1413,73	--	33929,48	--	59,1	--	--
5	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	64	45,14	45,14	2888,83	2888,83	691,56	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	14,43	--	923,73	59,1	0,01	0,86
6	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	30,88	1744,77	1143,24	53878,49	35303,27	19530,47	0,85	26,25
		м3 основания		597,33	457,33	18445,52	14122,47	50,8	0,54	16,68
7	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	35,512	1492,97	--	53018,35	--	2247,98	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС								
8	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	23	1161,16	531,91	26706,61	12233,83	9278,77	0,48	10,95
		шт. сборных конструкций		358,35	188,81	8242,09	4342,53	62,1	0,20	4,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	6	1650,41	746,44	9902,45	4478,63	3406,04	0,67	4,01
		шт. сборных конструкций		502,90	265,95	3017,38	1595,68	62,1	0,28	1,68
10	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	20	2464,78	1181,15	49295,63	23623,03	16953,83	0,94	18,74
		шт. сборных конструкций		722,80	425,27	14456,04	8505,50	62,1	0,45	8,96
11	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	6,07	20225,61	--	122769,45	--	5205,42	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	10,86	18682,60	--	202893,04	--	8602,66	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные - В7,5, между фунд. блоками. Устройство	1,92	3869,83	773,69	7430,08	1485,48	2739,27	3,06	5,88
		м3		2303,69	193,76	4423,09	372,02	48,5	0,23	0,44
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
14	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	80	725,29	12,84	58023,39	1027,20	9886,07	0,21	16,96
		м2 поверхности		173,63	1,66	13890,75	132,53	50,8	0,00	0,16
15	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,011	1000350,12	--	11003,85	--	1373,08	175,00	1,93
		канало-километр трубопровода		127309,00	--	1400,40	--	62,1	--	--
16	13-080101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	1	52670,25	26519,64	52670,25	26519,64	16175,14	27,00	27,00
		подстанция		22364,37	8885,24	22364,37	8885,24	42,8	8,29	8,29
17	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	2	2208,08	267,24	4416,16	534,48	1747,75	2,00	4,00
		шт.		1656,62	92,25	3313,24	184,49	42,8	0,10	0,20
18	ТПРАЙС-ЛИСТ	ПодстанциЯ 2БКТП-400-0,4	1	16907559,35	--	16907559,35	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17611267,80	114436,73			174,58
			Тенге			132022,43	40771,21			43,40
	Стоимость оборудования -		Тенге			16907559,35				
	Накладные расходы -		Тенге			716880,52				
	Сметная прибыль -		Тенге			1409955,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**19034395,05**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**57086,40**				
	Материалы -		Тенге			**4354,67**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**34747,34**			
		Накладные расходы -	Тенге			**17922,89**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14871,86**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3051,03**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6000,74**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**81010,04**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**39,49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34747,34**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**646622,05**				
	Материалы -		Тенге			**74213,79**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**138046,29**			
	Местные материалы -		Тенге			**378680,84**				
		Накладные расходы -	Тенге			**109200,13**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**78456,79**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**30743,35**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**60465,77**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**816287,96**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**178,49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138046,29**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**19931693,05**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**217,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**172793,64**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17611267,80**	**114436,73**			**174,58**
			Тенге			**132022,43**	**40771,21**			**43,40**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**16907559,35**				
	Накладные расходы -		Тенге			**716880,52**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**1409955,19**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**19034395,05**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**57086,40**				
	Материалы -		Тенге			**4354,67**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**34747,34**			
		Накладные расходы -	Тенге			**17922,89**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14871,86**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3051,03**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6000,74**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**81010,04**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**39,49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34747,34**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**646622,05**				
	Материалы -		Тенге			**74213,79**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**138046,29**			
	Местные материалы -		Тенге			**378680,84**				
		Накладные расходы -	Тенге			**109200,13**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					78456,79		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30743,35		
		Сметная прибыль -	Тенге			60465,77				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			816287,96				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							178,49
		Сметная заработная плата -	Тенге				138046,29			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19 931 693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							218
		Сметная заработная плата -	Тенге				172 794			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1

на Сети телефонизации

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-100901-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель симметричный на однокабельной линии. Прокладка кабелеукладчиком, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах групп I, II**	0,11	106267,99	90226,42	11689,48	9924,91	2158,20	20,00	2,20
		км трассы		15626,00	18251,19	1718,86	2007,63	42,8	18,78	2,07
2	23-060702-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	**Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201**	0,11	107428,11	--	11817,09	--	501,04	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
3	13-100902-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации**	0,065	148532,70	35153,03	9654,63	2284,95	3099,54	114,00	7,41
		км		83638,38	9127,98	5436,49	593,32	42,8	11,02	0,72
4	23-060401-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели связи ТППэп 30х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	0,065	530396,44	--	34475,77	--	1461,77	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
5	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб. Устройство. До 2-х отверстий**	0,035	98157,52	--	3435,51	--	2337,80	133,00	4,66
		канало-километр трубопровода		96754,84	--	3386,42	--	62,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	23-010501-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	35	704,08	--	24642,80	--	1044,85	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	11-340201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	1	34695,69	1837,81	34695,69	1837,81	5431,73	6,91	6,91
		колодец		5462,91	655,50	5462,91	655,50	62,1	0,59	0,59
8	21-040301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	0,64	41396,98	--	26494,07	--	1123,35	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	13-100902-0208 РСНБ РК 2015	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	1	410,08	79,43	410,08	79,43	91,18	0,20	0,20
		шт.		140,55	24,85	140,55	24,85	42,8	0,03	0,03
10	11-340201-0803 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка кронштейна	1	2253,32	--	2253,32	--	505,01	0,82	0,82
		шт.		632,55	--	632,55	--	62,1	--	--
		Земляные работы								
11	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	21,5	87,71	82,85	1885,68	1781,20	542,30	0,01	0,16
		м3 грунта		4,86	30,05	104,48	646,02	59,1	0,03	0,68
12	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	21,5	13,48	13,48	289,82	289,82	68,21	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	90,77	59,1	0,00	0,08
13	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	21,5	117,21	50,40	2520,00	1083,58	1279,76	0,11	2,32
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	1436,41	467,48	59,1	0,03	0,56
14	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	45	327,45	277,76	14735,45	12499,01	3565,43	0,06	2,70
		м кабеля		49,70	96,77	2236,44	4354,77	42,8	0,10	4,49
15	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройствопостели. Добавлять на каждый последующий кабель кнорме 13-080201-0301	33	96,16	79,60	3173,40	2626,71	786,75	0,02	0,66
		м кабеля		16,57	27,73	546,68	915,17	42,8	0,03	0,94
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			182172,79	32407,43			28,03
			Тенге			21101,79	9755,50			10,16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			85955,90				
	Материалы -		Тенге			2169,00				
	Всего заработная плата -		Тенге				17974,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**46292,86**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11663,92**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7693,20**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3970,72**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7809,59**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**105429,40**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21,42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17974,76**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**71574,09**				
	Материалы -		Тенге			**29064,83**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12882,54**			
	Местные материалы -		Тенге			**26494,07**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11288,15**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7917,70**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3370,45**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6628,98**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**89491,22**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12882,54**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**24642,80**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**24642,80**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1044,85**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2055,01**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**27742,67**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**222 663**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30 857**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1
АВТОНОМНАЯ КОТЕЛЬНАЯ

на Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**11-010101-0362 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**161**	**116,91**	**116,91**	**18823**	**18823**	**3878**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**31,05**	**--**	**5000**	**59,1**	**0,03**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	12	1904,21	--	22850	--	15046	2,64	32
		м3 грунта		1904,21	--	22850	--	59,1	--	--
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	80	21,91	21,91	1753	1753	453	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	615	59,1	0,01	1
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	34	637,36	--	21670	--	14269	0,97	33
		м3 грунта		637,36	--	21670	--	59,1	--	--
5	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	80	55,67	55,67	4454	4454	1036	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	17,19	--	1376	59,1	0,02	1
		ФУНДАМЕНТ								
6	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	50,2	3461,69	1143,24	173777	57391	35404	0,85	43
		м3 основания		597,33	457,33	29986	22958	50,8	0,54	27
7	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	40,16	1375,43	47,07	55237	1890	5421	0,14	6
		м2 покрытия		104,03	16,73	4178	672	60,9	0,02	1
8	11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=15	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	40,16	3792,53	36,99	152308	1486	12461	0,30	12
		м2 покрытия		219,34	16,15	8809	649	60,9	--	--
9	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	15	1450,57	821,82	21759	12327	9729	0,83	12
		шт. сборных конструкций		628,75	278,16	9431	4172	62,1	0,30	5
10	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	8	1094,74	603,89	8758	4831	3965	0,65	5
		шт. сборных конструкций		490,85	203,10	3927	1625	62,1	0,22	2
11	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	6,99	32760,56	--	228996	--	9709	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	ТТЕХЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	6,99	270,00	--	1887	--	80	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	12	2464,78	1181,15	29577	14174	10172	0,94	11
		шт. сборных конструкций		722,80	425,27	8674	5103	62,1	0,45	5
14	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	8	1650,41	746,44	13203	5972	4541	0,67	5
		шт. сборных конструкций		502,90	265,95	4023	2128	62,1	0,28	2
15	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	51	1161,16	531,91	59219	27127	20575	0,48	24
		шт. сборных конструкций		358,35	188,81	18276	9629	62,1	0,20	10
16	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	9,3	20225,61	--	188098	--	7975	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	6,5	19751,88	--	128387	--	5444	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	0,51	24250,08	798,01	12368	407	1113	2,82	1
		м3		2095,12	188,38	1069	96	48,5	0,23	--
19	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,012	153261,74	--	1839	--	78	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,002	171631,87	--	343	--	15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	1,4	22690,71	773,69	31767	1083	3115	3,06	4
		м3		2303,69	193,76	3225	271	48,5	0,23	--
22	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,031	44350,64	1367,07	1375	42	771	56,40	2
		т металлических изделий		42983,57	447,29	1332	14	50,8	0,54	--
23	21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,031	173206,68	--	5369	--	228	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	110	725,29	12,84	79782	1412	13593	0,21	23
		м2 поверхности		173,63	1,66	19100	182	50,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	30	1915,32	28,64	57459	859	4871	0,20	6
		м2 поверхности		147,47	5,80	4424	174	50,8	0,01	--
		СТЕНЫ								
26	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	52,1	8939,76	1424,60	465761	74221	118460	4,54	237
		м3 кладки		3246,60	331,32	169148	17262	50,8	0,40	21
27	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	6,4	8825,34	1424,60	56482	9117	14133	4,38	28
		м3 кладки		3132,18	331,32	20046	2120	50,8	0,40	3
28	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	22,23	23366,16	--	519430	--	22024	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	138	286,00	2,44	39468	336	5324	0,05	7
		кг изделия		41,67	0,35	5751	48	60,4	--	--
30	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	23	1414,76	769,28	32540	17693	13156	0,81	19
		шт. сборных конструкций		612,06	178,91	14077	4115	62,1	0,22	5
31	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	1	1414,76	769,28	1415	769	572	0,81	1
		шт. сборных конструкций		612,06	178,91	612	179	62,1	0,22	--
32	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	1,32	66208,64	--	87395	--	3706	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2523551	256169			512
			Тенге			370608	78388			88
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2484083				
	Материалы -		Тенге			701647				
	Всего заработная плата -		Тенге				443197			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7552				
	Местные материалы -		Тенге			1154194				
		Накладные расходы -	Тенге			355993				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					240472		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					115521		
		Сметная прибыль -	Тенге			227206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3067282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							592
		Сметная заработная плата -	Тенге				443197			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			39468				
	Материалы -		Тенге			33382				
	Всего заработная плата -		Тенге				5799			
	Сдача и испытание -		Тенге			290				
		Накладные расходы -	Тенге			5324				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3502		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1822		
		Сметная прибыль -	Тенге			3583				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5799			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3115658				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							600
		Сметная заработная плата -	Тенге				448996			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2

Автономная котельная

на Отопление

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	2	1010,62	11,41	2021,24	22,82	400,94	0,30	0,59
		м трубопровода		246,01	4,34	492,02	8,68	60,4	0,01	0,01
2	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	18	1111,18	11,41	20001,16	205,42	3685,23	0,30	5,35
		м трубопровода		246,01	4,34	4428,15	78,11	60,4	0,01	0,09
3	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	14,85	16870,10	101,99	250520,93	1514,52	16152,17	0,70	10,43
		кВт		541,88	49,59	8046,88	736,47	60,4	0,06	0,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1507,75	75,69	3015,50	151,38	1584,51	1,47	2,94
		шт.		1148,51	8,28	2297,02	16,57	60,4	0,01	0,02
5	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	1898,97	--	3797,94	--	161,03	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	4	802,38	--	3209,52	--	136,08	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	2	980,11	--	1960,22	--	83,11	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	28	593,94	0,67	16630,25	18,71	8584,88	0,65	18,09
		м2 окрашиваемой поверхности		492,33	0,32	13785,23	9,01	54,8	0,00	0,01
9	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	38	776,26	24,98	29497,88	949,07	12588,22	0,55	21,01
		м трубопровода		464,90	8,98	17666,05	341,16	60,4	0,01	0,40
10	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	28	820,54	24,98	22975,12	699,32	9328,10	0,55	15,48
		м трубопровода		464,90	8,98	13017,09	251,38	60,4	0,01	0,30
11	11-180701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка	2	4653,34	160,08	9306,68	320,15	1663,34	1,14	2,29
		шт.		936,40	71,16	1872,79	142,33	60,4	0,08	0,16
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			362936,44	3881,40			76,18
			Тенге			61605,23	1583,72			1,92
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			16630,25				
Материалы -			Тенге			2826,31				
Всего заработная плата -			Тенге				13794,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			**8584,88**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7559,24**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1025,64**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2017,21**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**27232,34**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18,10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13794,24**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**346306,19**				
	Материалы -		Тенге			**285655,82**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**49394,70**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8967,68**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**342,36**				
		Накладные расходы -	Тенге			**45782,76**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**29834,40**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15948,36**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**31367,12**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**423456,07**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**60,01**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49394,70**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**450 688**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63 189**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-3

Автономная котельная

на Вентиляция

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**4**	**3463,94**	**27,85**	**13855,74**	**111,38**	**3419,89**	**1,48**	**5,92**
		м2 поверхности воздуховодов		**1114,58**	**10,09**	**4458,32**	**40,35**	**60,4**	**0,01**	**0,04**
2	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**6,4**	**3464,42**	**27,85**	**22172,31**	**178,21**	**4866,76**	**1,28**	**8,20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности воздуховодов		964,39	10,09	6172,08	64,56	60,4	0,01	0,07
3	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	2	1249,39	21,61	2498,78	43,22	1208,22	1,12	2,25
		решетка		866,67	8,70	1733,34	17,39	60,4	0,01	0,02
4	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	8	1159,87	21,61	9278,98	172,90	4802,54	1,12	8,99
		решетка		866,67	8,70	6933,34	69,58	60,4	0,01	0,08
5	11-260301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	0,5	1837,02	9,90	918,51	4,95	63,97	0,11	0,06
		м2 изолируемой поверхности		82,17	4,64	41,09	2,32	55,3	0,01	0,00
6	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,35	14625,79	903,04	5119,03	316,06	2690,66	14,80	5,18
		м3 изоляции		11837,93	422,44	4143,27	147,85	55,3	0,51	0,18
7	21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	0,35	32734,86	--	11457,20	--	485,79	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	10	1136,28	25,31	11362,77	253,09	6817,42	1,40	13,96
		м2 поверхности покрытия изоляции		1090,30	8,78	10903,04	87,80	55,3	0,01	0,11
9	21-050104-0106 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,0413	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	11-200701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	2	3673,92	37,26	7347,84	74,52	834,69	0,51	1,03
		зонт		406,75	8,70	813,51	17,39	60,4	0,01	0,02
11	11-200701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	2	5431,19	47,30	10862,37	94,60	1276,39	0,81	1,62
		зонт		639,18	8,70	1278,37	17,39	60,4	0,01	0,02
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			94873,53	1248,94			47,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**36476,36**	**464,65**			**0,55**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**28857,51**				
	Материалы -		Тенге			**1738,81**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15325,38**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11457,20**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10057,83**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8474,93**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1582,90**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3113,23**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42028,57**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15325,38**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**66016,01**				
	Материалы -		Тенге			**43952,23**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21615,64**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**1050,66**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16408,49**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13055,84**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3352,65**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6593,96**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**89018,47**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**28,26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21615,64**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**131 047**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36 941**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-4

Автономная котельная

на Водопровод

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
		ВОДОПРОВОД В1								
1	**11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**								
			7	**2233,13**	**22,88**	**15631,90**	**160,16**	**2283,79**	**0,43**	**3,03**
		м трубопровода		**358,66**	**9,14**	**2510,61**	**64,01**	**60,4**	**0,01**	**0,08**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	15	1819,67	13,04	27294,99	195,66	3841,57	0,34	5,05
		м трубопровода		279,14	5,08	4187,11	76,27	60,4	0,01	0,09
3	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	20	1643,12	13,04	32862,42	260,87	4972,39	0,34	6,74
		м трубопровода		279,14	5,08	5582,81	101,70	60,4	0,01	0,12
4	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	2	1281,67	13,04	2563,33	26,09	466,59	0,34	0,67
		м трубопровода		279,14	5,08	558,28	10,17	60,4	0,01	0,01
5	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2734,34	206,54	5468,69	413,09	2835,11	2,60	5,20
		шт.		2031,38	35,96	4062,76	71,92	60,4	0,04	0,08
6	23-040902-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	2	23545,81	--	47091,62	--	1996,68	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	5	1525,43	93,37	7627,13	466,83	3991,11	1,47	7,35
		шт.		1148,51	16,57	5742,56	82,83	60,4	0,02	0,10
8	23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	3	15120,13	--	45360,39	--	1923,28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	10292,30	--	20584,60	--	872,79	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	4	1507,75	75,69	6031,00	302,76	3169,03	1,47	5,88
		шт.		1148,51	8,28	4594,04	33,13	60,4	0,01	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	4	9199,09	--	36796,36	--	1560,17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1525,43	93,37	1525,43	93,37	798,22	1,47	1,47
		шт.		1148,51	16,57	1148,51	16,57	60,4	0,02	0,02
13	23-041001-2805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	1	7994,32	--	7994,32	--	338,96	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	10	593,94	0,67	5939,37	6,68	3066,03	0,65	6,46
		м2 окрашиваемой поверхности		492,33	0,32	4923,30	3,22	54,8	0,00	0,00
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
15	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	1	361,13	17,68	361,13	17,68	229,40	0,41	0,41
		счетчик (водомер)		331,75	8,28	331,75	8,28	60,4	0,01	0,01
16	23-030301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	1	17780,04	--	17780,04	--	753,87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	2278,81	--	2278,81	--	218,42	0,23	0,23
		комплект		193,44	--	193,44	--	60,4	--	--
18	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1525,43	93,37	4576,28	280,10	2394,67	1,47	4,41
		шт.		1148,51	16,57	3445,53	49,70	60,4	0,02	0,06
19	23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	3	15120,13	--	45360,39	--	1923,28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1507,75	75,69	3015,50	151,38	1584,51	1,47	2,94
		шт.		1148,51	8,28	2297,02	16,57	60,4	0,01	0,02
21	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	8032,94	--	16065,88	--	681,19	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ ВНУТРЕННИЙ								
22	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	2	9695,20	--	19390,39	--	1135,06	0,30	0,60
		кран		248,49	--	496,99	--	60,4	--	--
23	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	9199,09	--	18398,18	--	780,08	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	23-080305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	4	9927,25	--	39709,00	--	1683,66	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Гидравлические испытания								
25	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	44	52,64	1,93	2316,02	84,97	1487,36	0,05	2,20
		м трубопровода		50,15	--	2206,38	--	60,4	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			432023,17	2459,63			52,65
			Тенге			42281,09	534,36			0,63
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			39709,00				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39709,00				
		Накладные расходы -	Тенге			1683,66				
		Сметная прибыль -	Тенге			3311,41				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			44704,07				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5939,37				
	Материалы -		Тенге			1009,40				
	Всего заработная плата -		Тенге				4926,51			
		Накладные расходы -	Тенге			3066,03				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2699,73		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					366,30		
		Сметная прибыль -	Тенге			720,43				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9725,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6,46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4926,51**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**386374,79**				
	Материалы -		Тенге			**91132,27**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**37888,94**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**255431,78**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**5,63**				
		Накладные расходы -	Тенге			**40237,53**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**22884,92**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**17352,61**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**34128,99**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**460741,31**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**46,81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37888,94**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**515 171**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42 815**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-5

Автономная котельная

на Тепломеханическая часть

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**11-180101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка**	**2**	**67532,32**	**12689,14**	**135065**	**25378**	**65914**	**53,15**	**106**
		котел		**43004,17**	**4792,95**	**86008**	**9586**	**60,4**	**4,85**	**10**
2	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Отопительный котел производительностью КВА-400лж/гн**	**2**	**1200356,35**	**--**	**2400713**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**11-190201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 50 м3/ч. Установка**	**2**	**23454,50**	**88,38**	**46909**	**177**	**15254**	**11,00**	**22**
		устройство		**10492,79**	**41,42**	**20986**	**83**	**60,4**	**0,05**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	Бинарная горелка Multicalor 45 PAB, типа Ecoflam	2	1874613,66	--	3749227	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	4	13671,38	303,82	54686	1215	29500	13,39	54
		насос		10710,13	82,81	42841	331	60,4	0,08	--
6	ТПРАЙС-ЛИСТ	Насос подмешивающий A 56/180XM, Q 10 м3/ч, H	2	58731,72	--	117463	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	ТПРАЙС-ЛИСТ	Насос циркуляционный BPH 150/340.65T, Q 28 м3/ч, H	2	248645,24	--	497290	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	11-180401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,4 м3. Установка	2	24537,80	432,12	49076	864	5844	3,74	7
		бак		2849,49	139,42	5699	279	60,4	0,16	--
9	11-180401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	2	16686,86	432,12	33374	864	5179	3,74	7
		бак		2849,49	139,42	5699	279	60,4	0,16	--
10	11-180701-0106 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	1	105181,79	483,44	105182	483	8473	7,88	8
		шт.		6302,50	71,37	6302	71	60,4	0,07	--
11	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	2	753,13	114,39	1506	229	890	0,77	2
		фильтр		625,06	31,00	1250	62	60,4	0,04	--
12	23-051401-1013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 25, типа Zboyler	2	7743,20	--	15486	--	657	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	11-181001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка	2	38085,99	758,86	76172	1518	8492	4,99	10
		фильтр		3987,46	191,91	7975	384	60,4	0,20	--
14	11-180601-0102 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	2	16996,64	154,06	33993	308	8861	7,07	14
		шт.		5852,67	39,95	11705	80	60,4	0,04	--
15	11-180801-0302 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	2	1759,53	178,21	3519	356	2195	2,02	4
		теплообменник		1581,31	43,51	3163	87	60,4	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	23-051101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 26, для системы отопления, мощность 200 кВт, Т в греющем контуре Т1 90°С/Т2	2	302623,95	--	605248	--	25663	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	2	13671,38	303,82	27343	608	14750	13,39	27
		насос		10710,13	82,81	21420	166	60,4	0,08	--
18	ТПРАЙС-ЛИСТ	Насос циркуляционный ВРН 120/250.40М, Q 15 м3/ч, Н	2	138040,98	--	276082	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	11-160401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	21	3581,15	58,48	75204	1228	14699	1,04	22
		м трубопровода		851,79	18,73	17888	393	60,4	0,02	--
20	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	16	2767,99	43,43	44288	695	8168	0,73	12
		м трубопровода		609,49	14,94	9752	239	60,4	0,02	--
21	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	30	2176,48	43,43	65294	1303	14563	0,73	22
		м трубопровода		609,49	14,94	18285	448	60,4	0,02	1
22	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	4	1746,88	29,94	6988	120	1712	0,66	3
		м трубопровода		551,49	10,50	2206	42	60,4	0,01	--
23	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	9	1352,71	24,98	12174	225	3201	0,55	5
		м трубопровода		464,90	8,98	4184	81	60,4	0,01	--
24	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	4	1063,86	24,98	4255	100	1374	0,55	2
		м трубопровода		464,90	8,98	1860	36	60,4	0,01	--
25	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	3	858,40	24,98	2575	75	1004	0,55	2
		м трубопровода		464,90	8,98	1395	27	60,4	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	3	1281,67	13,04	3845	39	700	0,34	1
		м трубопровода		279,14	5,08	837	15	60,4	0,01	--
27	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	18	1643,12	13,04	29576	235	4475	0,34	6
		м трубопровода		279,14	5,08	5025	92	60,4	0,01	--
28	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	8	2077,25	13,04	16618	104	2136	0,34	3
		м трубопровода		279,14	5,08	2233	41	60,4	0,01	--
29	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	18	2233,13	22,88	40196	412	5873	0,43	8
		м трубопровода		358,66	9,14	6456	165	60,4	0,01	--
30	11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	20	2718,38	30,37	54368	607	7982	0,56	11
		м трубопровода		438,77	12,04	8775	241	60,4	0,01	--
31	11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	12	2966,55	30,37	35599	364	4915	0,56	7
		м трубопровода		438,77	12,04	5265	145	60,4	0,01	--
32	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1525,43	93,37	1525	93	798	1,47	1
		шт.		1148,51	16,57	1149	17	60,4	0,02	--
33	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	1	28063,37	--	28063	--	1190	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	3	2734,34	206,54	8203	620	4253	2,60	8
		шт.		2031,38	35,96	6094	108	60,4	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	3	44266,27	--	132799	--	5631	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	11-160601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	2	6293,02	364,46	12586	729	6587	6,05	12
		шт.		4726,87	80,20	9454	160	60,4	0,09	--
37	23-040101-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	2	33118,54	--	66237	--	2808	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	10	2734,34	206,54	27343	2065	14176	2,60	26
		шт.		2031,38	35,96	20314	360	60,4	0,04	--
39	23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	2	14000,22	--	28000	--	1187	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	8	9427,43	--	75419	--	3198	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	8	1525,43	93,37	12203	747	6386	1,47	12
		шт.		1148,51	16,57	9188	133	60,4	0,02	--
42	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	8	5942,49	--	47540	--	2016	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	9	1525,43	93,37	13729	840	7184	1,47	13
		шт.		1148,51	16,57	10337	149	60,4	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	23-040502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	9	3039,46	--	27355	--	1160	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	18	1507,75	75,69	27140	1362	14261	1,47	26
		шт.		1148,51	8,28	20673	149	60,4	0,01	--
46	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	18	1898,97	--	34181	--	1449	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	7	802,38	--	5617	--	238	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	11-160601-0302 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка	4	2797,54	63,53	11190	254	4263	1,86	7
		шт.		1487,74	16,57	5951	66	60,4	0,02	--
49	23-041004-1114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 8, DN 32 ГОСТ 31294-2005	4	5100,34	--	20401	--	865	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	11	313,73	--	3451	--	1936	0,32	4
		комплект		258,36	--	2842	--	60,4	--	--
51	23-051501-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	11	452,15	--	4974	--	211	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	4	2569,01	--	10276	--	1112	0,32	1
		комплект		268,43	--	1074	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	7	1195,71	--	8370	--	355	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	5	1525,43	93,37	7627	467	3991	1,47	7
		шт.		1148,51	16,57	5743	83	60,4	0,02	--
55	23-041001-6602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91	4	7616,54	--	30466	--	1292	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	23-041001-6603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	1	10225,09	--	10225	--	434	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2734,34	206,54	5469	413	2835	2,60	5
		шт.		2031,38	35,96	4063	72	60,4	0,04	--
58	23-041001-6605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	2	28638,70	--	57277	--	2429	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	41	63,46	1,04	2602	42	740	0,03	1
		м2		27,03	0,17	1108	7	54,2	--	--
60	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	41	77,73	1,34	3187	55	430	0,02	1
		м2		12,50	0,25	513	10	54,2	--	--
61	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	2,5	62060,52	716,49	155151	1791	28475	18,80	47
		м3 изоляции		14862,90	331,32	37157	828	55,3	0,40	1
62	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	90	382,55	10,40	34430	936	13988	0,32	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности покрытия изоляции		**237,60**	**3,89**	**21384**	**350**	**55,3**	**--**	**--**
63	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**0,00009**	**361235,47**	**--**	**33**	**--**	**1**	**--**	**--**
		1000 м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
64	**11-260101-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	**1,5**	**26097,68**	**977,36**	**39147**	**1466**	**15756**	**18,85**	**28**
		м3 изоляции		**15846,82**	**455,57**	**23770**	**683**	**55,3**	**0,55**	**1**
65	**21-110206-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011**	**1,5**	**26399,93**	**--**	**39600**	**--**	**1679**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
66	**11-260301-0601 РСНБ РК 2015**	**Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	**28**	**1136,28**	**25,31**	**31816**	**709**	**19089**	**1,40**	**39**
		м2 поверхности покрытия изоляции		**1090,30**	**8,78**	**30529**	**246**	**55,3**	**0,01**	**--**
67	**21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	**0,182**	**272038,12**	**--**	**49511**	**--**	**2099**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9692459**	**50098**			**632**
			Тенге			**508549**	**16792**			**18**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**7040776**				
		Накладные расходы -	Тенге			**298529**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**587144**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**7926449**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**355475**				
		Материалы -	Тенге			**146873**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**116585**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**89143**				
		Накладные расходы -	Тенге			**82259**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**64454**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**17805**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**35019**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**472753**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**148**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**116585**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**2296207**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			**659360**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**408756**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1197660**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**6635**				
		Накладные расходы -	Тенге			**354716**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**246888**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**107828**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**212074**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2862997**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**502**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**408756**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11 262 199**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**650**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**525 341**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-6

Автономная котельная

на Электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**1**	**4537,84**	**684,26**	**4538**	**684**	**1041**	**2,00**	**2**
		шт.		**1707,36**	**193,93**	**1707**	**194**	**42,8**	**0,20**	**--**
2	**51-080401-0811 51-080401-0811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Пункт распределительный ПР 8501-061 ГОСТ 30011.1-2012**	**1**	**91055,00**	**--**	**91055**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	163	543,23	252,56	88547	41167	16397	0,12	20
		м кабеля		99,40	74,45	16202	12135	42,8	0,09	14
4	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,163	213719,28	--	34836	--	1477	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	1	984,96	114,13	985	114	440	1,00	1
		шт.		853,68	38,79	854	39	42,8	0,04	--
6	С123-070203-0601 23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823,69	--	6824	--	289	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
7	Ц13-080305-0305 13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	9	1238,52	457,26	11147	4115	4421	0,79	7
		шт.		674,41	308,98	6070	2781	42,8	0,42	4
8	С123-070101-0207 23-070101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Светильник подвесной, тип НСП11х100-434-У3	7	3818,03	--	26726	--	1133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С123-070102-1207 23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Светильники потолочные, настенныедля внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65	2	613,27	--	1227	--	52	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С123-070104-0404 23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	9	615,11	--	5536	--	235	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц13-080305-0101 13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	4	290,29	2,36	1161	9	553	0,33	1
		шт.		281,71	0,58	1127	2	42,8	--	--
12	С123-070218-1602 23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	4	199,99	--	800	--	34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц13-080206-1801 13-080206-1801 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами	7	514,01	30,01	3598	210	1523	0,53	4
		м		428,84	9,89	3002	69	42,8	0,01	--
14	С123-010302-0309 23-010302-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	7	2009,89	--	14069	--	597	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц13-080201-0903 13-080201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	7	364,78	184,21	2553	1289	792	0,19	1
		м кабеля		157,38	61,67	1102	432	42,8	0,08	1
16	Ц13-080401-0410 13-080401-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	35	433,76	4,90	15182	172	6361	0,44	15
		м кабеля		364,46	1,68	12756	59	42,8	--	--
17	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,042	213719,28	--	8976	--	381	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
18	С123-070202-0106 23-070202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	14	881,36	--	12339	--	523	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	**Ц13-080208-0204 13-080208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола**	**45,2**	**244,82**	**38,08**	**11066**	**1721**	**3101**	**0,15**	**7**
		м		**121,37**	**9,11**	**5486**	**412**	**42,8**	**0,01**	**--**
20	**Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**3**	**2170,41**	**120,03**	**6511**	**360**	**1071**	**0,70**	**2**
		шт.		**566,40**	**27,15**	**1699**	**81**	**42,8**	**0,03**	**--**
21	**Ц13-080208-0206 13-080208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**15**	**368,72**	**16,15**	**5531**	**242**	**1126**	**0,16**	**2**
		м		**129,46**	**3,68**	**1942**	**55**	**42,8**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**353207**	**50085**			**63**
			Тенге			**51946**	**16259**			**19**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**91055**				
	Накладные расходы -		Тенге			**3861**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**7593**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**102509**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**248083**				
	Материалы -		Тенге			**48788**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**68205**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**97264**				
		Накладные расходы -	Тенге			**40948**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**29192**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**11756**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**23122**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**312154**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68205**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**14069**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14069**				
		Накладные расходы -	Тенге			**597**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1173**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**15839**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**430 502**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68 205**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-7

Автономная котельная

на Установка резервуара емкостью 10 м3 - 2 шт

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-090202-0101 РСНБ РК 2015	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	4,752	56725,98	21918,23	269562	104155	83064	19,00	90
		т конструкций		18123,91	5622,45	86125	26718	60,9	5,96	28
2	21-060303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий от 1 до 3 т	7,128	311024,58	--	2216983	--	94000	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ НА КРЫШКЕ ГОРЛОВИНЫ								
3	13-121101-0112 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	2	8882,58	3486,24	17765	6972	5886	5,89	12
		шт.		4878,75	1185,77	9757	2372	40,6	1,08	2
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	Люк замерный ЛЗ-150	2	13203,92	--	26408	--	1120	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	ТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок люка замерного	2	10717,47	--	21435	--	909	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	13-121101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	4	5913,46	2113,66	23654	8455	8330	4,36	17
		шт.		3611,43	716,51	14446	2866	40,6	0,65	3
7	ТПРАЙС-ЛИСТ	Хлопушка ХП-80	2	14013,30	--	28027	--	1188	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	ТПРАЙС-ЛИСТ	Механизм управления хлопушкой МУВ-80	2	65179,35	--	130359	--	5527	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	23-041001-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пробка водогрязеспускная	1	21613,93	--	21614	--	916	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНЫЕ И ДЫХАТЕЛЬНЫЕ								
10	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	0,043	1457,43	674,62	63	29	20	0,91	--
		м трубопровода		755,42	172,49	32	7	40,6	0,15	--
11	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1,29	840,44	--	1084	--	46	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	13-120101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	0,0016	1605,79	786,34	3	1	1	0,98	--
		м трубопровода		812,57	198,74	1	--	40,6	0,17	--
13	23-010201-0164 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2,4	1565,45	--	3757	--	159	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,03	69956,19	6053,08	2099	182	1189	73,60	2
		т конструкций		57503,68	254,74	1725	8	60,9	0,27	--
15	21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,03	364882,72	--	10946	--	464	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	875,81	--	3503	--	149	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	1167,80	--	4671	--	198	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	1332,01	--	5328	--	226	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
19	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	12	1363,24	--	16359	--	10772	1,89	23
		м3 грунта		1363,24	--	16359	--	59,1	--	--
20	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	8	637,36	--	5099	--	3357	0,97	8
		м3 грунта		637,36	--	5099	--	59,1	--	--
21	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	1,2	1744,77	1143,24	2094	1372	759	0,85	1
		м3 основания		597,33	457,33	717	549	50,8	0,54	1
22	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1,38	1492,97	--	2060	--	87	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,1	1194,68	1194,68	119	119	40	--	--
		т		--	553,26	--	55	60,3	0,58	--
24	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	8	2464,78	1181,15	19718	9449	6782	0,94	7
		шт. сборных конструкций		722,80	425,27	5782	3402	62,1	0,45	4
25	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,34	18682,60	--	81082	--	3438	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	34,4	725,29	12,84	24950	442	4251	0,21	7
		м2 поверхности		173,63	1,66	5973	57	50,8	--	--
27	11-061301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях. Устройство	0,92	50576,74	4773,14	46531	4391	12975	24,40	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		22052,23	1602,43	20288	1474	48,5	1,69	2
28	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0,256	50662,11	15656,47	12970	4008	5952	35,90	9
		т конструкций		28381,82	4858,85	7266	1244	60,9	4,41	1
29	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,118	48763,82	17648,58	5754	2083	2372	28,90	3
		т конструкций		23384,15	5020,86	2759	592	60,9	5,25	1
30	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,374	299949,34	--	112181	--	4756	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,24	63,46	1,04	1982	32	564	0,03	1
		м2		27,03	0,17	844	5	54,2	--	--
32	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	31,24	77,73	1,34	2428	42	328	0,02	--
		м2		12,50	0,25	391	8	54,2	--	--
		ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ								
33	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	0,036	1457,43	674,62	52	24	16	0,91	--
		м трубопровода		755,42	172,49	27	6	40,6	0,15	--
34	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	9	840,44	--	7564	--	321	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	13-120101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	0,0738	1605,79	786,34	119	58	37	0,98	--
		м трубопровода		812,57	198,74	60	15	40,6	0,17	--
36	23-010201-0164 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	10	1565,45	--	15655	--	664	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	13-120101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	0,0148	1323,52	635,95	20	9	6	0,81	--
		м трубопровода		674,24	161,22	10	2	40,6	0,14	--
38	23-010201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	10	309,74	--	3097	--	131	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	13-120101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	0,007	1297,83	631,18	9	4	3	0,79	--
		м трубопровода		655,19	159,90	5	1	40,6	0,14	--
40	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	5	265,46	--	1327	--	56	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	4	1507,75	75,69	6031	303	3169	1,47	6
		шт.		1148,51	8,28	4594	33	60,4	0,01	--
42	23-040601-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005	2	24087,73	--	48175	--	2043	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	23-040601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	25406,39	--	50813	--	2154	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	2	2734,34	206,54	5469	413	2835	2,60	5
		шт.		2031,38	35,96	4063	72	60,4	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	2	44266,27	--	88533	--	3754	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	1	2734,34	206,54	2734	207	1418	2,60	3
		шт.		2031,38	35,96	2031	36	60,4	0,04	--
47	23-041001-1026 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный поворотный фланцевый 19с38нж для воды и пара, PN 39, DN 80 ГОСТ 11823-91	1	52823,61	--	52824	--	2240	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	13-121305-0302 РСНБ РК 2015	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	3	2770,81	200,85	8312	603	3599	3,00	9
		шт.		2484,93	71,95	7455	216	40,6	0,07	--
49	ТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан огневой ОП-50, D 50	1	12003,56	--	12004	--	509	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	ТПРАЙС-ЛИСТ	Совмещенный дыхательный клапан СМДК-50, D 50	2	13289,66	--	26579	--	1127	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	13-121305-0303 РСНБ РК 2015	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	2	3801,05	343,36	7602	687	3225	4,00	8
		шт.		3313,24	116,36	6626	233	40,6	0,12	--
52	ТПРАЙС-ЛИСТ	Клапан огневой ПОЖ-80	1	18862,74	--	18863	--	800	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта сливная МС-80, D 80	1	14147,06	--	14147	--	600	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраскамасляная, количество окрасок 2	5	382,83	0,67	1914	3	885	0,37	2
		м2 окрашиваемой поверхности		281,22	0,32	1406	2	54,8	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			3492431	144044			237
			Тенге			203842	39973			41
Стоимость монтажных работ -			Тенге			57598				
Материалы -			Тенге			2336				
Всего заработная плата -			Тенге				44138			
		Накладные расходы -	Тенге			21122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17920		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3202		
		Сметная прибыль -	Тенге			6298				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			85018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				44138			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204338				
	Материалы -		Тенге			48485				
	Всего заработная плата -		Тенге				62411			
	Местные материалы -		Тенге			83143				
		Накладные расходы -	Тенге			44238				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					34127		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10111		
		Сметная прибыль -	Тенге			19886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			268462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				62411			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2630495				
	Материалы -		Тенге			82082				
	Всего заработная плата -		Тенге				126437			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2340111				
		Накладные расходы -	Тенге			191798				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					77000		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					114798		
		Сметная прибыль -	Тенге			225783				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3048076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				126437			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			600000				
	Материалы -		Тенге			2623				
	Всего заработная плата -		Тенге				10829			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			585766				
		Накладные расходы -	Тенге			32258				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6541		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					25717		
		Сметная прибыль -	Тенге			50581				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			682839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				10829			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4 084 395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата -	Тенге				243 815			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-8

Автономная котельная

на Газоснабжение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 40 мм. Прокладка	16	858,40	24,98	13734,40	399,61	5356,03	0,55	8,85
		м трубопровода		464,90	8,98	7438,34	143,65	60,4	0,01	0,17
2	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	6	1063,86	24,98	6383,18	149,85	2060,78	0,55	3,32
		м трубопровода		464,90	8,98	2789,38	53,87	60,4	0,01	0,06
3	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 50 мм. Прокладка	14	1352,71	24,98	18937,99	349,66	4979,95	0,55	7,74
		м трубопровода		464,90	8,98	6508,54	125,69	60,4	0,01	0,15
4	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	4	1507,75	75,69	6031,00	302,76	3169,03	1,47	5,88
		шт.		1148,51	8,28	4594,04	33,13	60,4	0,01	0,04
5	23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	8032,94	--	8032,94	--	340,60	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	3	9199,09	--	27597,27	--	1170,12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1525,43	93,37	6101,70	373,46	3192,89	1,47	5,88
		шт.		1148,51	16,57	4594,04	66,26	60,4	0,02	0,08
8	ТПРАЙС-ЛИСТ	Электромагнитный клапан д40мм	2	27436,72	--	54873,43	--	2326,63	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	23-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	13024,79	--	26049,58	--	1104,50	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	2	15120,13	--	30240,26	--	1282,19	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Система контроля загазованности, диаметр до 50 мм. Установка	1	5838,69	187,76	5838,69	187,76	2438,55	4,10	4,10
		регулятор		3446,79	33,13	3446,79	33,13	60,4	0,04	0,04
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	Система САКЗ, диаметр 50 мм	1	93854,22	--	93854,22	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
13	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	1	3118,28	93,37	3118,28	93,37	764,16	1,22	1,22
		счетчик (водомер)		987,15	16,57	987,15	16,57	60,4	0,02	0,02
14	23-090101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	1	7104,69	--	7104,69	--	301,24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1525,43	93,37	1525,43	93,37	798,22	1,47	1,47
		шт.		1148,51	16,57	1148,51	16,57	60,4	0,02	0,02
16	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем T 425°C, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	1	28063,37	--	28063,37	--	1189,89	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЕЦ								
17	11-220801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	1	57962,83	1855,89	57962,83	1855,89	23015,05	42,10	42,10
		т фасонных частей		30887,51	869,73	30887,51	869,73	62,1	1,05	1,05
18	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	875,81	--	875,81	--	37,13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	21-130814-3302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Шпильки	1	375,05	--	375,05	--	15,90	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	**23-021101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Прокладки паронитовые А-25-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86**								
		1000 шт.	**0,00001**	**31883,88**	**--**	**0,32**	**--**	**0,01**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**24-010107-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Втулки изолирующие текстолитовые**								
		1000 шт.	**0,00001**	**50953,54**	**--**	**0,51**	**--**	**0,02**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**396700,94**	**3805,72**			**80,56**
			Тенге			**62394,30**	**1358,59**			**1,63**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**93854,22**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3979,42**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**7826,69**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**105660,33**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**61978,12**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**61978,12**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2627,87**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5168,48**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**69774,48**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**58338,39**				
		Материалы -	Тенге			**25219,44**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**31757,23**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**375,56**				
		Накладные расходы -	Тенге			**23030,97**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**19721,24**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3309,73**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6509,55**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**87878,91**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31757,23**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**182530,21**				
		Материалы -	Тенге			**28214,03**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**31995,66**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**120859,55**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27884,06**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**19325,38**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8558,68**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**16833,14**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**227247,41**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**39,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31995,66**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**490 561**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63 753**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2

на Внутриплощадочные сети водоснабжения(ИЗМ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	923	86,69	80,73	80014	74513	18974	0,01	8
		м3 грунта		5,96	21,44	5501	19792	59,1	0,02	18
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Мокрый грунт**	70	1277,40	--	89418	--	58878	1,77	124
		м3 грунта		1277,40	--	89418	--	59,1	--	--
3	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	70	980,95	980,95	68667	68667	27746	--	--
		м3 мокрого грунта		--	575,89	--	40312	59,1	0,86	60
4	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	695	13,48	13,48	9369	9369	2205	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	2934	59,1	--	3
5	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	298	637,36	--	189933	--	125063	0,97	290
		м3 грунта		637,36	--	189933	--	59,1	--	--
6	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	695	117,21	50,40	81460	35027	41369	0,11	75
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	46433	15111	59,1	0,03	18
		Трубопроводы								
7	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	0,083	219119,60	61173,12	18187	5077	10179	194,00	16
		км трубопровода		155172,84	19935,60	12879	1655	62,1	26,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	83,83	1359,28	--	113948	--	4831	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,12	192468,60	48055,67	23096	5767	13311	179,00	21
		км трубопровода		143174,94	15580,89	17181	1870	62,1	21,05	3
10	С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	121,2	451,57	--	54730	--	2321	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,046	605871,93	289844,76	27870	13333	12734	312,70	14
		т фасонных частей		298281,40	89676,81	13721	4125	62,1	94,30	4
12	С123-010201-0188 23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	3	2437,07	--	7311	--	310	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	2	840,44	--	1681	--	71	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е11-220601-0403 11-220601-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,003	99107,47	19600,99	297	59	98	43,00	--
		км трубопровода		36708,24	7441,08	110	22	62,1	7,98	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е11-220601-0401 11-220601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,002	78610,11	19372,29	157	39	64	42,90	--
		км трубопровода		36622,87	7383,10	73	15	62,1	7,91	--
16	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	2	1431,67	53,03	2863	106	1535	1,40	3
		задвижка или клапан		1066,97	24,85	2134	50	62,1	0,03	--
17	С123-040102-1405 23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	77982,36	--	155965	--	6613	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	1	853,15	17,68	853	18	476	0,88	1
		задвижка или клапан		670,67	8,28	671	8	62,1	0,01	--
19	С123-040102-1502 23-040102-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	49463,15	--	49463	--	2097	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С123-020103-0110 23-020103-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	6	1493,17	--	8959	--	380	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С123-020103-0307 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	1176,74	--	2353	--	100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д=1500-1ШТ								
		Земляные работы								
22	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.177 К=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Мокрый грунт	14	1277,40	--	17884	--	11776	1,77	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		1277,40	--	17884	--	59,1	--	--
23	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	14	980,95	980,95	13733	13733	5549	--	--
		м3 мокрого грунта		--	575,89	--	8062	59,1	0,86	12
24	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	14	637,36	--	8923	--	5875	0,97	14
		м3 грунта		637,36	--	8923	--	59,1	--	--
		ГОРЛОВИНЫ БЕТОННЫЕ								
25	Е11-061301-0102 11-061301-0102 РСНБ РК 2015	Упоры и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	0,09	33713,48	2248,53	3034	202	547	10,45	1
		м3		8455,51	748,49	761	67	48,5	0,79	--
26	Е11-061301-0301 11-061301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях. Устройство	0,03	50576,74	4773,14	1517	143	423	24,40	1
		м3		22052,23	1602,43	662	48	48,5	1,69	--
27	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	1,45	42820,77	5900,82	62090	8556	15174	13,90	20
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11118,05	2243,75	16121	3253	62,1	2,23	3
28	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	16762,62	--	16763	--	711	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,КС15-9а	2	14406,16	--	28812	--	1222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	15415,47	--	15415	--	654	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1398,04	--	1398	--	59	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	2237,10	--	2237	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,026	299949,34	--	7799	--	331	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020,26	--	10020	--	425	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	1	46733,19	115,32	46733	115	2876	1,82	2
		шт.		1335,28	47,07	1335	47	62,1	0,05	--
36	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Указатели. Установка	1	3424,79	712,88	3425	713	1719	3,20	3
		шт.		2347,74	155,75	2348	156	60,3	0,15	--
37	С124-010107-0502 24-010107-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	0,01	105364,98	--	1054	--	45	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1525,43	93,37	1525	93	798	1,47	1
		шт.		1148,51	16,57	1149	17	60,4	0,02	--
39	С123-040902-0105 23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	10292,30	--	10292	--	436	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С123-020103-0312 23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	1	3521,16	--	3521	--	149	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	911,47	--	5469	--	232	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный на повороте	0,224	22690,71	773,69	5083	173	498	3,06	1
		м3		2303,69	193,76	516	43	48,5	0,23	--
43	С123-020302-1007 23-020302-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1072,38	--	1072	--	45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	Е11-460302-0401 11-460302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	1	190,11	82,98	190	83	84	0,13	--
		отверстие		107,13	36,03	107	36	50,8	0,04	--
45	Е11-221101-0103 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	4546,27	2428,50	4546	2429	1909	2,01	2
		врезка		1841,46	810,54	1841	811	62,1	0,88	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	**Е11-220701-0203 11-220701-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка без дезинфекции**	**0,083**	**19310,61**	**--**	**1603**	**--**	**880**	**20,60**	**2**
		км трубопровода		**15113,60**	**--**	**1254**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
47	**Е11-220701-0201 11-220701-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции**	**0,12**	**16170,30**	**--**	**1940**	**--**	**1256**	**20,60**	**2**
		км трубопровода		**15113,60**	**--**	**1814**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**1262677**	**238216**			**626**
			Тенге			**432770**	**98435**			**125**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**828567**				
Материалы -			Тенге			**93145**				
Всего заработная плата -			Тенге				**530039**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**1054**				
Местные материалы -			Тенге			**64626**				
		Накладные расходы -	Тенге			**363986**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**315479**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**48507**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**95404**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1287958**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**749**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**530039**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**7799**				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**7799**				
		Накладные расходы -	Тенге			**331**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**650**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**8780**				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**426312**				
Материалы -			Тенге			**284**				
Всего заработная плата -			Тенге				**1165**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**424786**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18809**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**704**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**18105**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**35610**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**480730**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1165**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1 777 468**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**751**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**531 204**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3

на Внутриплощадочные сети Канализации К1(ИЗМ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	**Е11-010101-0308** **11-010101-0308** **РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**1061**	**86,69**	**80,73**	**91977,62**	**85653,88**	**21811,40**	**0,01**	**9,42**
		м3 грунта.		**5,96**	**21,44**	**6323,74**	**22750,69**	**59,1**	**0,02**	**20,48**
2	**Е11-010205-0302** **11-010205-0302** **РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.мокрый грунт**	**80**	**1277,40**	**--**	**102192,37**	**--**	**67289,42**	**1,77**	**141,68**
		м3 грунта		**1277,40**	**--**	**102192,37**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
3	**Е11-010205-1201** **11-010205-1201** **РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**80**	**980,95**	**980,95**	**78476,11**	**78476,11**	**31709,92**	**--**	**--**
		м3 мокрого грунта		**--**	**575,89**	**--**	**46071,17**	**59,1**	**0,86**	**68,64**
4	**Е11-010104-0405** **11-010104-0405** **РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**799**	**13,48**	**13,48**	**10770,62**	**10770,62**	**2534,81**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**4,22**	**--**	**3373,28**	**59,1**	**0,00**	**3,04**
5	**Е11-010205-0502** **11-010205-0502** **РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**342**	**637,36**	**--**	**217977,07**	**--**	**143528,83**	**0,97**	**332,42**
		м3 грунта		**637,36**	**--**	**217977,07**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
6	**Е11-010201-0501** **11-010201-0501** **РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**342**	**117,21**	**50,40**	**40085,51**	**17236,53**	**20357,04**	**0,11**	**36,94**
		м3 уплотненного грунта		**66,81**	**21,74**	**22848,98**	**7436,15**	**59,1**	**0,03**	**8,98**
		Трубопроводы								
7	**Е11-220501-0105** **11-220501-0105** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**0,07**	**289547,57**	**87035,77**	**20268,33**	**6092,50**	**10998,96**	**247,00**	**17,29**
		км трубопровода		**195273,26**	**28493,72**	**13669,13**	**1994,56**	**62,1**	**38,24**	**2,68**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,107	351703,02	113845,52	37632,22	12181,47	19830,64	286,00	30,60
		км трубопровода		226105,88	37161,30	24193,33	3976,26	62,1	49,89	5,34
9	С123-010501-0807 23-010501-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	70,7	1441,05	--	101882,24	--	4319,81	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С123-010501-0809 23-010501-0809 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 200х4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	108,07	2251,82	--	243354,19	--	10318,22	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д=1М-6ШТ,Д=1,5М-1ШТ								
11	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	80	86,69	80,73	6935,16	6458,35	1644,59	0,01	0,71
		м3 грунта.		5,96	21,44	476,81	1715,41	59,1	0,02	1,54
12	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.мокрый грунт	6	1277,40	--	7664,43	--	5046,71	1,77	10,63
		м3 грунта		1277,40	--	7664,43	--	59,1	--	--
13	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	60	980,95	980,95	58857,08	58857,08	23782,44	--	--
		м3 мокрого грунта		--	575,89	--	34553,38	59,1	0,86	51,48
14	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	60	13,48	13,48	808,81	808,81	190,35	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	253,31	59,1	0,00	0,23
15	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	26	637,36	--	16571,36	--	10911,55	0,97	25,27
		м3 грунта		637,36	--	16571,36	--	59,1	--	--
16	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	60	117,21	50,40	7032,55	3023,95	3571,41	0,11	6,48
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	4008,59	1304,59	59,1	0,03	1,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е11-230601-0104 11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглыесборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	5,55	41032,93	6993,07	227732,78	38811,53	63452,60	15,87	88,07
		м3 конструкций колодца		12397,67	2576,30	68807,06	14298,46	62,1	2,44	13,55
18	Е11-230601-0106 11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	2,39	35574,80	4746,45	85023,76	11344,02	19895,10	11,16	26,67
		м3 конструкций колодца		8719,31	1809,99	20839,15	4325,88	62,1	1,79	4,29
19	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	10020,26	--	30060,78	--	1274,58	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	С123-030101-0308 23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	4	14375,31	--	57501,24	--	2438,05	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ДНИЩЕ								
21	Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	3,25	22690,71	773,69	73744,80	2514,48	7230,30	3,06	9,95
		м3		2303,69	193,76	7486,99	629,72	48,5	0,23	0,74
		ГОРЛОВИНА								
22	Е11-061301-0301 11-061301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях. Устройство	0,24	50576,74	4773,14	12138,42	1145,55	3384,82	24,40	5,86
		м3		22052,23	1602,43	5292,54	384,58	48,5	1,69	0,40
23	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,14	299949,34	--	41992,91	--	1780,50	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	6	10008,83	--	60052,98	--	2546,25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	1	16762,62	--	16762,62	--	710,74	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	6	11060,73	--	66364,38	--	2813,85	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	1	11260,34	--	11260,34	--	477,44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	1	14406,16	--	14406,16	--	610,82	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	6	8835,87	--	53015,22	--	2247,85	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	15415,47	--	15415,47	--	653,62	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	7	1398,04	--	9786,28	--	414,94	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	**Е11-220701-0205 11-220701-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции**	**0,07**	**27765,83**	**--**	**1943,61**	**--**	**903,56**	**24,70**	**1,73**
		км трубопровода		**18121,65**	**--**	**1268,52**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
33	**Е11-220701-0206 11-220701-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции**	**0,107**	**34939,44**	**--**	**3738,52**	**--**	**1413,70**	**24,70**	**2,64**
		км трубопровода		**18121,65**	**--**	**1939,02**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1823425,93**	**333374,89**			**746,35**
			Тенге			**521559,06**	**143067,45**			**182,95**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1348634,58**				
	Материалы -		Тенге			**246637,18**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**664626,51**			
	Местные материалы -		Тенге			**247063,45**				
		Накладные расходы -	Тенге			**469963,61**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**395991,46**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**73972,15**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**145487,85**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1964086,00**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**929,31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**664626,51**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**41992,91**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41992,91**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1780,50**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3501,87**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**47275,28**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**432798,44**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**432798,44**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18350,65**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**36091,93**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**487241,02**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2 498 602**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**929**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**664 627**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4

на ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земработы								
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**380**	**86,69**	**80,73**	**32942**	**30677**	**7812**	**0,01**	**3**
		м3		**5,96**	**21,44**	**2265**	**8148**	**59,1**	**0,02**	**7**
2	**Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**29**	**1363,24**	**--**	**39534**	**--**	**26031**	**1,89**	**55**
		м3 грунта		**1363,24**	**--**	**39534**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
3	**Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**138**	**13,48**	**13,48**	**1860**	**1860**	**438**	**--**	**--**
		м3 грунта		**--**	**4,22**	**--**	**583**	**59,1**	**--**	**1**
4	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**59**	**637,36**	**--**	**37604**	**--**	**24761**	**0,97**	**57**
		м3 грунта		**637,36**	**--**	**37604**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
5	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**138**	**117,21**	**50,40**	**16175**	**6955**	**8214**	**0,11**	**15**
		м3 уплотненного грунта		**66,81**	**21,74**	**9220**	**3001**	**59,1**	**0,03**	**4**
		Теплотрасса								
6	**Е11-240108-0104 11-240108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**	**0,121**	**888661,76**	**183315,36**	**107528**	**22181**	**36487**	**395,24**	**48**
		км		**352321,16**	**55296,35**	**42631**	**6691**	**62,1**	**53,09**	**6**
7	**С123-010402-0107 23-010402-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**121**	**7234,93**	**--**	**875427**	**--**	**37118**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е11-240108-0102 11-240108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	0,061	821528,76	157265,09	50113	9593	16415	351,66	21
		км		313471,46	48419,06	19122	2954	62,1	46,43	3
9	С123-010402-0105 23-010402-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	61	4740,50	--	289171	--	12261	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е11-240108-0101 11-240108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	0,062	805420,13	155465,83	49936	9639	16091	337,09	21
		км труб		300486,11	47684,90	18630	2956	62,1	45,62	3
11	С123-010402-0104 23-010402-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	62	3920,72	--	243085	--	10307	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		спускники								
12	С123-010103-0105 23-010103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	2	657,81	--	1316	--	56	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С123-010103-0107 23-010103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	15	1033,21	--	15498	--	657	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С123-010103-0112 23-010103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	10	3366,44	--	33664	--	1427	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е11-240108-0404 11-240108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	2	19756,13	3359,79	39512	6720	13406	8,89	18
		шт.		8035,60	1025,34	16071	2051	62,1	1,00	2
16	С123-010402-0107 23-010402-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	16,64	7234,93	--	120389	--	5105	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С123-020201-6101 23-020201-6101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром до 125 мм ГОСТ 30732-2006	3	4071,30	--	12214	--	518	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-240108-0402 11-240108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	1	18060,11	2779,23	18060	2779	5848	7,72	8
		шт.		6977,09	873,97	6977	874	62,1	0,85	1
19	С123-010402-0105 23-010402-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	7,38	4740,50	--	34985	--	1483	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е11-240108-0401 11-240108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	1	17655,81	2715,25	17656	2715	5609	7,37	7
		шт.		6663,75	844,01	6664	844	62,1	0,82	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С123-010402-0104 23-010402-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6,88	3920,72	--	26975	--	1144	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТОВАЯ ОПОРА НОП1-3ШТ								
22	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	63	86,69	80,73	5461	5086	1295	0,01	1
		м3		5,96	21,44	375	1351	59,1	0,02	1
23	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3	1363,24	--	4090	--	2693	1,89	6
		м3 грунта		1363,24	--	4090	--	59,1	--	--
24	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	30	13,48	13,48	404	404	95	--	--
		м3 грунта		--	4,22	--	127	59,1	--	--
25	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	12	637,36	--	7648	--	5036	0,97	12
		м3 грунта		637,36	--	7648	--	59,1	--	--
26	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	30	117,21	50,40	3516	1512	1786	0,11	3
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	2004	652	59,1	0,03	1
27	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	0,72	4199,60	668,99	3024	482	433	0,78	1
		м3 основания		548,14	250,26	395	180	50,8	0,29	--
28	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,3	23168,43	648,98	6951	195	762	3,94	1
		м3		2866,27	217,35	860	65	48,5	0,23	--
29	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0171	153261,74	--	2621	--	111	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е11-061201-0605 11-061201-0605 РСНБ РК 2015	Стены подпорные толщиной до 250 мм. Устройство в горизонтально-скользящей опалубке	4,68	32599,58	4641,93	152566	21724	17710	4,03	19
		м3		3071,34	1679,61	14374	7861	48,5	1,53	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛ								
31	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**								
		м3 основания	**0,5**	**4199,60 548,14**	**668,99 250,26**	**2100 274**	**334 125**	**300 50,8**	**0,78 0,29**	**-- --**
32	**Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**								
		м3 сборных конструкций	**1,17**	**7058,96 2632,63**	**1941,82 528,55**	**8259 3080**	**2272 618**	**2744 62,1**	**3,33 0,55**	**4 1**
33	**С121-040302-0245 21-040302-0245 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**								
		м3	**0,45**	**58361,88 --**	**-- --**	**26263 --**	**-- --**	**1114 --**	**-- --**	**-- --**
34	**С121-040303-0132 21-040303-0132 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92**								
		м3	**0,72**	**46403,40 --**	**-- --**	**33410 --**	**-- --**	**1417 --**	**-- --**	**-- --**
		НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ (НК126Х50-1ШТ)								
35	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**								
		м3 основания	**1,5**	**4199,60 548,14**	**668,99 250,26**	**6299 822**	**1003 375**	**901 50,8**	**0,78 0,29**	**1 --**
36	**Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**								
		м3 сборных конструкций	**3,99**	**7058,96 2632,63**	**1941,82 528,55**	**28165 10504**	**7748 2109**	**9359 62,1**	**3,33 0,55**	**13 2**
37	**С121-040302-0245 21-040302-0245 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**								
		м3	**0,15**	**58361,88 --**	**-- --**	**8754 --**	**-- --**	**371 --**	**-- --**	**-- --**
38	**С121-040302-0229 21-040302-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**								
		м3	**3,3**	**45789,36 --**	**-- --**	**151105 --**	**-- --**	**6407 --**	**-- --**	**-- --**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С121-040303-0132 21-040303-0132 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	0,54	46403,40	--	25058	--	1062	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е11-061001-0101 11-061001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия из бетона В20 при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	12,8	25548,83	1506,04	327025	19277	34576	3,81	49
		м3		2795,28	405,13	35780	5186	48,5	0,42	5
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 126Х50- 1 ШТ								
41	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	24	86,69	80,73	2081	1938	493	0,01	--
		м3		5,96	21,44	143	515	59,1	0,02	--
42	Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2	1363,24	--	2726	--	1795	1,89	4
		м3 грунта		1363,24	--	2726	--	59,1	--	--
43	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	14	637,36	--	8923	--	5875	0,97	14
		м3 грунта		637,36	--	8923	--	59,1	--	--
44	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	0,92	4199,60	668,99	3864	615	553	0,78	1
		м3 основания		548,14	250,26	504	230	50,8	0,29	--
45	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 k=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	9,2	3742,79	211,51	34434	1946	6175	0,53	5
		м2 покрытия		745,78	61,57	6861	566	60,9	0,03	--
46	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	0,975	7058,96	1941,82	6882	1893	2287	3,33	3
		м3 сборных конструкций		2632,63	528,55	2567	515	62,1	0,55	1
47	С121-040302-0245 21-040302-0245 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,15	58361,88	--	8754	--	371	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С121-040302-0229 21-040302-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	0,825	45789,36	--	37776	--	1602	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е11-061001-0101 11-061001-0101 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	3,2	25548,83	1506,04	81756	4819	8644	3,81	12
		м3		2795,28	405,13	8945	1296	48,5	0,42	1
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП 2-1ШТ								
50	Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	81	87,71	82,85	7104	6711	2043	0,01	1
		м3 грунта		4,86	30,05	394	2434	59,1	0,03	3
51	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 т.ч. п-3.177 К=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиМОКРЫЙ	6	1277,40	--	7664	--	5047	1,77	11
		м3 грунта		1277,40	--	7664	--	59,1	--	--
52	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	52	21,91	21,91	1139	1139	295	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	400	59,1	0,01	--
53	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	22	637,36	--	14022	--	9233	0,97	21
		м3 грунта		637,36	--	14022	--	59,1	--	--
54	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	22	117,21	50,40	2579	1109	1310	0,11	2
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	1470	478	59,1	0,03	1
55	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	6	980,95	980,95	5886	5886	2378	--	--
		м3 мокрого грунта		--	575,89	--	3455	59,1	0,86	5
56	Е11-010102-0402 11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	13	151,20	137,65	1966	1789	588	0,02	--
		м3 грунта		13,48	49,51	175	644	59,1	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С341-020202-1010 41-020202-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	25,35	36,61	--	928	--	39	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е11-070601-0202 11-070601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	2,4	28367,88	913,56	68083	2193	12559	7,92	19
		м3 конструкции		6035,99	190,08	14486	456	62,1	0,20	--
59	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,02	21661,68	649,02	22095	662	1482	1,35	1
		м3		906,11	150,17	924	153	48,5	0,18	--
60	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	9,52	624,38	18,59	5944	177	1779	0,36	3
		м2 стяжки		243,35	9,32	2317	89	60,9	0,01	--
61	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	39	1915,32	28,64	74697	1117	6332	0,20	8
		м2 поверхности		147,47	5,80	5751	226	50,8	0,01	--
62	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	2,22	22938,27	1004,91	50923	2231	3904	1,79	4
		м3		1313,27	241,16	2915	535	48,5	0,29	1
63	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,252	147725,62	--	37227	--	1578	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,4	21661,68	649,02	8665	260	581	1,35	1
		м3		906,11	150,17	362	60	48,5	0,18	--
65	С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	1,22	39133,86	--	47743	--	2024	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е11-150208-0101 11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	14,2	1146,87	45,00	16286	639	5704	0,73	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		583,90	34,19	8291	485	54,8	0,05	1
67	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	9,52	725,29	12,84	6905	122	1176	0,21	2
		м2 поверхности		173,63	1,66	1653	16	50,8	--	--
68	Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	4,3	20484,76	704,43	88084	3029	5648	0,97	4
		м3		711,66	168,29	3060	724	48,5	0,20	1
		Сметная стоимость				*101230*				
69	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	2237,10	--	4474	--	190	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020,26	--	20041	--	850	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
71	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	13	1161,16	531,91	15095	6915	5245	0,48	6
		шт. сборных конструкций		358,35	188,81	4659	2454	62,1	0,20	3
72	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	1	1650,41	746,44	1650	746	568	0,67	1
		шт. сборных конструкций		502,90	265,95	503	266	62,1	0,28	--
73	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	5,042	20225,61	--	101978	--	4324	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	Е11-070406-0301 11-070406-0301 РСНБ РК 2015	Колонны, балки и щиты перекрытий распределительных устройств. Монтаж	0,28	7693,35	2904,40	2154	813	580	2,86	1
		м3 сборных конструкций		2261,06	434,72	633	122	62,1	0,42	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм СТ РК 937-92	2	11574,86	--	23150	--	982	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	2	301,08	149,91	602	300	216	0,15	--
		шт. сборных конструкций		111,42	35,62	223	71	62,1	0,04	--
77	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,22	66208,64	--	14566	--	618	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Скобы ходовые	14	565,08	--	7911	--	335	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	С123-020201-5207 23-020201-5207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	14	3439,66	--	48155	--	2042	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	С123-020201-5205 23-020201-5205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Опора скользящая 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	7	3053,11	--	21372	--	906	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	С123-020201-5204 23-020201-5204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Опора скользящая 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	7	3112,70	--	21789	--	924	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	С123-020201-4907 23-020201-4907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	6	35598,57	--	213591	--	9056	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	**С123-020201-4905 23-020201-4905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ШПУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**3**	**27927,45**	**--**	**83782**	**--**	**3552**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
84	**С123-020201-4904 23-020201-4904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Неподвижная опора Ст 57-255х16-1-ШПУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**3**	**25172,39**	**--**	**75517**	**--**	**3202**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
85	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	**14**	**634,47**	**--**	**8883**	**--**	**377**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
86	**Спрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	**14**	**771,66**	**--**	**10803**	**--**	**458**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4197013**	**200207**			**497**
			Тенге			**379097**	**62942**			**64**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2060043**				
	Материалы -		Тенге			**929335**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**442039**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**47759**				
	Местные материалы -		Тенге			**502717**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**928**				
		Накладные расходы -	Тенге			**354672**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**256452**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**98220**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**193177**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2607892**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**562**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**442039**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2136970**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2136970**				
		Накладные расходы -	Тенге			**90608**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**178206**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2405783**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5013676**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**562**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**442039**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

на ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е11-010207-1301 11-010207-1301 РСНБ РК 2015**	**Кустарники и мелколесье густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)**	**0,2**	**14281,26**	**14281,26**	**2856**	**2856**	**565**	**--**	**--**
		га		**--**	**3605,70**	**--**	**721**	**59,1**	**3,78**	**1**
2	**Е11-010207-2001 11-010207-2001 РСНБ РК 2015**	**Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л с)**	**0,2**	**55660,76**	**7911,48**	**11132**	**1582**	**4797**	**47,40**	**9**
		га		**32694,15**	**2410,38**	**6539**	**482**	**59,1**	**2,91**	**1**
3	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**12781**	**4,50**	**4,50**	**57568**	**57568**	**11101**	**--**	**--**
		м2 спланированной площади		**--**	**1,10**	**--**	**14058**	**59,1**	**--**	**13**
		КОРЫТО ПОД ОДЕЖДУ ДОРОГ И ГАЗОНЫ								
4	**Е11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**949**	**87,71**	**82,85**	**83233**	**78621**	**23937**	**0,01**	**7**
		м3 грунта		**4,86**	**30,05**	**4612**	**28515**	**59,1**	**0,03**	**30**
5	**Е11-010205-0102 11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**71**	**1363,24**	**--**	**96790**	**--**	**63732**	**1,89**	**134**
		м3 грунта		**1363,24**	**--**	**96790**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
6	**Е11-470117-0101 11-470117-0101 РСНБ РК 2015**	**Земля растительная. Заготовка механизированным способом**	**1020**	**78,04**	**78,04**	**79604**	**79604**	**18033**	**--**	**--**
		м3		**--**	**24,44**	**--**	**24931**	**56,4**	**0,02**	**22**
		ЗАВОЗ НЕДОСТАТКА ГРУНТА								
7	**Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**17624,5**	**109,60**	**104,33**	**1931575**	**1838757**	**534919**	**0,01**	**122**
		м3 грунта		**5,19**	**36,53**	**91552**	**643801**	**59,1**	**0,04**	**617**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**С341-020101-1015 41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**29080,425**	**553,55**	**--**	**16097469**	**--**	**682533**	**--**	**--**
		тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа наотвале**	**17624,5**	**15,26**	**12,96**	**268967**	**228428**	**79866**	**--**	**59**
		м3 грунта		**2,23**	**4,08**	**39274**	**71856**	**59,1**	**--**	**65**
10	**Е11-010201-0307 11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**17624,5**	**8,69**	**8,69**	**153084**	**153084**	**42465**	**--**	**--**
		м3 уплотненного грунта		**--**	**3,31**	**--**	**58394**	**59,1**	**--**	**35**
11	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**17624,5**	**51,06**	**40,71**	**899888**	**717527**	**229820**	**0,01**	**215**
		м3 уплотненного грунта		**7,55**	**10,11**	**133013**	**178102**	**59,1**	**0,01**	**215**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19682167**	**3158027**			**546**
			Тенге			**371779**	**1020861**			**998**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**19682167**				
	Материалы -		Тенге			**54891**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1392640**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**16097469**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1691770**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					822377		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					869393		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1709915**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23083851**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1544**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1392640**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**23083851**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1544**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1392640**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2

на орошение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРЫК ЛОТКОВЫЙ-478М								
1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	321	87,71	82,85	28153,62	26593,75	8096,73	0,01	2,32
		м3 грунта		4,86	30,05	1559,87	9645,26	59,1	0,03	10,11
2	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	24	1363,24	--	32717,71	--	21543,25	1,89	45,36
		м3 грунта		1363,24	--	32717,71	--	59,1	--	--
3	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	33,44	881,25	781,93	29468,99	26147,59	6212,63	0,14	4,82
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,80	3321,39	4574,58	60,3	0,14	4,54
4	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Песок природный ГОСТ 8736-2014	36,784	2707,52	--	99593,42	--	4222,76	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	11-370401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетонана оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	38,24	7306,98	2621,55	279418,79	100248,14	127505,47	5,38	205,73
		м3 сборныхконструкций		4353,17	893,68	166465,34	34174,21	55,3	0,94	36,02
6	21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 ГОСТ 13015-2012	38,24	42121,44	--	1610723,87	--	68294,69	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	478	725,29	12,84	346689,73	6137,53	59069,25	0,21	101,34
		м2 поверхности		173,63	1,66	82997,22	791,86	50,8	0,00	0,96
		ПЛИТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛ.1,2 М-7ШТ								
8	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2.Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	7	5949,74	842,15	41648,18	5895,05	8238,48	1,53	10,71
		шт. сборных конструкций		1195,39	233,03	8367,72	1631,19	62,1	0,26	1,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	0,952	50813,88	--	48374,81	--	2051,09	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	18,48	1746,66	19,71	32278,25	364,21	7349,52	0,70	12,90
		м бортового камня		507,78	7,11	9383,79	131,37	60,3	0,01	0,12
11	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,35	35700,41	--	12495,14	--	529,79	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОГОЛОВКИ								
12	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	98	1879,33	--	184174,54	--	121271,27	2,80	274,40
		м3 грунта		1879,33	--	184174,54	--	59,1	--	--
13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	24,5	637,36	--	15615,32	--	10282,04	0,97	23,81
		м3 грунта		637,36	--	15615,32	--	59,1	--	--
14	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	105	23720,36	5,65	2490637,95	593,21	277044,86	3,66	384,30
		м3 подстилающего слоя		2572,03	--	270062,98	--	60,9	--	--
		ПЛИТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЛ.17 М								
15	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2.Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	28	5949,74	842,15	166592,71	23580,19	32953,93	1,53	42,84
		шт. сборных конструкций		1195,39	233,03	33470,89	6524,76	62,1	0,26	7,14
16	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	4,06	50813,88	--	206304,35	--	8747,30	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	31,5	1746,66	19,71	55019,74	620,81	12527,58	0,70	21,99
		м бортового камня		507,78	7,11	15995,10	223,92	60,3	0,01	0,20
18	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,49	35700,41	--	17493,20	--	741,71	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	**11-270201-0101 РСНБ РК 2015**	**Дренажи продольные из асбестоцементных труб. Устройство по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос**	**50,4**	**1197,63**	**86,90**	**60360,65**	**4379,99**	**9678,03**	**0,26**	**13,05**
		м дренажа		**178,65**	**46,06**	**9003,72**	**2321,62**	**60,3**	**0,06**	**2,78**
		ВОДООТВОДЯЩИЙ ЛОТОК-7,5М								
20	**11-010107-0801 РСНБ РК 2015**	**Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2**	**52,5**	**47,51**	**8,44**	**2494,07**	**443,16**	**1452,84**	**0,05**	**2,63**
		м канала		**39,06**	**2,59**	**2050,91**	**135,71**	**59,1**	**0,00**	**0,14**
21	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**5,25**	**18845,77**	**1282,14**	**98940,30**	**6731,22**	**16853,04**	**5,95**	**31,24**
		м3 кладки		**4254,90**	**298,19**	**22338,25**	**1565,51**	**50,8**	**0,36**	**1,89**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5859195,35**	**201734,84**			**1177,43**
			Тенге			**857524,78**	**61719,99**			**65,69**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5859195,35**				
	Материалы -		Тенге			**2804950,95**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**919244,77**			
	Местные материалы -		Тенге			**1994984,79**				
		Накладные расходы -	Тенге			**804666,29**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**533611,29**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**271055,00**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**533108,93**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7196970,57**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1243,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**919244,77**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7 196 971**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1 243**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**919 245**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3

на ПОКРЫТИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В УЧАСТКЕ								
		ТИП 1 -1642,16М2								
1	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**								
		м3 материала основания в плотном теле	**246,324**	**882,65** **99,32**	**781,93** **136,80**	**217417,80** **24465,88**	**192607,06** **33697,01**	**45777,80** **60,3**	**0,14** **0,14**	**35,47** **33,43**
2	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
		м3	**270,9564**	**2707,52** **--**	**--** **--**	**733619,87** **--**	**--** **--**	**31105,48** **--**	**--** **--**	**--** **--**
20СМ										
3	Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**								
		м2 основания	**1642,16**	**552,86** **27,97**	**139,03** **34,88**	**907884,84** **45929,66**	**228304,25** **57277,91**	**103367,21** **60,3**	**0,04** **0,03**	**65,36** **54,44**
4	Е11-270403-0503 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**								
		м2 основания	**1642,16**	**323,67** **3,49**	**68,07** **17,32**	**531525,32** **5723,90**	**111783,10** **28444,23**	**44013,64** **60,3**	**0,01** **0,02**	**8,15** **28,38**
5	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								
		м2 покрытия	**1642,16**	**2062,90** **27,83**	**65,95** **18,03**	**3387613,69** **45703,31**	**108301,62** **29610,87**	**190974,84** **60,3**	**0,03** **0,02**	**55,18** **27,64**
6	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**								
		м2 покрытия	**1642,16**	**492,25** **0,15**	**0,03** **--**	**808357,29** **244,84**	**55,71** **--**	**34428,25** **60,3**	**0,00** **--**	**0,30** **--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	698	1746,66	19,71	1219167,65	13756,28	277595,32	0,70	487,20
		м бортового камня		507,78	7,11	354431,17	4961,77	60,3	0,01	4,54
8	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	31,41	35700,41	--	1121349,88	--	47545,23	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП V - 661,6 М2								
9	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	99,24	882,65	781,93	87594,15	77598,30	18443,14	0,14	14,29
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,80	9856,91	13575,99	60,3	0,14	13,47
10	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	109,164	2707,52	--	295563,71	--	12531,90	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	661,6	552,86	139,03	365772,28	91980,13	41644,99	0,04	26,33
		м2 основания		27,97	34,88	18504,32	23076,35	60,3	0,03	21,93
12	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	661,6	2062,90	65,95	1364815,38	43632,99	76940,71	0,03	22,23
		м2 покрытия		27,83	18,03	18413,13	11929,75	60,3	0,02	11,13
13	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	661,6	-492,25	-0,03	-325674,22	-22,44	-13870,59	0,00	-0,12
		м2 покрытия		-0,15	--	-98,64	--	60,3	--	--
14	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	473,2	1746,66	19,71	826518,81	9325,89	188192,13	0,70	330,29
		м бортового камня		507,78	7,11	240281,99	3363,76	60,3	0,01	3,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	7,5712	35700,41	--	270294,94	--	11460,51	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 7-804,82М2								
16	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	80,482	882,65	781,93	71037,41	62930,94	14957,09	0,14	11,59
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,80	7993,79	11009,90	60,3	0,14	10,92
17	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	88,5302	2707,52	--	239697,29	--	10163,17	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	804,82	119,53	89,23	96202,15	71816,38	31224,38	0,04	33,48
		м2 основания или покрытия		30,01	23,65	24149,16	19037,01	60,3	0,02	19,47
19	С121-010301-0103 21-010301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	70,82416	1582,93	--	112109,69	--	4753,45	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЗА УЧАСТКОМ								
		ТИП 1 -177,9М2								
20	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	26,685	882,65	781,93	23553,51	20865,69	4959,24	0,14	3,84
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,80	2650,46	3650,50	60,3	0,14	3,62
21	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	29,3535	2707,52	--	79475,19	--	3369,75	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20СМ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	177,9	552,86	139,03	98353,82	24732,87	11198,07	0,04	7,08
		м2 основания		27,97	34,88	4975,69	6205,08	60,3	0,03	5,90
23	Е11-270403-0503 11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	177,9	323,67	68,07	57581,69	12109,79	4768,13	0,01	0,88
		м2 основания		3,49	17,32	620,09	3081,45	60,3	0,02	3,07
24	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	177,9	2062,90	65,95	366990,11	11732,63	20688,86	0,03	5,98
		м2 покрытия		27,83	18,03	4951,17	3207,83	60,3	0,02	2,99
25	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	177,9	492,25	0,03	87571,71	6,03	3729,71	0,00	0,03
		м2 покрытия		0,15	--	26,52	--	60,3	--	--
26	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	70,6	1746,66	19,71	123314,09	1391,39	28077,69	0,70	49,28
		м бортового камня		507,78	7,11	35849,34	501,86	60,3	0,01	0,46
27	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	3,177	35700,41	--	113420,20	--	4809,02	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП V - 2,5 М2								
28	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	0,375	882,65	781,93	330,99	293,22	69,69	0,14	0,05
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,80	37,25	51,30	60,3	0,14	0,05
29	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,4125	2707,52	--	1116,85	--	47,35	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	**Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**								
			2,5	**552,86**	**139,03**	**1382,15**	**347,57**	**157,36**	**0,04**	**0,10**
		м2 основания		**27,97**	**34,88**	**69,92**	**87,20**	**60,3**	**0,03**	**0,08**
31	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**								
			2,5	**2062,90**	**65,95**	**5157,25**	**164,88**	**290,74**	**0,03**	**0,08**
		м2 покрытия		**27,83**	**18,03**	**69,58**	**45,08**	**60,3**	**0,02**	**0,04**
32	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**								
			2,5	**-492,25**	**-0,03**	**-1230,63**	**-0,08**	**-52,41**	**0,00**	**0,00**
		м2 покрытия		**-0,15**	**--**	**-0,37**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
33	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**								
			2,5	**1746,66**	**19,71**	**4366,65**	**49,27**	**994,25**	**0,70**	**1,75**
		м бортового камня		**507,78**	**7,11**	**1269,45**	**17,77**	**60,3**	**0,01**	**0,02**
34	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 га**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**								
			0,04	**35700,41**	**--**	**1428,02**	**--**	**60,55**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13293679,53**	**1083763,46**			**1158,82**
			Тенге			**846118,53**	**252832,62**			**244,65**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13293679,53**				
	Материалы -		Тенге			**8395721,90**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1098951,15**			
	Местные материалы -		Тенге			**2968075,64**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1254416,66**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**662667,54**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**591749,12**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1163847,70**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15711943,89**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1403,47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1098951,15**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**15 711 944**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1 403**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 098 951**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-4

на ОЗЕЛЕНЕНИЕ(изм)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е11-470101-0101 11-470101-0101 РСНБ РК 2015**	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом**								
		м2	**6803,63**	**6,80**	**6,80**	**46241,89**	**46241,89**	**11499,43**	**--**	**--**
				--	**2,38**	**--**	**16224,79**	**56,4**	**0,00**	**17,01**
2	**Е11-470104-0101 11-470104-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.В естественном грунте**								
		яма	**180**	**258,21**	**41,41**	**46477,22**	**7454,24**	**26490,58**	**0,32**	**58,14**
				216,79	**14,91**	**39022,99**	**2683,72**	**56,4**	**0,02**	**3,24**
3	**Е11-470105-0101 11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**								
		шт.	**180**	**875,80**	**90,10**	**157644,79**	**16218,01**	**81015,96**	**0,82**	**147,78**
				680,04	**22,36**	**122407,65**	**4025,59**	**56,4**	**0,03**	**4,86**
4	**С125-010202-0101 25-010202-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы лиственных породдеревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясеньзелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ивакрасная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-уюшколку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**								
		шт.	**180**	**1340,59**	**--**	**241306,20**	**--**	**10231,38**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Е11-470106-0106 11-470106-0106 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**								
		яма	**361**	**163,10**	**--**	**58878,80**	**--**	**37112,11**	**0,24**	**87,72**
				163,10	**--**	**58878,80**	**--**	**56,4**	**--**	**--**
6	**Е11-470107-0101 11-470107-0101 РСНБ РК 2015**	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**								
		шт.	**361**	**165,77**	**36,71**	**59842,19**	**13251,39**	**31648,52**	**0,17**	**59,93**
				128,05	**9,11**	**46226,92**	**3289,22**	**56,4**	**0,01**	**3,97**
7	**С125-010301-0101 25-010301-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**								
		шт.	**361**	**1285,85**	**--**	**464191,85**	**--**	**19681,73**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**Е11-470112-0101 11-470112-0101 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**1287**	**27,87**	**1,04**	**35865,33**	**1343,87**	**22129,69**	**0,04**	**52,25**
		м2		**26,82**	**0,41**	**34521,46**	**533,02**	**56,4**	**0,00**	**0,64**
9	**Е11-470112-0201 11-470112-0201 РСНБ РК 2015**	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	**0,129**	**266669,92**	**2781,22**	**34400,42**	**358,78**	**1579,19**	**0,59**	**0,08**
		га		**488,70**	**1101,65**	**63,04**	**142,11**	**56,4**	**1,33**	**0,17**
10	**Е11-470113-0201 11-470113-0201 РСНБ РК 2015**	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	**746**	**434,22**	**--**	**323930,00**	**--**	**153740,38**	**0,47**	**348,38**
		м2		**319,22**	**--**	**238140,00**	**--**	**56,4**	**--**	**--**
11	**Е11-470113-0301 11-470113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	**746**	**1301,37**	**273,97**	**970818,94**	**204382,35**	**498086,90**	**1,35**	**1007,17**
		м2		**973,81**	**68,00**	**726464,97**	**50731,17**	**56,4**	**0,08**	**61,25**
12	**С125-030201-9903 25-030201-9903 РСНБ РК 2015**	**Цветы**	**12,5328**	**515,00**	**--**	**6454,39**	**--**	**273,67**	**--**	**--**
		1000 шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2446052,00**	**289250,53**			**1761,45**
			Тенге			**1265725,83**	**77629,62**			**91,14**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2446052,00**				
	Материалы -		Тенге			**179123,22**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1343355,44**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6454,39**				
	Местные материалы -		Тенге			**705498,05**				
		Накладные расходы -	Тенге			**893489,54**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**757652,47**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**135837,07**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**267163,32**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3606704,88**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1852,60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1343355,44**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3 606 705**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1 853**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 343 355**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-5

на МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕФОРМЫизм

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	84-020302-0101	**Скамья, тип 1С-1А**	20	14802,00	174,00	296040,00	3480,00	98025,00	--	--
		шт.		6486,00	49,00	129720,00	980,00	--	--	--
2	84-020303-0201	**Урна, тип У-001**	23	9860,00	--	226780,00	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	84-020102-0102	**Горка-скат, тип 2А**	16	20541,00	4079,00	328656,00	65264,00	82956,00	--	--
		шт.		5979,00	934,00	95664,00	14944,00	--	--	--
4	84-020203-0102	**Рукоход, тип 2**	1	57108,00	5663,00	57108,00	5663,00	5346,00	--	--
		шт.		5713,00	1415,00	5713,00	1415,00	--	--	--
5	84-020103-0102	**Сетка для лазания, тип 2**	1	25642,00	2467,00	25642,00	2467,00	3391,50	--	--
		шт.		3806,00	716,00	3806,00	716,00	--	--	--
6	84-020204-0101	**Гимнастическая стенка, тип 1**	17	30801,00	3546,00	523617,00	60282,00	63890,25	--	--
		шт.		4111,00	900,00	69887,00	15300,00	--	--	--
7	84-020104-0205	**Качели, тип 6311**	16	80850,00	1704,00	1293600,00	27264,00	25224,00	--	--
		шт.		1787,00	315,00	28592,00	5040,00	--	--	--
8	84-020109-0301	**Песочница из деревянных досок, тип П-001**	16	19718,00	--	315488,00	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	84-020202-0101	**Турник**	2	38585,00	3526,00	77170,00	7052,00	8896,50	--	--
		шт.		5036,00	895,00	10072,00	1790,00	--	--	--
10	84-020201-0109	**Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом, тип ГК-004**	1	182114,00	5250,00	182114,00	5250,00	4461,00	--	--
		шт.		4986,00	962,00	4986,00	962,00	--	--	--
11	84-020209-0102	**Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001**	2	99130,00	2148,00	198260,00	4296,00	4428,00	--	--
		шт.		2530,00	422,00	5060,00	844,00	--	--	--
12	84-020401-0102	**Навес беседки, тип 1А**	16	401910,00	12874,00	6430560,00	205984,00	1255860,00	--	--
		шт.		102747,00	1908,00	1643952,00	30528,00	--	--	--
13	84-020103-0101	**Сетка для бадминтона, тип 1**	1	27610,00	2476,00	27610,00	2476,00	3447,00	--	--
		шт.		3877,00	719,00	3877,00	719,00	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9982645,00**	**389478,00**			**--**
			Тенге			**2001329,00**	**73238,00**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2059346,00**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**164747,68**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2224093,68**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7923299,00**				
	Материалы -		Тенге			**5532492,00**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2074567,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			**1555925,25**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1555925,25**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**758337,94**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10237562,19**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2074567,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**12 461 656**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2 074 567**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-6

на ПЛОЩАДКИ ПОД МУСОРОКОНТЕЙНЕРЫИЗМ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е11-270403-0501 11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**20,64**	**552,02**	**139,03**	**11393,70**	**2869,51**	**1298,47**	**0,04**	**0,82**
		м2 основания		**27,97**	**34,88**	**577,28**	**719,92**	**60,3**	**0,03**	**0,68**
2,5СМ										
2	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистыхАБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**20,64**	**99,70**	**65,95**	**2057,73**	**1361,22**	**682,26**	**0,03**	**0,69**
		м2 покрытия		**27,83**	**18,03**	**574,44**	**372,17**	**60,3**	**0,02**	**0,35**
3	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=3**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**20,64**	**-0,65**	**-0,05**	**-13,47**	**-1,05**	**-3,47**	**0,00**	**0,00**
		м2 покрытия		**-0,22**	**--**	**-4,62**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
4	**С121-020501-0302 21-020501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**1,244592**	**17810,82**	**--**	**22167,20**	**--**	**939,89**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	1110,79	--	3332,36	--	2194,22	1,54	4,62
		м3 грунта		1110,79	--	3332,36	--	59,1	--	--
6	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1	637,36	--	637,36	--	419,67	0,97	0,97
		м3 грунта		637,36	--	637,36	--	59,1	--	--
7	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	1,7	22938,27	1004,91	38995,06	1708,35	2989,36	1,79	3,04
		м3		1313,27	241,16	2232,56	409,97	48,5	0,29	0,49
8	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	4	725,29	12,84	2901,17	51,36	494,30	0,21	0,85
		м2 поверхности		173,63	1,66	694,54	6,63	50,8	0,00	0,01
9	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,018	309746,56	838,42	5575,44	15,09	1647,27	198,00	3,56
		т		154697,40	340,60	2784,55	6,13	48,5	0,36	0,01
10	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	3,1	8844,24	1424,60	27417,15	4416,25	7035,90	4,54	14,07
		м3 кладки		3246,60	331,32	10064,46	1027,10	50,8	0,40	1,24
11	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 ммх 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,178	23366,16	--	27525,34	--	1167,07	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	Е11-150106-0101 11-150106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике	29,2	3064,35	14,75	89478,96	430,58	18490,51	1,04	30,37
		м2 поверхности облицовки		874,31	6,78	25529,77	197,99	54,8	0,01	0,27
13	Е11-090201-0101 11-090201-0101 РСНБ РК 2015	Бункеры из тонколистовой сталимассой до 0,1 т. Монтаж	0,078	96413,95	11727,83	7520,29	914,77	4372,21	99,30	7,75
		т конструкций		78504,59	3354,64	6123,36	261,66	60,9	3,48	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**С121-060106-0301 21-060106-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 г**	**Металический мусоросборник**	**2**	**47489,52**	**--**	**94979,04**	**--**	**4027,11**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**333967,33**	**11766,09**			**66,75**
			Тенге			**52546,06**	**3001,57**			**3,31**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**231468,00**				
		Материалы -	Тенге			**124501,45**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**49162,61**			
		Местные материалы -	Тенге			**49692,54**				
		Накладные расходы -	Тенге			**37355,45**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**26420,96**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**10934,49**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21505,88**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**290329,33**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**62,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49162,61**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**102499,33**				
		Материалы -	Тенге			**482,16**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**6385,02**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**94979,04**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8399,32**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3888,48**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4510,84**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8871,89**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**119770,54**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8,02**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6385,02**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**410 100**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55 548**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-7

на ОГРАЖДЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**84-020602-0201**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м**	**151,2**	**36421,00**	**3973,00**	**5506855,20**	**600717,60**	**875107,80**	**--**	**--**
		секция (3 метра)		**6903,00**	**814,00**	**1043733,60**	**123076,80**	**--**	**--**	**--**
2	**84-020605-0101**	**Ворота распашные, из сетчатых панелей"рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4**	**2**	**84908,00**	**3107,00**	**169816,00**	**6214,00**	**20451,00**	**--**	**--**
		шт.		**12673,00**	**961,00**	**25346,00**	**1922,00**	**--**	**--**	**--**
3	**84-020605-0201**	**Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4**	**3**	**35362,00**	**114,00**	**106086,00**	**342,00**	**12890,25**	**--**	**--**
		шт.		**5692,00**	**37,00**	**17076,00**	**111,00**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5782757,20**	**607273,60**			**--**
			Тенге			**1086155,60**	**125109,80**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**210179,00**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**16814,32**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**226993,32**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5572578,20**				
	Материалы -		Тенге			**3879149,00**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1211265,40**			
		Накладные расходы -	Тенге			**908449,05**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**908449,05**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**518482,18**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6999509,43**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1211265,40**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7226502,75**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1211265,40**			
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	Тенге			**#ЗНАЧ!**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**#ЗНАЧ!**			

Итого по акту выполненных работ	**653 703 070**
Временные здания и сооружения	**8 523 570**
Итого	**662 226 640**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ	**7 786 280**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**39 859 500**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 года				**739 230 920**				
		Налог на добавленную стоимость 12%				**88 707 710**				
		Всего стоимость в текущих ценах с учетом НДС				**827 938 630**				

Заказчик:

ТОО "Абу-Сер"

Директор _____ **Абубакиров И.С.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Абу-Сер"

Директор _____ **Абубакиров И.С.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "СК Энерго Oil"

Технадзор _____ **Бердалы Н.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПроектСервис"

Авторский надзор _____ **Боранов С.**

(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)