...мплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) 29500

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "СК-Ретма"

Дополнительное соглашение № 2 от 30.01. 2014 г к договору № 6 от 17. 04. 2013г и доп.соглашению № 1 от 10.12.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 150 мест по ул. Калмет в с. Саутбек

Алгинский сельский округ Шусский район Жамбылской области

Наименование обьекта: Здание школы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Двери								
123	E0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	18,32	367,11	19,34	6 725	354	3209	0,83	15
				139,39	6,57	2 554	120	120	0,03	1
		м2								
124	E0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	6,48	328,76	20,41	2 130	132	1022	0,74	5
				124,24	7,13	805	46	120	0,03	
		м2								
125	E0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в проемах перегородок площадью до 3 м2	154,26	363,03	22,07	56 002	3404	29860	0,92	142
				153,73	7,58	23 714	1169	120	0,04	6
		м2								
126	E0110-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в проемах перегородок площадью более 3 м2	34,32	341,62	23,23	11 724	797	5772	0,79	27
				131,98	8,17	4 530	280	120	0,04	1
		м2								
127	C12061-192	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	48,62	12700,00	--	617 474				
		м2								
128	C12061-191	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	89,14	13000,00	--	1 158 820				
		м2								

		Витражи								
	Е0134-56-1	Устройство каркасов витражей	41,52	842,18	7,35	34 967	305	10610	1,43	59
				229,50	2,81	9 529	117	110	0,01	1
		м2								
130	Е0109-45-3	Монтаж витражей в пластиковой обвязке	30,72	965,99	28,84	29 675	886	25910	4,98	153
				927,00	10,15	28 477	312	90	0,04	1
		м2								
131	Е0110-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в витражах площадью проема более 3 м2	10,8	341,62	23,23	3 690	251	1816	0,79	9
				131,98	8,17	1 425	88	120	0,04	
		м2								
132	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: двупольные	10,8	12700,00	--	137 160				
		м2								
133	С12061-181	Витражи в пластиковой обвязке глухие	30,72	5240,00	--	160 973				
		м2								
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
134	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску потолков сборных	2072,33	57,98	0,35	120 158	725	113410	0,30	618
				51,98	0,14	107 720	290	105		1
		м2								
136	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4855,9	310,57	4,07	1 508 098	19741	696737	0,74	3593
				135,68	0,97	658 849	4710	105	0,05	251
		м2								
137	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	774,41	249,51	3,39	193 225	2622	95722	0,65	503
				117,00	0,72	90 606	558	105	0,05	39
		м2								
138	Е0115-51-3	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных	58,6	355,23	1,65	20 816	97	12886	1,12	66
				208,80	0,63	12 236	37	105		
		м2								
139	Е0115-51-6	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню ригелей	257,5	1481,31	8,67	381 437	2233	199201	3,51	904
				733,50	3,26	188 876	839	105	0,02	4
		м2								
		РАЗДЕЛ 7.Отопление								
148	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	5	801,76	15,99	4 009	80	781	0,66	3
				116,10	5,99	581	30	128	0,03	
		м								
149	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	20	606,31	7,95	12 126	159	1752	0,37	7

				65,48	2,97	1 310	59	128	0,01	
		м								
150	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	230	472,48	3,96	108 670	911	15806	0,30	68
				52,20	1,49	12 006	343	128	0,01	2
		м								
151	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	195	422,48	3,96	82 384	772	13401	0,30	58
				52,20	1,49	10 179	291	128	0,01	1
		м								
152	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	84	343,48	3,96	28 852	333	5773	0,30	25
				52,20	1,49	4 385	125	128	0,01	1
		м								
153	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	500	264,48	3,96	132 240	1980	34362	0,30	149
				52,20	1,49	26 100	745	128	0,01	4
		м								
154	Е0116-10-9	Устройство распределительной гребенки из стальных электросварных труб диам. 273х4 мм	1,5	3416,76	70,85	5 125	106	725	1,98	3
				351,00	26,53	527	40	128	0,13	
		м								
155	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	132,15	4327,15	34,73	571 832	4590	20545	0,68	90
				108,45	13,01	14 332	1719	128	0,06	8
		1кВт								
156	СЦена фирмы	Тройник с пробкой диам. 25 мм	12	366,92	--	4 403				
		шт								

ИТОГО:	5 392 715	40 478	1 289 300	22	6 497
	1 198 741	11 918	2 349	1	321

Накладные расходы :

==========

На общестроительные работы 5 392 715

Всего накладных расходов: 1 289 300

Итого с накладными 6 682 015

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами

Итого с временными, 1,8 %

Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами

Налог на добавленную стоимость, 12 %

Итого с НДС

ПРИНЯЛ:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

Сарсенбеков С.Ж.

Технадзор

ЖК. "АСЫЛБЕК"

	400 921
	7 082 936
	7 323 756
	7 389 670
	7 419 228
	7 493 420
	17 906 858
	358 137
	18 264 995
	2 191 799
	20 456 794

СДАЛ:
ТОО "СК-РЕТМА"

Ахметов Б.А.

Типовая межведомственная форма КС – 3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014 г

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"
Подрядчик ТОО "СК-Ретма"
Дополнительное соглашение № 2 от 30.01.2014 г к договору № 6 от 17.04.2013 г и доп.соглашению №1 от 10.12.2013 г.
Наименование строительства и его адрес : Строительство средней школы на 150 мест в с. Саутбек
Алгинский сельский округ Шусский район Жамбылской области

№ п/п	Наименование работ	С начала строительства по отчетный месяц всего включительно	С начала года по отчетный период	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						
				В том числе			Всего за отчетный месяц	За отчетный период		
				СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель , инвентарь		СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель , инвентарь
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9
1	Строительно-монтажные работы	144 078 884	82 037 515	82 037 515			20 456 794	7 082 936		
	НДС в том числе	15 437 023	8 789 734				2 191 799			
	Возврат 5% За гарантию качества	4 101 876	4 101 876				1 022 840			
	Всего к оплате	139 977 008	77 935 639				**19 433 955**			
		14 997 537	8 350 247				2 082 209			

Заказчик:
Начальник КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

_____ Сарсенбеков С.Ж.

Подрядчик :
ТОО "СК-РЕТМА"

_____ Ахметов Б.А.

Типовая межведомственная форма КС - 3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2014 г

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"
Подрядчик ТОО "СК-Ретма"
Дополнительное соглашение № 2 от 30.01.2014 г к договору № 6 от 17.04.2013 г и доп.соглашению №1 от 10.12.2013 г.
Наименование строительства и его адрес : Строительство средней школы на 150 мест в с. Саутбек в Алгинском сельском округе Шуского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование работ	С начала строительства по отчетный месяц всего включительно	С начала года по отчетный период	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						
				В том числе			Всего за отчетный месяц	За отчетный период		
				СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9
1	Строительно-монтажные работы	92 041 369	30 000 000	25 901 118	4 098 882		30 000 000	25 901 123	4 098 877	
	НДС в том числе	9 861 576	3 214 286				3 214 286			
	Удер. 5% За гарантию качества	1 500 000	1 500 000				1 500 000			
	Всего к оплате	90 541 369	28 500 000				**28 500 000**			
	в.т.ч. НДС	9 700 861	3 053 571				3 053 571			

Заказчик начальник КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

Сарсенбеков С.Ж.

Подрядчик ТОО "СК-Ретма"

Ахметов Б.А

		т								
7	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,06	59900,00	–	183426	–	–	–	–
		т								
8	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1224	60200,00	–	7368	–	–	–	–
		т								
9	Е0106-12-1	Сварка арматуры ванным способом	472	71,11	7,91	33563	3734	19323	0,14	67
				36,00	2,99	16992	1411	105	0,01	7
		1стык								
10	Е0106-11-7	Установка закладных весом до 4 кг /ЗД2 КРЕПЛЕНИЯ ФЕРМ -указ.на листе 67 -ЮЖ/	0,0085	93997,62	304,24	801	3	297	198,00	2
				33075,00	114,75	282	1	105	0,56	–
		1т								
11	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом более 20 кг /ЗД1 - КРЕПЛЕНИЯ ФЕРМ/	0,7034	93997,62	304,24	66122	214	24514	198,00	139
				33075,00	114,75	23266	81	105	0,56	–
		1т								
12	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,712	40200,00	–	28621	–	–	–	–
		т								
				Сердечники,узлы						
13	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	10,65	12308,30	990,15	131083	10545	22575	10,40	111
				1644,75	374,04	17517	3984	105	1,83	19
		м3								
14	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,36	10736,57	316,01	14602	430	2124	8,25	11
				1368,00	119,39	1860	162	105	0,58	1
		м3								
15	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4723	68800,00	–	32496	–	–	–	–
		т								
16	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0632	71100,00	–	4496	–	–	–	–
		т								
17	С12041-64	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,5127	69000,00	–	35379	–	–	–	–
		т								

18	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0483	28101,76	587,63	1357	28	1015	118,00	6
				19800,00	222,75	956	11	105	1,08	–
		1т								
19	С12041-24	Анкера из арматурных заготовок, не собранных в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0483	52400,00	–	2530	–	–	–	–
		т								
20	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1179	93997,62	304,24	11082	36	4109	198,00	23
				33075,00	114,75	3900	14	105	0,56	–
		1т								
21	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0108	47400,00	–	512	–	–	–	–
		т								
		РАЗДЕЛ 2. Стены и перегородки								
22	Е0108-10-2	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа свыше 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	34,01	6627,74	281,14	225411	9562	35306	4,94	168
				774,00	105,75	26324	3597	118	0,51	17
		м3								
23	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов	122,62	125,15	0,62	15345	76	9986	0,43	53
				68,85	0,23	8442	28	118	–	–
		м2								
24	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	162,42	6691,44	335,84	1086850	54548	174219	5,07	823
				783,00	126,00	127178	20465	118	0,61	99
		м3								
25	Е0108-10-1	Кладка армированных простых внутренних стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	159,65	6691,44	335,84	1068308	53618	171247	5,07	809
				783,00	126,00	125008	20116	118	0,61	97
		м3								
26	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,5294	41200,00	–	21811	–	–	–	–
		т								
27	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0378	64100,00	–	2424	–	–	–	–
		т								

28	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м	0,0678	172357,31	536,06	11680	36	3392	289,00	20
				47475,00	202,50	3217	14	105	0,99	–
		1т								
29	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0678	40200,00	–	2724	–	–	–	–
		т								
				Перемычки						
30	Е0106-18-9	Устройство перемычек	25,67	14810,82	367,51	380135	9433	63104	13,10	336
				2202,75	138,83	56536	3563	105	0,68	17
		м3								
31	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,082	41200,00	–	3380	–	–	–	–
		т								
32	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I,D 6 мм	0,342	69000,00	–	23595	–	–	–	–
		т								
33	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I,D 8 мм	0,0168	66000,00	–	1109	–	–	–	–
		т								
34	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, D 10 мм	0,5781	71100,00	–	41101	–	–	–	–
		т								
35	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1592	68800,00	–	10956	–	–	–	–
		т								
36	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0931	64500,00	–	6002	–	–	–	–
		т								
37	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8164	64400,00	–	52576	–	–	–	–
		т								
38	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0395	62100,00	–	2452	–	–	–	–
		т								
39	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1134	59900,00	–	6793	–	–	–	–
		т								

РАЗДЕЛ 3. Лестницы,стремянки,люк

				Л-1,2						
40	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	4	933,47	477,08	3734	1908	3198	2,37	9
				405,00	166,12	1620	664	140	0,68	3
		шт								
41	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	4	857,55	452,74	3430	1811	2933	2,20	9
				366,75	156,92	1467	628	140	0,64	3
		шт								
42	С143021-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 480 кг/м2	19,2	2860,00	–	54912	–	–	–	–
		м2								
43	С143021-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	12,9	2470,00	–	31869	–	–	–	–
		м2								
44	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	–	10451,27	308,99	–	–	–	11,00	–
				–	116,73	–	–	–	0,57	–
		Устройство фундаментных балок/ФМ8/								
45	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0138	93997,62	304,24	1301	4	482	198,00	3
				33075,00	114,75	458	2	105	0,56	–
		1т								
46	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0138	40200,00	–	556	–	–	–	–
		т								
47	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	21,6	91,22	2,62	1970	57	306	0,07	1
				10,51	0,99	227	21	123	–	–
		м2								
48	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	0,6075	11511,77	341,75	6993	208	1119	9,80	6
				1624,50	129,11	987	78	105	0,63	–
		1м3								
49	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,42	7816,82	100,65	3283	42	81	0,97	–
				146,25	38,03	61	16	105	0,19	–
		1м3								
50	С12041-113	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0295	71100,00	–	2099	–	–	–	–
		т								

51	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,007	41200,00	--	290	--	--	--	--
		т								
52	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	20,78	3989,83	6,56	82909	136	2939	0,57	12
				98,55	2,48	2048	52	140	0,01	--
		м								
53	Е0109-53-3	МОНТАЖ М/К СТРЕМЯНКИ	0,056	16367,84	681,42	917	38	746	96,00	5
				14670,00	132,75	822	7	90	0,65	--
		т								
54	С12021-267	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,056	133700,00	--	7487	--	--	--	--
		т								
		РАЗДЕЛ 4 Перекрытия покрытия								
55	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	58,5	908,26	200,77	53133	11745	30336	1,74	102
				299,25	71,15	17506	4162	140	0,31	18
		шт								
56	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	115	1473,82	373,54	169439	42957	98732	2,86	306
				465,75	135,07	53561	15533	140	0,61	70
		шт								
57	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	748,64	2540,00	--	1901534	--	--	--	--
		м2								
58	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	748,64	45,00	--	33689	--	--	--	--
		м2								
59	С143017-70- 9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	23,4	306,00	--	7161	--	--	--	--
		м2								
60	С143017-71- 13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	576,96	389,00	--	224439	--	--	--	--
		м2								
				Узел 1,2,3,4						
61	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м	0,0421	172357,31	586,06	7253	23	2107	289,00	12

				47475,00	202,50	1998	9	105	0,99	–
		1т								
62	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0421	40200,00	–	1692	–	–	–	–
		т								
63	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	37,72	10736,57	316,01	404940	11919	58903	8,25	311
				1368,00	119,39	51595	4503	105	0,58	22
		м3								
64	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, D 10 мм	1,7	71100,00	–	120621	–	–	–	–
		т								
65	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I,D 6 мм	0,3242	69000,00	–	22370	–	–	–	–
		т								
				УМ 1						
66	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,864	10962,30	269,20	9471	233	1301	8,21	7
				1332,00	101,70	1151	88	105	0,50	–
		м3								
				УМ 2,3,4,5,6,7						
67	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	10,56	13584,58	383,89	143416	4053	27048	14,20	150
				2295,00	145,01	24229	1531	105	0,71	7
		м3								
				УМ 8,8-1, 10,10-1, 12						
68	Е0106-22-11	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	3,21	11751,78	243,44	37782	783	4807	8,42	27
				1332,00	91,95	4282	296	105	0,45	1
		м3								
				УМ 9,9-1, 11, 13,14,15						
69	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	3,67	10705,01	213,01	39287	782	4246	6,43	24
				1021,50	80,46	3749	295	105	0,39	1
		м3								
70	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,532	41200,00	–	21917	–	–	–	–
		т								

71	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0069	65000,00	–	449	–	–	–	–
		т								
72	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0179	67700,00	–	1209	–	–	–	–
		т								
73	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0348	61300,00	–	2136	–	–	–	–
		т								
74	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0678	69000,00	–	4677	–	–	–	–
		т								
75	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0133	66000,00	–	878	–	–	–	–
		т								
76	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3704	71100,00	–	26339	–	–	–	–
		т								
77	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2139	64400,00	–	13776	–	–	–	–
		т								
78	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5121	59900,00	–	30672	–	–	–	–
		т								
79	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	30,14	4119,92	245,72	124166	7406	17027	2,71	82
				382,50	92,25	11528	2780	119	0,45	14
		м3								
		РАЗДЕЛ 5.Полы								
80	Е0111-8-3	Устройство теплоизоляции засыпной керамзитовой по периметру здания	32,31	4490,36	261,86	145093	8461	23787	3,44	111
				499,50	99,00	16140	3199	123	0,48	16
		м3								
этаж										
				Линолеумные по грунту №531						
81	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	201,21	31,40	2,62	6318	527	2846	0,07	14
				10,51	0,99	2115	199	123	--	1
		м2								
82	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	16,1	8131,58	–	130895	–	11226	3,66	59
				567,00	–	9127	–	123	–	–

		м3								
83	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	201,21	230,77	9,95	46434	2002	13845	0,36	72
				52,20	3,74	10503	753	123	0,02	4
		м2								
				Керамогранитные по грунту №400						
84	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гранием	225,42	31,40	2,62	7077	591	3188	0,07	15
				10,51	0,99	2369	223	123	--	1
		м2								
85	Е0111-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	18,03	8131,58	--	146639	--	12577	3,66	66
				567,00	--	10225	--	123	--	--
		м3								
86	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	225,42	230,77	9,95	52019	2243	15510	0,36	80
				52,20	3,74	11767	843	123	0,02	4
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9316238	462836			5432
			Тенге			873451	153693			686
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9307834				
	Материалы -		Тенге			557461				
	Всего заработная плата -		Тенге				1026314,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1137559				
	Местные материалы -		Тенге			6277386				
		Накладные расходы -	Тенге			1168906				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							584
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				175336,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			628604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11105346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6697
		Сметная заработная плата -	Тенге				1201650,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8404				
	Материалы -		Тенге			57				
	Всего заработная плата -		Тенге				829,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7487				
		Накладные расходы -	Тенге			746				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				112,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			549				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				941,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11115045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6702

		Сметная заработная плата -	Тенге				1202591,00			
		Временные здания и сооружения	3,40%			377912				
		Итого.				11492956				
		Дополнительные затраты при работе в зимнее время	0,90%			103437				
		Затраты на выслугу лет	1%			114930				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			45972				
		Итого				11757294				
		Итого в текущих ценах 2013 г.	2,23355			26260504				
		Налоги сборы, обязательные платежи	2%			525210				
		Итого				26785714				
		НДС	12%			3214286				
		Итого с НДС				30 000 000				

Принял: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

_____ Сарсенбеков С.Ж.

Сдал : ТОО «СК-Ретма»

_____ Ахметов Б.А.

Технадзор _____ Ж.

рограммный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

29450

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "СК-Ретма"

Дополнительное соглашение № 2 от 30.01. 2014 г к договору № 6 от 17.04.2013г и доп.соглашению № 1 от 10.12.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 150 мест в с. Саутбек в Алтинском сельском округе Шуского района Жамбылской области

Наименование объекта: Здание школы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

	Шифр и № норматива			Стоимость ед. тенге		Общая стоимость тенге		Накладные расходы	Затраты труда чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
		РАЗДЕЛ 1. Рамы								
1	E0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	37,22	14712,69	1032,29	547606	38422	144060	20,60	767
		м3		3296,25	369,95	122686	14514	105	1,90	71
2	E0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	48,88	14232,68	3766,94	695693	184226	157082	12,53	612
		м3		2040,75	1019,84	99752	49850	105	3,90	191
3	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,03	69000,00	--	70966	--	--	--	--
		т								
4	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5445	66000,00	--	35937	--	--	--	--
		т								
5	C12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1296	68800,00	--	8915	--	--	--	--
		т								
6	C12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	4,87	62100,00	--	302309	--	--	--	--

Типовая межведомственная форма КС - 3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2014 г

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"
Подрядчик ТОО "СК-Ретма"
Дополнительное соглашение № 2 от 30.01.2014 г к договору № 6 от 17.04.2013 г и доп.соглашению №1 от 10.12.2013 г.
Наименование строительства и его адрес : Строительство средней школы на 150 мест в с. Саутбек

№ п/п	Наименование работ	С начала строительства по отчетный месяц всего включительно	С начала года по отчетный период	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						
				В том числе			Всего за отчетный месяц	За отчетный период		
				СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3		4	5	6	7	8	8	9
1	Строительно-монтажные работы	281 928 283	219 886 914	187 910 453	29 841 209	2 135 252	57 528 180	49 668 149	7 860 031	-
	НДС в том числе	30 206 602	23 559 312				6 163 734			
	Возврат 5% За гарантию качества	10 994 346	10 994 346				2 876 409			
	Всего к оплате	270 933 937	208 892 568				**54 651 771**			
		29 028 636	22 381 347				5 855 547			

Заказчик: начальник КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

Сарсенбеков С.Ж.

Подрядчик : ТОО "СК-Ретма"

Ахметов Б.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

30000
Форма N 2в

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"
Подрядчик ТОО "СК-Ретма"
Дополнительное соглашение № 2 от 30.01. 2014 г к договору № 6 от 17. 04. 2013г и доп.соглашению № 1 от 10.12.2013г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 150 мест по ул. Калмет в с. Саутбек
Алгинский сельский округ Шуский район Жамбылской области

Наименование объекта: Здание школы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге %	рабочих, обслуживаю- на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Перегородки из ПХВ						
88	E0134-56-1	Устройство каркасов перегородок	25,36	842,18	7,35	21358	186	6481	1,43	36
				229,50	2,81	5820	71	110	0,01	--
		м2								
89	E0109-45-3	Монтаж перегородок в пластиковой обвязке	25,36	965,99	28,84	24498	731	21390	4,98	126
				927,00	10,15	23509	257	90	0,04	1
		м2								
90	C12061-181	Перегородки в пластиковой обвязке глухие	25,36	5240,00	--	132886	--	--	--	--
		м2								
				Стойка гардеробной						
91	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах	20	8,62	0,02	172	--	155	0,05	1
				8,60	--	172	--	90	--	--
		отверст								
92	E0109-49-1	Постановка строительных болтов	28	20,14	0,23	564	6	504	0,12	3
				19,91	0,09	557	3	90	--	--
		шт								
93	E0108-12-2	Крепление каркаса уголками	0,0128	161258,56	846,56	2064	11	95	32,70	--
				5985,00	317,25	77	4	118	1,55	--
		т								
94	C11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,001	119700,00	--	120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
95	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,1	22541,72	316,57	2254	32	433	22,50	2
				3487,50	119,25	349	12	120	0,58	--

		м2								
96	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 20 мм ламинированными	5,94	141,63	4,32	841	26	878	0,75	4
				121,50	1,64	722	10	120	0,01	--
		м2								
97	Е0156-27-2	Установка дверных приборов накладных	4	23,81	--	95	--	101	0,13	1
				23,33	--	93	--	108	--	--
		шт								
98	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,1	573,75	28,11	57	3	16	0,78	--
				123,75	10,58	12	1	120	0,05	--
		м3								
				Лестница внутренняя						
125	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,68	21,80	0,05	37	--	9	0,03	--
				5,81	0,02	10	--	90	--	--
		м2								
126	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,36	31,70	0,02	107	--	13	0,02	--
				4,16	--	14	--	90	--	--
		м2								
				Наружная лестница						
127	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,007	172357,31	536,06	1200	4	348	289,00	2
				47475,00	202,50	330	1	105	0,99	--
		1т								
128	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0063	93997,62	304,24	590	2	219	198,00	1
				33075,00	114,75	208	1	105	0,56	--
		1т								
129	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки лестниц	1	8923,34	98,32	8923	98	769	4,41	4
				695,25	37,15	695	37	105	0,18	--
		м3								
130	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных с ограждением	1,41	13711,47	5475,87	19294	7705	8349	28,90	41
				5040,00	1552,87	7092	2185	90	5,46	8
		т								
131	С12021-267	Лестницы с ограждениями	1,41	133700,00	--	188135	--	--	--	--
		т								
132	Е0115-172-4	Масляная окраска лестниц, количество окрасок 2	84,43	160,02	0,07	13510	6	9576	0,65	55
				108,00	0,02	9118	2	105	--	--
		м2								
133	С11011-654	Поручень поливинилхлоридный	13,9	158,00	--	2196	--	--	--	--
		м								

				Люк						
134	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,6678	375,50	30,89	251	21	163	1,23	1
				191,93	11,68	128	8	120	0,06	--
		м2								
135	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,67	12300,00	--	8241	--	--	--	--
		м2								
				Кровля Блок 1						
171	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	39,5	24,75	0,90	978	36	273	0,03	1
				5,42	0,34	214	13	120	--	--
		м								
172	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	84,5	767,86	7,54	64884	637	22056	1,43	121
				214,65	2,86	18138	242	120	0,01	1
		м2								
173	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов и др.	22,69	573,75	28,11	13019	638	3658	0,78	18
				123,75	10,58	2808	240	120	0,05	1
		м3								
174	Е0110-12-3	Устройство подшивки карнизов "сайдингом"	84,5	117,12	4,48	9897	379	10986	0,67	57
				106,65	1,69	9012	143	120	0,01	1
		м2								
175	СПрайслист	Стоимость "сайдинга"	87,03	1062,00	--	92431	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
176	Е0110-40-6	Устройство жалюзийных решеток	12,8	170,24	7,27	2179	93	2309	0,90	12
				147,60	2,75	1889	35	120	0,01	--
		м2								
177	СПрайслист	Стоимость ПХВ жалюзийных решеток	12,8	1062,00	--	13594	--	--	--	--
		м2								
178	С11011-819	Петля накладная	20	40,00	--	800	--	--	--	--
		шт								
180	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1056,46	20,48	0,91	21638	961	6364	0,03	31
				4,68	0,34	4944	359	120	--	2
		м2								
181	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	17,8	715,87	1,24	12742	22	3256	0,97	17
				153,23	0,47	2727	8	119	--	--
		м2								
				Кровля Блок 2						
192	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	10	24,75	0,90	248	9	69	0,03	--
				5,42	0,34	54	3	120	--	--

		м								
193	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	45	767,86	7,54	34554	339	11746	1,43	64
				214,65	2,86	9659	129	120	0,01	1
		м2								
195	Е0110-12-3	Устройство подшивки карнизов "сайдингом"	45	117,12	4,48	5270	202	5850	0,67	30
				106,65	1,69	4799	76	120	0,01	–
		м2								
196	СПрайслист	Стоимость "сайдинга"	46,35	1062,00	–	49224	--	--	--	–
		м2								
197	Е0110-40-6	Устройство жалюзийных решеток	2,56	170,24	7,27	436	19	462	0,90	2
				147,60	2,75	378	7	120	0,01	–
		м2								
198	СПрайслист	Стоимость ПХВ жалюзийных решеток	2,56	1062,00	–	2719	--	–	--	–
		м2								
199	С11011-819	Петля накладная	8	40,00	–	320	--	–	--	--
		шт								
				Блок 3 и 4 кровля						
202	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и полустропильных ферм со связями по нижнему поясу	4,41	9523,56	4795,68	42041	21170	20181	23,00	102
				3712,50	1367,15	16388	6033	90	5,24	23
		т								
203	С12021-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 0,5 до 1,0 т	4,59	143700,00	--	659723	--	–	--	–
		т								
204	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей	0,9702	11412,94	2642,46	11073	2564	7638	50,10	49
				8032,50	714,33	7793	693	90	2,58	3
		т								
205	С12021-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой свыше 0,1 до 0,5 т	1,01	153500,00	--	154889	--	–	--	–
		т								
206	Е0109-25-1	Монтаж прогонов	2,55	5030,50	2020,02	12815	5146	6362	14,10	36
				2272,50	502,43	5789	1280	90	1,79	5
		т								
207	Е0109-37-1	Монтаж каркасов подвесных потолков	2,13	21300,93	4121,55	45471	8798	23509	65,70	140
				11970,00	266,56	25552	569	90	0,99	2
		т								
208	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	4,87	147100,00	--	716299	--	--	--	--
		т								
209	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	444	20,14	0,23	8942	102	7992	0,12	53
				19,91	0,09	8840	40	90	--	–

		шт								
210	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,046	149300,00	--	6868	--	--	--	--
		т								
211	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,046	40200,00	--	1849	--	--	--	--
		т								
212	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,3125	13864,97	4022,39	4333	1257	2858	56,50	18
				9090,00	1071,86	2841	335	90	3,81	1
		т								
213	С12021-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы от 0,101 до 0,5 т	0,325	133800,00	--	43485	--	--	--	--
		т								
214	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	311,32	21,80	0,05	6786	16	1634	0,03	9
				5,81	0,02	1809	6	90	--	--
		м2								
215	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	311,32	31,70	0,02	9869	6	1166	0,02	7
				4,16	--	1295	--	90	--	--
		м2								
216	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	211,3	770,57	28,55	162821	6033	48775	1,19	251
				181,58	10,78	38368	2278	120	0,05	11
		м2								
217	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	211,3	125,08	0,99	26429	209	3010	0,07	15
				11,59	0,38	2449	80	119	--	--
		м2								
218	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	211,3	189,45	4,72	40030	997	18270	0,40	85
				70,88	1,78	14977	376	119	0,01	2
		м2								
219	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	34,82	2890,00	--	100636	--	--	--	--
		м3								
220	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми ламинированными	211,3	118,38	4,48	25014	947	27471	0,67	142
				106,65	1,69	22535	357	120	0,01	2
		м2								
221	Е0110-14-1	Установка стропил и др. дер.элементов	2,44	21304,82	334,28	52048	817	10329	22,10	54
				3397,50	126,00	8300	308	120	0,62	2

		м3								
222	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов и др.	10,68	573,75	28,11	6125	300	1721	0,78	8
				123,75	10,58	1321	113	120	0,05	1
		м3								
225	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	242,5	1790,03	8,20	434081	1989	79655	1,71	415
				272,95	3,08	66190	747	119	0,02	4
		м2								
226	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	166,2	20,48	0,91	3404	151	1001	0,03	5
				4,68	0,34	778	57	120	--	--
		м2								
				Тамбуры						
258	Е0134-60-13	Облицовка каркасов потолков "сайдингом" м2	5,75	146,07	1,20	840	7	897	0,85	5
				141,30	0,45	812	3	110	--	--
		м2								
259	СПрайслист	Стоимость "сайдинга"	5,92	1062,00	--	6290	--	--	--	--
		м2								
273	Е0134-60-20	Облицовка каркасов "Алюкобондом"	14,54	592,23	4,51	8608	66	8697	3,44	50
				542,25	1,71	7882	25	110	0,01	--
		м2								
274	С11011-458	Панели композиционные типа "ALUCOBOND",толщ. 3 мм	14,97	1610,00	--	24103	--	--	--	--
		м2								
				Полы керамические по грунту						
284	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике (ГИДРОИЗОЛОМ)	191,46	340,45	48,42	65181	3527	21868	0,42	80
				85,95	6,91	16456	1323	123	0,03	6
		м2								
285	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	191,46	230,77	9,95	44182	1905	13173	0,36	68
				52,20	3,74	9994	716	123	0,02	3
		м2								
286	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	191,46	1500,37	11,72	287254	2244	41463	1,06	203
				171,68	4,39	32869	840	123	0,02	4
		м2								
287	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	14,82	256,96	0,32	3809	5	761	0,24	3
				41,63	0,11	617	2	123	--	--
		м								

291	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике (ГИДРОИЗОЛОМ)	118,28	340,45	18,42	40270	2179	13510	0,42	49
				85,95	6,91	10167	817	123	0,03	4
		м2								
292	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	118,28	230,77	9,95	27296	1177	8139	0,36	42
				52,20	3,74	6174	442	123	0,02	2
		м2								
293	E0111-27-3	Устройство покрытий из керамических однотонных плиток с красителем на цементном растворе	118,28	1500,37	11,72	177472	1386	25617	1,06	125
				171,68	4,39	20307	519	123	0,02	3
		м2								
294	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	165,35	256,96	0,32	42450	53	8489	0,24	39
				41,63	0,11	6884	18	123	--	--
		м								
				Керамогранитные по перекрытию №424						
313	E0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	162,2	235,22	4,37	38152	709	2428	0,07	12
				10,53	1,64	1708	266	123	0,01	1
		м2								
314	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	162,2	107,48	0,99	17433	161	2310	0,07	11
				11,59	0,38	1880	62	119	--	--
		м2								
315	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	162,2	373,29	13,43	60548	2178	14293	0,45	73
				66,60	5,04	10803	817	123	0,02	4
		м2								
316	E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	1135,4	66,58	0,67	75595	761	1229	--	5
				0,63	0,25	715	284	123	--	1
		м2								
317	E0111-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	162,2	1439,17	11,72	233434	1901	35127	1,06	172
				171,68	4,39	27846	712	123	0,02	3
		м2								
318	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	173,55	256,96	0,32	44597	56	8910	0,24	41
				41,63	0,11	7225	19	123	--	--
		м								
				Керамические по перекрытию №346						

319	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	40,35	230,77	9,95	9313	402	2777	0,36	14
				52,20	3,74	2107	151	123	0,02	1
		м2								
320	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике (ГИДРОИЗОЛОМ)	40,35	340,45	18,42	13739	743	4609	0,42	17
				85,95	6,91	3469	279	123	0,03	1
		м2								
321	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	40,35	230,77	9,95	9313	402	2777	0,36	14
				52,20	3,74	2107	151	123	0,02	1
		м2								
322	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	40,35	1439,17	11,72	58078	473	8740	1,06	43
				171,68	4,39	6928	177	123	0,02	1
		м2								
323	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	43,18	256,96	0,32	11096	14	2217	0,24	10
				41,63	0,11	1798	5	123	--	--
		м								
				Линолеумные по перекрытию №591						
305	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	345,6	235,22	4,37	81291	1510	5173	0,07	25
				10,53	1,64	3639	567	123	0,01	3
		м2								
306	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	345,6	230,77	9,95	79753	3439	23779	0,36	123
				52,20	3,74	18040	1293	123	0,02	6
		м2								
307	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	345,6	925,06	4,90	319701	1693	25654	0,38	132
				58,50	1,85	20218	639	123	0,01	3
		м2								
308	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	369,79	109,84	0,46	40618	170	5558	0,08	28
				12,04	0,18	4452	67	123	--	--
		м								
				Релиновые по перекрытию №593						
309	Е0111-9-2 к=2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых в 2 слоя	9,42	911,07	8,74	8582	82	282	0,15	1
				21,06	3,28	198	31	123	0,02	--
		м2								
310	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,42	230,77	9,95	2174	94	648	0,36	3

				52,20	3,74	492	35	123	0,02	--
		м2								
311	Е0111-37-1	Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	9,42	1212,48	5,12	11422	48	786	0,42	4
				65,93	1,91	621	18	123	0,01	--
		м2								
312	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	10,08	256,96	0,32	2590	3	517	0,24	2
				41,63	0,11	420	1	123	--	--
		м								
				Окна, двери						
334	Е0110-22-2	Установка подоконников из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	20,14	232,86	5,58	4690	112	2324	0,59	12
				94,05	2,12	1894	43	120	0,01	--
		м2								
335	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	84,11	2860,00	--	240555	--	--	--	--
		м								
336	С12069-6	Доски подоконные, деревянные, ширина 250 мм	0,35	839,00	--	294	--	--	--	--
		м								
				Решетки						
337	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0032	93997,62	304,24	301	1	112	198,00	1
				33075,00	114,75	106	--	105	0,56	--
		1т								
338	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,329	27935,09	9375,11	9191	3084	5474	91,00	30
				16380,00	2107,33	5389	693	90	7,36	2
		т			*					
339	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,329	9850,48	1162,95	3241	383	2211	46,60	15
				7357,50	108,00	2421	36	90	0,53	--
		т								
340	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,329	154400,00	--	50798	--	--	--	--
		т								
341	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	19,74	160,02	0,07	3159	1	2239	0,65	13
				108,00	0,02	2132	--	105	--	--
		м2								
				Внутреняя отделка						
355	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	9,29	326,29	2,21	3033	21	3126	1,76	16

				319,50	0,83	2970	8	105	--	--
		м2								
356	Е0134-63-2	Устройство подвесных потолков типа Армстронг с каркасом	9,29	1204,11	64,51	11192	600	6532	3,53	33
				614,25	24,59	5709	229	110	0,12	1
		м2								
357	С11D11-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	9,12	1070,00	--	9758	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
358	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1036,16	323,99	2,33	335705	2414	48447	0,26	269
				43,65	0,88	45229	912	105	--	4
		м2								
360	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	2427,95	321,92	1,88	781600	4565	101082	0,23	561
				38,93	0,72	94520	1748	105	--	8
		м2								
367	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	157,25	1871,71	2,10	294326	330	55113	2,00	315
				333,00	0,79	52364	124	105	--	1
		м2								
368	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	30,23	17,51	0,12	529	4	437	0,09	3
				13,73	0,05	415	2	105	--	--
		м2								
369	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами бумажно-слоистыми с декоративной отделкой	177,59	1218,36	4,48	216362	796	23087	0,67	119
				106,65	1,69	18939	300	120	0,01	1
		м2								
Наружная отделка										
371	Е0115-79-2	Отделка фасадов материалом плетеным и выравнивающим	665	108,71	2,51	72292	1669	74817	0,51	341
				106,20	0,95	70623	632	105	--	3
		м2								
372	Е0115-156-1	Декоративная штукатурка фасадов	665	26,72	1,65	17769	1097	17568	0,13	88
				24,53	0,63	16312	419	105	--	2
		м2								
378	СПрайс-лист	Сетка ССАП 5х5	665	28,26	--	18793	--	--	--	--

		м2								
379	СПрайс-лист	Сетка серпянка 2х2	663	24,60	--	16359	--	--	--	--
		м2								
380	СПрайс-лист	Материал адгезивный и выравнивающий ЛАЭС №5	1995	216,40	--	431718	--	--	--	--
		кг								
381	СПрайс-лист	Грунтовка ЛАЭС №2	71	324,60	--	23047	--	--	--	--
		кг								
382	СПрайс-лист	Защитно-декоративный слой ЛАЭС №1	1215	284,76	--	345983	--	--	--	--
		кг								
383	СПрайс-лист	Дюбеля	7980	33,40	--	266532	--	--	--	--
		шт								
384	Е0112-8-2	Устройство облицовок на фасадах /наружные подоконники, поиски, балконы и др./ без водосточных труб	663	31,04	0,05	20639	33	6109	0,05	33
				7,70	0,02	5121	13	119	--	--
		м2								
385	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	140	249,51	3,39	34932	474	17305	0,65	91
				117,00	0,72	16380	101	105	0,05	7
		м2								
386	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	140	3142,91	3,99	440007	559	68850	2,70	378
				467,15	1,22	65401	171	105	--	1
		м2								
				Отопление						
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	514,5	10,99	--	5654	--	7040	0,05	26
				10,69	--	5500	--	128	--	--
		м								
8	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	2,5	11,13	--	28	--	34	0,05	--
				10,69	--	27	--	128	--	--
		м								
9	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
		1шт								

11	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт								
12	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--
		шт								
13	С130901-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	919,00	--	919	--	--	--	--
		шт								
14	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	656,00	--	1968	--	--	--	--
		шт								
15	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	437,00	--	2185	--	--	--	--
		шт								
16	120111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер: объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	68,5	193,78	--	13274	--	10126	1,00	69
				164,25	--	11251	--	90	--	--
		шт								
19	СЦена фирмы	Терморегулятор автоматический диам. 20 мм	39,5	1934,35	--	76407	--	--	--	--
		шт								
20	СЦена фирмы	Автоматический воздухоотводчик диам. 15 мм	29	486,76	--	14116	--	--	--	--
		шт								
21	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	205	160,02	0,07	32805	14	23251	0,65	132
				108,00	0,02	22140	4	105	--	--
		м2								
22	Е0113-26-21	Окраска металлических отгрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4,5	49,44	0,04	222	--	25	0,02	--
				6,26	--	28	--	90	--	--
		м2								

23	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	60	137,80	8,16	8268	490	2484	0,24	14
				38,25	3,15	2295	189	100	0,02	1
		м								
24	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	1,85	10500,00	--	19055	--	--	--	--
		м3								
		Герметизированный тепловой ввод диам. 76 мм-2 шт.								
25	Е0126-8-8	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	0,3	122,96	8,32	37	2	34	0,60	--
				109,35	3,15	33	1	100	0,02	--
		м								
26	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	1,62	2717,22	45,33	4402	73	637	1,66	3
				290,25	16,97	470	27	128	0,08	--
		м								
27	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,01	736700,00	--	7367	--	--	--	--
		т								
28	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
				180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
		фланец								
29	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 150 мм	2	881,00	--	1762	--	--	--	--
		шт								
30	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	952,52	33,52	1905	67	474	0,90	2
				180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
		фланец								
31	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,014	247994,13	49389,75	3472	691	1482	512,70	4
				62775,00	18657,00	879	261	130	91,12	1
		т								
		Узел управления								
32	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
				447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
		1шт								

33	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
		1шт								
34	C130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	4	5190,00	--	20760	--	--	--	--
		шт								
35	C130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	8	458,00	--	3664	--	--	--	--
		шт								
36	C130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт								
37	C130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	4	330,00	--	1320	--	--	--	--
		шт								
38	E0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15827,84	155,59	31656	311	1757	3,58	7
				627,75	58,50	1256	117	128	0,28	1
		1шт								
39	E0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1
				211,50	13,50	212	14	128	0,07	--
		1счетчик								
40	C131102-2	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные СТВГ-1-65	1	13300,00	--	13300	--	--	--	--
		шт								
41	E0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
				477,00	--	477	--	90	--	--
		шт								
42	C130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	2	22500,00	--	45000	--	--	--	--
		шт								

43	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	292,95	4,59	586	9	136	0,28	1
				51,30	1,71	103	3	128	0,01	--
		м								
44	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	5	801,76	15,99	4009	80	781	0,66	3
				116,10	5,99	581	30	128	0,03	--
		м								
45	СЦена фирмы	Регуляторы давления диам.50мм	1	206792,29	--	206792	--	--	--	--
		шт								
46	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	5	63,00	--	315	--	346	0,31	2
				54,00	--	270	--	128	--	--
		комплект								
47	С131205-4	Термометры прямые в оправе	5	352,00	--	1760	--	--	--	--
		шт								
48	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	858,70	1,57	3435	6	207	0,22	1
				40,50	--	162	--	128	--	--
		комплект								
49	Ц0112-698-1	Бобышки	11	436,80	18,80	4805	207	1317	0,58	6
				133,00	--	1463	--	90	--	--
		шт								
50	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара. Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/. Ду 25 мм	2	502,00	--	1004	--	--	--	--
		шт								
51	Е0126-8-3	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	7	108,50	6,01	760	42	707	0,55	4
				98,78	2,25	691	16	100	0,01	--
		м								
52	С11011-1029	Шнур асбестовый пуховый /ШАП/	0,08	499700,00	--	39976	--	--	--	--
		т								
53	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0029	185900,00	--	539	--	--	--	--
		1000м2								
54	С11011-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	2,9	71,00	--	206	--	--	--	--
		м2								
55	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	21,80	0,05	33	--	8	0,03	--
				5,81	0,02	9	--	90	--	--
		м2								

56	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,5	49,44	0,04	74	--	8	0,02	--
				6,26	--	9	--	90	--	--
		м2								
57	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	7	137,80	8,16	965	57	290	0,24	2
				38,25	3,15	268	22	100	0,02	--
		м								
58	Е0120-30-1	Крепление узла из стали	40	107,48	1,20	4299	48	460	0,05	2
				8,53	0,45	341	18	128	--	--
		кг								
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
59	Ц0107-35-1	Монтаж установки VS-30-RS-H/S.Агрегаты или машины компрессорно-конденсаторные, масса 0.18 т	1	6568,00	234,00	6568	234	4727	28,00	28
				5198,00	54,00	5198	54	90	0,31	--
		шт								
60	СПрайс лист цена	Кондиционер центральный VS-30-R-HC/S с автоматикой и опциональным оснащением	1	438635,95	--	438636	--	--	--	--
		компл								
91	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	204,25	2139,46	330,46	436985	67496	394764	10,58	2161
				1809,00	123,75	369488	25276	100	0,60	123
		м3								
92	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	0,33	4590,00	--	1515	--	--	--	--
		м3								
93	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0047	185900,00	--	874	--	--	--	--
		1000м2								
		Теплоснабжение установок П1								
94	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	23	623,70	14,12	14345	325	3110	0,55	13
				100,35	5,29	2308	122	128	0,03	1
		м								
95	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
		1шт								

96	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3500,00	--	14000	--	--	--	--
		шт								
97	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	330,00	--	3300	--	--	--	--
		шт								
98	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
		1шт								
99	С130901-91	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	898,00	--	898	--	--	--	--
		шт								
100	С130803-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	4110,00	--	4110	--	--	--	--
		шт								
101	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10б96к1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	331,00	--	331	--	--	--	--
		шт								
102	Е0128-13-1	Установка клапанов регулирующих диаметром 50 мм	1	255,13	5,38	255	5	219	1,03	1
				168,75	2,25	169	2	128	0,01	--
		шт								
103	С131306-13	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0,25Р-82	1	35400,00	--	35400	--	--	--	--
		шт								
104	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	10747,46	144,83	10747	145	429	1,63	2
				281,25	54,00	281	54	128	0,26	--
		1фильтр								
105	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63,00	--	126	--	138	0,31	1
				54,00	--	108	--	128	--	--
		комплект								
106	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт								
107	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,70	1,57	1717	3	104	0,22	--
				40,50	--	81	--	128	--	--

		комплект								
108	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БГ-177	9,86	49,44	0,04	488	--	56	0,02	--
				6,26	--	62	--	90	--	--
		м2								
109	E0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопровода диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	23	137,80	8,16	3169	188	952	0,24	6
				38,25	3,15	880	72	109	0,02	--
		м								
110	C11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,53	10300,00	--	5459	--	--	--	--
		м3								
111	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	23	10,99	--	253	--	315	0,05	1
				10,69	--	246	--	128	--	--
		м								
112	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13
				2218,50	45,09	2219	45	128	0,22	--
		1насос								
113	C131004-1	Насос центробежный с электродвигателем	1	11700,00	--	11700	--	--	--	--
		шт								
		Водопровод и канализацию								
		Блок №1								
		Водопровод холодной воды								
8	E0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,50	9
				1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	--
		1узел								
9	C13080-13	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 50 мм, d водомера 40 мм	1	5700,00	--	5700	--	--	--	--
		компл								
10	C131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
		шт								
11	C130901-97	Вентили проходные фланцевые 15кч18пж для пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм	3	2300,00	--	6900	--	--	--	--

		шт								
12	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	6	285,00	--	1710	--	--	--	--
		шт								
13	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б96к1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	331,00	--	331	--	--	--	--
		шт								
14	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт								
15	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--
		шт								
16	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	32	328,00	--	10496	--	--	--	--
		шт								
17	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	371,00	--	2968	--	--	--	--
		шт								
18	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	7	471,00	--	3297	--	--	--	--
		шт								
19	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	584,00	--	1168	--	--	--	--
		шт								
20	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	864,00	--	864	--	--	--	--
		шт								
21	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	19	420,30	1,60	7986	30	7079	3,00	57
				414,00	--	7866	--	90	--	--
		шт								
22	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	19	707,00	--	13433	--	--	--	--
		шт								
23	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. до 25 мм	2	132,57	1,57	265	3	138	0,30	1
				54,00	--	108	--	128	--	--
		1кран								
24	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00	--	656	--	--	--	--
		шт								

25	E0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	3	132,57	1,57	398	5	207	0,30	1
				54,00	--	162	--	128	--	--
		1кран								
26	C130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	471,00	--	1413	--	--	--	--
		шт								
27	C131103-10	Рукава поливочные, d 32 мм	105	447,00	--	46935	--	--	--	--
		м								
28	E0106-1-1	Устройство упора бетонного	0,02	7470,97	66,01	149	1	5	1,35	--
				195,75	24,93	4	--	105	0,12	--
		м3								
29	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	53,2	160,02	0,07	8513	4	6034	0,65	34
				108,00	0,02	5746	1	105	--	--
		м2								
30	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	402	10,99	--	4418	--	5501	0,05	20
				10,69	--	4297	--	128	--	--
		м								
		Водопровод горячей воды								
34	C130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10	328,00	--	3280	--	--	--	--
		шт								
35	C130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	371,00	--	2968	--	--	--	--
		шт								
36	C130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	471,00	--	471	--	--	--	--
		шт								
37	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	11	420,30	1,60	4623	18	4099	3,00	33
				414,00	--	4554	--	90	--	--
		шт								
38	C130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марка КВ-15Д, Dy 15 мм	11	707,00	--	7777	--	--	--	--
		шт								
39	E0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. до 25 мм	2	64,57	1,57	129	3	138	0,30	1
				54,00	--	108	--	128	--	--
		1кран								

40	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00	--	656	--	--	--	--
		шт								
41	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа	4	1793,32	1,57	7173	6	645	0,70	3
				126,00	--	504	--	128	--	--
		шт								
42	Е0117-2-3	Установка смесителей дл мойки	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
				126,00	--	126	--	128	--	--
		шт								
43	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1	1430,00	--	1430	--	--	--	--
		компл								
44	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	44,6	160,02	0,07	7137	3	5059	0,65	29
				108,00	0,02	4817	1	105	--	--
		м2								
45	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	364	10,99	--	4000	--	4981	0,05	18
				10,69	--	3891	--	128	--	--
		м								
		Блок №2								
		Водопровод холодной воды								
66	Е0122-14-1	Навесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,005	180453,40	29493,95	902	147	302	203,00	1
				35325,00	11142,00	177	56	130	54,42	--
		км								
70	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	328,00	--	2624	--	--	--	--
		шт								
71	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	471,00	--	942	--	--	--	--
		шт								
72	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	4	420,30	1,60	1681	6	1490	3,00	12
				414,00	--	1656	--	90	--	--
		шт								

73	С130904-3	Краны водоразборные настенные поворотные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	4	707,00	--	2828	--	--	--	--
		шт								
74	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	132,57	1,57	133	2	69	0,30	--
				54,00	--	54	--	128	--	--
		1кран								
75	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	471,00	--	471	--	--	--	--
		шт								
76	С131103-10	Рукава поливочные, d 32 мм	35	447,00	--	15645	--	--	--	--
		м								
77	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	14,34	160,02	0,07	2295	1	1626	0,65	9
				108,00	0,02	1549	--	105	--	--
		м2								
78	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	108	10,99	--	1187	--	1478	0,05	5
				10,69	--	1155	--	128	--	--
		м								
		Водопровод горячей воды								
82	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	7	328,00	--	2296	--	--	--	--
		шт								
83	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	471,00	--	471	--	--	--	--
		шт								
84	Е0118-5-1	Установка водонагревателей емкостных вместимостью до 1 м3	1	4953,74	397,49	4954	397	3128	13,40	13
				2295,00	148,50	2295	148	128	0,73	1
		шт								
85	Цена фирмы	Аристон 80л	1	12500,00	--	12500	--	--	--	--
		шт								
86	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,70	1
				126,00	--	126	--	128	--	--
		шт								
87	Е0117-2-3	Установка смесителей для ванн	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
				126,00	--	126	--	128	--	--
		шт								

88	С131101-103	Смесители набортные для ванн См-В-Шлб-Ш1Р с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунными маховичками и штангой	1	3560,00	--	3560	--	--	--	--
		комплект								
89	Е0115-172-1	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,24	160,02	0,07	1639	1	1161	0,65	7
				108,00	0,02	1106	--	105	--	--
		м2								
90	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	80	10,99	--	879	--	1095	0,05	4
				10,69	--	855	--	128	--	--
		м								
		Блок №3								
		Водопровод холодной воды								
106	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	13	328,00	--	4264	--	--	--	--
		шт								
107	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	2	371,00	--	742	--	--	--	--
		шт								
108	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	2	471,00	--	942	--	--	--	--
		шт								
109	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	2	420,30	1,60	841	3	745	3,00	6
				414,00	--	828	--	90	--	--
		шт								
110	С136904-3	Краны водоразборные настенные полнорезьбовые из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Ду 15 мм	2	707,00	--	1414	--	--	--	--
		шт								
111	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. до 25 мм	2	7304,57	1,57	14609	3	138	0,30	1
				54,00	--	108	--	128	--	--
		1кран								
112	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	2	328,00	--	656	--	--	--	--
		шт								
113	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	132,57	1,57	133	2	69	0,30	--
				54,00	--	54	--	128	--	--
		1кран								

114	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	471,00	--	471	--	--	--	--
		шт								
115	С131103-10	Рукава поливочные, d 32 мм	35	447,00	--	15645	--	--	--	--
		м								
116	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12,84	160,02	0,07	2055	1	1456	0,65	8
				108,00	0,02	1387	--	105	--	--
		м2								
117	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	100	10,99	--	1099	--	1368	0,05	5
				10,69	--	1069	--	128	--	--
		м								
		Водопровод горячей воды								
120	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	367,00	--	1835	--	--	--	--
		шт								
121	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	437,00	--	874	--	--	--	--
		шт								
122	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,5	160,02	0,07	1520	1	1077	0,65	6
				108,00	0,02	1026	--	105	--	--
		м2								
123	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	80	10,99	--	879	--	1095	0,05	4
				10,69	--	855	--	128	--	--
		м								
		электроосвещение								
1	Е0121-23-1	Монтаж распределительных устройств	8	2070,00	--	16560	--	10498	6,98	56
				1215,00	--	9720	--	108	--	--
		шкаф								
2	СЦена фирмы	Щит распределительный, ЩРВ-12	6	13256,56	--	79539	--	--	--	--
		шт								

3	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩ-6 УХЛ4	2	5310,00	--	10620	--	--	--	--
		шт								
4	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	528	342,80	134,00	180998	70752	98213	0,99	523
				158,00	37,80	83424	19958	95	0,22	116
		шт								
5	С151702-27 примен.	Светильник потолочный тип ЛП002-2Х36	465	2480,00	--	1153200	--	--	--	--
		шт								
6	С151702-11 примен.	Светильники тип Л2010-2х36	9	4770,00	--	42930	--	--	--	--
		шт								
7	СЦена фирмы	Светильник потолочный SPORT 2х36	48	1256,55	--	60314	--	--	--	--
		шт								
8	СЦена фирмы	Светильник потолочный ARCTIC-2х36	6	2938,97	--	17634	--	--	--	--
		шт								
9	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отделкой устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	44	269,90	98,00	11876	4312	6312	0,76	33
				122,00	29,00	5368	1276	95	0,17	7
		шт								
10	С151702-58 примен.	Светильники тип ЛПО03-1Х36	6	1310,00	--	7860	--	--	--	--
		шт								
11	СЦена фирмы	Светильник потолочный ASM/S-1х36	38	2226,83	--	84619	--	--	--	--
		шт								
12	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампový с креплением лампами для помещений с нормальными условиями среды	58	313,00	131,00	18154	7598	8590	0,75	44
				119,00	36,90	6902	2140	95	0,21	12
		шт								
13	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	31	365,00	--	11315	--	--	--	--
		шт								
14	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100	16	214,00	--	3424	--	--	--	--
		шт								
15	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	7	871,00	--	6097	--	--	--	--
		шт								
16	С151701-80 примен.	Светильники тип НБ005Х60/Р2-1-01	4	158,00	--	632	--	--	--	--

		шт								
17	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением шпилями или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	3	314,30	120,00	943	360	473	0,79	2
				132,00	34,00	396	102	95	0,20	1
		шт								
18	СЦена фирмы	Светильник НПО16-60	3	248,60	--	746	--	--	--	--
		шт								
19	С151706-80	Лампы ртутные ЛБ-36	1100	101,00	--	111100	--	--	--	--
		шт								
20	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	1100	14,00	--	15400	--	--	--	--
		шт								
21	С151706-30	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла /ГОСТ 2239-79/, тип В215-225-25	28	17,00	--	476	--	--	--	--
		шт								
22	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	38	24,00	--	912	--	--	--	--
		шт								
23	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	23	39,00	--	897	--	--	--	--
		шт								
24	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	14	241,70	91,00	3384	1274	2084	0,82	11
				131,00	25,70	1834	360	95	0,15	2
		шт								
25	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	14	457,00	--	6398	--	--	--	--
		шт								
26	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100	47,00	0,20	4700	20	4332	0,29	29
				45,50	0,10	4550	10	95	--	--
		шт								
27	СЦена фирмы	Выключатель Ника 110-071 1кл.	100	98,01	--	9801	--	--	--	--
		шт								
28	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	55	48,50	0,20	2668	11	2461	0,29	16
				47,00	0,10	2585	6	95	--	--
		шт								
29	СЦена фирмы	Выключатель двухклавишный ВС5У-228	55	125,65	--	6911	--	--	--	--
		шт								

30	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	7	82,17	--	575	--	405	0,34	2
				53,55	--	375	--	108	--	--
		шт								
31	СЦена фирмы	Выключатель одноклавишный герметич. исполнения 250В,10А (Макел)	7	110,58	--	774	--	--	--	--
		шт								
32	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом	81	62,70	0,20	5079	16	4455	0,34	28
				57,80	0,10	4682	8	95	--	--
		шт								
33	СПрайслист	Розетка РС 16-264 1мес.с/п	81	188,48	--	15267	--	--	--	--
		шт								
34	С240529-175 8-1	Скоба К130У2	0,006	3580,64	--	21	--	--	--	--
		1000 шт								
35	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
				205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
		шт								
36	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт								
				РАЗДЕЛ 8.						
1	ЦСКЦЭ-84 в.1 1-22	Установка вводно-распределительного устройства ВРУ1-10-21	1	7716,30	3820,06	7716	3820	6677	--	--
				3854,25	3820,06	3854	3820	87	22,16	22
		шт								
2	75-6-46	Вводно-распределительное устройство, типа ВРУ-1-10-21, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	1	106400,00	--	106400	--	--	--	--
		шт								
3	ЦСКЦЭ-84 в.1 1-42	Установка распределительного устройства ВРУ-1-41-00	2	7030,41	3820,06	14061	7640	12179	--	--
				3179,25	3820,06	6359	7640	87	22,16	44
4	75-6-48	Распределительная панель, типа ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100	2	76600,00	--	153200	--	--	--	--
		шт								
5	Е0121-23-1	Монтаж распределительных устройств	2	2070,00	--	4140	--	2624	6,98	14
				1215,00	--	2430	--	108	--	--
		шкаф								

6	Цена фирмы	Пункт распределительный ПР8501-1072	1	76983,93	--	76984	--	--	--	--
		шт								
7	Цена фирмы	Пункт распределительный ПР8501-3073	1	68395,05	--	68395	--	--	--	--
		шт								
8	ЦО108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	4	1245,70	66,70	4983	267	1043	2,00	8
				261,00	13,50	1044	54	95	0,08	--
		шт								
9	Цена фирмы	ЩРВ-1-12	1	6293,76	--	6294	--	--	--	--
		шт								
10	Цена фирмы	ЩРВ-2-12	3	7136,23	--	21409	--	--	--	--
		шт								
11	ЦО108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	27	501,20	13,20	13532	356	5882	1,00	27
				227,00	2,30	6129	62	95	0,01	--
		шт								
12	Цена фирмы	Автомат 25А, ВА47-29,1ф,на ток 10-12,5А	21	177,02	--	3717	--	--	--	--
		шт								
13	Цена фирмы	Автомат ВА47-29,3ф,на ток 10А	6	253,36	--	1520	--	--	--	--
		шт								
14	ЦО108-86-2	Устройства защитного отключения	17	194,60	3,10	3308	53	2939	1,00	17
				182,00	--	3094	--	95	--	--
		шт								
15	Цена фирмы	Устройство защитного отключения УЗО-16	17	991,14	--	16849	--	--	--	--
		шт								
16	ЦО108-573-4	Шкаф управления навесной, высота, ширина и глубина 400x400x250 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
				254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
		шт								
17	С12021-41	Щит учета металлический малогабаритный ЩПМ 400x400x250	0,005	147100,00	--	736	--	--	--	--
		т								
18	ЦО108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовые основания трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
				158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
		шт								
19	Цена фирмы	Счетчик трехфазный, электронный	1	4794,98	--	4795	--	--	--	--
		шт								
20	ЦО108-53-2	Трансформатор тока, напряжение до 20 кВ	3	606,10	34,10	1818	102	1160	2,00	6
				398,00	9,00	1194	27	95	0,05	--
		шт								
21	Цена фирмы	Трансформатор тока ТК-20-150-5	3	1193,42	--	3580	--	--	--	--

		шт								
22	Ц0108-80-1	Реле промежуточное	1	108,50	1,60	109	2	96	1,00	1
				101,00	--	101	--	95	--	--
		шт								
23	Цена фирмы	Реле промежуточное ПЭ-21-8У2	1	1460,00	--	1460	--	--	--	--
		шт								
24	Ц0108-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	1260,80	42,80	1261	43	537	3,00	3
				558,00	6,80	558	7	95	0,04	--
		шт								
25	Цена фирмы	Пускатель магнитный ПМЛ-323002	1	1225,38	--	1225	--	--	--	--
		шт								
26	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	8	782,90	17,90	6263	143	2959	3,00	24
				387,00	2,30	3096	18	95	0,01	--
		шт								
27	Цена фирмы	Пускатель магнитный ПМЛ-123002 с РТЛ 100404	2	1545,05	--	3090	--	--	--	--
		шт								
28	Цена фирмы	Пускатель магнитный ПМЛ-123002 с РТЛ 100504	3	1545,05	--	4635	--	--	--	--
		шт								
29	Цена фирмы	Пускатель магнитный ПМЛ-123002 с РТЛ 100604	2	1545,05	--	3090	--	--	--	--
		шт								
30	Цена фирмы	Пускатель магнитный ПМЛ-123002 с РТЛ 101204	1	1864,71	--	1865	--	--	--	--
		шт								
31	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
				227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
		шт								
32	Цена фирмы	Автомат АП50-3МТ 1,6 А	2	1065,55	--	2131	--	--	--	--
		шт								
33	Цена фирмы	Автомат АП50-3МТ 2,5 А	3	1065,55	--	3197	--	--	--	--
		шт								
34	Цена фирмы	Автомат АП50-3МТ 4 А	2	1065,55	--	2131	--	--	--	--
		шт								
35	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	47,00	0,20	94	--	87	0,29	1

				45,50	0,10	91	--	95	--	--
		шт								
36	СЦена фирмы	Выключатель Ника 110-071 1кл.	2	98,01	--	196	--	--	--	--
		шт								
37	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке с 3-ым заземляющим контактом	62	62,70	0,20	3887	12	3410	0,34	21
				57,80	0,10	3584	6	95	--	--
		шт								
38	СПрайсЛист	Розетка РС 16-264 1мес.с/п	62	188,48	--	11686	--	--	--	--
		шт								
39	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64,00	1,00	64	1	56	0,36	--
				58,50	0,20	59	--	95	--	--
		шт								
40	СПрайсЛист	Розетка РШ20-25/250	1	180,94	--	181	--	--	--	--
		шт								
68	С151803-209	Наконечники кабельные алюминиевые I6-8-4,5-А УХЛ3	10	137,00	--	1370	--	--	--	--
		шт								
		Котельная								
120	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,99	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	--
		м2								
121	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	5,7	323,78	83,13	1846	474	1149	0,80	5
				138,83	29,17	791	166	120	0,12	1
		м2								
122	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,36	634,99	31,85	2134	107	818	1,15	4
				190,80	12,04	641	40	120	0,06	--
		м2								
123	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках в деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	5,7	495,01	31,37	2822	179	1225	0,99	6
				167,18	11,86	953	68	120	0,06	--
		м2								

124	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--	--
		м2								
125	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,98	4010,00	--	32000	--	--	--	--
		м2								
126	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	7,2	3760,00	--	27072	--	--	--	--
		м2								
127	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	4	2980,00	--	11920	--	--	--	--
		комплект								
128	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект								
129	С11011-816	Замок врезной одинарный с цилиндровыми механизмами	7	583,00	--	4081	--	--	--	--
		шт								
				Полы						
				Бетонные по грунту						
132	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 20 мм	59,21	328,64	14,76	19459	874	4222	0,36	21
				52,43	5,54	3104	328	123	0,03	2
		м2								
				Линолеумные по грунту						
135	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	8,94	373,29	13,43	3337	120	788	0,45	4
				66,60	5,04	595	45	123	0,02	--
		м2								
136	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	8,94	925,06	4,90	8270	44	664	0,38	3
				58,50	1,85	523	17	123	0,01	--
		м2								
137	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	12,28	109,84	0,46	1349	6	185	0,08	1
				12,04	0,18	148	2	123	--	--
		м								
				Керамические по грунту №400						
143	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	1,72	1500,37	11,72	2581	20	372	1,06	2
				171,68	4,39	295	8	123	0,02	--
		м2								
144	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,9	256,96	0,32	1259	2	252	0,24	1
				41,63	0,11	204	1	123	--	--

		м								
				Внутренняя отделка						
149	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	--	17,51	0,12	--	--	--	0,09	--
				13,73	0,05	--	--	--	--	--
		м2								
150	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	10,42	1871,71	2,10	19503	22	3652	2,00	21
				333,00	0,79	3470	8	105	--	--
		м2								
151	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	1,2	179,78	1,88	216	2	100	0,47	1
				78,30	0,72	94	1	105	--	--
		м2								
				Наружная отделка						
153	Е0115-79-2	Отделка фасадов материалом адгезивным и выравнивающим	148	108,71	2,51	16089	371	16651	0,51	76
				106,20	0,95	15718	141	105	--	1
		м2								
154	Е0110-6-2	Теплоизоляция плитами минераловатными ISOVER	80	307,38	21,28	24590	1702	22328	1,48	118
				224,55	8,03	17964	642	120	0,04	3
		м2								
155	С11031-182	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	6,8	18500,00	--	125800	--	--	--	--
		м3								
				Электроосвещение туалета						
1	Ц0108-524-1 0	Ящик силовой трехполюсный ЯРП-20У3	1	1054,60	39,60	1055	40	402	2,00	2
				416,00	6,80	416	7	95	0,04	--
		шт								
2	С151803-191	Ящик силовой ЯРП-20	1	1590,00	--	1590	--	--	--	--
		шт								
3	Ц0108-593-2	Светильник	4	275,20	159,00	1101	636	494	0,53	2
				84,40	45,70	338	183	95	0,27	1
		шт								
4	С151701-14	Светильник	4	871,00	--	3484	--	--	--	--
		шт								
5	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55,00	0,90	110	2	95	0,33	1
				49,70	0,20	99	--	95	--	--
		шт								
6	С151801-11	Выключатель одноклавишный	2	134,00	--	268	--	--	--	--

		шт								
7	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	28	175,20	75,70	4906	2120	2482	0,44	12
				72,70	20,60	2036	577	95	0,12	3
		м								
8	С151803-55	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У996 У2	2	505,00	--	1010	--	--	--	--
		шт								
9	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2	108,60	48,90	217	98	98	0,22	--
				39,60	12,20	79	24	95	0,07	--
		м								
10	С130804-1	Трубы винипластовые	0,35	650,00	--	228	--	--	--	--
		шт								
11	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,70	2,10	55	4	38	0,10	--
				19,70	0,50	39	1	95	--	--
		м								
12	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,03	16900,00	--	507	--	--	--	--
		1000м								
13	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	4	39,00	--	156	--	--	--	--
		шт								
14	С240529-144 0-1	Крюк для подвески светильников У623	0,004	9591,00	--	38	--	--	--	--
		1000шт								
15	С240529-175 9-1	Скоба К142У2	0,012	3069,12	--	37	--	--	--	--
		1000 шт								
		Проезды, дороги - тип 1								
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2767,5	19,95	15,58	55212	43118	24035	0,01	26
				1,03	5,50	2851	15221	133	0,03	74
		м2								
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	276,75	1211,76	68,13	335355	18855	12567	0,14	40
				21,38	12,76	5917	3532	133	0,04	12
		м3								

3	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2767,5	278,45	34,29	770606	94899	54494	0,04	110
				6,01	8,79	16633	24340	133	0,03	83
		м2								
4	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	27675	20,98	1,37	580738	37845	18440	--	17
				0,10	0,40	2768	11098	133	--	37
		м2								
7	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	806,5	564,32	6,63	455128	5348	118459	0,70	563
				108,68	1,76	87650	1417	133	0,01	5
		м								
8	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	36,29	23100,00	--	838357	--	--	--	--
		м3								
		Площадки,дорожки и тротуары-тип 3								
9	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной 150 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	367	19,95	15,58	7322	5718	3187	0,01	3
				1,03	5,50	378	2019	133	0,03	10
		м2								
10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	36,7	1211,76	68,13	44472	2500	1666	0,14	5
				21,38	12,76	785	468	133	0,04	2
		м3								
11	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	367	278,45	34,29	102191	12585	7226	0,04	15
				6,01	8,79	2206	3228	133	0,03	11
		м2								
12	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	734	-20,98	-1,37	-15402	-1004	-489	--	--
				-0,10	-0,40	-73	-294	133	--	-1
		м2								
14	Е0127-34-2	Установка бордюра сечением 200х80	248,5	564,32	6,63	140235	1648	36500	0,70	173
				108,68	1,76	27007	437	133	0,01	2
		м								
15	С143003-9	Бордюр	3,98	22600,00	--	89858	--	--	--	--
		м3								
		Плиточное покрытие - тип 2								

16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	16	1211,76	68,13	19388	1090	727	0,14	2
				21,38	12,76	342	204	133	0,04	1
		м3								
19	Е0127-34-2	Установка поребриков сечением 80х200 мм	131	564,33	6,63	73927	869	19241	0,70	91
				108,68	1,76	14237	230	133	0,01	1
		м								
20	С143003-9	Поребрики	0,208	22600,00	--	4701	--	--	--	--
		м3								
		Водоотводные сооружения								
21	Е0101-37-2	Устройство арыков	12,4	176,60	14,60	2190	181	1995	1,03	13
				162,00	3,86	2009	48	97	0,01	--
		м3								
21	Е0106-33-3	Устройство стен в плоских зонах прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,36	11840,10	1327,03	16150	1810	3715	12,49	17
				2137,50	456,24	2916	622	105	1,72	2
		м3								
22	Е0127-5-1	Устройство дренажей из асбестоцементных труб диам.400 мм	20	2119,91	1,53	42398	31	1032	0,26	5
				38,25	0,54	765	11	133	--	--
		м								
		Покрытие тип 4								
24	У1-41-7	Покрытие площадок, дорожек из песчано-гравийных грунтов, строительные работы	2205	262,98	44,42	579871	97946	55486	0,05	99
				7,39	11,53	16295	25424	133	0,06	123
		м2								
		Покрытие тип 5								
25	Е0127-1-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см	921	86,62	84,16	79774	77513	17710	0,02	14
				2,39	12,07	2201	11115	133	0,04	36
		м2								
26	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	921	151,98	17,83	139974	16417	14059	0,04	38
				6,41	5,07	5904	4667	133	0,02	17
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			17859144	699716			10944
			Тенге			1835579	201319			915
	Стоимость оборудования -		Тенге			498468				
	Транспортные расходы -		Тенге			24923				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			6281				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			529672				

	Стоимость монтажных работ -	Тенге			2031437				
	Материалы -	Тенге			68011				
	Всего заработная плата -	Тенге				226316,00			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1673094				
	Накладные расходы -	Тенге			213227				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31984,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134680				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2379344				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1426
	Сметная заработная плата -	Тенге				258300,00			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12097345				
	Материалы -	Тенге			4380761				
	Всего заработная плата -	Тенге				1656157,00			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			979134				
	Местные материалы -	Тенге			3584786				
	Накладные расходы -	Тенге			1881502				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							941
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				282225,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			838731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14817578				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10636
	Сметная заработная плата -	Тенге				1938382,00			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1994790				
	Материалы -	Тенге			24343				
	Всего заработная плата -	Тенге				118298,00			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1813328				
	Накладные расходы -	Тенге			106468				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							53
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15970,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126076				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2227334				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							711
	Сметная заработная плата -	Тенге				134268,00			
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1237104				
	Материалы -	Тенге			101699				
	Всего заработная плата -	Тенге				36127,00			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			659073				
	Местные материалы -	Тенге			84				
	Накладные расходы -	Тенге			46243				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6936,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77001				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1360347				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				43064,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21314376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12984
		Сметная заработная плата -	Тенге				2374014,00			
		Временные здания и сооружения	3,40%			724686				
		Итого.	Тенге			22038961				
		Дополнительные затраты при работе в зимнее время	0,90%			198351				
		Затраты на выслугу лет	1%			220390				
		Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			88156				
		Итого	Тенге			22545857				
		Итого в текущих ценах 2013 г.	2,23355			50357300				
		Налоги сборы, обязательные платежи	2%			1007146				
		Итого	Тенге			51364446				
		НДС	12%			6163734				
		Итого с НДС	Тенге			57 528 180				

Принял: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области"

Сарсенбеков С.Ж.

Технадзор

Сдал : ТОО «СК-Ретма»

Ахметов Б.А.

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ
АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

« 25 » 12 2014 г Сауытбек Шуского района.
(Нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
от «25 » 08 2014 г. №239

Постановлением Акима Шуского района
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында:
в составе:
Төраға
Председатель: Балкыбеков Ә. Ә зам.акима Шуского района
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя – представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Битабаров А.К. Главный специалист ГАСК
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Комиссия мүшелері - өкілдері:
Членов комиссии – представителей:

Тапсырыс беруші:
Заказчик: КГУ отдел архитектуры градостроительства и строительства
Сарсенбеков С. Ж . Руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность

Пайдаланушы ұйым
Эксплатуационной организации
Кожағаппанова К.И Шу ауданы білім бөлім басшысы
(аты-жөні, тегі), (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Бас жобалаушы
Генерального проектировщика
Менлибаев К. директор ТОО «Пландем Тараз»
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Мемлекеттік санитарлық – эпидемиологиялық қызмет органы
Органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Болотин М.А. Руководителя управления по защите прав потребителей Шуского района
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Мемлекеттік өртті бақылау органы
Органов государственного пожарного надзора
Данилов Б. Ж. Заместитель начальника департамента чрезвычайных ситуаций Жамбылской области
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Жергілікті орындаушы органның өкілі
Представитель местного исполнительного органа
Оналбеков Е. Ж акимАлгинского сельского округа
аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Бас мердігер
Подрядчик : Ахметов Б. . директор ТОО «Ск - Ретма»
(аты-жөні, тегі, лауазымы) (фамилия, имя, отчество, должность)
Қадағалаушы баска да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің, органдардің өкілі
Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзор
Узбеков Б.А. тех.надзор ИП «Асылбек»
(аты-жөні, тегі, лауазымы) (фамилия, имя, отчество, должность)
Байшымыров М. Б Директор средней школы с .Алга

АНЫҚТАЛДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1 Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Шуского района», ТОО « СК- Ретма»
Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) (ұйымның атауы) (наименование организации)

Пайдалануға қабылдауда көрсетілді «Строительство средней школы на 150 мест Алгинского сельского округа Шуского района Жамбылской области ».

(нысанның аты, құрылыстын түрі (жана, кеніту, кайта құру, техникалыкжабдыктау)
Предъявлен к приемке в эксплуатацию
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

Мекен жайы:
По адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ыкшам ауданы, орама, көшесі, үйдің (корпустың) нөмірі)

Жамбылская область Шуский район Алгинский сельский округ с.Сауытбек
(Область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2 Құрылыс шешімнің (бұйрық, каулы және баска) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения акима Алгинского селского округа (приказа, постановления и др) №10 от 24.05.2010 г.

(рұксатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
Және құрылыс- жинақтау жұмысына берілген рұксатка сәйкес № « 0 » «0 » 200 ж.
И в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ № 50« 17» « 05 » 2013 г
(рұксатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

3 Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Ск Ретма»
(ұйымның атауы) (наименование организации)
Орындалды: Строительно- монтажные работы и монтаж оборудования
Выполнившии (жұмыс түрі)
Қосалқы мердігерші
ұйым
И субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволык бағыныштылығы,әр ұйымның орындаған жұмыс
түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде косымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчи-
ненность: виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организациф свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту)

4 Бас жобалаушымен құрылыска жасалған жобалық –сметалық құжаттар
Проектно- сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Пландем- Тараз»

(ұйымның аты және ведмостволық бағыныштылығы)
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
Орындалды : Проект на объект «Строительство средней школы на 150 мест Алгинского сельского округа Шуского района Жамбылской области ».

Выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
Қосалқы мердігерші ұйым

И субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведмостволық бағыныштылығы және құжаттың орындалған
Бөлігі мен тарауы) (наиенование организаций и их ведомственная подчиненность и выполненные части разделы и документации)
(үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіге қосымшасы ... көрсетіледі) (при числе организаций свыше трех перечень их
___ указывется в приложении ... к акту)

5 Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы Архитектурно – планировочное
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың
задание № 58 « 29 » « 07 » 2010 г продлено до г
Ведомстволық бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіге қосымшасы
көрсетіледі) (наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных
___ данных, при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении.....к акту)

6 Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, кайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
Проект на объект «Строительство средней школы на 150 мест Алгинского сельского округа Шуского района Жамбылской области ».

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй азаматтық нысан бойынша органның атауы
Заключения госэкспертизы № 08-0364/11 от 01.09.2011 г.
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно- гражданского
Назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7 Жобалық-сметалық құжаттама бекітілді
Проектно- сметная документация утверждена
Отделом архитектуры,градостроительства и строительства акимата Шуского района»
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (кайта бекіткен) органның атауы)
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))
« 07 » 12 2013 ж. № 148

8Құрылыс- жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно- монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы апрель 2013г. ; жұмыстың аяқталуы декабрь 2014г.
Начало работ (айы және жылы) (месяц и год) окончание работ (айы және жылы) (месяц и год)
Құрылыс жалғастырған жағдайда, айы; норма бойынша немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
При продолжительности строительства, мес.; по норме или по ПОС-18 мес.

Нақты _____ Фактический _____18_____

9 Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетілді, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень документов)
Проектно – сметная документация и исполнительное документация

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар;
10. Предъявленное к приемке в эксплуатацию объект «Строительство средней школы на 150 мест Алгинского сельского округа Шуского района Жамбылской области ».

Көрсеткіші Показатели	Өлшем бірлігі Ед.изм	Жоба бойынша По проекту	Нақты орындалғаны Фактически
Жалпы пайдалы алаң Общая полезная площадь	$м^2$	2911	2911
Ғимараттар қатары Число этажей	этаж	2	2
Строительный объем Құрылыс көлемі	м3	14800,00	14800,00
Өнімділігі	мест	150	150

Производительность			
Жер учаскесінің жалпы алаңы Общая площадь земельного участка	м2	24000	24000

11. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуются следу.щими данными _____выполнено_____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения по планировке)

12. на объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложение ....1.... к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены согласно проекту и требованием СНиП _____выполнено_____
(сведения о выполнении)

14 Суық сумен және ыстық сумен, жылумен, құбырлармен, газ беру құбырымен, энергиямен, байланыс коммуникацияларымен жабдықтау: олардың дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникация холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15 Бітпеген істер және ақаулар жұмыс комиссиясымен анықталып, алынып тасталды.

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16 Когалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолына, тротуарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына жоғары жабын орнату, сол секілді ғимараттың қасбетіне өңдеу элементтерін орындау міндетті:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъезных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

17 Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации;

Барлығы 408892 мың теңге, оның ішінде; құрылыс-жинақтау жұмысы 297857 мың теңге,

Всего тыс.тенге, в том числе: строительно-монтажных работ

Прочие: 72415 тыс.тенге

Жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар 38619 мың теңге.

Оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге.

18 Пайдалануға қабылданатын негізгі сметалық құны 408892 мың теңге,

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс.тенге,

Оның ішінде; оның ішінде; құрылыс-жинақтау жұмысының құны 297857 мың теңге

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тыс. Тенге

прочие; 72415 тыс.тенге

Жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны 38619 мың теңге.

Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс.тенге

18 Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогресивтік баға берілді;

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша)

Архитектурно-строительных (включая объектно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решения Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект «Строительство средней школы на 150 мест Алгинского сельского округа Шуского района Жамбылской области ».

(нысанның атауы) (наименование объекта)

Пайдалануға кабылдансын

Принять в эксплуатацию

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Балкыбеков Ә.Ә
(колы) (подпись)

Мемлекеттік кабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Битабаров А.К
(колы) (подпись)

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии _____ Сарсенбеков С.Ж
(колы) (подпись)

_____ Дулатова М.А
(колы) (подпись)

_____ Кожагапанова К. И
(колы) (подпись)

_____ Данилов Б.Ж
(колы) (подпись)

_____ Менлибаев К.
(колы) (подпись)

_____ Оналбеков Е.Ж
(колы) (подпись)

_____ Ахметов Б.
(колы) (подпись)

_____ Байшымыров М. Б.
(колы) (подпись)

_____ Узбеков Б.А.
(колы) (подпись)

Договор № 6
о государственных закупках работ по объекту: «Строительство средней школы на 150 учащихся в Алгинском сельском округе Шуского района Жамбылской области».

г.Шу «17» апреля 2013 г.

«КГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Шуского района Жамбылской области», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника **Сарсенбекова С.Ж.**, действующего на основании Положения, с одной стороны и **ТОО «СК-Ретма».** именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора **Ахметова Б.А.**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303-III (далее - Закон) и Протокола №ОИ-94-Р от 10.04.13. об итогах государственных закупок способом закупки работ из одного источника, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) по коду 466 отдел архитектуры, градостроительства и строительства района(города,областного значения), программе 037- Строительство и реконструкция объектов образования, 015-«За счет средств из местного бюджета», спецификае 431 – строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. **Организатор конкурса** – КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области» объявил государственные закупки работ по объекту: **«Строительство средней школы на 150 учащихся в Алгинском сельском округе Шуского района Жамбылской области»** и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму – **345 684 900 (триста сорок пять миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот)тенге 00 тиын**, по специфике 168 «Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам» в сумме – **41 482 188 (сорок один миллионов четыреста восемьдесят две тысяч сто восемьдесят восемь) тенге 00 тиын.**
2. Работы выполняются по Проекту **«Строительство средней школы на 150 учащихся в Алгинском сельском округе Шуского района Жамбылской области»**
Генеральный проектировщик – ТОО «Пландем-Тараз». г.Тараз.
3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) настоящий Договор;
2) график производства работ (приложение к договору № 1);
3) проектно – сметная документация /рабочие чертежи
4) обеспечение исполнения Договора.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

5. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ надлежащим образом (далее - работ) по объекту: **«Строительство средней школы на 150 учащихся в Алгинском сельском округе Шуского района Жамбылской области»** указанных в настоящем Договоре.
6. Подрядчик может заключать Договора (соглашения) с Субподрядчиками, указанными им в конкурсном предложении, в объеме не более 2/3 от общего объема работ по Договору, но не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

ЦЕНА ДОГОВОРА

7. Цена договора составляет - **345 684 900 (триста сорок пять миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот)тенге 00 тиын**, по специфике 168 «Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам» в сумме – **41 482 188 (сорок один миллионов четыреста восемьдесят две тысяч сто восемьдесят восемь) тенге 00 тиын.**

Из них на 2013 год сумма строительно-монтажных работ (СМР) составляет – **88 623835 (восемьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать три тысяч восемьсот тридцать пять) тенге 00 тиын**, по специфике 168 «Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам» в сумме – **10 634860 (десять миллионов шестьсот тридцать четыре тысяч восемьсот шестьдесят) тенге 00 тиын.**

на 2014 год сумма строительно-монтажных работ (СМР) составляет **-257 061065 (двести пятьдесят семь миллионов шестьдесят одна тысяча шестьдесят пять) тенге 00 тиын,** по специфике 168 «Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам» в сумме – **30 847328 (тридцать миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста двадцать восемь) тенге 00 тиын.**

В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость в цену Договора вносятся соответствующие корректировки, учитывающие эти изменения путем изменения цены Договора.

8. Изменение цены Договора не допускается.

Допускается внесение изменений в договор в части уменьшения цены при условии неизменности качества, объемов и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика.

В случае если в процессе исполнения настоящего договора изменились в сторону уменьшения цены на работы, оборудование, материалы, используемые в строительстве, Заказчик и Подрядчик по обоюдному согласию вносят изменения в настоящий Договор

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

9. «Заказчик» будет производить оплату выделенный на 2013 год в сумме- **88 623835 (восемьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать три тысяч восемьсот тридцать пять) тенге 00 тиын**,, перечислением на счет Подрядчика в течении 15 (пятнадцати) операционных дней за фактически выполненные работы в соответствии с графиком производства работ, после представления Подрядчиком отчетных документов (актов выполненных работ-Ф2, справок по форме КС-3) одобренных Заказчиком.

10. Заказчик удерживает от каждого платежа, причитывающегося Подрядчику, часть средств в сумме 5 % от выполненных работ до завершения всех работ финансового года.

11. Удержанная сумма будет выплачено Подрядчику только после завершения работ, устранения перечня недоделок и дефектов.

12. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления настоящего Договора в силу вносит обеспечение исполнения договора в размере 3 (три) процента от общей суммы Договора.

Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения договора:

1) гарантийный денежный взнос, который сносится на банковский счет Заказчика либо счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями:

2) банковскую гарантию.

13. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Подрядчику в течение 15 календарных дней с даты утверждения акта приемочной комиссии Заказчиком.

14. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случаях в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, если Подрядчик:

а) нарушил сроки выполнения работ;

б) некачественно выполнил работы;

в) нарушил другие условия Договора.

15. Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты вступления Договора в силу представляет календарный график производство работ, график поставки оборудования и договорную цену по конструктивно.

16. В случае использование Подрядчиком общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ) Подрядчик берет на себя все правоустанавливающие и иные документы заступаемом правом требования, связанные с контрактом на недропользования.

17. В случае если Подрядчик окажется не в состоянии содержать участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

18. Не подлежат дополнительному возмещению Заказчиком затраты, понесенные Подрядчиком в связи с выполнением им обязанностей, указанных в соответствующих подпунктах пункта настоящего Договора.

Сроки выполнения работ

19. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом;

- начало работ – дата оформления акта начала работ;
- завершение работ – дата утверждения акта приемочной комиссии построенного либо отремонтированного объекта в эксплуатацию.

Срок продолжительности работ в 2013 году согласно плана финансирования до 30 сентября 2013 года. В 2014 году выполнить Работы до 31 октября текущего года.

Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного срока выполнения работ.

20. Срок продолжительности строительства или ремонт и календарный график производства работ может корректироваться в следующих случаях:

1) Заказчик не разрешает пользоваться участками объекта, что задерживает выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных настоящим договорам, если данные испытания не указывают на какие-либо дефекты;

3) если имеют место форс-мажор или отклонения, предложение Заказчиком, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующих дополнительных трудовых затрат. При этом Сторона должна письменно уведомить другую Сторону в течение 3-х дней;

4) невозможности выполнения работ в установленные графиком производства сроки в связи с погодными условиями или иными причинами, независящими от воли сторон, с письменным уведомлением Заказчика.

21. При наступлении случаев, указанных в пункте 20 (но, не ограничиваясь этим) настоящего Договора Сторонами принимается решение о продлении или переносе сроков работ. Простой в ходе выполнения работ актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается полномочными Заказчикам и Подрядчикам. Акт о простое оформляется на основании обосновывающих документов в течение 3-х с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в срок. При этом сроки выполнения работ продлеваются на срок простоя.

Изменения в график производства работ согласовываются с Заказчиком.

Продление или перенос сроков работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписываемым уполномоченными лицами Сторон.

Обязательства сторон

22. **Обязательства Подрядчика:**

1) надлежащим образом, в сроки, предусмотренные договором и приложениями к нему, выполнить все работы в полном объеме, согласно материалов, не бывших в употреблении, с приложением технических свидетельств, указанных в проектной документации и сертификатов качества;

2) сдать объект Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора;

3) обеспечить производство работ в полном соответствии с проектной документацией, календарным графиком производства работ и строительными нормами и правилами;

4) обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудование и строительные материалы по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;

5) своевременно устранять недостатки, дефекты работ и поставляемого Подрядчиком оборудования, выявленных при приеме работ, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

6) осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций и оплатить за предоставленные услуги на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами – владельцами коммуникаций, в соответствии с проектно-сметной документацией и техническими условиями;

7) назначить приказом ответственность представителей Подрядчика за соблюдение безопасных методов работ;

8) Подрядчик полностью отвечает за безопасности производства работ на Объекте;

9) назначить приказом инженера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Подрядчик будет нести все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Подрядчиком или персоналом, нанятым Подрядчиком;

10) обеспечить рациональной использование территории строительной площадки, установить временное освещение, ограждение и прочие работы, не использовать не по назначению проезды, проходы;

11) обеспечить поставку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных и трудовых ресурсов, оборудования;

12) производить освидетельствование скрытых работ с выполнением, при необходимости, измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;

13) нести полную ответственность перед Заказчиком за исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства Субподрядчиками, координировать свои работы с ними;

14) обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражам и прочими причинами;

15) обеспечить защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких- либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества на период продолжительности выполнения всех работ подрядчиком;

16) передать Заказчику в месте с результатами работы техническую и исполнительную документацию по Договору после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию рабочей комиссией и устранения выявленных недоделок;

17) обеспечить, при необходимости, присутствии при монтаже специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчику;

18) не позднее 20 числа отчетного месяца представлять Заказчику отчетные документы на выполненный объем работ: акты выполнения работ, № КС -3 и оригиналы счетов-фактур;

19) при готовности к приемке приемочной комиссий построенного объекта известить об этом Заказчика в 2-х дневных срок;

20) принимать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

21) если Заказчик требует от Подрядчика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом причины, подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору;

22) содержать территорию участка в чистоте. Подрядчик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор на специально отведенные и согласованные с местными исполнительными органами для этого места;

23) согласовать полигон захоронения нетоксичных отходов, твердых бытовых отходов и строительного мусора с региональным комитетом по экологии и местным исполнительным органом;

24) обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику, а также автором проектно-сметной документации к участку или любому другому месту, где выполняются работы по договору;

25) любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику;

26) обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

27) выполнить в полном объеме все работы, указанные в проектной и проектно-сметной документации, все свои обязательства, предусмотренные в других статьях договора.

23. Обязательства Заказчика:

1) производить приемку выполненных объемов работ, подписывать акты и справки по строительно-монтажным работам, пуско-наладочным работам, ремонтным работам, предъявляемым Подрядчиком;

2) производить оплату работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с пунктом 9,10,11 Договора;

3) создать рабочую и приемочную комиссии по приемке построенного или отремонтированного объекта в эксплуатацию, обеспечить работу рабочей и приемочной комиссий;

4) получить разрешение территориального органа архитектурно -строительной инспекции на производство строительно-монтажных работ;

5) передать по акту Подрядчику в двухдневной срок по получению заявки Подрядчика вынос в натуру границ участка, линий регулирования застройки, высотных отметок, осей здания и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, границ строительной площади;

6) передать в 5-дневной срок по письменному требованию Подрядчика комплектную проектную документацию с простановкой штампа «Согласовано»;

7) обеспечить технический надзор за ходом и качеством выполнения строительно-монтажных работ;

8) участвовать в промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;

9) осуществлять совместно с Подрядчиком предмонтажную ревизию поставляемого Подрядчиком оборудования, либо привлекать (по необходимости) для этого специалистов за счет Подрядчика;

10) участвовать в комплексном опробовании смонтированного оборудования, проводимой эксплуатирующей организацией в присутствии Подрядчика;

24. Права Заказчика во время выполнения работ:

1) если Подрядчик не приступает своевременно и исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от Договора и не возмещать убытку Подрядчику;

2) если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе письменно назначить разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков;

3) вносить изменения в проектную документацию при согласовании с автором проектной документации, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объекта к конкурсной документации. Вызванные изменения не должны быть связаны с дополнительными расходами для Подрядчика, удлинением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных Госэкспертизой Республики Казахстан.

4) Заказчик или лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения,

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

25. В процессе строительства или ремонта Подрядчик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

26. С первого дня начала работ и до их завершения на объекте Подрядчик ведет общий журнал работ. При этом каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем технадзора Заказчика.

27. В течение всего срока строительства должен обеспечиваться доступ на строительную площадку и объект представителей органов государственного надзора, технадзора Заказчика и авторского надзора.

28. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружил физические препятствия или искусственные препятствия, то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Заказчика, который после исследования этих условий и препятствий по согласованию с Подрядчиком определяет размер возникших дополнительных расходов и дополнительно предусматривает их возмещения.

29. Скрытие работы, должны приниматься представителем Заказчика и актироваться. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки их при Заказчике и составления актов освидетельствования скрытых работ.

30. Согласно календарному графику производства работ и по мере поставки оборудования Подрядчиком, Заказчик после предмонтажной ревизии поставляемого Подрядчиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.

31. Подрядчик, по необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя по оборудованию поставки Подрядчика за свой счет.

32. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика. Подрядчик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простая, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

33. За нарушение срока начала работ более 15 (пятнадцати) дней по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) цены Договора, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по Договору.

34. За нарушение сроков окончания работ по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки, не более 10 % (десяти процентов) от цены Договор, путем выставления соответствующего уведомления стоимости, подлежащей оплате по Договору.

35. За нарушения сроков производства работ по календарному графику работ в период освоения строительно-монтажных работ Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости не выполненных, согласно графика, работ за отчетный период, путем выставления соответствующего уведомления и снижения стоимости, подлежащей оплате по договору.

36. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала устранения дефектов, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости устранения дефекта за каждый день задержки, не более 10 % (десяти процентов) от стоимости дефекта.

37. За неоплату Заказчиком выполненных работ в установленный договором срок Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы неплатежа за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от суммы подлежащей оплате.

38. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.

39. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и следствие выполнения Договора.

40. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах *Заказчик не должен нести ответственность за расходы*, связанные с поставкой, обработкой, хранением и

оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Подрядчика не должны быть адресованы Заказчику.

41. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, и расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений и возмещать их другой стороне.

ФОРС-МАЖОР

42. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а так же за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее – форс - мажор), вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах плательщика, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля сторон. Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

43. Обе Стороны должны в течение 3-х дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по Договору.

44. Стороны, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.

ГАРАНТИИ

45. Гарантийный срок эксплуатации объекта и выполненных работ по договору составляет _3_ года.

46. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациями и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования;

47. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефекты в течение периода времени, указанного Заказчиком.

48. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствии с проектно-сметной документацией) и не отвечать письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывает не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

49. Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они возникли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком результатов работ. Время доказывания последнего лежит на Подрядчике.

50. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов.

51. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком. Подрядчик гарантирует достижение показателей работ, указанных в проектно-сметной документации, и возможность эксплуатации объекта, на котором выполняются работы, на протяжении всего гарантийного срока.

52. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работы в соответствии со Гражданским Кодексом Республики Казахстан.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА

53. Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.

54. Все возможные строительные риски несет Подрядчик.

55. Подрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ предоставленных им самим материалов и оборудования.

56. Подрядчик обеспечивает денежное покрытие рисков на имя Заказчика на период от даты начала работ до полного окончания работ в сумме определяемой пунктом 10 Договор, включая период устранения дефектов, связанные с осуществлением им деятельности на объекте.

ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

57. Подрядчик направляет уведомление Заказчику о готовности к сдаче работ рабочей комиссии согласно календарному графику производства работ (приложение 1). По получению уведомления Заказчик приступает к приемке работ в течение трех дней.

58. Заказчик принимает у Подрядчика работы согласно календарному графику производства работ с оформлением актов рабочих комиссий.

59. При завершении Подрядчиком всех работ по Договору, устранения недоделок, выявленных рабочей комиссией, объект предъявляется к сдаче приемочной комиссии.

60. Заказчик создает приемочную комиссию за месяц до завершения всех работ по Договору.

61. Заказчик организовывает и осуществляет приемку результатов работ за свой счет, с участием представителей уполномоченных органов и/или организаций.

62. Сдача и приемка результатов работ оформляется актом приемки построенного объекта в эксплуатацию приемочной комиссией в соответствии с календарным графиком производства работ, который подписывается обеими Сторонами и представителями уполномоченных органов и/или организаций. При отказе одной из Сторон подписания акта в нем делается отметка об этом указанный акт подписывается другой Стороны и представителями уполномоченных органов и/или организаций.

63. Приемке результатов работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительно опробования. Приемочной комиссии предоставляется подписанный сторонами акт комплексного апробирования технологического и иного оборудования.

64. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке приемочной комиссии.

При обнаружении во время приемки иных недостатков о них должно быть указано в акте, предусмотренном пунктом 63 настоящего Договора. Построенные или отремонтированные объекты должны приниматься Государственной приемочной комиссией.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

65. Заказчик и Подрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении Договора или в связи с ним, путем переговоров между Сторонами.

В случае, если все споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они должны быть рассмотрены в судах Республики Казахстан согласно действующему законодательству.

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

66. Изменение, дополнение и расторжение Договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон. Не допускается вносить какие-либо изменение и новые условия в настоящий Договор, которые могут изменить содержание конкурсного предложения.

67. Договор, может быть, расторгнуть по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана письменно уведомить другую сторону за 30 (тридцать) дней о своем намерении.

68. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

69. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующие, но не ограничивается перечисленным:

1) Если Подрядчик срывает сроки выполнения календарного графика работ:

2) Подрядчик приостанавливает работы до 15 (пятнадцать) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком:

3) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком:

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней:

5) Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидирует по каким-либо причинам, за исключение его реорганизации или объединения:

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

70. Если договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы и представить акт фактически выполненных работ и счет-фактуру на его оплату.

71. Если договор расторгается по причине существенного нарушения договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполнение работы, за вычетом авансов (при перечислении) и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. В дополнение Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора определенных пунктом 10 Договора. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

72. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

73. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические выполненные работы по Договору, на день расторжения.

74. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

75. Расторжение договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

76. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

77. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вызов машин механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

78. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

79. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до полного выполнения сторонами всех своих обязательств по договору до 31 декабря 2013г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

80. Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

81. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства объекта, имеет силу только в письменном виде.

82. Во всем ином, не оговоренном Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Заказчик:
КГУ Отдел архитектуры, градостроительства
и строительства акимата
Шуского района Жамбылской области
г.Шу ул.Конаева 23
БИК KKMFKZ2A КБЕ 12
ИИК KZ 64070103KSN2111000
код 4661761
БИН 060240005800
Комитет Казначейства МФ РК
г. Астана
телефон 8(72643) 2-26-05, 2-36-30
факс 2-18-61

Сарсенбеков С.Ж

(подпись)

М.П.

Подрядчик:

ТОО «**СК-Ретма**»
Жамбылская обл.г.Тараз
ул.Токбергена, дом 101
БИК KCJBKZKX
БИН 070340016900

ИИК KZ638560000003971882
В АО «Банк Центр Кредит»

тел.8 (7262) 45 48 58

Ахметов Б.А.

(подпись)

М.П.