Форма 2

Заказчик:ТОО "ВРМ"
Подрядчик:ТОО"Уш-сай"
Договор № 151 от 20.09.2012 г

Выполнены работы по:Строительство канализационной сети по ул.Темирязева Енбекшинского района

АКТ
Приемки выполненных работ
от октября м-ц 2012 г

№	Наименование работ	№ един расцен	Ед изм	Кол-во	Цена един	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы						
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-14	м3 грунта	1094,71	27,84	30457	9408
2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/УШИРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ/	Е0101-12-14	м3	127,674	27,84	3554	1097
3	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	Е0101-164-2	м3	36,13	262,72	9492	10726
4	Розработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами/ПЕРЕСЕЧКИ)	Е0101-164-2	м3	82,328	218,93	18024	20367
5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	1276,873	6,48	8274	2605
6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с),при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 5 м	Е0101-27-8	м3	1276,873	3,20	4086	1286
7	Продавливание грунта стальными трубами диам.400 мм на длину до 30 м без разработкигрунта/прокол/	Е0122-46-14	м	12	1687,77	20253	16847
8	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/,426х7 мм	С130806-125	м	6	6060,00	36360	

9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.400 мм	Е0122-23-10	км	0,006	90001,90	540	206
10	Протаскивание в футляр стальных труб диам.400 мм	Е0122-47-7	м	6	548,34	3290	1515
11	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.400 мм	Е0122-48-1	футляр	1	4618,68	4619	1729
12	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам.100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	Е0122-1-1	км	0,183	96281,07	17619	11074
13	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам.200 мм	Е0123-2-2	км	0,292	511141,41	149253	26860
14	Трубы азбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/Dy.100 мм	С130802-25	м	184	193,00	35512	
15	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/Dy.100 мм,Dн 160 мм	С130802-54	шт	60	67,00	4020	
16	Гидравлическое испытание трубопроводов систем от опления, водопровода и горячего водоснабжения диам. До 200 мм	Е0116-29-3	м	474	11,76	5574	609
17	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	Е0123-23-2	врезка	1	4384,81	4385	3762
18	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.1 м в мокрых грунтах/D 1000 мм-2 шт/	Е0123-13-4	м3	1,122	14461,24	16225	5245
19	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.1,5 м в мокрых грунтах/D 1500 мм-12 шт/	Е0123-13-6	м3	22,635	12705,38	287586	73531
20	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей высотой 0,89-1,19 и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 1000 мм(КС10х9а-1 шт)	С1430108-36	м	0,98	5110,00	5008	

21	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей высотой 0,89-1,19 и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 1500 мм(КС10Х9а-12 шт,КС 15х9-1 шт)	С1430108-37	м	12,24	8170,00	100001	
22	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей высотой 0,89-1,19 и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 1500 мм(КС10Х6-13 шт)	С1430108-37	м	7,46	8987,00	67043	
23	Плиты покрытии и перекрытии и днищ для сооружений канализации,резервуаров и колодцев из тяжелого бетона класса В22,5,круглые (ПП1х10-2 шт,ПН10-2 шт,ПП1-15-12 шт,ПН15-12 шт)	С143018-24	м3	8,2	32100,00	263220	
24	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого : выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	8,2	-134,00	-1099	
25	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого : выше 15 до 20	С143001-45	м3	8,2	-250,00	-2050	
26	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	С143018-40	шт	33	896,40	29581	
27	Люк пластмассовый,тип С с запирающим устройством	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Эльбрус"	комплект	6	5636,56	33819	--
28	Люк пластмассовый,тип С с запирающим устройством	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Эльбрус"	комплект	8	6902,32	55218	--
29	Устройство песчанного основания под плиту днища	Е0123-1-1	м3	3,4	1626,20	5528	1096
30	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с гидравлическим испытанием/СТОЯК/	Е0122-8-3	км	0,008	70074,97	561	550
31	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп,114х4 мм	С130806--82	м	8,032	756,00	6072	
32	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.100 мм	Е0122-20-3	км	0,008	228588,23	1829	489

33	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру или равно 16 Мпа,219х6-108х4 мм/ВОРОНКА/	С130810-124	шт.	5	750,00	3750	
34	Крепление для трубопроводов/кронштейны, планки,хомуты/	С130810-45	кг	3,63	200,00	1320	
35	Скобы ходовые	С11011-773	шт.	64	221,00	14144	
36	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-56-1	м2	32,31	280,33	9057	1823
37	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-56-2	м2	64,62	-20,63	-1333	-71
38	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-55-1	м2	32,31	411,62	13299	1064
39	Разборка покрытии и основании черных щебеночных	Е0127-18-3	м3	53,724	95,88	5151	2657
40	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчанно-гравийнных смесей,нижний слой толщиной 12 см	Е0127-21-2	м2	448	212,94	95397	4281
	Итого прямые затраты по см					1364639	198756
	Накладные расходы					198756	
	Итого					1563395	
	Ненарм и непред затраты					93804	
	Итого					1657199	
	временные здания и сооружения 1,5%					24858	
	Итого					1682057	
	Зимнее удорожание 0,98%					16484	
	Затраты за выслугу лет 1 %					16821	
	затраты на допотпуска 0,4%					6728	
	Итого					1722090	
	СК-2,08774					3595276	
	Налоги,сборы,обязат платежи 2%					71905	
	Итого по смете					3667181	
	НДС-12%					440062	
	Итого к оплате					4107243	

Сдал:
Директор ТОО "Уш-Сай"
_____К.Султанов

Принял:
Зам ген директора ТОО "ВРМ"
_____М.Сыдыков
Нач ПТО
_____Б.Калмырзаев
Гл.спец ПТО
_____Т.Корганбаев
Директор ТОО "Водоканал-1"
_____М.Оспанов