форма-2

Заказчик:ТОО "ВРМ"
Подрядчик:ТОО"Уш-сай"
Договор № 151/2от 20.09.2012 г

Выполнены работы по:Строительство канализационной сети по ул.Правды Енбекшинского района

АКТ
Приемки выполненных работ
от Октябрь м-ц 2012 г

№	Наименование работ	№ един расцен	Ед изм	Кол-во	Цена един	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы						
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-14	м3 грунта	1194,23	27,84	33247	10263
2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/УШИРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ/	Е0101-12-14	м3	139,28	27,84	3864	1197
3	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	Е0101-164-2	м3	39,416	262,72	10355	7255
4	Розработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами/ПЕРЕСЕЧКИ)	Е0101-164-2	м3	89,,813	218,93	19663	13775
5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	1392,952	6,48	9026	2842
6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с),при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 5 м	Е0101-27-8	м3	1392,952	3,20	4457	1403
7	Продавливание грунта стальными трубами диам.400 мм на длину до 30 м без разработкигрунта/прокол/	Е0122-46-14	м	7	1687,77	11814	10108
8	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/,426х7 мм	С130806-125	м	7	6060,00	42420	
9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.400 мм	Е0122-23-10	км	0,007	90001,90	630	

10	Протаскивание в футляр стальных труб диам.400 мм	Е0122-47-7	м	7	548,34	3838	1652
11	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.400 мм	Е0122-48-1	футляр	1	4618,68	4619	1729
12	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам.100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	Е0122-1-1	км	0,1992	96281,07	19179	12080
13	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам.200 мм	Е0123-2-2	км	0,3186	511141,41	162849	29302
14	Трубы азбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/Dy.100 мм	С130802-25	м	200,79	193,00	38752	
15	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/Dy.100 мм,Dн 160 мм	С130802-54	шт	65	67,00	4355	
16	Гидравлическое испытание трубопроводов систем от опления, водопровода и горячего водоснабжения диам. До 200 мм	Е0116-29-3	м	518	11,76	6092	664
17	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	Е0123-23-2	врезка	1	4384,81	4385	3762
18	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.1 м в мокрых грунтах/D 1000 мм-2 шт/	Е0123-13-4	м3	1,28	14461,24	18510	5722
19	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.1,5 м в мокрых грунтах/D 1500 мм-14 шт/	Е0123-13-6	м3	24,7	12705,38	313823	80215
20	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей высотой 0,89-1,19 и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 1000 мм(КС10х9а)	С1430108-36	м	1,1	5110,00	5621	
21	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей высотой 0,89-1,19 и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 1500 мм(КС10Х9а-12 шт,КС 15х9-2 шт)	С1430108-37	м	13,35	8170,00	109069	
22	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей высотой 0,89-1,19 и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 1500 мм(КС10Х6-14 шт)	С1430108-37	м	8,1	8987,00	72795	

23	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей высотой 0,89-1,19 и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 700 мм(КС7Х3-2 шт)	С143018-33	м	0,58	4862,50	2820	
24	Плиты покрытии и перекрытии и днищ для сооружений канализации,резервуаров и колодцев из тяжелого бетона класса В22,5,круглые (ПП1х10-2 шт,ПН10-2 шт,ПП1-15-14шт,ПН15-14 шт)	С143018-24	м3	8,92	32100,00	286332	
25	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого : выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	8,92	-134,00	-1195	
26	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого : выше 15 до 20	С143001-45	м3	8,92	-250,00	-2230	
27	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	С143018-40	шт	36	896,40	32270	
28	Люк пластмассовый,тип С с запирающим устройством	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Эльбрус"	комплект	8	5636,56	45092	--
29	Люк пластмассовый,тип С с запирающим устройством	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Эльбрус"	комплект	8	6902,32	55218	--
30	Устройство песчанного основания под плиту днища	Е0123-1-1	м3	4,4	1626,20	7155	1196
31	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с гидравлическим испытанием/СТОЯК/	Е0122-8-3	км	0,005	70074,97	350	341
32	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп,114х4 мм	С130806--82	м	5	756,00	3780	
33	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.100 мм	Е0122-20-3	км	0,005	228588,23	143	303
34	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру или равно 16 Мпа,219х6-108х4 мм/ВОРОНКА/	С130810-124	шт.	6	750,00	4500	

35	Крепление для трубопроводов/кронштейны, планки,хомуты/	С130810-45	кг	3,9	200,00	780	
36	Скобы ходовые	С11011-773	шт.	70	221,00	15470	
37	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-56-1	м2	35,24	280,33	9879	1988
38	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-56-2	м2	70,45	-20,63	-1453	-78
39	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-55-1	м2	35,24	411,62	14505	1160
40	Разборка покрытии и основании черных щебеночных	Е0127-18-3	м3	40,61	95,88	3893	2899
41	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчанно-гравийнных смесей,нижний слой толщиной 12 см	Е0127-21-2	м2	488	212,94	103915	4673
	Итого прямые затраты по см					1480587	194451
	Накладные расходы					194451	
	Итого					1675038	
	Ненарм и непред затраты					100502	
	Итого					1775540	
	временные здания и сооружения 1,5%					26633	
	Итого					1802173	
	Зимнее удорожание 0,98%					17661	
	Затраты за выслугу лет 1 %					18022	
	затраты на допотпуска 0,4%					7209	
	Итого					1845065	
	СК-2,08774					3852016	
	Налоги,сборы,обязат платежи 2%					77040	
	Итого по смете					3929056	
	НДС-12%					471487	
	Итого к оплате					4400543	

Сдал:
Директор ТОО "Уш-Сай"
_____ К.Султанов

Принял:
Зам ген директора ТОО "ВРМ"
_____ М.Сыдыков

Нач ПТО
_____ Б.Калмырзаев

Гл спец ПТО
_____ Т.Корганбаев

Директор ТОО "Водоканал-1"
_____ М.Оспанов