Форма 2

Заказчик:ТОО "ВРМ"
Подрядчик:ТОО"Уш-сай"
Договор № 151 от 20.09.2012 г

Выполнены работы по:Строительство канализационной сети по ул.Фурманова Енбекшинского района

АКТ
Приемки выполненных работ
от декабрь м-ц 2012 г

№	Наименование работ	№ един расцен	Ед изм	Кол-во	Цена един	Общая стоимость	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Земляные работы						
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е0101-12-14	м3 грунта	1234,037	27,84	34356	10606
2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/УШИРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ/	Е0101-12-14	м3	143,923	27,84	1007	1237
3	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	Е0101-164-2	м3	40,729	262,72	10700	12091
4	Розработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами/ПЕРЕСЕЧКИ)	Е0101-164-2	м3	92,2806	218,93	20318	22959
5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	Е0101-27-2	м3	1439,384	6,48	9327	2936
6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с),при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 5 м	Е0101-27-8	м3	1439,384	3,20	4606	1450
7	Продавливание грунта стальными трубами диам.400 мм на длину до 30 м без разработкигрунта/прокол/	Е0122-46-14	м	7,5	1687,77	12658	10445
8	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/,426х7 мм	С130806-125	м	7,5	6060,00	45450	

9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.400 мм	Е0122-23-10	км	7,5	90001,90	675	232
10	Протаскивание в футляр стальных труб диам.400 мм	Е0122-47-7	м	7,5	548,54	4113	1707
11	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.400 мм	Е0122-48-1	футляр	1	4618,68	4619	1729
12	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам.100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	Е0122-1-1	км	0,206	96281,07	19834	12483
13	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам.200 мм	Е0123-2-2	км	0,329	511141,41	168165	30278
14	Трубы азбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/Dy.100 мм	С130802-25	м	207,487	193,00	40045	
15	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/Dy.100 мм,Dн 160 мм	С130802-54	шт	67	67,00	4489	
16	Гидравлическое испытание трубопроводов систем от опления, водопровода и горячего водоснабжения диам. До 200 мм	Е0116-29-3	м	535	11,76	6292	686
17	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	Е0123-23-2	врезка	1	4384,81	4385	3762
18	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.1 м в мокрых грунтах/D 1000 мм-2 шт/	Е0123-13-4	м3	1,26	14461,24	22958	5912
19	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам.1,5 м в мокрых грунтах/D 1500 мм-14 шт/	Е0123-13-6	м3	25,516	12705,38	324190	82889
20	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей высотой 0,89-1,19 и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 1000 мм(КС10х9а-2 шт)	С1430108-36	м	1,1	5110,00	5621	

21	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей высотой 0,89-1,19 и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 1500 мм(КС10Х9а-16 шт,КС 15х9-3 шт)	С1430108-37	м	13,8	8170,00	112746	
22	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей высотой 0,89-1,19 и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 1500 мм(КС10Х6-16 шт)	С1430108-37	м	8,4	8987,00	75491	
23	Кольца для смотровых колодцев канализационных сетей высотой 0,89-1,19 и шахтных колодцев высотой 1 м Dв 700 мм(КС7Х3-2 шт)	С143018-33	м	0,58	4862,50	2820	
24	Плиты покрытии и перекрытии и днищ для сооружений канализации,резервуаров и колодцев из тяжелого бетона класса В22,5,круглые (ПП1х10-2 шт,ПН10-2 шт,ПП1-15-16 шт,ПН15-16 шт)	С143018-24	м3	9,2	32100,00	295320	
25	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого : выше 20 до 22,5	С143001-46	м3	9,2	-134,00	-1233	
26	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого : выше 15 до 20	С143001-45	м3	9,2	-250,00	2300	
27	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	С143018-40	шт	37	896,40	33152	
28	Люк пластмассовый,тип С с запирающим устройством	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Эльбрус"	комплект	7	5636,56	39456	--
29	Люк пластмассовый,тип С с запирающим устройством	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Эльбрус"	комплект	8	6902,32	55218	--
30	Устройство песчанного основания под плиту днища	Е0123-1-1	м3	4,5	1626,20	7318	1235
31	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм с гидравлическим испытанием/СТОЯК/	Е0122-8-3	км	0,005	70074,97	350	341
32	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп,114х4 мм	С130806--82	м	5	756,00	3780	

33	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.100 мм	Е0122-20-3	км	0,005	228588,23	143	303
34	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру или равно 16 Мпа,219х6-108х4 мм/ВОРОНКА/	С130810-124	шт.	6	750,00	4500	
35	Крепление для трубопроводов/кронштейны, планки,хомуты/	С130810-45	кг	4,1	200,00	820	
36	Скобы ходовые	С11011-773	шт.	72	221,00	15912	
37	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-56-1	м2	36,42	280,33	10209	2055
38	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-56-2	м2	72,84	-20,63	-1503	-81
39	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ/	Е0127-55-1	м2	36,42	411,62	14991	1199
40	Разборка покрытии и основании черных щебеночных	Е0127-18-3	м3	60,56	95,88	5806	2996
41	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчанно-гравийнных смесей,нижний слой толщиной 12 см	Е0127-21-2	м2	504	212,94	107322	4828
	Итого прямые затраты по см					1528726	214278
	Накладные расходы					214278	
	Итого					1743004	
	Ненарм и непред затраты					104580	
	Итого					1847584	
	временные здания и сооружения 1,5%					27714	
	Итого					1875298	
	Зимнее удорожание 0,98%					18378	
	Затраты за выслугу лет 1 %					18753	
	затраты на допотпуска 0,4%					7501	
	Итого					1919930	
	СК-2,08774					4008314	
	Налоги,сборы,обязат платежи 2%					80166	
	Итого по смете					4088480	

	НДС-12%					490618
	Итого к оплате					4579098

Сдал:
Директор ТОО "Уш-Сай"
_____К.Султанов

Принял:
Зам ген директора ТОО "ВРМ"
_____М.Сыдыков
Нач ПТО
_____Б.Калмырзаев
Гл спец ПТО
_____Т.Корганбаев
Директор ТОО "Водоканал-1"
_____М.Оспанов