ФОРМА - 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014г.

по договору № 146 от " 23" мая 2014 года

Заказчик: ГУ"Городской отдел строительства"

Подрядчик:ТОО"Асар-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство 60 квартирного жилого дома №1 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда для жителей, проживающих в предаварийных жилых домах

(тысяч.тенге)

№ п/п	Наименование пусковых комплек-сов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненых работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*Строительство 60 квартирного жилого дома №1 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда, для жителей проживающих в предаварийных жилых домах*	450602,9	165035,696	197000,0	72152,292	113413,8	41538,404	113413,8	41538,404	22822,024	8358,687

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства "
Турмаханов А.

Технадзор:
ТОО "Нурстрой инжинирнг"
Нурмаханов А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Асар-Курылыс"
Жумабай А.

. ородской отдел строительства"
дчик: ТОО "Асар-Курылыс"

Форма № 2

А К Т

приемки выполненных работ
по объекту: Строительство 60 -квартирного жилого дома №1 по ул. Жаппасбай батыра
в г. Кызылорда для жителей, проживающих в предаварийных домах
за август 2014 год.

№/№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы,тнг. всего / Основной зарплаты	Экспл.машин / в т.ч.зарпла-ты	Общая ст-ть ,тенге Всего / з/пл	Эк.машин / в т.ч.з/пл.	Накладные расходы тенге	Затраты труда рабочих. чел.-ч не занятых обслу-живающих машин / Обслуживающие маш. на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	см. 02-001	**А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ**								
		Раздел 8. Разные работы. Спуск в техподполье - 2 шт.								
122	Е0108-3-3	Устройство ГПС под фундаменты м3	3,636	1114,62 123,75	100,89 38,25	4053 450	367 139	695 118	0,85 0,18	3 1
123	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	0,3232	1291,08 477		417 154		190 123	3,1	1
124	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	0,3232	1257,65 474,75		406 153		189 123	2,99	1
125	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит бетонных плоских В12,5 (ПОЛ) м3	0,608	8893,71 272,25	196,62 74,27	5407 166	120 45	221 105	1,79 0,36	1
126	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d4 мм т	0,0062	32300		202				
127	Е0106-36-4	Железнение поверхности м2	6,08	58,37 51,3	0,23 0,09	355 312	1 1	328 105	0,29	2
128	Е0106-16-1	Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ) м3	5,04	19258,74 3937,5	334,73 126,45	97064 19845	1687 637	21506 105	24,8 0,62	125 3
129	Е0106-1-22	Устройство ж.б. лестниц В 12,5 м3	0,62	9847,62 585	353,46 133,52	6106 363	219 83	468 105	3,6 0,65	2 0
130	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d4 мм т	0,0042	32300		136				
131	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	6,362	131		833				
132	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 4 кг/см2 м3	6,362	864		5497				
		итого по разделу 8				**120476**		**23597**		

		Общестроительные работы. Выше 0.0								
		Раздел 1. Стены	**Наружные стены с фасадной стороны**							
1	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм) м3	112,5	1217,59 902,25	282,71 105,75	136979 101503	31805 11897	133812 118	5,53 0,52	622 59
2	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатнымина синтетическом связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного	218	164,72 92,03	50,15 18,68	35909 20063	10933 4072	24135 100	0,53 0,09	116 20
6	С143002-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 м3	23	5770		132710				
		Стены со стороны лоджий								
7	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм) м3	82	1217,59 902,25	282,71 105,75	99842 73985	23182 8672	97534 118	5,53 0,52	453 43
8	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатнымина синтетическом связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) м2	158	164,72 92,03	50,15 18,68	26026 14541	7924 2951	17492 100	0,53 0,09	84 14
10	С143006-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-95), 250х120х88 мм: М-125 1000 шт.	35	17600		616000				
11	С143002-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 м3	20,5	5770		118285				
		Ограждение лоджий								
15	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	35	236,18 189	34,37 12,87	8266 6615	1203 450	8337 118	1,21 0,06	42 2
16	С143006-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-95), 250х120х88 мм: М-125 1000 шт.	2,684	17600		47238				
17	С143002-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25 м3	0,5986	5670		3394				
18	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича м2	26	38,93 38,93		1012 1012		1194 118	0,22	6
		Внутренние стены и перегородки								
19	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм) м3	176	2278,98 670,5	337,41 126	401100 118008	59384 22176	165417 118	4,38 0,62	771 109
20	С143006-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-95), 250х120х88 мм: М-125 1000 шт.	87,695	17600		1543432				

21	С143002-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 м3	38,1	5770		219837				
22	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	542	368,89 189	34,37 12,87	199938 102438	18629 6976	129108 118	1,21 0,06	656 33
23	С143006-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-95), 250х120х88 мм: М-125 1000 шт.	29,993	17600		527875				
24	С143002-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25 м3	11,006	5670		62401				
		Армирование стен								
25	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,1018	8679,65 8257,5	422,15 157,5	883 840	43 16	1010 118	56,4 0,77	6 0
26	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм т	0,1018	50800		5169				
		Гильзы								
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,139	33697,62 33075	304,24 114,75	4684 4597	42 16	4844 105	198 0,56	28 0
28	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно т	0,139	50800		7061				
		Итого по разделу 1				**4198043**		**582884**		
		Раздел 2 Перемычки, прогоны								
30	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	193	103,63 23,85	66,43 23,85	20001 4603	12821 4603	12889 140	0,15 0,11	29 21
31	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	15	392,38 130,73	250,96 88,22	5886 1961	3764 1323	4598 140	0,81 0,37	12 6
32	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	72,07	25600		1844992				
		Итого по разделу 2				**1870878**		**17486**		
		Раздел 3 Перекрытие и покрытие на отм. 2,700; 5,730; 8,760; 11,790; 14,820								
33	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	11	869,74 299,25	200,77 71,15	9567 3292	2208 783	5704 140	1,74 0,31	19 3
34	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	77	1415,05 465,75	373,54 135,07	108959 35863	28763 10400	64768 140	2,66 0,61	205 47
36	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	2	392,38 130,73	250,96 88,22	785 261	502 176	613 140	0,81 0,37	2 1

37	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	3	103,63 23,85	66,43 23,85	311 72	199 72	200 140	0,15 0,11	0 0
38	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) м3	4,712	25600		120627				
40	С143014-3	Опорные подушки ОП 5,4 м3	2,916	19400		56570				
41	Е0107-53-5	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК) шт	5	1201,33 515,25	475,7 162,92	6007 2576	2379 815	4747 140	2,63 0,64	13 3
42	С143021-1	Балконные плиты с приведенной толщиной 11 см (ПБК) м2	115,2	2040		235008				
		Монолитный участок УМ-1 - 20 шт								
45	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6м м3	1	13276,39 1282,5	241,1 91,08	13276 1283	241 91	1442 105	8,06 0,44	8 0
46	С12041-75	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,8652	61200		114150				
		Гильзы								
48	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0446	33697,62 33075	304,24 114,75	1503 1475	14 5	1554 105	198 0,56	9
49	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно т	0,1446	50800		7346				
		Итого по разделу 3				**674109**		**79030**		
		Раздел 7. Лестницы								
131	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т. шт	2	927,17 405	477,08 166,12	1854 810	954 332	1599 140	2,37 0,68	5 1
132	С143021-6	Лестничные площадки толщиной (приведённой толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки м2	6,56	2750		18040				

133	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т шт	2	852,06 366,75	452,74 156,92	1704 734	905 314	1466 140	2,2 0,64	4 1
134	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кг/м2 м2	5,8	3420		19836				
		Итого по разделу 7				**41434**		**3065**		

итого	6904941	706063
накладные расходы	706063	
ненормируемые и непредвиденные затраты	456660	
итого	8067664	
ВЗиС 1,1%	88744	
итого	8156408	
зимнее удорожание 1,08%	88089	
выслуга лет 1%	81564	
доп. Отпуск 0,4%	32626	
итого	8358687	
в текущих ценах	19977262	
налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%	399545	
итого	20376807	
НДС	2445217	
Всего	**22822024**	

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства "
Турмаханов А.

Технадзор:
ТОО "Нурстрой инжиниринг"
Нурмаханов А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Асар-Курылыс"
Жумабай А.