ФОРМА - 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014г.
по договору № 146 от " 23" мая 2014 года

Заказчик: ГУ"Городской отдел строительства"

Подрядчик:ТОО"Асар-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес:
Строительство 60 квартирного жилого дома №1 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда
для жителей, проживающих в предаварийных жилых домах

(тыс.тенге)

№ п/п	Наименование пусковых комплек-сов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*Строительство 60 квартирного жилого дома №1 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда, для жителей проживающих в предаварийных жилых домах*	450602,9	165035,696	197000,0	72152,292	90591,776	33179,717	90591,776	33179,717	50540,043	18510,558

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства "

Турмаханов А.

Технадзор:
ТОО "Нурстрой инжиниринг"

Нурмаханов А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Асар-Курылыс"

Жумабай А.

ГУ "Городской отдел строительства"
одрядчик: ТОО "Асар-Курылыс"

Форма № 2

АКТ

приемки выполненных работ
по объекту: Строительство 60 -квартирного жилого дома №1 по ул. Жаппасбай батыра
в г. Кызылорда для жителей, проживающих в предаварийных домах
за июль 2014 год.

№/№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы,тнг.		Общая ст-ть ,тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда рабочих. чел.-ч не занятых обслуживающих машин	
				Основной зарплаты	Экспл.машин в т.ч.зарпла-ты	Всего з/пл	Эк.машин в т.ч.з/пл.		Обслуживающие маш. на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	см. 02-001	**А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ**								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (котлован) м3	4133,15	23,36 1,28	22,08 5,56	96550 5290	91260 22980	27423 97	0,01 0,02	48 83
2	Е0101-169-2	Разработка грунта 2группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами= доработка м3	311	179,63 138,6	41,03 20,02	55865 43105	12760 6226	55744 113	1,01 0,1	314 31
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=перемещение во временный отвал на 20 м м3	4444,15	9,24	9,24 3	41064 0	41064 13332	12932 97	0,01	44
4	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	4444,15	7,91	7,91 2,57	35153 0	35153 11421	11079 97	0,01	44
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=обратное перемещение грунта для обратной засыпки на 20 м м3	2633	9,24	9,24 3	24329 0	24329 7899	7662 97	0,01	26
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м м3	2633	6,48	6,48 2,10	17062	17062 5529	5363 97	0,01	26
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	2633	21,55 17,03	4,52	56741 44840	11901 0	43495 97	0,11	290
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2633	14,12 1,62	12,0 2,75	37178 4265	31596 7241	11161 97	0,01 0,01	26 26

	E0101-166-2 п.9	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	311	134,10 134,1		41705 41705	0 0	47127 113	0,11	34
10	E0101-169-2	Разработка грунта 2группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами= подсыпка под полы м3	425	179,63 138,6	41,03 20,05	76343 58905	17438 8521	76192 113	1,01 0,1	429 43
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	425	21,55 17,03	4,52	9159 7238	1921 0	7021 97	0,11	46
12	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	425	14,12 1,62	12,0 2,75	6001 689	5100 1169	1802 97	0,01 1,00	4 425
		Итого по разделу 1				**497150**		**307000**		
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
13	E0101-139-1	Устройство подушек из ГПС на просадочных грунтах методом послойной укатки м3	843,5	89 0,25	88,73 24,61	75072 211	74844 20759	20340 97	0,08	0 67
15	E0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм м2	998	66,04 40,5	15,09 5,65	65908 40419	15060 5639	56651 123	0,24 0,03	240 30
16	E0111-19-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	998	38,5 23,65	14,85 5,50	38423 23603	14820 5489	35783 123	0,15 0,01	150 10
		Монолитный фундамент								
18	E0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	453,48	9482,48 425,25	208,34 78,71	4300115 192842	94478 35693	239963 105	2,6 0,38	1179 172
19	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	460,282	131		60297				
20	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 4 кг/см2 м3	460,282	864		397684				
		Монолитный пояс								
23	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	78,64	10060,77 585	353,46 134	791179 46004	27796 10500	59330 105	3,6 0,65	283 51
24	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	79,8196	131,00		10456				
25	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 4 кг/см2 м3	79,8196	864		68964				

	С12041-53 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8,02-04-2002,СН РК 8,02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,52	65000		33907				
		Стеновые блоки фундаментов ФБС								
28	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т шт	76	346,22 76,28	172,69 60,21	26313 5797	13124 4576	14523 140	0,48 0,24	36 18
29	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т шт	432	495,8 106,88	243,37 85,08	214186 46172	105136 36755	116097 140	0,67 0,34	289 147
30	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	172	738,53 153,9	389,08 136,92	127027 26471	66922 23550	70029 140,0	0,94 0,55	162 95
31	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	169	1074,05 195,53	598,4 214,16	181514 33045	101130 36193	96933 140	1,18 0,91	199 154
35	Е0106-13-1	Устройство монолитных заделок (В7,5)	43,23	9183,07 490,5	86,6 32,72	396984 21204	3744 1414	23750 105	3,06 0,16	132 7
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	428,594	131		56146				
37	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 4 кг/см2 м3	428,594	864		370305				
		Арматура над отверстиями								
38	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,15	8679,65 8257,5	422,15 157,5	1273 1211	62 23	1456 118	56,4 0,77	8
		Сетки								
40	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,85407	8679 8257,5	422,15 157,5	7412 7052	361 135	8481 118	56,4 0,77	48 1
		Гидроизоляция								
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	2227	245,44 37,35	3,82 1,44	546595 83178	8507 3207	101935 118	0,21 0,01	468 22
43	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	320	701,66 31,5	11,21 4,21	224531 10080	3587 1347	13484 118	0,2 0,02	64 6
		Итого по разделу 2				**7994291**		**858753**		
		Раздел 3 Перемычки, прогоны								
44	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	104	103,63 23,85	66,43 23,85	10778 2480	6909 2480	6945 140	0,15 0,11	16 11
46	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т шт	4	222,71 65,93	88,43 31,06	891 264	354 124	543 140	0,39 0,13	2 1
		Итого по разделу 3				**11668**		**7488**		

		Раздел 4. Перекрытие и покрытие над цоколем на отм, -0,350								
48	E0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны полщадью до 5 м2 шт	12	869,74 299,25	200,77 71,15	10437 3591	2409 854	6223 140	1,74 0,31	21 4
49	E0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны полщадью до 10 м2 шт	72	1415,05 465,75	373,54 135,07	101884 33534	26895 9725	60563 140	2,66 0,61	192 44
51	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,04124	13010,1 8100	1826,1 690,75	537 334	75 28	508 140	42,7 3,37	2 0
52	C12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I , d-10мм т	0,04124	45800		1889				
53	E0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 шт	6	1865,62 807,75	924,97 316,76	11194 4847	5550 1901	9446 140	4,83 1,25	29 8
54	C143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские м3	3	10200		30600				
55	E0107-53-11	Установка мелких конструкций подоконников, сливов, парапетов и др. массой до 0,5 т шт	12	372,27 171,9	24,15 8,83	4467 2063	290 106	3036 140	1,03 0,04	12
56	C143014-3	Опорные подушки м3	0,324	19400		6286				
57	E0107-53-5	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК) шт	8	1201,33 515,25	475,7 162,92	9611 4122	3806 1303	7596 140	2,63 0,64	21 5
58	C143021-1	Балконные плиты с приведенной толщиной 11 см (ПБК) м2	23,04	2040		47002				
		Анкер А3 - 5 шт.								
59	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг т	0,00275	13010,1 8100	1826,1 690,75	36 22	5 2	34 140	42,7 3,37	
60	C12041-9	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I,d16-18 мм т	0,00275	44300		122				
		Монолитный участок УМ-1 6 шт.								
61	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 100 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	2,1	13276,39 1282,5	241,1 91,08	27880 2693	506 191	3029 105	8,06 0,44	17 1
62	C12041-75	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,55956	61200		34245				
63	C12041-5	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I,d8 мм т	0,0084	47400		398				
		Гильзы								
64	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04338	33697,62 33075	304,24 114,75	1462 1435	13 5	1512 105	198 0,56	8,58924
65	C12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно т	0,04338	50800		2204				

		Итого по разделу 4				**290251**		**91945**		
		ВСЕГО				**8793361**		**1265186**		
		Общестроительные работы. Выше 0.000								
		Раздел 1. Стены	**Наружные стены с фасадной стороны**							
3	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	135,052	8390		1133090				
4	С143006-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-95), 250х120х88 мм: М-125 1000 шт.	117,855	17600		2074248				
5	С143006-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-95), 250х120х88 мм: лицевой 1000 шт.	70	23900		1673000				
		Стены со стороны лоджий								
9	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	149,062	8390		1250627				
10	С143006-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-95), 250х120х88 мм: М-125 1000 шт.	37,8	17600		665280				
		Итого по разделу 1				**6796244**				

итого	15589605	1265186
накладные расходы	1265186	
ненормируемые и непредвиденные затраты	1011287	
итого	17866079	
ВЗиС 1,1%	196527	
итого	18062606	
зимнее удорожание 1,08%	195076	
выслуга лет 1%	180626	
доп. Отпуск 0,4%	72250	
итого	18510558	
в текущих ценах	44240234	
налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%	884805	
итого	45125039	
НДС	5415005	
Всего	**50540043**	

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства "

Турмаханов А.

Технадзор:
ТОО "Нурстрой инжиниринг"

Нурмаханов А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Асар-Курылыс"

Жумабай А.