ФОРМА - 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2014 г.

по договору № 146 от " 23" мая 2014 года

Заказчик: ГУ"Городской отдел строительства"

Подрядчик:ТОО"Асар-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство 60 квартирного жилого дома №1 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда для жителей, проживающих в предаварийных жилых домах

(тыс.тенге)

№ п/п	Наименование пусковых комплек-сов, объектов и работ	Сметная стоимость в		Договорная стоимость в		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на отчетный период	
		рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*Строительство 60 квартирного жилого дома №1 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда, для жителей проживающих в предаварийных жилых домах*	450602,9	165035,696	197000,0	72152,292	160558,142	58805,268	160558,142	58805,268	47144,342	17266,864

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства "
Турмаханов А.

Технадзор:
ТОО "Нурстрой инжиниринг"
Нурмаханов А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Асар-Курылыс"
Жумабай А.

"Городской отдел строительства"
рядчик: ТОО "Асар-Курылыс"

Форма № 2

А К Т

приемки выполненных работ
по объекту: Строительство 60 -квартирного жилого дома №1 по ул. Жаппасбай батыра
в г. Кызылорда для жителей, проживающих в предаварийных домах
за октябрь 2014 года

№/№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы,тнг.		Общая ст-ть ,тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда рабочих. чел.-ч не занятых обслу-живающих машин	
				Основной зарплаты	Экспл.машин в т.ч.зарпла-ты	Всего з/пл	Эк.машин в т.ч.з/пл.		Обслуживающие маш. на единицу	Обслуживающие маш. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	см. 02-001	**А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ**								
		Раздел 3 Перемычки, прогоны								
47	С143017-9	Стоимость плит ПТ12,5-8-6 м2	1,92	1720		3302				
		Итого по разделу 3				**3302**				
		Общестроительные работы. Выше 0.000								
		Раздел 1. Стены	**Наружные стены с фасадной стороны**							
1	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича лицевым кирпичем толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм) м3	395,3	1217,59 902,25	282,71 105,75	481313 356659	111755 41803	470186 118	5,53 0,52	2186 206
2	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатнымина синтетическом связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) м2	776,4	164,72 92,03	50,15 18,68	127889 71452	38936 14503	85955 100	0,53 0,09	411 70
6	С143002-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 м3	81,968	5770		472955				
		Стены со стороны лоджий								
7	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм) м3	287	1217,59 902,25	282,71 105,75	349448 258946	81138 30350	341369 118	5,53 0,52	1587 149
8	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатнымина синтетическом связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) м2	403,4	164,72 92,03	50,15 18,68	66448 37125	20231 7536	44660 100	0,53 0,09	214 36
10	С143006-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-95), 250х120х88 мм: М-125 1000 шт.	79,615	17600		1401224				
11	С143002-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 м3	63,1	5770		364087				

		Ограждение лоджий								
	E0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	61,7	236,18 189	34,37 12,87	14572 11661	2121 794	14697 118	1,21 0,06	75 4
16	C143006-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-95), 250x120x88 мм: М-125 1000 шт.	1,732	17600		30483				
17	C143002-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25 м3	1,3401	5670		7598				
18	E0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича м2	66,2	38,93 38,93		2577 2577		3041 118	0,22	15
		Внутренние стены и перегородки								
19	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (из кирпича керамического утолщенного размером 250x120x88 мм) м3	442	2278,98 670,5	337,41 126	1007309 296361	149135 55692	415423 118	4,38 0,62	1936 274
20	C143006-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-95), 250x120x88 мм: М-125 1000 шт.	111,231	17600		1957666				
21	C143002-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 , м3	95,43	5770		550631				
22	E0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	1275	368,89 189	34,37 12,87	470335 240975	43822 16409	303713 118	1,21 0,06	1543 77
23	C143006-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-95), 250x120x88 мм: М-125 1000 шт.	45	17600		792000				
24	C143002-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25 м3	26,4994	5670		150252				
		Армирование стен								
25	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,2698	8679,65 8257,5	422,15 157,5	2342 2228	114 42	2679 118	56,4 0,77	15 0
26	C12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм т	0,2698	50800		13706				
		Гильзы								
27	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,3461	33697,62 33075	304,24 114,75	11663 11447	105 40	12061 105	198 0,56	69 0
28	C12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно т	0,3461	50800		17582				
		Итого по разделу 1				**8292080**		**1693785**		
		Раздел 2 Перемычки, прогоны								

	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	469	103,63 23,85	66,43 23,85	48602 11186	31156 11186	31320 140	0,15 0,11	70 52
31	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	41	392,38 130,73	250,96 88,22	16088 5360	10289 3617	12568 140	0,81 0,37	33 15
		Итого по разделу 2				**64690**		**43888**		
		Раздел 3 Перекрытие и покрытие на отм. 2,700; 5,730; 8,760; 11,790; 14,820								
33	E0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	32	869,74 299,25	200,77 71,15	27832 9576	6425 2277	16594 140	1,74 0,31	56 10
34	E0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	194	1415,05 465,75	373,54 135,07	274520 90356	72467 26204	163183 140	2,66 0,61	516 118
35	C143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	1471,84	3080		4533267				
36	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	2	392,38 130,73	250,96 88,22	785 261	502 176	613 140	0,81 0,37	2 1
37	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	11	103,63 23,85	66,43 23,85	1140 262	731 262	735 140	0,15 0,11	2 1
41	E0107-53-5	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК) шт	27	1201,33 515,25	475,7 162,92	32436 13912	12844 4399	25635 140	2,63 0,64	71 17
		Монолитный участок УМ-1 - 20 шт								
45	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади более 6м м3	2,3	13276,39 1282,5	241,1 91,08	30536 2950	555 209	3317 105	8,06 0,44	19 1
		Гильзы								
48	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,0355	33697,62 33075	304,24 114,75	1196 1174	11 4	1237 105	198 0,56	7
49	C12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно т	0,0355	50800		1803				
		Итого по разделу 3				**4903515**		**211313**		
		Раздел 7. Лестницы								
131	E0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т. шт	20	927,17 405	477,08 166,12	18543 8100	9542 3322	30612 140	2,37 0,68	47 14
132	C143021-6	Лестничные площадки толщиной (приведённой толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки м2	75,344	2750		207196				
133	E0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т шт	17	852,06 366,75	452,74 156,92	14485 6235	7697 2668	12463 140	2,2 0,64	37 11

	3021-4	Лестничные марши с чистой бетонной п[illegible]ерхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кг/м2 м2	66,22	3420		226472				
		Итого по разделу 7				**466697**		**43075**		

итого	13730284
накладные расходы	1992062
ненормируемые и непредвиденные затраты	943341
итого	16665686
ВЗиС 1,1%	183323
итого	16849009
зимнее удорожание 1,08%	181969
выслуга лет 1%	168490
доп. Отпуск 0,4%	67396
итого	17266864
в текущих ценах	41267806
налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%	825356
итого	42093162
НДС	5051179
Всего	**47144342**

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства "

Турмаханов А.

Технадзор:
ТОО "Нурстрой инжиниринг"

Нурмаханов А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Асар-Курылыс"

Жумабай А.