Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Golden City DS" г.Талдыкорган, ул. Чкалова 1в**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алматы Production Construction & Invest" ГСЛ № 21016577 от 27.04.2021 г.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подключение к центральному газоснабжению Денисовской районной ветеринарной лаборатории по адресу: Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, ул.Дорожная, д.3В**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газопровода**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июль 2021 (месяц, год) на 6-1-1 Подключение к центральному газоснабжению работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Подземная прокладка Г1										
1	1	**Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	**0,0582**	**1046898,6** / **581728**	**455265,92** / **123911,78**	**60929** / **33857**	**26496** / **7212**	**576**	**40658** / **8127**	**109714**	
	1.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	211188				553,1			
2	2	**С123-010405-0601**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	**58,2**	**1031**		**60004**		**60004**	**4800**	**64805**	**Казахстан**
3	3	**Е11-090501-0501**	**Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм**	м шва	**1**	**8287,04** / **4555,14**	**543,84** / **188,44**	**8287** / **4555**	**544** / **188**	**3188**	**3273** / **925**	**12485**	
	3.1	2113-0810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	10	318				3180			
4	4	**Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	**58,2**	**560,46** / **546,12**	**0** / **0**	**32619** / **31784**	**0** / **0**	**835**	**31149** / **5101**	**68869**	
	4.1	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,582	836				486,55			
	4.2	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,5238	469				245,66			
			Итого по разделу: 2. Подземная прокладка Г1									**255873**	
			ИТОГО:					**161839** / **70196**	**27040** / **7400**	**64603**	**75080** / **18953**	**255873**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Затраты на временными здания и сооружения 1,2 %			**1,20%**		**3070**					
			Итого с временными									**258943**	
			Зимнее удорожание 3,3%			**3,30%**		**8545**					
			Итого с зимними									**267489**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**5350**					
			Итого с непредвиденными									**272838**	
			НДС			**12 %**		**32741**				**305579**	
			скидка			**10%**		**30558**					
			Итого с учетом скидки									**275021**	

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Директор Бейсханов Д.С.

ТОО "Golden City DS"

Директор Куанбаев Т.С.