Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: **КГУ "Обшая средняя школа №224 отдела образования Жанакорганского района"**
Подрядчик: **ТОО "Асар-Құрылыс"**
Наименование строительство и его адрес: Капитальный ремонт СШ № 224 в п. Озгент Жанакорганского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за Июль месяц 2020 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№22	15.06.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	83 082 666,00								
За отчетный период:	83 082 666,00	74 180 951,79	-	-	-	-	-	8 901 714,21	83 082 666,00

Заказчик:
КГУ "Обшая средняя школа №224 отдела образования Жанакорганского района"
Директор _____ **Усенов К.С**

Технический надзор:
ТОО "СК Ризалит" _____ **Туреходжаев Б.**

Подрядчик: ТОО "Асар-Құрылыс"
Директор _____ **Алимкулов Т.М**

Авторский надзор: ТОО "Шынар Проект и Компания"
Директор _____ **Турсынбай А.Б**

Наименование стройки - Капитальный ремонт СШ № 224 в п. Озгент Жанакорганского района Кызылординской области
Наименование объекта - Здание школы

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июль 2020 года

Заказчик: КГУ "Обшая средняя школа №224 отдела образования Жанакорганского района"
Подрядчик ТОО "Асар-Құрылыс"
Договор №22 от 15.06.2020г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОКНА					
1	**12-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**147,0000**		**941,96**	**138467**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	1,287	189,233	702,74	132982
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	3,161	797,50	2520
		Итого оплата труда:				**921,78**	**135502**
1. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	2,131	1874,05	3995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	2,131	828,31	1765
1. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	4,248	16,80	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	1,029	1379,81	1420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	1,029	733,67	755
		Итого эксплуатация машин:				**37,32**	**5486**
1. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	15,67	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		544,77	80082
		НР второго уровня	%	3,6		53,52	7868
		Накладные расходы	%	--		598,30	87950
		Сметная прибыль	%	8		123,22	18113
		Сметная стоимость:				**1663,47**	**244530**
2	**11-100501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**611,6000**		**2871,50**	**1756208**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,464	895,077	752,84	673849

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				67272
		Всего заработная плата -	Тенге				41944
		Накладные расходы -	Тенге				28885
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				25544
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3341
		Сметная прибыль -	Тенге				7693
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				103849
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				171
		Сметная заработная плата -	Тенге				41944
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				128144
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				216
		Сметная заработная плата -	Тенге				53134
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				64477138
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				15006058
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				793926
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				415372
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				48677154
	Накладные расходы I уровня		Тенге				8609081
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				73086219
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2631104
	ИТОГО:		Тенге				75717323
	Сметная прибыль		Тенге				6057386
	ИТОГО по смете:		Тенге				81774709
	Временные здания и сооружение -2,32%		Тенге				1897173
	Итого:		Тенге				83671882
	Зимнее удорожание -1,35%		Тенге				1129570
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад. риска		Тенге				6982602
	Итого:		Тенге				91784055
	в том числе в текущих ценах на 2018 г -10% к=1,0599383		Тенге				97285435
	Итого согласно договора понижающим коэффицент -23,7491693%		Тенге				74180952
	НДС (12%)		Тенге				8901714
	Итого:						83082666

Заказчик: КГУ "Обшая средняя школа №224 отдела образования Жанакорганского района"
Директор Усенов К.С.

Технический надзор: ТОО "СК Ризалит" Туреходжаев Б.

Авторский надзор: ТОО "Шынар Проект и Компания" Директор Турсынбай А. Б.

Подрядчик: ТОО "Асар-Курылыс" Директор Алимкулов Т.М