Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: **КГУ "Обшая средняя школа №224 отдела образования Жанакорганского района"**

Подрядчик: **ТОО "Асар Құрылыс"**

Наименование строительство и его адрес: Капитальный ремонт СШ № 224 в п. Озгент Жанакорганского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за Октябрь месяц 2020 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№22	15.06.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	176 781 781,00								
За отчетный период:	34 000 000,00	30 357 142,86	-	-	-		-	3 642 857,14	34 000 000,00

Заказчик:
КГУ "Обшая средняя школа №224 отдела образования Жанакорганского района"
Директор _____ Усенов К.С

Технический надзор:
ТОО "СК Ризалит" _____ Туреходжаев Б.

Подрядчик: ТОО "Асар Құрылыс"
Директор _____ Алимкулов Т.М

Авторский надзор: ТОО "Шынар Проект и Компания"
Директор _____ Тұрсынбай А.Б

...ке АВС-4 (редакция 5.5.6)

Форма 2

...ние стройки - Капитальный ремонт СШ № 224 в п. Озгент Жанакорганского района Кызылординской области

...ование объекта - Здание школы

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Общая средняя школа №224 отдела образования Жанакорганского района"
Подрядчик ТОО "Асар-Құрылыс"
Договор №22 от 15.06.2020г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК					
1	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**100,0000**		**921,38**	**92138**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	1,025	102,5	809,14	82937
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	5,34	814,84	4351
		Итого оплата труда:				**872,88**	**87288**
1. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	5,35	10,77	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,76	1379,81	1049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,76	733,67	558
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	4,58	1767,51	8095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	4,58	828,31	3794
		Итого эксплуатация машин:				**92,01**	**9201**
1. 6	21-130806-0801	Плиты акустические (тип, марка по проекту)	м2	1	100	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	54,8		478,34	47834
		НР второго уровня	%	3,6		50,39	5039
		Накладные расходы	%	--		528,73	52873
		Сметная прибыль	%	8		116,01	11601
		Сметная стоимость:				**1566,12**	**156612**
2	**21-060903-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**130,0000**		**17,17**	**2232**

2	3	4	5	6	7	8
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				848330
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				345788
	Сметная прибыль -	Тенге				851168
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11490764
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1636
	Сметная заработная плата -	Тенге				1363643
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13717873
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1636
	Сметная заработная плата -	Тенге				1363643
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:	Тенге				24341309
	в том числе:					
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3071584
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				877863
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				235959
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				18181457
	- перевозка грузов	Тенге				6214
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				2062138
	Накладные расходы I уровня	Тенге				1848377
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				26189687
	Накладные расходы II уровня	Тенге				843803
	ИТОГО:	Тенге				27033489
	Сметная прибыль	Тенге				2162679
	ИТОГО по смете:	Тенге				29196168
	Временные здания и сооружение -2,32%	Тенге				677351
	Итого:	Тенге				29873519
	Зимнее удорожание -1,35%	Тенге				403293
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад. риска	Тенге				1545946
	Итого:	Тенге				31822758
	в том числе в текущих ценах на 2018 г -10% к=1,0599383	Тенге				33730159
	Итого согласно договора понижающим коэффицент к-0,9	Тенге				30357143
	НДС (12%)	Тенге				3642857
	Итого:	Тенге				34000000

Заказчик: КГУ "Обшая средняя школа №224 отдела образования Жанакорганского района" Технический надзор: ТОО "СК Ризалит" Туреходжаев Б.

Директор Усенов К.С

Авторский надзор: ТОО "Шынар Проект и Компания" Директор Турсынбай А. Б. Подрядчик: ТОО "Асар-Курылыс" Директор Алимкулов Т.М