Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: **КГУ "Обшая средняя школа №224 отдела образования Жанакорганского района"**
Подрядчик: **ТОО "Асар Құрылыс"**
Наименование строительство и его адрес: Капитальный ремонт СШ № 224 в п. Озгент Жанакорганского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за Сентябрь месяц 2020 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№22	15.06.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	142 781 781,00								
За отчетный период:	20 313 307,00	18 136 881,25	-	-	-	-	-	2 176 425,75	20 313 307,00

Заказчик:
КГУ "Обшая средняя школа №224 отдела образования Жанакорганского района"
Директор _____ **Усенов К.С**

Подрядчик: ТОО "Асар Курылыс"
Директор _____ **Алимкулов Т.М**

Технический надзор:
ТОО "СК Ризалит" _____ **Туреходжаев Б.**

Авторский надзор: ТОО "Шынар Проект и Компания"
Директор _____ **Турсынбай А.Б**

Наименование стройки - Капитальный ремонт СШ № 224 в п. Озгент Жанакорганского района Кызылординской области

Форма 2

Наименование объекта - Здание школы

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Общая средняя школа №224 отдела образования Жанакорганского района"
Подрядчик ТОО "Асар-Құрылыс"
Договор №22 от 15.06.2020г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Общстр.часть					
		РАЗДЕЛ 1.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**196,0000**		**4036,87**	**791226**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	2	392	790,58	309907
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,686	739,17	1246
		Итого оплата труда:				**1587,52**	**311153**
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,098	3370,50	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,098	828,31	81
1. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	1,588	1379,81	2191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	1,588	733,67	1165
		Итого эксплуатация машин:				**12,86**	**2521**
1. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	2,94	18524,15	54461
1. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,0784	17348,88	1360
1. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,98	84,66	83
1. 8	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	196	2155,18	422415
1. 9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,196	2309,23	453
1.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,9114	28,00	26
		Итого материалов:				**2442,84**	**478798**
		НР первого уровня	%	54,8		869,96	170512
		НР второго уровня	%	3,6		176,65	34623

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**13779515**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2660882**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**102205**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**34561**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11016427**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**1544391**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**15323906**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**551661**
		ИТОГО:	Тенге				**15875566**
		Сметная прибыль	Тенге				**1270045**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**17145612**
		Временные здания и сооружение -2,32%	Тенге				**397778**
		Итого:	Тенге				**17543390**
		Зимнее удорожание -1,35%	Тенге				**236836**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рад. риска	Тенге				**1232286**
		Итого:	Тенге				**19012512**
		в том числе в текущих ценах на 2018 г -10% к=1,0599383	Тенге				**20152090**
		Итого согласно договора понижающим коэффицент к-0,9	Тенге				**18136881**
		НДС (12%)	Тенге				**2176426**
		Итого:	Тенге				**20313307**

Заказчик: КГУ "Обшая средняя школа №224 отдела образования Жанакорганского района"
Директор Усенов К.С

Технический надзор: ТОО "СК Ризалит" Туреходжаев Б.

Авторский надзор: ТОО "Шынар Проект и Компания" Директор Турсынбай А. Б.

Подрядчик: ТОО "Асар-Құрылыс" Директор Алимкулов Т.М