Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«16» сентября 2019 года

Заказчик *ГУ "Аппарат Акима Курчумского сельского округа Курчумского района ВКО", ВКО, с. Курчум, ул. Момышулы, 87*

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) *16.09.2019г. ТОО «AGM Service», ВКО, г. Семей, ул. Бекена Жамакаева, 152-12,*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)_____

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)_____

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Благоустройство улицы Духовича с. Курчум, новое строительство, уровень ответственности II, технически несложный*

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу *ВКО, Курчумский район, с. Курчум*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «__» __20_ года №__;

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» __ 20_ года №_;

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

3) проекта (проектно-сметной документации) *ИП "Рахат", №20307*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *ГУ "Аппарат Акима Курчумского сельского округа Курчумского района ВКО", 27.03.2019г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2019 года*;

окончание работ *сентябрь 2019 года*;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:4;

фактически, месяц:4;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,

соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ___;
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего *48138,68* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *48138,68* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ *48138,68* тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *Благоустройство улицы Духовича с. Курчум*
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик *Дузбаев С.С.* _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор *не требуется*_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Жанибеков М.А.*_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м	255	
2	В том числе озелененная часть	$м^2$	15	
3	Средняя ширина проезда	м	5	
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	$м^2$	2597	
5	Под зелеными насаждениями, из них		15	
	под деревьями	$м^2$	15	
	под кустарниками	$м^2$		
	под цветниками	$м^2$		
	под газонами	$м^2$	45	
	в т.ч. - обыкновенные	$м^2$	45	
	- партерные	$м^2$		
	- луговые	$м^2$		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	$м^2$		
	шебеночное покрытие	$м^2$		
	плитами	$м^2$	2597	
	грунтовые улучшенные	$м^2$		
	грунтовые	$м^2$		
7	Под строениями	$м^2$		
8	Под сооружениями	$м^2$	95	
9	Под водоемами	$м^2$		
10	Прочие	$м^2$		
11	деревья	шт	30	
12	кусты	шт		
13	кустарники	шт		
14	цветники			
15	газоны	$м^2$		
16	порода деревьев		30	ели
17	возраст	год	3	

Заказчик *Дузбаев С.С.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор *не требуется*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Курчумского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "AGM SERVICE"
Наименование объекта: Благоустройство улицы Духовича с.Курчум
Договор №48 от 21.05.2019 г.

АКТ № 1 от 01.07.2019 года
приемки выполненных работ за июнь 2019 года
на Благоустройство улицы им. Духовича в с.Курчум, Курчумского района, ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-час рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-час: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1								
		Раздел 1 - общестроительные работы								
1	Е27-20-2	Разборка бортовых камней-поребрика	200	91,86	–	18372	0	22046	0,64975	130
		м		91,86	–	18372	0	120	–	–
2	Е27-57-2 ДМ	Разборка плитных тротуаров с заполнением швов песком	680	118,59	52,6	80641	35768	68993	0,43815	298
		м2		65,99	18,56	44873	12621	120	0,09075	62
3	Е7-25-9 ДМ	Демонтаж металлических стоек освещения	36	144,59	15,21	5205	548	6130	0,8165	29
		шт		129,38	5,74	4658	207	126	0,02813	1
4	Е27-101-1	Разборка фрезерованием асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 мм	500	125,98	11,87	62990	5935	10440	0,04014	20
		м2		6,95	10,45	3475	5225	120	0,042	21
5	Е67-4-1	Демонтаж электропроводки	200	3,69	–	738	0	716	0,0254	5
		м		3,69	–	738	0	97	–	–
6	Е1-18-6	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	157,5	97,4	91,17	15341	14359	5474	0,04324	7
		м3		6,23	33,72	981	5311	87	0,13475	21

7	Е1-18-6	Грунты (песок). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	105	97,4	91,17	10227	9573	3650	0,04324	5
		м3								
				6,23	33,72	654	3541	87	0,13475	14
8	П7-32-3	Перевозка грузов на 25 км	168	321	321	53928	53928	9707	–	5
		т								
				–	64,2	0	10786	90	0,13485	23
9	П7-13-3	Перевозка грузов на 13 км	252	167,2	167,2	42134	42134	7584	–	5
		т								
				–	33,44	0	8427	90	0,13485	18
10	Е1-18-6	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	50	97,4	91,17	4870	4559	1738	0,04324	2
		м3								
				6,23	33,72	312	1686	87	0,13475	7
11	П7-3-3	Вывоз строительного мусора	80	61,8	61,8	4944	4944	890	–	–
		т								
				–	12,36	0	989	90	0,02596	2
12	Е27-34-2	Установка бортовых бетонных камней- поребрика мм при других видах покрытий	50	565,04	–	28252	0	116981	0,8027	626
		м								
				124,68	–	6234	0	120	0,00763	6
13	95-1-1	Поребрик	100	440	–	44000	0	–	–	–
		м								
				–	–	0	0	–	–	–
	Раздел 3 - электромонтажные работы									
23	Е67-11-1	Прокладка проводки	200	17,21	–	3442	0	3339	0,1016	20
		м								
				17,21	–	3442	0	97	–	–
24	Е67-7-3	Демонтаж светильников	36	9,32	0,23	336	8	319	0,0632	2
		шт								
				9,09	0,05	327	2	97	0,0003	0
25	Е67-9-2	Монтаж магистралей в трубах	897	946,01	0,53	848571	475	91778	0,6303	565
		м								
				105,48	0	94616	0	97	0,001	1
26	Е67-9-2	Монтаж трубных магистралей	897	106,01	0,53	95091	475	91778	0,6303	565
		м								
				105,48	0	94616	0	97	0,001	1
27	8-4-139	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100, SDR 7,4, Dв 22,1 мм	897	105	–	94185	–	–	–	–
		м								
				–	–	–	–	–	–	–
28	Е21-17-14	Монтаж парковых, декоративных светильников	34	812,57	–	27627	–	18774	3,427	117
		шт								

			569,25	–	19355	–	97	0,01875	1
29 95-1-1	Светильники парковые, декоративные на стойках до 2 м	34	13400	–	455600	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
30 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	197	1	1
	шт		227	2,3	227	2	86	0,013	0
31 80-1-3	Магнитный пускатель ПМЛ-2101	1	2200	–	2200	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
32 Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	1	45	0	45	0	39	1	1
	шт		45	0	45	0	86	0,013	0
33 80-1-4	Реле времени	1	1780	–	1780	0	–	–	–
	шт		–	–	0	0	–	–	–
34 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	138	1	1
	шт		158	2,3	158	2	86	0,013	0
35 80-1-5	Счетчик Меркурий, электронный многотарифный	1	7520	–	7520	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
36 18-2-14	Коробка распределительная	85	463	–	39355	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
	Всего прямые затраты:				**1 948 062**	**172 724**			**2 404**
					293 083	**48 797**			**178**

Накладные расходы	460 711
Непредвиденные и ненормируемые затраты	114 312
Всего по смете	2 523 085
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	19 052
Оплата дополнительных отпусков 0,4%	7 621
Итого по сметному расчету в ценах 2001 года	2 549 758
Итого в ценах 2019 года	8 307 276
С учетом скидки к=0,808147126	6 713 501
Непредвиденные затраты 2%	134 270
Всего	6 847 771

1 905 200

НДС 12% 821 733

Всего **7 669 504**

Локальная смета № 2-1-2

1	Е27-20-2	Разборка бортовых камней-поребрика	300	91,86	0	27558	0	33070	0,64975	195
		м		91,86	0	27558	0	120	–	0
2	Е27-57-2 ДМ	Разборка плитных тротуаров с заполнением швов песком	450	118,59	52,6	53366	23670	45658	0,43815	197
		м2		65,99	18,56	29696	8352	120	0,09075	41
3	Е1-18-6	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	355	97,4	91,17	34577	32365	12339	0,04324	7
		м3		6,23	33,72	2212	11971	87	0,13475	21
4	Е1-18-6	Грунты (песок). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	150	97,4	91,17	14610	13676	5214	0,04324	5
		м3		6,23	33,72	935	5058	87	0,13475	14
5	П7-32-3	Перевозка грузов на 25 км	280	321	321	89880	89880	16178	–	0
		т		0	64,2	0	17976	90	0,13485	38
6	П7-13-3	Перевозка грузов на 13 км	125	167,2	167,2	20900	20900	3762	–	0
		т		0	33,44	0	4180	90	0,13485	17
7	Е1-18-6	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	180	97,4	91,17	17532	16411	6256	0,04324	8
		м3		6,23	33,72	1121	6070	87	0,13475	24
8	П7-3-3	Вывоз строительного мусора	320	61,8	61,8	19776	19776	3560	0	0
		т		0	12,36	0	3955	90	0,02596	8
13	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под площадку	32	7302,63	82,51	233684	2640	7791	1,5525	12
		м3		225,11	31,16	7204	997	95	0,15225	1
14	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	395	1	2
		шт		227	2,3	454	5	86	0,013	0
15	80-1-4	Реле времени	1	1780	0	1780	0	–	–	–
		шт		0	0	0	0	–	–	–

16	Е6-1-1	Устройство бетонной ванны с добавлением жидкого стекла	12	7302,63	82,51	87632	990	2921	1,5525	19
		м3		225,11	31,16	2701	374	95	0,15225	2
17	1-1-949	Стекло жидкое калийное	0,04	20100	–	804	–	–	–	–
		т								
18	Е9-24-1	Разборка металлоконструкций	8	9871,81	3238,02	78975	25904	51372	38,99	312
		т		6272,10	862,85	50177	6903	90	2,67	21
19	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	300	1949,62	285,60	584886	85680	50825	0,25	88
		м3		37,01	90,37	11103	27111	133	0,27	96
20	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	500	935,89	78,35	467945	39175	26115	0,17	119
		м3		24,59	14,68	12295	7340	133	0,04	32
21	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	700	114,76	48,39	80332	33873	77338	0,44	1138
		м2		65,99	17,08	46193	11956	133	0,07	189
22	2901-1000-	Брусчатки цветные	700	1150,00	--	805000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С151601-	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,8976	52850,00	--	47438	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
28	Е6-1-1	Основания бетонные под светильники. Устройство	24,9	4198,29	75,91	104537	1890	6635	1,55	67
		м3		225,11	28,67	5605	714	105	0,12	5
29	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	32	121,88	56,24	3900	1800	1811	0,25	8
		м		45,54	14,03	1457	449	95	0,08	3
30	С130804-69 Изм. и доп.вып.16	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	53,00	--	1696	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	567,85	120,75	568	121	299	2,30	2
		шт		292,10	23,34	292	23	95	0,14	--

32	С151803-617 Изм. и	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1167,00	--	1167	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Т1-30-1	Ограждение цветников металлическое высота 0,5 м, типа II, строительные работы (прим.)	290	319,4815	10,58889	92650	3071	23350	0,499	145
		м		82,29611	2,45788	23866	713	95	0,011	0
38	Т1-30-2	Ограждение цветников металлическое высота 0,5 м, типа II, монтаж металлоконструкций (прим.)	290	857,057	36,93965	248547	10712	23269	0,504	146
		м		86,76888	12,2894	25163	3564	81	0,046	0

Всего прямые затраты:	3 120 742	422 560	2 650
	248 032	117 711	512
Накладные расходы	398 158		
Непредвиденные и ненормируемые затраты	211 027	3 517 117	
Всего по смете	3 729 927		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	35 171		
Оплата дополнительных отпусков 0,4%	14 068		
Итого по сметному расчету в ценах 2001 года	3 779 166		
Итого в ценах 2019 года	12 313 757		
С учетом скидки к=0,808147126	9 951 327		
Непредвиденные затраты 2%	199 027		
Всего	10 150 354		
НДС 12%	1 218 043		
Всего	11 368 397		
Всего по акту	**19 037 901**		

от Заказчика:

Аким Курчумского
сельского округа Дузбаев С.С.

от Подрядчика:

Директор
ТОО "AGM SERVICE" М.А. Жанибеков

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Курчумского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "AGM SERVICE"
Наименование объекта: Благоустройство улицы Духовича с.Курчум
Договор №48 от 21.05.2019 г.

АКТ № 2 от 20.08.2019 года
приемки выполненных работ за июль 2019 года

на Благоустройство улицы им. Духовича в с.Курчум, Курчумского района, ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-час рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-час рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1								
		Раздел 1 - общестроительные работы								
1	Е27-34-2	Установка бортовых бетонных камней- поребрика мм при других видах покрытий	530	565,04	–	299471	0	79296	0,8027	425
		м		124,68	–	66080	0	120	0,00763	4
2	95-1-1	Поребрик	480	440	–	211200	0	–	–	–
		м		–	–	0	0	–	–	–
		Раздел 2 - воркаут, детская площадка								
3	80-1-1	Спортивный комплекс	1	433400	–	433400	–	–	–	–
		комплекс		–	–	–	–	–	–	–
4	95-1-1	Детский игровой комплекс	1	210000	–	210000	–	–	–	–
		комплекс		–	–	–	–	–	–	–
5	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под площадку	7,5	7302,63	82,51	54770	619	1826	1,5525	12
		м3		225,11	31,16	1688	234	95	0,15225	1
6	Е11-37-1	Устройство спортивно-игрового покрытия "Мастерфайбр"	80	4426,45	6,4	221323	320	4341	0,4879	24
		м2		75,82	2,39	3791	120	111	0,01175	1
		Раздел 3 - электромонтажные работы								
7	Е21-17-14	Монтаж парковых, декоративных светильников	44	812,57	–	35753	–	24296	3,427	151
		шт								

			569,25	–	25047	–	97	0,01875	1
8 95-1-1	Светильники парковые, декоративные на стойках до 2 м	44	13400	–	589600	–	–	–	–
	шт		–	–	–	–	–	–	–
9 Е67-17-1	Монтаж розеток	2	1710,35	0	3421	0	73	0,239	0
	шт		37,55	0	75	0	97	0	0
	Раздел 4 - устройство фонтанов								
10 Е1-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	32	57,92	55,44	1853	1774	661	0,01725	1
	м3		2,48	21,29	79	681	87	0,086	3
11 Е6-1-1	Устройство бетонной ванны с добавлением жидкого стекла	3	7302,63	82,51	21908	248	730	1,5525	5
	м3		225,11	31,16	675	93	95	0,15225	0
12 1-1-949	Стекло жидкое калийное	0,01	20100	–	201	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
13 Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т воронка для емкостей	0,272	45357,65	8072,55	12337	2196	7623	185,15	50
	т		33327	1273,78	9065	346	81	16,275	4
14 95-1-7	Лист нержавеющий 1.0х1000х2000 мм	17	8300	–	141100	–	–	–	–
	лист		–	–	–	–	–	–	–
15 Е9-62-3	Изготовление решетчатых декоративных конструкций из нержавеющей стали	0,496	32735,87	11718,89	16237	5813	8627	104,65	52
	т		18837	2634,17	9343	1307	81	9,2	5
16 95-1-8	Лист нержавеющий 2,5х1250х2500 мм	8	33000	–	264000	–	–	–	–
	лист		–	–	–	–	–	–	–
17 Е62-30-4	Окраска золотистым попрошком за один раз металлическим поверхностей декоративных элементов	8	46,31	0,02	370	0	268	0,216	2
	м2		35,28	0	282	0	95	0	0
	Всего прямые затраты:				**2 516 944**	10 970			722
					116 125	2 781			19

Накладные расходы	127 741
Непредвиденные и ненормируемые затраты	47 723
Всего по смете	2 692 408
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	7 954
Оплата дополнительных отпусков 0,4%	3 182
Итого по сметному расчету в ценах 2001 года	2 703 544
Итого в ценах 2019 года	8 808 321
С учетом скидки к=0,808147126	7 118 419
Непредвиденные затраты 2%	142 368
Всего	7 260 787
НДС 12%	871 294
Всего по смете 1-1-1	**8 132 081**

Локальная смета № 2-1-2

18	Е1-18-6	Грунты (песок). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	656,5	97,4	91,17	63943	59853	22817	0,04324	5
					6,23	33,72	4090	22137	87	0,13475	14
19	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м3	52,5	1949,62	285,60	687241	100675	59720	0,25	88
					37,01	90,37	13045	31857	133	0,27	96
20	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	155,256	935,89	78,35	145303	12164	8109	0,17	119
					24,59	14,68	3818	2279	133	0,04	32
21	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	1514	114,76	48,39	173747	73262	167271	0,44	1138
					65,99	17,08	99909	25859	133	0,07	189
22	2901-1000-	Брусчатки цветные	м2	1514	1150,00	--	1741100	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	Е13-44-7	Поверхности металлические ограждения. Очистка щетками	м2	253	69,86	--	17675	0	15908	0,39	99
					69,86	--	17675	0	90	--	--
24	Е13-45-2	Поверхности металлические. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	253	27,17	0,13	6874	32	3849	0,10	26
					16,85	0,06	4262	15	90	--	--

25	Е13-16-6	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	253	22,68	0,06	5737	15	1526	0,03	9
		м2		6,68	0,02	1690	6	90	--	--
26	Е13-26-6	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	506	20,99	0,02	10619	12	2179	0,02	12
		м2		4,78	--	2421	0	90	--	--
27	Е6-1-1	Основания бетонные под светильники. Устройство	18,1	4198,29	75,91	75989	1374	4823	1,55	67
		м3		225,11	28,67	4074	519	105	0,12	5
28	2901-1000-	Решетчатый жесткий настил толщиной 3 см	15	16881,19	--	253218	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Всего прямые затраты:				**3 181 446**	**247 387**			**1 563**
						150 984	**82 672**			**336**

Накладные расходы	286 202
Непредвиденные и ненормируемые затраты	208 059
Всего по смете	3 675 707
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	34 677
Оплата дополнительных отпусков 0,4%	13 871
Итого по сметному расчету в ценах 2001 года	3 724 255
Итого в ценах 2019 года	12 133 862
С учетом скидки к=0,808147126	9 808 547
Непредвиденные затраты 2%	196 171
Всего	10 004 718
НДС 12%	1 200 566
Всего по смете 2-1-1	**11 205 284**
Всего по акту:	**19 337 364**

от Заказчика:

И.О Акима Курчумского сельского округа Нурсоветов Е.Н.

от Подрядчика:

Директор
ТОО "AGM SERVICE" М.А. Жанибеков

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Курчумского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "AGM SERVICE"
Наименование объекта: Благоустройство улицы Духовича с.Курчум
Договор №48 от 21.05.2019 г.

АКТ № 3 от 20.08.2019 года
приемки выполненных работ за авгут 2019 года
на Благоустройство улицы им. Духовича в с.Курчум, Курчумского района, ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-час рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-час рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1								
		Раздел 1 - общестроительные работы								
1	Е27-34-2	Установка бортовых бетонных камней- поребрика мм при других видах покрытий	200	565,04	–	113008	0	29923	0,8027	161
		м		124,68	–	24936	0	120	0,00763	2
2	95-1-1	Поребрик	200	440	–	88000	0	–	–	–
		м		–	–	0	0	–	–	–
3	Т1-49-1	Урна, строительные работы	8	2720,42	80,96	21763	0			
		урна		990	22,56	7920	180	95	0,11	1
4	Т1-43-3	Скамья, металлическое основание, со спинкой, сиденье из деревянного бруска 30х50 мм	12	9155,54	432,17	109866	5186	16406	7,9	95
		скамья		1295,25	143,82	15543	1726	95	0,702	8
5	95-1-10	Шланг резиновый	22	340	–	7480	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Раздел 5 - благоустройство								
6	Е9-62-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	30	101,69	0	3051	0	3539	0,7061	21
		яма		101,69	0	3051	0	116	0	0

7	Е47-9-1	Посадка елей с комом земли размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	30	122,98	31,96	3689	959	3315	0,4508	14
		шт		87,98	7,31	2639	219	116	0,0325	1
		Всего прямые затраты:				346 857	**6 145**			291
						54 089	2 125			11
		Накладные расходы				53 183				
		Непредвиденные и ненормируемые затраты				18 274				
		Всего по смете				418 314				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				3 046				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%				1 218				
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 года				422 578				
		Итого в ценах 2019 года				1 376 786				
		С учетом скидки к=0,808147126				824 083				
		Непредвиденные затраты 2%				16 482				
		Всего				840 565				
		НДС 12%				100 868				
		Всего по смете 1-1-1				**941 433**				

Локальная смета № 2-1-2

8	Е27-34-2	Установка бортовых бетонных камней- поребрика мм при других видах покрытий	16,2	565,04	–	9154	0	2424	0,8027	13
		м		124,68	–	2020	0	120	0,00763	0
9	95-1-1	Поребрик	16,2	440	–	7128	0	–	–	–
		м		–	–	0	0	–	–	–
10	80-1-1	Спортивный комплекс	2	433400	–	866800	–	–	–	–
		комплекс		–	–	–	–	–	–	–
11	95-1-1	Детский игровой комплекс	2	210000	–	420000	–	–	–	–
		комплекс		–	–	–	–	–	–	–
12	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	87	114,76	48,39	9984	4210	9612	0,44	1138
		м2		65,99	17,08	5741	1486	133	0,07	189
13	2901-1000-	Брусчатки цветные	87	1150,00	--	100050	--	--	--	--
		м2								

Всего прямые затраты:	**1 413 116**	**4 210**	**1 151**
	7 761	**1 486**	**189**
Накладные расходы	12 036		
Непредвиденные и ненормируемые затраты	7 873		
Всего по смете	1 433 025		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	1 312		
Оплата дополнительных отпусков 0,4%	525		
Итого по сметному расчету в ценах 2001 года	1 434 862		
Итого в ценах 2019 года	4 674 873		
С учетом скидки к=0,808147126	3 777 788		
Непредвиденные затраты 2%	75 556		
Всего	3 853 344		
НДС 12%	462 401		
Всего по смете 2-1-1	**4 312 745**		
Всего по акту:	**5 254 178**		

от Заказчика:

Аким Курчумского сельского округа — Дузбаев С.С.

от Подрядчика:

Директор ТОО "AGM SERVICE" — М.А. Жанибеков

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Курчумского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "AGM SERVICE"
Наименование объекта: Благоустройство улицы Духовича с.Курчум
Договор №48 от 21.05.2019 г.

АКТ № 4 от 16.09.2019 года
приемки выполненных работ за авгут 2019 года
на Благоустройство улицы им. Духовича в с.Курчум, Курчумского района, ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-час рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-час рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-2								
				–	–	–	–	–	–	–
1	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	5	114,76	48,39	574	242	552	0,44	1138
		м2		65,99	17,08	330	85	133	0,07	189
2	2901-1000-	Брусчатки цветные	5	1150,00	--	5750	--	--	--	--
		м2								
3	Ц7-245-4	Насос погружной заливочный шахтный, массой 0.11 т	2	8580,05	190,90	17160	382	15008	21,85	44
		шт		8306,45	31,05	16613	62	90	0,18	--
4	5800-0000-	Насосы	2	95915,84	--	191832	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--		--	--
5	5800-0000-	Пешеходный фонтан	1	715219,1	--	715219	--	--	--	--
		к-т								
6	Т1-30-1	Ограждение цветников металлическое высота 0,5 м, типа II, строительные работы (прим.)	350	319,4815	10,58889	111819	3706	28181	0,499	175
		м		82,29611	2,45788	28804	860	95	0,011	0
7	Т1-30-2	Ограждение цветников металлическое высота 0,5 м, типа II, монтаж металлоконструкций (прим.)	350	857,057	36,93965	299970	12929	28083	0,504	177
		м		86,76888	12,2894	30369	4301	81	0,046	0

Всего прямые затраты:	**1 342 324**	**17 259**	**1 534**
	76 116	**5 308**	**189**
Накладные расходы	71 824		
Непредвиденные и ненормируемые затраты	30 426		
Всего по смете	1 444 574		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	5 071		
Оплата дополнительных отпусков 0,4%	2 028		
Итого по сметному расчету в ценах 2001 года	1 451 673		
Итого в ценах 2019 года	4 729 644		
С учетом скидки к=0,808147126	2 002 580		
Непредвиденные затраты 2%	40 052		
Всего	2 045 311		
НДС 12%	245 437,34		
Всего по смете 2-1-1	**2 290 748,52**		
Всего по акту:	**2 290 748,52**		

от Заказчика:

Аким Курчумского сельского округа Дузбаев С.С.

от Подрядчика:

Директор
ТОО "AGM SERVICE" М.А. Жанибеков

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Курчумского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "AGM SERVICE"
Наименование объекта: Благоустройство улицы Духовича с.Курчум
Договор №48 от 21.05.2019 г., дополнительное соглашение №1 от 13.09.2019 г.

АКТ № 5 от 16.09.2019 года
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года
на Благоустройство улицы им. Духовича в с.Курчум

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-час: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-час: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-3								
1	Е1-18-6	Грунты (песок). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3								
		м3	64,8	97,4	91,17	6312	5908	2252	0,04324	5
				6,23	33,72	404	2185	87	0,13475	14
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3	64,744	935,89	78,35	60593	5073	3381	0,17	119
				24,59	14,68	1592	950	133	0,04	32
3	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком								
		м2	291	114,76	48,39	33395	14081	32150	0,44	1138
				65,99	17,08	19203	4970	133	0,07	189
4	2901-1000-	Брусчатки цветные								
		м2	291	1150,00	--	334650	--	--	--	--
5	Е010332-А200-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1								
		т	204,53	807,88	807,88	165236	165236	33048	--	--
				0,00	161,58	0	33048	100	3,39	693

6	Е010332-А201-1 К=20	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	204,53	64,40	64,40	13172	13172	2634	--	--
			т	0.00	12.88	0	2634	100	0.27	55
		Всего прямые затраты:				613 358	203 470			1 262
						21 199	43 787			984
		Накладные расходы				73 465				
		Непредвиденные и ненормируемые затраты				41 209	686 817			
		Всего по смете				728 032				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				6 868				
		Оплата дополнительных отпусков 0,4%				2 747				
		Итого по сметному расчету в ценах 2001 года				737 647				
		Итого в ценах 2019 года				2 403 302				
		С учетом скидки к=0,808147126				1 942 224				
		Непредвиденные затраты 2%				38 844				
		Всего				1 981 068				
		НДС 12%				237 728,16				
		Всего				2 218 796,16				

от Заказчика:

Аким Курчумского сельского округа Дузбаев С.С.

от Подрядчика:

Директор ТОО "AGM SERVICE" М.А. Жанибеков