Наименование стройки -
Шифр стройки Заказчик:ГУ "Аппарат акима Пиджимского сельского округа"Панфиловский район
Наименование объекта - Подрядчик:ТОО "Девятка"
Шифр объекта Наименованиеобъекта - Устройство уличного освещения ул.Саттарова с. Ават Панфиловского района Алматинсокй области

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь 2020 год

на Устройство уличного освещения ул.Саттарова с. Ават Панфиловского района Алматинсокй области

Составлен(а) в текущих ценах на 02.10. 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение села Ават по трассе Жаркент-Харгос и ул.Саттарова от ТП №97104 Опоры освещения консольного типа										
		Опора МО-1п(8м)-14шт										
1	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	14		26510,59	9373,48	371148,23	131228,72	23535,51	214232,82	632211,53
		НР - 80%; СП - 8%				15456,00	3671,93	216384,00	51407,02		46830,48	
2	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Стоимость опор**	т	1,4076		407425,00	--	573491,43	--	573491,43	--	619370,74
		СП - 8%				--	--	--	--		45879,31	
3	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты- столбы бетонные. Устройство**	м3	5,6		17149,30	1111,55	96036,06	6224,68	82515,99	7911,03	112262,86
		НР - 91%; СП - 8%				1302,75	249,65	7295,40	1398,04		8315,77	
4	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	105		86,60	0,91	9093,23	95,53	1994,20	5067,80	15293,91
		НР - 72%; СП - 8%				66,70	0,33	7003,50	35,11		1132,88	
5	С123-060131-0101 2306-0131-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,105		23968,00	--	2516,64	--	2516,64	--	2717,97
		СП - 8%				--	--	--	--		201,33	
6	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14		1845,00	--	25830,00	--	25830,00	--	27896,40
		СП - 8%				--	--	--	--		2066,40	
7	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14		2815,00	--	39410,00	--	39410,00	--	42562,80
		СП - 8%				--	--	--	--		3152,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	36,4	410,00	--	14924,00	--	14924,00	--	16117,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1193,92	
9	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	153,00	--	4284,00	--	4284,00	--	4626,72
		СП - 8%			--	--	--	--		342,72	
10	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	1912,00	--	80304,00	--	80304,00	--	86728,32
		СП - 8%			--	--	--	--		6424,32	
11	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	14	91,00	--	1274,00	--	1274,00	--	1375,92
		СП - 8%			--	--	--	--		101,92	
12	С121-130203-0801 2113-0203-0801 РСНБ РК 2015	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,028	72889,00	--	2040,89	--	2040,89	--	2204,16
		СП - 8%			--	--	--	--		163,27	
13	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,007	535583,00	--	3749,08	--	3749,08	--	4049,01
		СП - 8%			--	--	--	--		299,93	
14	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	112	124,69	3,04	13964,76	340,59	11355,49	1597,31	16807,03
		НР - 69%; СП - 8%			20,26	0,41	2268,67	46,27		1244,97	
15	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	14	1959,07	165,66	27426,91	2319,24	239,05	20820,24	52106,93
		НР - 80%; СП - 8%			1776,33	82,62	24868,62	1156,68		3859,77	
16	Прайс СТПРАЙС	Светильник Batyr LED-100ШБ1/К50	шт	14	37824,82	--	529547,48	--	529547,48	--	571911,28
		СП - 8%			--	--	--	--		42363,80	
		Опора МО-1а(8м)-1шт									
17	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	1	26510,59	9373,48	26510,59	9373,48	1681,11	15302,34	45157,97
		НР - 80%; СП - 8%			15456,00	3671,93	15456,00	3671,93		3345,03	
18	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость опор	т	0,1453	407425,00	--	59198,85	--	59198,85	--	63934,76
		СП - 8%			--	--	--	--		4735,91	
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты- столбы бетонные. Устройство	м3	0,8	17149,30	1111,55	13719,44	889,24	11788,00	1130,15	16037,55
		НР - 91%; СП - 8%			1302,75	249,65	1042,20	199,72		1187,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	7,5	86,60	0,91	649,52	6,82	142,44	361,99	1092,42
		НР - 72%; СП - 8%			66,70	0,33	500,25	2,51		80,92	
21	С123-060131-0101 2306-0131-0101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0075	23968,00	--	179,76	--	179,76	--	194,14
		СП - 8%			--	--	--	--		14,38	
22	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845,00	--	3690,00	--	3690,00	--	3985,20
		СП - 8%			--	--	--	--		295,20	
23	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1254,00	--	2508,00	--	2508,00	--	2708,64
		СП - 8%			--	--	--	--		200,64	
24	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	410,00	--	1066,00	--	1066,00	--	1151,28
		СП - 8%			--	--	--	--		85,28	
25	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153,00	--	306,00	--	306,00	--	330,48
		СП - 8%			--	--	--	--		24,48	
26	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1912,00	--	5736,00	--	5736,00	--	6194,88
		СП - 8%			--	--	--	--		458,88	
27	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	1	91,00	--	91,00	--	91,00	--	98,28
		СП - 8%			--	--	--	--		7,28	
28	С121-130203-0801 2113-0203-0801 РСНБ РК 2015	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,002	72889,00	--	145,78	--	145,78	--	157,44
		СП - 8%			--	--	--	--		11,66	
29	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535583,00	--	267,79	--	267,79	--	289,21
		СП - 8%			--	--	--	--		21,42	
30	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	11	124,69	3,04	1371,54	33,45	1115,27	156,88	1650,69
		НР - 69%; СП - 8%			20,26	0,41	222,82	4,54		122,27	
31	Е11-330207-0101 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	1	1959,07	165,66	1959,07	165,66	17,08	1487,16	3721,92
		НР - 80%; СП - 8%			1776,33	82,62	1776,33	82,62		275,70	
32	Прайс СТПРАЙС	Светильник Batyr LED-100ШБ1/К50	шт	1	37824,82	--	37824,82	--	37824,82	--	40850,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3025,99	
		Опора МО-1к(8м)-1шт									
33	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	1	26510,59	9373,48	26510,59	9373,48	1681,11	15302,34	45157,97
		НР - 80%; СП - 8%			15456,00	3671,93	15456,00	3671,93		3345,03	
34	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость опор	т	0,1453	407425,00	--	59198,85	--	59198,85	--	63934,76
		СП - 8%			--	--	--	--		4735,91	
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты- столбы бетонные. Устройство	м3	0,8	17149,30	1111,55	13719,44	889,24	11788,00	1130,15	16037,55
		НР - 91%; СП - 8%			1302,75	249,65	1042,20	199,72		1187,97	
36	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	7,5	86,60	0,91	649,52	6,82	142,44	361,99	1092,42
		НР - 72%; СП - 8%			66,70	0,33	500,25	2,51		80,92	
37	С123-060131-0101 2306-0131-0101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0075	23968,00	--	179,76	--	179,76	--	194,14
		СП - 8%			--	--	--	--		14,38	
38	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845,00	--	1845,00	--	1845,00	--	1992,60
		СП - 8%			--	--	--	--		147,60	
39	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1254,00	--	1254,00	--	1254,00	--	1354,32
		СП - 8%			--	--	--	--		100,32	
40	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	410,00	--	1066,00	--	1066,00	--	1151,28
		СП - 8%			--	--	--	--		85,28	
41	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153,00	--	306,00	--	306,00	--	330,48
		СП - 8%			--	--	--	--		24,48	
42	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1912,00	--	5736,00	--	5736,00	--	6194,88
		СП - 8%			--	--	--	--		458,88	
43	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	1	91,00	--	91,00	--	91,00	--	98,28
		СП - 8%			--	--	--	--		7,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С121-130203-0801 2113-0203-0801 РСНБ РК 2015	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,002	72889,00	--	145,78	--	145,78	--	157,44
		СП - 8%			--	--	--	--		11,66	
45	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535583,00	--	267,79	--	267,79	--	289,21
		СП - 8%			--	--	--	--		21,42	
46	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	11	124,69	3,04	1371,54	33,45	1115,27	156,88	1650,69
		НР - 69%; СП - 8%			20,26	0,41	222,82	4,54		122,27	
47	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	1	1959,07	165,66	1959,07	165,66	17,08	1487,16	3721,92
		НР - 80%; СП - 8%			1776,33	82,62	1776,33	82,62		275,70	
48	Прайс СТПРАЙС	Светильник Batyr LED-100ШБ1/К50	шт	1	37824,82	--	37824,82	--	37824,82	--	40850,81
		СП - 8%			--	--	--	--		3025,99	
		Опора МО-1.п(8м)-31шт									
49	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	31	26510,59	9373,48	821828,23	290577,88	52114,35	474372,66	1399897,00
		НР - 80%; СП - 8%			15456,00	3671,93	479136,00	113829,83		103696,07	
50	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость опор	т	3,1167	407425,00	--	1269821,50	--	1269821,50	--	1371407,22
		СП - 8%			--	--	--	--		101585,72	
51	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты- столбы бетонные. Устройство	м3	12,4	17149,30	1111,55	212651,29	13783,21	182713,98	17517,28	248582,05
		НР - 91%; СП - 8%			1302,75	249,65	16154,10	3095,66		18413,49	
52	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	232,5	86,60	0,91	20135,01	211,53	4415,73	11221,56	33865,09
		НР - 72%; СП - 8%			66,70	0,33	15507,75	77,75		2508,53	
53	С123-060131-0101 2306-0131-0101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2325	23968,00	--	5572,56	--	5572,56	--	6018,36
		СП - 8%			--	--	--	--		445,80	
54	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	31	1845,00	--	57195,00	--	57195,00	--	61770,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4575,60	
55	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	31	2815,00	--	87265,00	--	87265,00	--	94246,20
		СП - 8%			--	--	--	--		6981,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	80,6	410,00	--	33046,00	--	33046,00	--	35689,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2643,68	
57	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	62	153,00	--	9486,00	--	9486,00	--	10244,88
		СП - 8%			--	--	--	--		758,88	
58	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	93	1912,00	--	177816,00	--	177816,00	--	192041,28
		СП - 8%			--	--	--	--		14225,28	
59	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	31	91,00	--	2821,00	--	2821,00	--	3046,68
		СП - 8%			--	--	--	--		225,68	
60	С121-130203-0801 2113-0203-0801 РСНБ РК 2015	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,062	72889,00	--	4519,12	--	4519,12	--	4880,65
		СП - 8%			--	--	--	--		361,53	
61	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0155	535583,00	--	8301,54	--	8301,54	--	8965,66
		СП - 8%			--	--	--	--		664,12	
62	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	248	124,69	3,04	30921,97	754,17	25144,31	3536,90	37215,57
		НР - 69%; СП - 8%			20,26	0,41	5023,49	102,45		2756,71	
63	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	31	1959,07	165,66	60731,02	5135,46	529,33	46101,96	115379,62
		НР - 80%; СП - 8%			1776,33	82,62	55066,23	2561,22		8546,64	
64	Прайс СТПРАЙС	Светильник Batyr LED-100ШБ1/К50	шт	31	37824,82	--	1172569,42	--	1172569,42	--	1266375,00
		СП - 8%			--	--	--	--		93805,55	
		Опора МО-1у(8м)-4шт									
65	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	4	26510,59	9373,48	106042,35	37493,92	6724,43	61209,38	180631,87
		НР - 80%; СП - 8%			15456,00	3671,93	61824,00	14687,72		13380,14	
66	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость опор	т	0,5814	407425,00	--	236876,89	--	236876,89	--	255827,05
		СП - 8%			--	--	--	--		18950,15	
67	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты- столбы бетонные. Устройство	м3	3,2	17149,30	1111,55	54877,75	3556,96	47151,99	4520,59	64150,21
		НР - 91%; СП - 8%			1302,75	249,65	4168,80	798,88		4751,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	86,60	0,91	2598,07	27,29	569,77	1447,94	4369,69
		НР - 72%; СП - 8%			66,70	0,33	2001,00	10,03		323,68	
69	С123-060131-0101 2306-0131-0101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	23968,00	--	719,04	--	719,04	--	776,56
		СП - 8%			--	--	--	--		57,52	
70	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1845,00	--	7380,00	--	7380,00	--	7970,40
		СП - 8%			--	--	--	--		590,40	
71	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2815,00	--	11260,00	--	11260,00	--	12160,80
		СП - 8%			--	--	--	--		900,80	
72	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4	410,00	--	4264,00	--	4264,00	--	4605,12
		СП - 8%			--	--	--	--		341,12	
73	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	153,00	--	1224,00	--	1224,00	--	1321,92
		СП - 8%			--	--	--	--		97,92	
74	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1912,00	--	22944,00	--	22944,00	--	24779,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1835,52	
75	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	4	91,00	--	364,00	--	364,00	--	393,12
		СП - 8%			--	--	--	--		29,12	
76	С121-130203-0801 2113-0203-0801 РСНБ РК 2015	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,008	72889,00	--	583,11	--	583,11	--	629,76
		СП - 8%			--	--	--	--		46,65	
77	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	535583,00	--	1071,17	--	1071,17	--	1156,86
		СП - 8%			--	--	--	--		85,69	
78	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	44	124,69	3,04	5486,16	133,80	4461,09	627,51	6602,76
		НР - 69%; СП - 8%			20,26	0,41	891,26	18,18		489,09	
79	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	4	1959,07	165,66	7836,26	662,64	68,30	5948,64	14887,69
		НР - 80%; СП - 8%			1776,33	82,62	7105,32	330,48		1102,79	
80	Прайс СТПРАЙС	Светильник Batyr LED-100ШБ2/К50	шт	4	34859,79	--	139439,16	--	139439,16	--	150594,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11155,13	
		Опора МО-1.а(8м)-3шт									
81	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	3	26510,59	9373,48	79531,76	28120,44	5043,32	45907,03	135473,90
		НР - 80%; СП - 8%			15456,00	3671,93	46368,00	11015,79		10035,10	
82	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость опор	т	0,436	407425,00	--	177637,30	--	177637,30	--	191848,28
		СП - 8%			--	--	--	--		14210,98	
83	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты- столбы бетонные. Устройство	м3	2,4	17149,30	1111,55	41158,31	2667,72	35364,00	3390,44	48112,66
		НР - 91%; СП - 8%			1302,75	249,65	3126,60	599,16		3563,90	
84	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	22,5	86,60	0,91	1948,55	20,47	427,33	1085,96	3277,27
		НР - 72%; СП - 8%			66,70	0,33	1500,75	7,52		242,76	
85	С123-060131-0101 2306-0131-0101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0225	23968,00	--	539,28	--	539,28	--	582,42
		СП - 8%			--	--	--	--		43,14	
86	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1845,00	--	11070,00	--	11070,00	--	11955,60
		СП - 8%			--	--	--	--		885,60	
87	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1254,00	--	7524,00	--	7524,00	--	8125,92
		СП - 8%			--	--	--	--		601,92	
88	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	7,8	410,00	--	3198,00	--	3198,00	--	3453,84
		СП - 8%			--	--	--	--		255,84	
89	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153,00	--	918,00	--	918,00	--	991,44
		СП - 8%			--	--	--	--		73,44	
90	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1912,00	--	17208,00	--	17208,00	--	18584,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1376,64	
91	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	3	91,00	--	273,00	--	273,00	--	294,84
		СП - 8%			--	--	--	--		21,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С121-130203-0801 2113-0203-0801 РСНБ РК 2015	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,006	72889,00	--	437,33	--	437,33	--	472,32
		СП - 8%			--	--	--	--		34,99	
93	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015	535583,00	--	803,37	--	803,37	--	867,64
		СП - 8%			--	--	--	--		64,27	
94	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	33	124,69	3,04	4114,62	100,35	3345,82	470,64	4952,07
		НР - 69%; СП - 8%			20,26	0,41	668,45	13,63		366,82	
95	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	3	1959,07	165,66	5877,20	496,98	51,23	4461,48	11165,77
		НР - 80%; СП - 8%			1776,33	82,62	5328,99	247,86		827,09	
96	Прайс СТПРАЙС	Светильник Batyr LED-100ШБ2/К50	шт	3	34859,79	--	104579,37	--	104579,37	--	112945,72
		СП - 8%			--	--	--	--		8366,35	
		Опора МО-1о(8м)-2шт									
97	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	2	26510,59	9373,48	53021,18	18746,96	3362,22	30604,69	90315,93
		НР - 80%; СП - 8%			15456,00	3671,93	30912,00	7343,86		6690,07	
98	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость опор	т	0,2907	407425,00	--	118438,45	--	118438,45	--	127913,52
		СП - 8%			--	--	--	--		9475,08	
99	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты- столбы бетонные. Устройство	м3	1,6	17149,30	1111,55	27438,88	1778,48	23576,00	2260,29	32075,10
		НР - 91%; СП - 8%			1302,75	249,65	2084,40	399,44		2375,93	
100	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	86,60	0,91	1299,03	13,65	284,89	723,97	2184,84
		НР - 72%; СП - 8%			66,70	0,33	1000,50	5,02		161,84	
101	С123-060131-0101 2306-0131-0101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	23968,00	--	359,52	--	359,52	--	388,28
		СП - 8%			--	--	--	--		28,76	
102	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1845,00	--	7380,00	--	7380,00	--	7970,40
		СП - 8%			--	--	--	--		590,40	
103	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1254,00	--	2508,00	--	2508,00	--	2708,64
		СП - 8%			--	--	--	--		200,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2815,00	--	5630,00	--	5630,00	--	6080,40
		СП - 8%			--	--	--	--		450,40	
105	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	410,00	--	2132,00	--	2132,00	--	2302,56
		СП - 8%			--	--	--	--		170,56	
106	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153,00	--	612,00	--	612,00	--	660,96
		СП - 8%			--	--	--	--		48,96	
107	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1912,00	--	30592,00	--	30592,00	--	33039,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2447,36	
108	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	2	91,00	--	182,00	--	182,00	--	196,56
		СП - 8%			--	--	--	--		14,56	
109	С121-130203-0801 2113-0203-0801 РСНБ РК 2015	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,004	72889,00	--	291,56	--	291,56	--	314,88
		СП - 8%			--	--	--	--		23,32	
110	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	535583,00	--	535,58	--	535,58	--	578,43
		СП - 8%			--	--	--	--		42,85	
111	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	22	124,69	3,04	2743,08	66,90	2230,54	313,76	3301,38
		НР - 69%; СП - 8%			20,26	0,41	445,63	9,09		244,55	
112	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	2	1959,07	165,66	3918,13	331,32	34,15	2974,32	7443,85
		НР - 80%; СП - 8%			1776,33	82,62	3552,66	165,24		551,40	
113	Прайс СТПРАЙС	Светильник Batyr LED-100ШБ2/К50	шт	2	34859,79	--	69719,58	--	69719,58	--	75297,15
		СП - 8%			--	--	--	--		5577,57	
		Опора МО-1.к(8м)-2шт									
114	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	2	26510,59	9373,48	53021,18	18746,96	3362,22	30604,69	90315,93
		НР - 80%; СП - 8%			15456,00	3671,93	30912,00	7343,86		6690,07	
115	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость опор	т	0,2907	407425,00	--	118438,45	--	118438,45	--	127913,52
		СП - 8%			--	--	--	--		9475,08	
116	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты- столбы бетонные. Устройство	м3	1,6	17149,30	1111,55	27438,88	1778,48	23576,00	2260,29	32075,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1302,75	249,65	2084,40	399,44		2375,93	
117	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	86,60	0,91	1299,03	13,65	284,89	723,97	2184,84
		НР - 72%; СП - 8%			66,70	0,33	1000,50	5,02		161,84	
118	С123-060131-0101 2306-0131-0101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	23968,00	--	359,52	--	359,52	--	388,28
		СП - 8%			--	--	--	--		28,76	
119	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845,00	--	3690,00	--	3690,00	--	3985,20
		СП - 8%			--	--	--	--		295,20	
120	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1254,00	--	2508,00	--	2508,00	--	2708,64
		СП - 8%			--	--	--	--		200,64	
121	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	410,00	--	2132,00	--	2132,00	--	2302,56
		СП - 8%			--	--	--	--		170,56	
122	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153,00	--	612,00	--	612,00	--	660,96
		СП - 8%			--	--	--	--		48,96	
123	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1912,00	--	19120,00	--	19120,00	--	20649,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1529,60	
124	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	2	91,00	--	182,00	--	182,00	--	196,56
		СП - 8%			--	--	--	--		14,56	
125	С121-130203-0801 2113-0203-0801 РСНБ РК 2015	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,004	72889,00	--	291,56	--	291,56	--	314,88
		СП - 8%			--	--	--	--		23,32	
126	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	535583,00	--	535,58	--	535,58	--	578,43
		СП - 8%			--	--	--	--		42,85	
127	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	22	124,69	3,04	2743,08	66,90	2230,54	313,76	3301,38
		НР - 69%; СП - 8%			20,26	0,41	445,63	9,09		244,55	
128	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	2	1959,07	165,66	3918,13	331,32	34,15	2974,32	7443,85
		НР - 80%; СП - 8%			1776,33	82,62	3552,66	165,24		551,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Прайс СТПРАЙС	**Светильник Batyr LED-100ШБ2/К50**	шт	2	34859,79	--	69719,58	--	69719,58	--	75297,15
		СП - 8%			--	--	--	--		5577,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7769664,67	586763,51	6107224,66	1042080,26	9516684,52
							1075676,51	225207,22	--	704939,59	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2224854,16				
	Материалы		Тенге				8261,68				
	Всего заработная плата		Тенге					29159,96			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2187182,22				
		Накладные расходы	Тенге				20995,17				
		Сметная прибыль	Тенге				179667,95				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2425517,29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21,84
		Сметная заработная плата	Тенге					29159,96			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2931708,78				
	Материалы		Тенге				567966,91				
	Всего заработная плата		Тенге					1271723,76			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				730712,12				
		Накладные расходы	Тенге				1021085,08				
		Сметная прибыль	Тенге				316223,51				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4269017,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								961,71
		Сметная заработная плата	Тенге					1271723,76			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2613101,72				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2613101,72				
		Сметная прибыль	Тенге				209048,14				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2822149,86				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9516684,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								983,54
		Сметная заработная плата	Тенге					1300883,72			
		РАЗДЕЛ 2. Линия ВЛИ-0,4кВ									
		ВЛИ-0,4кВ									
130	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,4712	120491,40	24322,39	56775,55	11460,71	24657,05	20387,04	83335,60
		НР - 80%; СП - 8%			43840,82	10241,96	20657,79	4826,01		6173,01	
131	С123-061201-1049 2306-1201-1049 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,48	450255,00	--	216122,40	--	216122,40	--	233412,19
		СП - 8%			--	--	--	--		17289,79	
132	С124-040207-4935 2404-0207-4935 РСНБ РК 2015	**Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	2502,00	--	2502,00	--	2502,00	--	2702,16
		СП - 8%			--	--	--	--		200,16	
133	С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1254,00	--	1254,00	--	1254,00	--	1354,32
		СП - 8%			--	--	--	--		100,32	
134	С121-130201-0506 2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,002	186956,00	--	373,91	--	373,91	--	403,82
		СП - 8%			--	--	--	--		29,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	**Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**									
			м	**80**	**456,84**	**18,93**	**36547,12**	**1514,77**	**17957,15**	**12563,80**	**53039,80**
		НР - 72%; СП - 8%			**213,44**	**4,68**	**17075,20**	**374,53**		**3928,87**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	3087,25	177,66	61745,05	3553,28	39515,77	14120,87	81935,19
		НР - 72%; СП - 8%			933,80	46,82	18676,00	936,32		6069,27	
137	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	1	3283,90	495,84	3283,90	495,84	--	2138,62	5856,32
		НР - 72%; СП - 8%			2788,06	182,25	2788,06	182,25		433,80	
138	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2765,01	26,34	5530,03	52,68	2765,35	1952,64	8081,28
		НР - 72%; СП - 8%			1356,00	--	2712,00	--		598,61	
139	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	3142,74	1182,74	3142,74	1182,74	300,04	1508,17	5022,99
		НР - 72%; СП - 8%			1659,96	434,72	1659,96	434,72		372,07	
140	С123-070202-0208 2307-0202-0208 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 240 мм х 190 мм х 160 мм	шт.	1	3988,00	--	3988,00	--	3988,00	--	4307,04
		СП - 8%			--	--	--	--		319,04	
141	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550,00	--	1550,00	--	1674,00
		СП - 8%			--	--	--	--		124,00	
142	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550,00	--	1550,00	--	1674,00
		СП - 8%			--	--	--	--		124,00	
143	С123-070201-0303 2307-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7353,00	--	7353,00	--	7353,00	--	7941,24
		СП - 8%			--	--	--	--		588,24	
144	Ц13-080103-2904 1308-0103-2904 РСНБ РК 2015	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	1	2477,44	1000,78	2477,44	1000,78	99,66	1256,28	4032,43
		НР - 72%; СП - 8%			1377,00	367,84	1377,00	367,84		298,70	
145	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	2306,00	--	2306,00	--	--	1406,66	4009,67
		НР - 61%; СП - 8%			2306,00	--	2306,00	--		297,01	
146	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1356,45	90,98	1356,45	90,98	21,37	919,83	2458,38
		НР - 72%; СП - 8%			1244,10	33,44	1244,10	33,44		182,10	
147	С123-070208-0127 2307-0208-0127 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 36 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1	4234,00	--	4234,00	--	4234,00	--	4572,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		338,72	
148	**С123-080303-1401 2308-0303-1401 РСНБ РК 2015**	**Реле времени праграмируемое(прим.)**	**шт.**	**1**	**5737,00**	**--**	**5737,00**	**--**	**5737,00**	**--**	**6195,96**
		СП - 8%			--	--	--	--		458,96	
149	**С123-070501-1017 2307-0501-1017 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**49338,00**	**--**	**49338,00**	**--**	**49338,00**	**--**	**53285,04**
		СП - 8%			--	--	--	--		3947,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**467166,59**	**19351,78**	**379318,70**	**56253,92**	**565294,15**
							68496,11	**7155,11**	**--**	**41873,64**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**406261,13**				
		Материалы	Тенге				**60659,34**				
		Всего заработная плата	Тенге					**50167,42**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**289872,40**				
		Накладные расходы	Тенге				**35866,88**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35370,24**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**477498,25**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37,23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**50167,42**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**60905,46**				
		Материалы	Тенге				**24657,05**				
		Всего заработная плата	Тенге					**25483,80**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4129,91**				
		Накладные расходы	Тенге				**20387,04**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6503,40**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**87795,91**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19,53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25483,80**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**565294,15**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56,77**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75651,22**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10081979,68**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1144172,62**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**606115,28**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**232362,32**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6486543,36**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1098334,18**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**746813,24**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего					**10081980**				
		Временные здания и сооружения 2,4 %					241 968				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,9%					299 394				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**212 467**				
		Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**10 835 808**				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901					**11 376 526**				
		НДС (12 %)					**1 365 183**				
		Итого					**12 741 709**				

Заказчик

ГУ "Аппарат акима Пиджимского сельского
ГУ"Отдел пасса округа"Панфиловский район

Руководитель Аким сельского округа _____ **Оспанбаев Е.О.**

Технический надзор

ТОО"ДорИнжПроект"

_____ **Сатиев Р.М.**

Подрядчик

ТОО "Девятка"

Директор _____ **Шарипов М.О.**

Авторский надзор

ТОО "Строй-Проект"

_____ **Жумабаев М.А.**