Форма 4

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области», БИН 030140002400,г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана,23.

Подрядчик: ТОО "Курылыс-Сервис-СК", БИН 010340001031,г.Петропавловск,ул.Смирнова,68 тел.8 715 2 61-90-59

Стройка - Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся по адресу ул.Ш.Уалиханова-Чкалова в г. Петропавловске. Привязка

Объект: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся по адресу ул.Ш.Уалиханова-Чкалова в г. Петропавловске. Привязка

Договор-подряда №79 от 11.07.2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №34

за август 2020 г.

Составлен(а) в ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТЫ. БЛОКИ А, Б, В (ЛС №2-1-1)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3000	131,91	62,79	395730	188370	--	211159	655440
					69,12	28,64	207360	85916		48551	
		БЛОКИ ФБС									
112	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	53	1493,56	742,74	79159	39365	15853	44357	133397
					451,72	257,53	23941	13649		9881	
113	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	22	2120,42	1042,22	46649	22929	9773	25873	78324
					633,93	362,70	13947	7979		5802	
114	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	7	3185,59	1648,78	22299	11541	4297	12413	37489
					922,95	579,79	6461	4059		2777	
118	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки из бетона кл. В7,5. Устройство	м3	3	26762,84	1269,78	80289	3809	68604	7846	95185
					2625,42	248,50	7876	746		7051	
		ФРАГМЕНТ №5									
119	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	1493,56	742,74	41820	20797	8375	23434	70474
					451,72	257,53	12648	7211		5220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2120,42	1042,22	4241	2084	889	2352	7120
					633,93	362,70	1268	725		527	
		ИТОГО ПО АКТУ ФУНДАМЕНТЫ. БЛОКИ А, Б, В:	Тенге								1077429
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				273501				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					288896			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					120285			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						107791		
		- Накладные расходы	Тенге							327434	
		- Сметная прибыль	Тенге							79809	
		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НИЖЕ ОТМ. 0,000. БЛОКИ А, Б, В (ЛС №2-1-2)									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. -0,900									
		Участки монолитные УМ2, УМ3									
18	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство - В20	м3	1,5	36415,17	2454,59	54623	3682	41962	8790	68485
		НР - 91%; СП - 8%			5986,33	452,91	8979	679		5073	
		ИТОГО ПО АКТУ КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НИЖЕ ОТМ. 0,000. БЛОКИ А, Б, В:	Тенге								68485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8979				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3682			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					679			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41962		
		- Накладные расходы	Тенге							8790	
		- Сметная прибыль	Тенге							5073	
		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЫШЕ ОТМ. 0,000. БЛОКИ А, Б, В (ЛС №2-1-3)									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,000									
143	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	6012,57	1230,82	24050	4923	7689	14631	41776
		НР - 118%; СП - 8%			2859,50	240,24	11438	961		3094	
144	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	60,2	5757,00	--	346571	--	346571	--	374297
		СП - 8%			--	--	--	--		27726	
		УЗЛЫ МОНТАЖНЫЕ									
		Узел 1, 1а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1105	679344,91	5768,95	75068	637	68882	6694	88303
		НР - 118%; СП - 8%			50215,20	1123,73	5549	124		6541	
		Узел 3									
242	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов раствором М200	м шва	26	498,07	2,47	12950	64	4433	10008	24795
		НР - 118%; СП - 8%			325,12	1,09	8453	28		1837	
		Узел 4									
243	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов раствором М200	м шва	300	412,83	2,47	123848	740	25573	115478	258472
		НР - 118%; СП - 8%			325,12	1,09	97535	327		19146	
		Узел 5									
244	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов раствором М200	м шва	80	370,21	2,47	29616	197	3410	30794	65243
		НР - 118%; СП - 8%			325,12	1,09	26009	87		4833	
		ИТОГО ПО АКТУ КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЫШЕ ОТМ. 0,000. БЛОКИ А, Б, В:	Тенге								852886
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				148985				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6562			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1528			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						456558		
		- Накладные расходы	Тенге							177605	
		- Сметная прибыль	Тенге							63177	
КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЛОКОВ А, Б, В (ЛС №2-1-4)											
РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ В ОСЯХ И-Н / 9-13											
1	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.2 Кзтр=1,08, Кэм=1,08, Кмр=1,08	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,08, к времени эксплуатации машин - 1,08, к расходу материалов - 1,08	т конструкций	2,1335	53008,75	24287,69	113094	51818	9075	45364	171134
		НР - 69%; СП - 8%			24467,40	6347,81	52201	13543		12677	
2	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,1248	49082,18	22488,60	55208	25295	4431	22144	83540
		НР - 69%; СП - 8%			22655,00	5877,61	25482	6611		6188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2106-0801-0304 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т	т	0,3078235	415990,00	--	128051	--	128051	--	138296
		СП - 8%			--	--	--	--		10244	
4	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,6565	75360,07	19505,29	124834	32311	3704	66708	206865
		НР - 69%; СП - 8%			53618,50	4744,15	88819	7859		15323	
5	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,066757	491551,00	--	32814	--	32814	--	35440
		СП - 8%			--	--	--	--		2625	
6	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.2 Кзтр=1,13, Кэм=1,13, Кмр=1,13	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,13, к времени эксплуатации машин - 1,13, к расходу материалов - 1,13	т конструкций	6,7413	29622,15	10525,02	199692	70952	26809	83100	305416
		НР - 69%; СП - 8%			15120,42	2744,90	101931	18504		22623	
7	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1192	26214,29	9314,18	3125	1110	420	1300	4779
		НР - 69%; СП - 8%			13380,90	2429,11	1595	290		354	
8	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2764782	415422,00	--	114855	--	114855	--	124044
		СП - 8%			--	--	--	--		9188	
9	1109-0303-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж/Узлы прохода/	т конструкций	0,7603	62669,42	36727,40	47648	27924	1890	16966	69782
		НР - 69%; СП - 8%			23456,50	8883,41	17834	6754		5169	
10	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0306401	439283,00	--	13460	--	13460	--	14536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1077	
11	ССЦ РК 8.04-08-2018, т.ч, табл.6.6	Поправка на марку стали С345	тн	13,7889684	16276,00	--	224429	--	224429	--	242384
		СП - 8%			--	--	--	--		17954	
12	ССЦ РК 8.04-08-2018, т.ч, табл.6.3	Поправка на марку стали С255	тн	3,8083302	10504,00	--	40003	--	40003	--	43203
		СП - 8%			--	--	--	--		3200	
13	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	м2	138,464	2206,28	29,80	305490	4126	265125	25068	357003
		НР - 69%; СП - 8%			261,72	0,65	36239	91		26445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1402703	213536	865066	260650	1796422
							324102	53651	--	133067	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				305490				
	Материалы		Тенге				265125				
	Всего заработная плата		Тенге					36330			
		Накладные расходы	Тенге				25068				
		Сметная прибыль	Тенге				26445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				357003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					36330			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1097213				
	Материалы		Тенге				46327				
	Всего заработная плата		Тенге					341424			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				553613				
		Накладные расходы	Тенге				235582				
		Сметная прибыль	Тенге				106624				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1439418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					341424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1796421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
		Сметная заработная плата	Тенге					377753			
		ИТОГО ПО АКТУ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЛОКОВ А, Б, В:	Тенге								1796422
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				324102				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					213536			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53651			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						865066		
		- Накладные расходы	Тенге							260650	
		- Сметная прибыль	Тенге							133067	
АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ НИЖЕ ОТМ. 0,000. БЛОКИ А, Б, В (ЛС №2-1-5)											
РАЗДЕЛ 1.БЛОК А											
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Потолок									
9	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу плитами из базальтового волокна на битуме	м3 изоляции	77,4012	71071,43	2560,74	5501014	198204	3188760	1654169	7727598
		НР - 76%; СП - 8%			27312,88	807,34	2114050	62489		572415	
10	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание толщ. 30мм по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1149,41	3441,84	30,31	3956081	34833	2419107	1214031	5583722
		НР - 80%; СП - 8%			1306,88	13,40	1502141	15398		413609	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9457095	233037	5607867	2868200	13311320
							3616191	77887	--	986024	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9457095				
	Материалы		Тенге				5607868				
	Всего заработная плата		Тенге					3694078			
		Накладные расходы	Тенге				2868201				
		Сметная прибыль	Тенге				986024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13311320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3545
		Сметная заработная плата	Тенге					3694078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13311320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3545
		Сметная заработная плата	Тенге					3694078			
			РАЗДЕЛ 2.БЛОК Б								
		ПОЛЫ									
84	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1049,41	231,13	27,74	242553	29110	150411	68721	336176
		НР - 94%; СП - 8%			60,06	9,60	63032	10075		24902	
85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ. 100мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	104,941	26760,52	6,72	2808276	705	2485709	302551	3359693
		НР - 94%; СП - 8%			3067,08	--	321862	--		248866	
86	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,73	12483,58	1234,46	34080	3370	87	29083	68216
		НР - 91%; СП - 8%			11217,20	489,46	30623	1336		5053	
87	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,73	300063,00	--	819172	--	819172	--	884706
		СП - 8%			--	--	--	--		65534	
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1049,41	701,80	25,07	736474	26308	413536	290271	1108884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			282,66	11,60	296630	12168		82140	
89	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1049,41	1409,98	77,27	1479652	81084	817950	555643	2198118
		НР - 94%; СП - 8%			553,28	10,00	580618	10492		162824	
90	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	1049,41	900,45	38,23	944943	40123	554495	334928	1382260
		НР - 94%; СП - 8%			333,83	5,70	350325	5982		102390	
91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1049,41	701,80	25,07	736474	26308	413536	290271	1108884
		НР - 94%; СП - 8%			282,66	11,60	296630	12168		82140	
92	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, на толщину 40мм	м2 стяжки	1049,41	423,96	17,04	444908	17883	412360	21350	503559
		НР - 94%; СП - 8%			13,97	7,67	14665	8048		37301	
93	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1049,41	1120,00	85,97	1175336	90218	784321	311856	1606167
		НР - 94%; СП - 8%			286,63	29,51	300797	30965		118975	
94	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины из нормы 1111-0101-1501, на толщину 20мм	м2 покрытия	1049,41	-258,97	-7,35	-271769	-7711	-246727	-19714	-314801
		НР - 94%; СП - 8%			-16,52	-3,47	-17331	-3641		-23319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9150099	307399	6604850	2184960	12241862
							2237851	87593	--	906806	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9150099				
	Материалы		Тенге				5785678				
	Всего заработная плата		Тенге					2325444			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				819172				
		Накладные расходы	Тенге				2184958				
		Сметная прибыль	Тенге				906805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12241862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2398
		Сметная заработная плата	Тенге					2325444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12241862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2398
		Сметная заработная плата	Тенге					2325444			
		ИТОГО ПО АКТУ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ НИЖЕ ОТМ. 0,000. БЛОКИ А, Б, В:	Тенге								25553182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5854041				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					540436			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					165480			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12212717		
		- Накладные расходы	Тенге							5053160	
		- Сметная прибыль	Тенге							1892830	
		АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000. БЛОК А (ЛС №2-1-6)									
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И ПЕРЕГОРОДКИ									
6	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 керамического кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30	4204,47	235,26	126134	7058	85934	32073	170864
		НР - 93%; СП - 8%			1104,73	44,84	33142	1345		12657	
		ПОЛЫ									
		Тип 3, 5									
46	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из пористого бетона. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,25	28274,20	6,72	63617	15	56701	6487	75712
		НР - 94%; СП - 8%			3067,08	--	6901	--		5608	
47	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	75	1409,98	77,27	105749	5795	58458	39711	157097
		НР - 94%; СП - 8%			553,28	10,00	41496	750		11637	
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	75	701,80	25,07	52635	1880	29555	20745	79251
		НР - 94%; СП - 8%			282,66	11,60	21200	870		5870	
49	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101, на толщину 10мм	м2 стяжки	75	-211,98	-8,52	-15899	-639	-14736	-763	-17994
		НР - 94%; СП - 8%			-6,99	-3,83	-524	-288		-1333	
		Тип 4, 7, 8, 9, 10									
51	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из пористого бетона. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,874	28274,20	6,72	420550	100	374830	42883	500508
		НР - 94%; СП - 8%			3067,08	--	45620	--		37075	
52	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	371,85	701,80	25,07	260964	9322	146533	102855	392924
		НР - 94%; СП - 8%			282,66	11,60	105109	4312		29106	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101, на толщину 30мм	м2 стяжки	371,85	211,98	8,52	78825	3168	73059	3783	89216
		НР - 94%; СП - 8%			6,99	3,83	2598	1426		6609	
		КРОВЛЯ									
237	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли из наплавляемых материалов. Устройство пароизоляции в один слой	м2 кровли	1120,88	96,64	7,22	108326	8094	5450	89144	213267
		НР - 92%; СП - 8%			84,56	1,89	94782	2114		15798	
238	2110-0403-1301 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка Техноэласт ЭПП ГОСТ 30547-97	м2	1289,012	592,00	--	763095	--	763095	--	824143
		СП - 8%			--	--	--	--		61048	
239	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	179,3408	13611,15	1620,78	2441035	290672	1779049	402812	3071354
		НР - 92%; СП - 8%			2070,44	370,94	371314	66525		227508	
240	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные из раствора М150 толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1120,88	625,64	95,97	701264	107575	385595	213272	987699
		НР - 92%; СП - 8%			185,65	21,17	208094	23724		73163	
241	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные из раствора М150. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, на толщину 30мм	м2 стяжки	1120,88	326,34	21,32	365792	23898	330333	15699	412010
		НР - 92%; СП - 8%			10,31	4,91	11561	5503		30519	
242	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,10967	12483,58	1234,46	13853	1370	36	11821	27728
		НР - 91%; СП - 8%			11217,20	489,46	12447	543		2054	
243	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,10967	300063,00	--	332971	--	332971	--	359609
		СП - 8%			--	--	--	--		26638	
		ИТОГО ПО АКТУ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000. БЛОК А:	Тенге								7343388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				953739				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					458309			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					106823			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4406863		
		- Накладные расходы	Тенге							980522	
		- Сметная прибыль	Тенге							543957	
		АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000. БЛОК Б (ЛС №2-1-7)									
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ									
2	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из керамического кирпича М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	20	20339,85	2003,40	406797	40068	290086	78380	523991
		НР - 93%; СП - 8%			3832,14	381,85	76643	7637		38814	
6	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	200	661,01	1,73	132201	345	50859	75469	224284
		НР - 93%; СП - 8%			404,99	0,76	80997	153		16614	
		ИТОГО ПО АКТУ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000. БЛОК Б:	Тенге								748275
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				157640				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40413			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7790			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						340945		
		- Накладные расходы	Тенге							153849	
		- Сметная прибыль	Тенге							55428	
		АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000. БЛОК В (ЛС №2-1-8)									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
		Потолок									
11	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	400	736,01	4,22	294404	1688	116211	141605	470889
		НР - 80%; СП - 8%			441,26	1,25	176505	501		34881	
		Стены									
		ТЕХЭТАЖ - лист 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.8 Кзтр=1,75, Кэм=1,75 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	10	3407,29	1433,52	34073	14335	--	21973	60529
		НР - 84%; СП - 8%			1973,77	642,02	19738	6420		4484	
		ОКНА									
92	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	20	2616,65	153,73	52333	3075	29834	18710	76727
		НР - 90%; СП - 8%			971,21	68,26	19424	1365		5683	
		КОЗЫРЕК №5									
189	1146-0201-0401 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции козырька. Монтаж	т монтируемых конструкций	0,54981	47938,61	12080,08	26357	6642	6609	12478	41942
		НР - 84%; СП - 8%			23837,00	3181,59	13106	1749		3107	
190	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции козырька с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,54981	439283,00	--	241522	--	241522	--	260844
		СП - 8%			--	--	--	--		19322	
		КРОВЛЯ									
		В осях А-Б, 18-19									
224	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли из наплавляемых материалов. Устройство пароизоляции в один слой	м2 кровли	22,4	96,64	7,22	2165	162	109	1781	4262
		НР - 92%; СП - 8%			84,56	1,89	1894	42		316	
225	2110-0403-1301 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка Техноэласт ЭПП ГОСТ 30547-97	м2	25,76	592,00	--	15250	--	15250	--	16470
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ. 220мм	м2 утепляемого покрытия	22,4	859,70	47,90	19257	1073	8480	9134	30662
		НР - 92%; СП - 8%			433,23	9,99	9704	224		2271	
228	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные из раствора М100 толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	22,4	594,29	95,97	13312	2150	7003	4262	18980
		НР - 92%; СП - 8%			185,65	21,17	4159	474		1406	
229	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные из раствора М100. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, на толщину 40мм	м2 стяжки	22,4	491,66	35,54	11013	796	9832	523	12459
		НР - 92%; СП - 8%			17,19	8,18	385	183		923	
230	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02218	12483,58	1234,46	277	27	1	236	554
		НР - 91%; СП - 8%			11217,20	489,46	249	11		41	
231	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02218	300063,00	--	6655	--	6655	--	7188
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
232	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,584	13611,15	1620,78	48782	5809	35553	8050	61379
		НР - 92%; СП - 8%			2070,44	370,94	7420	1329		4547	
233	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные из раствора М150 толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	22,4	625,64	95,97	14014	2150	7705	4262	19738
		НР - 92%; СП - 8%			185,65	21,17	4159	474		1462	
234	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные из раствора М150. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701, на толщину 30мм	м2 стяжки	22,4	326,34	21,32	7310	478	6601	314	8234
		НР - 92%; СП - 8%			10,31	4,91	231	110		610	
235	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02218	12483,58	1234,46	277	27	1	236	554
		НР - 91%; СП - 8%			11217,20	489,46	249	11		41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02218	300063,00	--	6655	--	6655	--	7188
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
237	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	22,4	317,35	13,15	7109	295	4184	2505	10383
		НР - 92%; СП - 8%			117,39	4,18	2630	94		769	
238	2110-0403-2201 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка Унифлекс ЭПВ Вент ГОСТ 30547-97	м2	25,76	950,00	--	24472	--	24472	--	26430
		СП - 8%			--	--	--	--		1958	
239	2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка Техноэласт ЭКП ГОСТ 30547-97	м2	25,76	700,00	--	18032	--	18032	--	19475
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
		ЗОНТЫ									
255	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	46,38	2499,22	25,36	115914	1176	95273	18149	144787
		НР - 92%; СП - 8%			419,69	5,63	19465	261		10725	
256	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	9	9737,01	57,35	87633	516	78710	8340	103651
		НР - 98%; СП - 8%			934,12	11,46	8407	103		7678	
257	1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	4	13445,71	100,33	53783	401	46356	6976	65619
		НР - 98%; СП - 8%			1756,56	22,91	7026	92		4861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000. БЛОК В:	Тенге								1468944
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				294751				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40800			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13443			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						765048		
		- Накладные расходы	Тенге							259534	
		- Сметная прибыль	Тенге							108812	
		ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ЛС №2-1-9)									
4	ТОО"ОТИС"г. Астана	Стоимость лифта пассажирского GeN2 Premier MRL весом 1000 кг	компл	1	11142710,22	--	11142710	--		--	11142710
					--	--	--	--	11142710	--	
		ИТОГО ПО АКТУ ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:	Тенге								11142710
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						11142710		
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ БЛОКА А (ЛС №2-1-14)									
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		система П1									
90	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х100	м2 поверхности воздуховодов	1,15	4758,79	46,89	5473	54	3654	1749	7799
		НР - 98%; СП - 8%			1534,53	17,45	1765	20		578	
91	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х150	м2 поверхности воздуховодов	48,7	4619,50	37,23	224970	1813	154734	67709	316093
		НР - 98%; СП - 8%			1404,99	13,70	68423	667		23414	
92	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х200	м2 поверхности воздуховодов	13,6	4619,50	37,23	62825	506	43211	18908	88272
		НР - 98%; СП - 8%			1404,99	13,70	19108	186		6539	
93	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х200	м2 поверхности воздуховодов	55,3	4619,50	37,23	255459	2059	175704	76885	358931
		НР - 98%; СП - 8%			1404,99	13,70	77696	758		26587	
94	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х200	м2 поверхности воздуховодов	11	4845,26	37,23	53298	409	39517	13253	71874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1215,67	13,70	13372	151		5324	
95	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 400х200	м2 поверхности воздуховодов	16,2	4845,26	37,23	78493	603	58196	19517	105851
		НР - 98%; СП - 8%			1215,67	13,70	19694	222		7841	
96	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 400х250	м2 поверхности воздуховодов	10,4	4845,26	37,23	50391	387	37361	12530	67954
		НР - 98%; СП - 8%			1215,67	13,70	12643	142		5034	
97	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 500х200	м2 поверхности воздуховодов	18	4845,26	37,23	87215	670	64663	21686	117613
		НР - 98%; СП - 8%			1215,67	13,70	21882	247		8712	
98	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 600х200	м2 поверхности воздуховодов	11,2	4845,26	37,23	54267	417	40235	13494	73181
		НР - 98%; СП - 8%			1215,67	13,70	13615	153		5421	
108	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	150	685,00	--	102750	--	102750	--	110970
		СП - 8%			--	--	--	--		8220	
		СИСТЕМА В1									
127	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х100	м2 поверхности воздуховодов	9,75	4758,79	46,89	46398	457	30979	14829	66126
		НР - 98%; СП - 8%			1534,53	17,45	14962	170		4898	
128	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х150	м2 поверхности воздуховодов	16,8	4758,79	46,89	79948	788	53380	25552	113939
		НР - 98%; СП - 8%			1534,53	17,45	25780	293		8440	
129	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х200	м2 поверхности воздуховодов	7,65	4619,50	37,23	35339	285	24306	10636	49653
		НР - 98%; СП - 8%	•		1404,99	13,70	10748	105		3678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 250х250	м2 поверхности воздуховодов	3,8	4758,79	46,89	18083	178	12074	5780	25772
		НР - 98%; СП - 8%			1534,53	17,45	5831	66		1909	
131	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 400х250	м2 поверхности воздуховодов	4,81	4845,26	37,23	23306	179	17280	5795	31429
		НР - 98%; СП - 8%			1215,67	13,70	5847	66		2328	
132	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 600х300	м2 поверхности воздуховодов	2,7	4537,98	34,70	12253	94	9689	2454	15883
		НР - 98%; СП - 8%			914,74	12,75	2470	34		1177	
133	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка диаметр 400	м2 поверхности воздуховодов	5,024	4455,49	35,46	22384	178	16098	6031	30689
		НР - 98%; СП - 8%			1215,67	9,35	6108	47		2273	
		СИСТЕМА В2									
147	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка диаметр 315	м2 поверхности воздуховодов	14,8365	4455,49	35,46	66104	526	47542	17811	90629
		НР - 98%; СП - 8%			1215,67	9,35	18036	139		6713	
		СИСТЕМА В3									
161	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка диаметр 315	м2 поверхности воздуховодов	15,8256	4455,49	35,46	70511	561	50711	18999	96670
		НР - 98%; СП - 8%			1215,67	9,35	19239	148		7161	
		СИСТЕМА В4									
175	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка диаметр 315	м2 поверхности воздуховодов	12,8583	4455,49	35,46	57290	456	41203	15437	78545
		НР - 98%; СП - 8%			1215,67	9,35	15631	120		5818	
		СИСТЕМА В5									
188	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка диаметр 250	м2 поверхности воздуховодов	27,475	4455,49	35,46	122415	974	88040	32984	167831
		НР - 98%; СП - 8%			1215,67	9,35	33401	257		12432	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА ВЕ-1									
197	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,4092	30597,00	--	12520	--	12520	--	13522
		СП - 8%			--	--	--	--		1002	
198	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	10,15	471,58	25,95	4787	263	1502	2336	7693
		НР - 76%; СП - 8%			297,73	5,13	3022	52		570	
199	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0116725	376716,00	--	4397	--	4397	--	4749
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
		СИСТЕМА ВЕ-2									
204	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,23	18833,64	1263,95	4332	291	504	2785	7686
		НР - 76%; СП - 8%			15377,20	556,41	3537	128		569	
205	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,2852	30597,00	--	8726	--	8726	--	9424
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
206	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	6,8	471,58	25,95	3207	176	1006	1565	5154
		НР - 76%; СП - 8%			297,73	5,13	2025	35		382	
207	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00782	376716,00	--	2946	--	2946	--	3182
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
		СИСТЕМА ВЕ-3									
214	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,4092	30597,00	--	12520	--	12520	--	13522
		СП - 8%			--	--	--	--		1002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	10,15	471,58	25,95	4787	263	1502	2336	7693
		НР - 76%; СП - 8%			297,73	5,13	3022	52		570	
216	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0116725	376716,00	--	4397	--	4397	--	4749
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
		СИСТЕМА ВЕ-4									
223	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	1,2276	30597,00	--	37561	--	37561	--	40566
		СП - 8%			--	--	--	--		3005	
224	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	28,31	471,58	25,95	13350	735	4186	6516	21456
		НР - 76%; СП - 8%			297,73	5,13	8429	145		1589	
225	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0325565	376716,00	--	12265	--	12265	--	13246
		СП - 8%			--	--	--	--		981	
		СИСТЕМА ВЕ-5									
234	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,372	30597,00	--	11382	--	11382	--	12293
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
		СИСТЕМА ВЕ-6									
242	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х200	м2 поверхности воздуховодов	29,6	4619,50	37,23	136737	1102	94047	41153	192122
		НР - 98%; СП - 8%			1404,99	13,70	41588	406		14231	
243	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х150	м2 поверхности воздуховодов	2,1	4758,79	46,89	9993	98	6672	3194	14242
		НР - 98%; СП - 8%			1534,53	17,45	3223	37		1055	
245	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,434	30597,00	--	13279	--	13279	--	14341
		СП - 8%			--	--	--	--		1062	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	10,2	471,58	25,95	4810	265	1508	2348	7731
		НР - 76%; СП - 8%			297,73	5,13	3037	52		573	
247	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01173	376716,00	--	4419	--	4419	--	4772
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
250	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	22	685,00	--	15070	--	15070	--	16276
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
		СИСТЕМА ВЕ-7									
251	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 300х200	м2 поверхности воздуховодов	24,7	4619,50	37,23	114102	919	78480	34341	160318
		НР - 98%; СП - 8%			1404,99	13,70	34703	338		11875	
252	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 200х200	м2 поверхности воздуховодов	9,12	4758,79	46,89	43400	428	28977	13871	61853
		НР - 98%; СП - 8%			1534,53	17,45	13995	159		4582	
254	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,62	30597,00	--	18970	--	18970	--	20488
		СП - 8%			--	--	--	--		1518	
255	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	14,8	471,58	25,95	6979	384	2189	3407	11217
		НР - 76%; СП - 8%			297,73	5,13	4406	76		831	
256	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01702	376716,00	--	6412	--	6412	--	6925
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
261	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	34	685,00	--	23290	--	23290	--	25153
		СП - 8%			--	--	--	--		1863	
		СИСТЕМА ВЕ-8									
262	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х150	м2 поверхности воздуховодов	9,12	4619,50	37,23	42130	340	28976	12680	59194
		НР - 98%; СП - 8%			1404,99	13,70	12814	125		4385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,2852	30597,00	--	8726	--	8726	--	9424
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
265	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	6,81	471,58	25,95	3211	177	1006	1567	5161
		НР - 76%; СП - 8%			297,73	5,13	2028	35		382	
266	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0078315	376716,00	--	2950	--	2950	--	3186
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
269	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8	685,00	--	5480	--	5480	--	5918
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
		СИСТЕМА ВЕ-9									
270	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х150	м2 поверхности воздуховодов	15,512	4619,50	37,23	71658	577	49287	21567	100682
		НР - 98%; СП - 8%			1404,99	13,70	21794	213		7458	
272	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,4092	30597,00	--	12520	--	12520	--	13522
		СП - 8%			--	--	--	--		1002	
273	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9,7	471,58	25,95	4574	252	1434	2233	7352
		НР - 76%; СП - 8%			297,73	5,13	2888	50		545	
274	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,011155	376716,00	--	4202	--	4202	--	4538
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
277	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16	685,00	--	10960	--	10960	--	11837
		СП - 8%			--	--	--	--		877	
		СИСТЕМА ВЕ-10									
278	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х150	м2 поверхности воздуховодов	17,12	4619,50	37,23	79086	637	54395	23802	111119
		НР - 98%; СП - 8%			1404,99	13,70	24054	235		8231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х150	м2 поверхности воздуховодов	2,534	4619,50	37,23	11706	94	8052	3523	16447
		НР - 98%; СП - 8%			1404,99	13,70	3560	35		1218	
281	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,3968	30597,00	--	12141	--	12141	--	13112
		СП - 8%			--	--	--	--		971	
282	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	10,15	471,58	25,95	4787	263	1502	2336	7693
		НР - 76%; СП - 8%			297,73	5,13	3022	52		570	
283	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0116725	376716,00	--	4397	--	4397	--	4749
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
288	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18	685,00	--	12330	--	12330	--	13316
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
		СИСТЕМА ВЕ-11									
289	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 400х150	м2 поверхности воздуховодов	22,66	4619,50	37,23	104678	844	71997	31505	147077
		НР - 98%; СП - 8%			1404,99	13,70	31837	310		10895	
290	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х150	м2 поверхности воздуховодов	17,64	4619,50	37,23	81488	657	56047	24525	114494
		НР - 98%; СП - 8%			1404,99	13,70	24784	242		8481	
291	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х150	м2 поверхности воздуховодов	10,01	4619,50	37,23	46241	373	31804	13917	64971
		НР - 98%; СП - 8%			1404,99	13,70	14064	137		4813	
293	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,93	30597,00	--	28455	--	28455	--	30732
		СП - 8%			--	--	--	--		2276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	21,8	471,58	25,95	10280	566	3223	5018	16522
		НР - 76%; СП - 8%			297,73	5,13	6491	112		1224	
295	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02507	376716,00	--	9444	--	9444	--	10200
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
302	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	43	685,00	--	29455	--	29455	--	31811
		СП - 8%			--	--	--	--		2356	
		СИСТЕМА ВЕ-12									
303	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 400х150	м2 поверхности воздуховодов	13,09	4619,50	37,23	60469	487	41591	18199	84962
		НР - 98%; СП - 8%			1404,99	13,70	18391	179		6293	
304	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х150	м2 поверхности воздуховодов	8,52	4619,50	37,23	39358	317	27070	11846	55300
		НР - 98%; СП - 8%			1404,99	13,70	11971	117		4096	
305	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х150	м2 поверхности воздуховодов	5,208	4619,50	37,23	24058	194	16547	7241	33803
		НР - 98%; СП - 8%			1404,99	13,70	7317	71		2504	
307	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,8308	30597,00	--	25420	--	25420	--	27454
		СП - 8%			--	--	--	--		2034	
308	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	19,3	471,58	25,95	9102	501	2855	4442	14627
		НР - 76%; СП - 8%			297,73	5,13	5746	99		1084	
309	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,022195	376716,00	--	8361	--	8361	--	9030
		СП - 8%			--	--	--	--		669	
316	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	22	685,00	--	15070	--	15070	--	16276
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
		СИСТЕМА ВЕ-13									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х150	м2 поверхности воздуховодов	14,48	4619,50	37,23	66890	539	46007	20132	93984
		НР - 98%; СП - 8%			1404,99	13,70	20344	198		6962	
318	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х150	м2 поверхности воздуховодов	7,028	4619,50	37,23	32466	262	22330	9771	45616
		НР - 98%; СП - 8%			1404,99	13,70	9874	96		3379	
320	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,5456	30597,00	--	16694	--	16694	--	18029
		СП - 8%			--	--	--	--		1335	
321	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	13	471,58	25,95	6131	337	1923	2992	9853
		НР - 76%; СП - 8%			297,73	5,13	3871	67		730	
322	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01495	376716,00	--	5632	--	5632	--	6082
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
		СИСТЕМА ВЕ-14									
328	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 300х200	м2 поверхности воздуховодов	35,3	4619,50	37,23	163068	1314	112158	49078	229118
		НР - 98%; СП - 8%			1404,99	13,70	49596	484		16972	
329	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х200	м2 поверхности воздуховодов	19,6	4619,50	37,23	90542	730	62274	27250	127216
		НР - 98%; СП - 8%			1404,99	13,70	27538	269		9423	
331	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,9796	30597,00	--	29973	--	29973	--	32371
		СП - 8%			--	--	--	--		2398	
332	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	22,65	471,58	25,95	10681	588	3349	5213	17166
		НР - 76%; СП - 8%			297,73	5,13	6744	116		1272	
333	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0260475	376716,00	--	9813	--	9813	--	10598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
338	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18	685,00	--	12330	--	12330	--	13316
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
		СИСТЕМЫ ВЕ-1 - ВЕ14									
339	2105-0307-0104 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	8,1	269,00	--	2179	--	2179	--	2353
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3292947	26568	2430413	814728	4436288
							835965	8712	--	328618	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				421720				
	Материалы		Тенге				27691				
	Всего заработная плата		Тенге					59337			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				330702				
		Накладные расходы	Тенге				45096				
		Сметная прибыль	Тенге				37345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				504161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					59337			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2871227				
	Материалы		Тенге				1845286				
	Всего заработная плата		Тенге					785340			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				226735				
	Сдача и испытание		Тенге				38057				
		Накладные расходы	Тенге				769633				
		Сметная прибыль	Тенге				291269				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3932129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								825
		Сметная заработная плата	Тенге					785340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4436290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								889
		Сметная заработная плата	Тенге					844677			
		ИТОГО ПО АКТУ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ БЛОКА А:	Тенге								4436288
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				835965				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26568			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8712			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2430413		
		- Накладные расходы	Тенге							814728	
		- Сметная прибыль	Тенге							328618	
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ БЛОКА В (ЛС №2-1-16)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		система П1									
69	1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	72366,32	4976,75	72366	4977	7569	60137	143103
		НР - 98%; СП - 8%			59820,39	1543,43	59820	1543		10600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				72366	4977	7569	60137	143103
							59820	1543	--	10600	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				72366				
	Материалы		Тенге				7569				
	Всего заработная плата		Тенге					61364			
	Сдача и испытание		Тенге				3086				
		Накладные расходы	Тенге				60137				
		Сметная прибыль	Тенге				10600				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				143103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					61364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				143103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					61364			
		ИТОГО ПО АКТУ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ БЛОКА В:	Тенге								143103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				59820				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4977			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1543			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7569		
		- Накладные расходы	Тенге							60137	
		- Сметная прибыль	Тенге							10600	
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОКА А (ЛС №2-1-17)									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
144	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	400	72,19	0,80	28876	320	7416	15297	47707
		НР - 72%; СП - 8%			52,85	0,27	21140	106		3534	
145	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	600	84,34	1,60	50604	960	11592	27626	84489
		НР - 72%; СП - 8%			63,42	0,53	38052	318		6258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	235	99,36	3,20	23349	752	5209	12698	38931
		НР - 72%; СП - 8%			73,99	1,06	17388	249		2884	
147	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	1800	38,68	0,80	69632	1440	30140	27741	105163
		НР - 72%; СП - 8%			21,14	0,27	38052	477		7790	
149	2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,24205	314170,00	--	76045	--	76045	--	82128
		СП - 8%			--	--	--	--		6084	
150	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,65	186493,00	--	121220	--	121220	--	130918
		СП - 8%			--	--	--	--		9698	
152	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,024	80506,00	--	82438	--	82438	--	89033
		СП - 8%			--	--	--	--		6595	
153	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,55	48836,00	--	26860	--	26860	--	29009
		СП - 8%			--	--	--	--		2149	
		ТРУБЫ									
155	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	60	259,47	11,38	15568	683	4738	7466	24877
		НР - 72%; СП - 8%			169,12	3,71	10147	223		1843	
156	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1000	367,02	13,73	367018	13728	120750	169528	579470
		НР - 72%; СП - 8%			232,54	2,92	232540	2915		42924	
158	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	60	128,00	--	7680	--	7680	--	8294
		СП - 8%			--	--	--	--		614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1000	58,00	--	58000	--	58000	--	62640
		СП - 8%			--	--	--	--		4640	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
179	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6-8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	565	352,18	13,91	198980	7858	89597	74284	295125
		НР - 72%; СП - 8%			179,69	2,92	101525	1647		21861	
		ИТОГО ПО АКТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БЛОКА А:	Тенге								1577784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				458844				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25741			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5935			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						641685		
		- Накладные расходы	Тенге							334640	
		- Сметная прибыль	Тенге							116874	
		ОСВЕЩЕНИЕ БЛОКА А (ЛС №2-1-20)									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
51	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1500	72,19	0,80	108286	1200	27811	57364	178903
		НР - 72%; СП - 8%			52,85	0,27	79275	398		13252	
53	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	256011,00	--	64003	--	64003	--	69123
		СП - 8%			--	--	--	--		5120	
54	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1	162986,00	--	162986	--	162986	--	176025
		СП - 8%			--	--	--	--		13039	
55	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	110661,00	--	22132	--	22132	--	23903
		СП - 8%			--	--	--	--		1771	
		ТРУБЫ									
56	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1400	235,42	8,94	329581	12514	109895	152102	520218
		НР - 72%; СП - 8%			147,98	2,92	207172	4081		38535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	100	29,00	--	2900	--	2900	--	3132
		СН - 8%			--	--	--	--		232	
58	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1400	24,00	--	33600	--	33600	--	36288
		СН - 8%			--	--	--	--		2688	
		ИТОГО ПО АКТУ ОСВЕЩЕНИЕ БЛОКА А:	Тенге								1007592
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				286447				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13714			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4479			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						423327		
		- Накладные расходы	Тенге							209466	
		- Сметная прибыль	Тенге							74637	
		Итого по акту выполненных работ					57 216 488				
		в т.ч.оборудование					11 142 710				
		Временные здания и сооружения	1,50%				691 107				
		Итого					46 764 885				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	2,42%				1 131 710				
		Итого					47 896 595				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				957 932				
		Итого по акту выполненных работ					59 997 237				
		Итого по акту выполненных работ в текущих ценах К=0,958126303210943					57 484 931				
		Налог на добавленную стоимость 12%					6 898 192				
		Всего					64 383 123				

ЗАКАЗЧИК КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Құрылыс-Сервис-СК":

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Авторский надзор
ТОО "АрхПроект-А"