Форма 4

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО», БИН030140002400,г.Петропавловск ул.Конституции Казахстана,23.

Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК", БИН 010340001031,г.Петропавловск,ул.Смирнова,68 тел.8 715 2 61-90-59

Стройка - Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся по адресу: ул. Ш. Уалиханова-Чкалова г. Петропавловск, СКО. Привязка

Объект: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся по адресу: ул. Ш. Уалиханова-Чкалова г. Петропавловск, СКО. Привязка

Договор-подряда №79 от 11.07.2019г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №48

за июнь 2021 г.

Составлен(а) в ценах IV квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НИЖЕ ОТМ. 0,000. БЛОКИ А, Б, В (ЛС №2-1-2)									
		ЦОКОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ									
2	1107-0508-0102 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 20 м2. Установка в зданиях цокольных**	шт. сборных конструкций	4	12378,32	4577,66	49513	18311	12480	30066	85946
		НР - 118%; СП - 8%			4680,39	1689,60	18722	6758		6366	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. -0,900									
13	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	25	6012,57	1230,82	150314	30770	48056	91442	261097
		НР - 118%; СП - 8%			2859,50	240,24	71488	6006		19341	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								347043
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				90209				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					49081			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12764			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						60536		
		- Накладные расходы	Тенге							121508	
		- Сметная прибыль	Тенге							25707	
		АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ НИЖЕ ОТМ. 0,000. БЛОКИ А, Б, В (ЛС №2-1-5)									
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК А									
		ВХОД №1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	11,93	820,23 227,90	17,98 2,18	9785 2719	214 26	6852	2553 987	13325
48	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка уголка L50x4мм** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,01918	679344,91 50215,20	5768,95 1123,73	13030 963	111 22	11956	1162 1135	15327
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22815 3682	325 48	18808 –	3715 2122	28652
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22815				
		Материалы	Тенге				18808				
		Всего заработная плата	Тенге					3730			
		Накладные расходы	Тенге				3715				
		Сметная прибыль	Тенге				2122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3730			
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК Б									
		Откосы									
83	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая за 2 раза по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	11,23	173,63 154,19	1,36 0,62	1950 1732	15 7	203	1391 267	3608
		ДВЕРИ									
95	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,62	2421,51 1909,20	42,21 16,41	3923 3093	68 27	762	2152 486	6561
96	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	1,62	52009,00 –	– –	84255 –	– –	84255	– 6740	90995
		ВХОД №2									
110	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	17,56	820,23 227,90	17,98 2,18	14403 4002	316 38	10085	3757 1453	19614
114	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка уголка L50x4мм** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,02345	679344,91 50215,20	5768,95 1123,73	15931 1178	135 26	14618	1421 1388	18739
		ПЕРЕМЫЧКИ									
125	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство из цементно-песчаного раствора М50 толщ. 30мм** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,0033	29321,93 8126,25	4416,43 792,83	97 27	15 3	55	27 10	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00016	239825,00	–	38	–	38	–	41
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
127	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00111	222430,00	–	247	–	247	–	267
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				120843	549	110263	8748	139958
							10031	101	–	10367	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32666				
		Материалы	Тенге				24962				
		Всего заработная плата	Тенге					7012			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				285				
		Накладные расходы	Тенге				6596				
		Сметная прибыль	Тенге				3141				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7012			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				88177				
		Материалы	Тенге				762				
		Всего заработная плата	Тенге					3119			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				84255				
		Накладные расходы	Тенге				2152				
		Сметная прибыль	Тенге				7226				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				97556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3119			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				139959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10132			
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК В									
		Жалюзийные решетки РШ-1 (16шт)									
167	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	6,31	82,77	2,20	522	14	277	160	737
		НР - 69%; СП - 8%			36,55	0,22	231	1		55	
168	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	6,31	150,35	3,12	949	20	659	188	1228
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	270	3		91	
		ВХОД №2									
176	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	9,66	820,23	17,98	7923	174	5547	2067	10790
		НР - 93%; СП - 8%			227,90	2,18	2202	21		799	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9394	207	6483	2415	12755
							2702	25	–	945	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9394				
		Материалы	Тенге				6486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	4,32	886,76	14,46	3831	62	1360	2380	6708
		НР - 98%; СП - 8%			557,70	4,57	2409	20		497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3831	62	1360	2380	6708
							2409	20	–	497	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3831				
		Материалы	Тенге				1359				
		Всего заработная плата	Тенге					2429			
		Сдача и испытание	Тенге				72				
		Накладные расходы	Тенге				2380				
		Сметная прибыль	Тенге				497				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2429			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6708
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2409				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1360		
		- Накладные расходы	Тенге							2380	
		- Сметная прибыль	Тенге							497	

ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №3

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ НИЖЕ ОТМ. 0,000. БЛОКИ А, Б, В (ЛС №2-1-5)

РАЗДЕЛ 1.БЛОК А

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ

Откосы

4	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	7,31	240,77	2,16	1760	16	750	801	2765
		НР - 80%; СП - 8%			135,93	0,96	994	7		205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1760	16	750	801	2765
							994	7	–	205	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1760				
		Материалы	Тенге				751				
		Всего заработная плата	Тенге					1001			
		Накладные расходы	Тенге				801				
		Сметная прибыль	Тенге				205				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1001			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					2727			
		Накладные расходы	Тенге				2415				
		Сметная прибыль	Тенге				945				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					2727			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								181365
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16414				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1081			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					174			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						135554		
		- Накладные расходы	Тенге							14878	
		- Сметная прибыль	Тенге							13434	
		АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000. БЛОКИ А (ЛС №2-1-6)									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
		Стены									
20	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	58,11	139,27 104,43	0,28 0,13	8093 6069	17 7	2007	4861 1036	13990
23	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	251,52	728,57 469,40	2,90 1,29	183250 118064	729 325	64457	94711 22237	300198
25	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Облицовка наборными радиаторными решетками из ПВХ** *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	32,05	3717,34 773,02	8,17 2,40	119141 24775	262 77	94104	18888 11042	149071
		ДВЕРИ									
		Наружные двери									
90	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011** *СП - 8%*	шт.	4	5245,00 –	– –	20980 –	– –	20980	– 1678	22658
91	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная** *СП - 8%*	шт.	6	298,00 –	– –	1788 –	– –	1788	– 143	1931
92	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80** *СП - 8%*	пара	3	3578,00 –	– –	10734 –	– –	10734	– 859	11593
		Внутренние двери									
100	2109-0404-0302 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011** *СП - 8%*	шт.	3	2103,00 –	– –	6309 –	– –	6309	– 505	6814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	3	3504,00 –	– –	10512 –	– –	10512	– 841	11353
102	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная *СП - 8%*	шт.	12	298,00 –	– –	3576 –	– –	3576	– 286	3862
		ОКНА									
103	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	16,3772	2616,65 971,21	153,73 68,26	42853 15906	2518 1118	24429	15321 4654	62828
		Доски подоконные и сливы									
107	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	84	1009,94 193,46	4,45 2,00	84835 16251	374 168	68210	14777 7969	107581
108	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	82,007	1452,00 –	– –	119074 –	– –	119074	– 9526	128600
		ПЕРЕГОРОДКИ ОСТЕКЛЕННЫЕ									
		ПО-1, ПО-2									
121	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ - перегородки остекленные *НР - 90%; СП - 8%*	м2	18,09	2421,76 851,46	2,56 –	43810 15403	46 –	28361	13863 4614	62286
		КРЫЛЬЦО №2									
138	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	7,06	701,80 282,66	25,07 11,60	4955 1996	177 82	2782	1953 553	7460
141	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,05391	62383,55 30547,30	23192,27 6867,81	3363 1647	1250 370	466	1392 380	5135
		КРЫЛЬЦО №5									
155	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	11,37	701,80 282,66	25,07 11,60	7979 3214	285 132	4480	3145 890	12014
156	1111-0101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	11,37	2641,27 2026,86	86,65 28,92	30031 23045	985 329	6001	21972 4160	56163
		ПОДИУМ (5шт.)									
182	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,56	106600,14 43368,00	1179,45 447,37	59696 24286	660 251	34750	22083 6542	88321
184	2107-0509-0512 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 22 мм *СП - 8%*	м2	14,8915	-2144,00 –	– –	-31927 –	– –	-31927	– -2554	-34482
186	1109-0306-0501 РСНБ РК 2015	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м	61,6	137,12 132,99	2,26 0,55	8447 8192	139 34	116	5676 1130	15252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТРЕМЯНКИ СТ-1, СТ-2, СТ-5									
192	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	25,75	82,77 36,55	2,20 0,22	2131 941	57 6	1133	653 223	3007
193	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	25,75	150,35 42,73	3,12 0,44	3872 1100	80 11	2692	767 371	5010
		КОЗЫРЕК №2									
199	ССЦ РК 8.04-08-2018, т.ч. табл.6.2	Поправка на марку стали С245 *СП - 8%*	тн	0,43922	5772,00 –	– –	2535 –	– –	2535	– 203	2738
200	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	2,53	554,21 403,71	13,20 2,15	1402 1021	33 5	348	945 188	2535
201	2110-0102-0210 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя или фартук для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 - поз.10 *СП - 8%*	м	2,53	858,00 –	– –	2171 –	– –	2171	– 174	2344
202	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка - поз.11 *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,028	83601,47 19845,00	937,45 392,76	2341 556	26 11	1759	510 228	3079
		КОЗЫРЕК №5									
213	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из брусков под кровлю из профлиста. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2	6,4	577,68 155,54	10,68 4,99	3697 995	68 32	2634	740 355	4792
217	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	4,62	554,21 403,71	13,20 2,15	2560 1865	61 10	634	1725 343	4628
218	2110-0102-0210 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя или фартук для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 - поз.14 *СП - 8%*	м	4,62	858,00 –	– –	3964 –	– –	3964	– 317	4281
219	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка - поз.11 *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,056	83601,47 19845,00	937,45 392,76	4682 1111	52 22	3519	1020 456	6158
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1071202
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				266438				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7820			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2989			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						492598		
		- Накладные расходы	Тенге							225002	
		- Сметная прибыль	Тенге							79349	
		АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000. БЛОКИ Б (ЛС №2-1-7)									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
		Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	100	2980,61 1174,15	30,31 13,40	298061 117415	3031 1340	177615	95004 31445	424510
20	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,94	921,71 768,96	17,28 5,09	71838 59933	1347 397	10558	48264 9608	129710
21	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	70,82	296,80 198,82	0,68 0,31	21020 14081	48 22	6891	11282 2584	34886
22	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	70,82	139,27 104,43	0,28 0,13	9863 7396	20 9	2447	5924 1263	17050
		ПОЛЫ									
		Тип 1, 3									
37	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	37	2603,68 1005,94	65,29 27,98	96336 37220	2416 1035	56700	35960 10584	142880
		Тип 4									
47	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	12	2603,68 1005,94	65,29 27,98	31244 12071	783 336	18390	11663 3433	46339
		Тип 9									
59	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	16,11	2603,68 1005,94	65,29 27,98	41945 16206	1052 451	24687	15657 4608	62211
		Тип 19									
96	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из рельефных керамических плиток для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150 толщ. 15мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	156,28	4213,12 1005,94	65,29 27,98	658427 157208	10203 4373	491016	151886 64825	875139
		ДВЕРИ									
104	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	9	5245,00 –	– –	47205 –	– –	47205	– 3776	50981
108	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	5,26	6641,00 –	– –	34932 –	– –	34932	– 2795	37726
112	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная *СП - 8%*	шт.	13	298,00 –	– –	3874 –	– –	3874	– 310	4184
		ОКНА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	4,356	2616,65 971,21	153,73 68,26	11398 4231	670 297	6497	4075 1238	16711
116	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,5578	3150,26 1055,38	154,75 67,43	11208 3755	551 240	6902	3595 1184	15988
117	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,318	2924,31 851,46	2,56 –	9703 2825	8 –	6870	2543 980	13225
122	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Установка сетки *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	102,4	124,13 102,26	13,80 6,11	12711 10471	1414 626	826	8433 1692	22836
123	2108-0102-0206 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные ограждающие двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 40 мм х 40 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 37х37-100 СТ РК 2433-2013 *СП - 8%*	м2	102,4	126,00 –	– –	12902 –	– –	12902	– 1032	13935
		Доски подоконные и сливы									
125	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	13,6	1009,94 193,46	4,45 2,00	13735 2631	60 27	11044	2393 1290	17418
		ВХОД ПО ОСИ "А"									
152	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0195	222794,55 58174,00	1166,55 462,96	4344 1134	23 9	3187	1041 431	5816
153	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0568	363214,55 198594,00	1166,55 462,96	20631 11280	66 26	9285	10289 2474	33393
155	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из раствора М100 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	80,48	660,00 282,66	25,07 11,60	53117 22749	2018 933	28350	22261 6030	81408
156	1111-0101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	80,48	2641,27 2026,86	86,65 28,92	212570 163122	6973 2327	42475	155522 29447	397539
158	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,49975	62383,55 30547,30	23192,27 6867,81	31176 15266	11590 3432	4320	12902 3526	47604
		КРЫЛЬЦО №6									
170	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	40,34	701,80 282,66	25,07 11,60	28311 11403	1011 468	15897	11158 3157	42626
171	1111-0101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	40,34	2641,27	86,65	106549	3495	21290	77954	199264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
		Стены									
22	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	33,84	728,57 469,40	2,90 1,29	24655 15885	98 44	8672	12743 2992	40389
24	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Облицовка наборными радиаторными решетками из ПВХ *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	12,33	3717,34 773,02	8,17 2,40	45835 9531	101 30	36203	7266 4248	57349
		Плинтус									
28	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	476,06	278,09 99,97	0,74 0,33	132387 47591	352 156	84444	44882 14182	191451
		ДВЕРИ									
		Наружные двери									
81	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная *СП - 8%*	шт.	6	298,00 –	– –	1788 –	– –	1788	– 143	1931
		Внутренние двери									
86	2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	7,2	6246,00 –	– –	44971 –	– –	44971	– 3598	48569
91	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная *СП - 8%*	шт.	6	298,00 –	– –	1788 –	– –	1788	– 143	1931
		ОКНА									
92	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	27,684	2616,65 971,21	153,73 68,26	72439 26887	4256 1890	41296	25899 7867	106205
		КРЫЛЬЦО №3									
126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	9,45	701,80 282,66	25,07 11,60	6632 2671	237 110	3724	2614 740	9986
127	1111-0101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	9,45	2641,27 2026,86	86,65 28,92	24960 19154	819 273	4987	18261 3458	46679
		КРЫЛЬЦО №5									
143	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	12,5	701,80 282,66	25,07 11,60	8772 3533	313 145	4926	3458 978	13208
144	1111-0101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	12,5	2641,27 2026,86	86,65 28,92	33016 25336	1083 361	6597	24155 4574	61745
		КОЗЫРЕК №3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	ССЦ РК 8.04-08-2018, т.ч, табл.6.2	Поправка на марку стали С245 СП - 8%	тн	0,53293	5772,00 –	– –	3076 –	– –	3076	– 246	3322
180	2110-0102-0210 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя или фартук для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 - поз.10 СП - 8%	м	4,45	858,00 –	– –	3818 –	– –	3818	– 305	4124
181	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка - поз.11 НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,051	83601,47 19845,00	937,45 392,76	4264 1012	48 20	3204	929 415	5608
		КОЗЫРЕК №5									
194	ССЦ РК 8.04-08-2018, т.ч, табл.6.2	Поправка на марку стали С245 СП - 8%	тн	0,61317	5772,00 –	– –	3539 –	– –	3539	– 283	3822
196	2110-0102-0210 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя или фартук для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 - поз.14 СП - 8%	м	4,62	858,00 –	– –	3964 –	– –	3964	– 317	4281
197	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка - поз.11 НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,056	83601,47 19845,00	937,45 392,76	4682 1111	52 22	3519	1020 456	6158
		ОГРАЖДЕНИЕ ЗЕНИТНОГО ФОНАРЯ									
206	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т	0,01483	521282,00 –	– –	7731 –	– –	7731	– 618	8349
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								615108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				152711				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7359			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3050			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						268247		
		- Накладные расходы	Тенге							141227	
		- Сметная прибыль	Тенге							45563	
		ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1									
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1	ТОО"ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД №1"	Сборка, доставка мебели до г. Петропавловска СП - 8%	шт	1	2678571,43 –	– –	2678571 –	– –	2678571	– 214286	2892857
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2892857
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2678571		
		- Сметная прибыль	Тенге							214286	
		ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2									
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ А (ЛС №2-1-14)									
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
		ОТОПЛЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ И ТЕХПОМЕЩЕНИЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			2026,86	28,92	81764	1167		14760	
		КРЫЛЬЦО №4, №4"									
186	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25,24	701,80	25,07	17713	633	9946	6981	26670
		НР - 94%; СП - 8%			282,66	11,60	7134	293		1976	
187	1111-0101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	7,98	2641,27	86,65	21077	691	4212	15421	39418
		НР - 94%; СП - 8%			2026,86	28,92	16174	231		2920	
		КОЗЫРЕК №4									
228	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из брусков под кровлю из профлиста. Устройство	м2	7,9	553,84	10,68	4375	84	3062	913	5712
		НР - 72%; СП - 8%			155,54	4,99	1229	39		423	
229	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	7,9	661,35	18,75	5225	148	670	4101	10072
		НР - 92%; СП - 8%			557,81	6,50	4407	51		746	
230	2110-0103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,9	2505,00	–	19790	–	19790	–	21373
		СП - 8%			–	–	–	–		1583	
231	ССЦ РК 8.04-08-2018, т.ч, табл.6.2	Поправка на марку стали С245	тн	0,66921	5772,00	–	3863	–	3863	–	4172
		СП - 8%			–	–	–	–		309	
232	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	6,79	554,21	13,20	3763	90	932	2535	6802
		НР - 92%; СП - 8%			403,71	2,15	2741	15		504	
233	2110-0102-0210 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя или фартук для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 - поз.14	м	6,79	858,00	–	5826	–	5826	–	6292
		СП - 8%			–	–	–	–		466	
234	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка - поз.11	м3 древесины в конструкции	0,056	83601,47	937,45	4682	52	3519	1020	6158
		НР - 90%; СП - 8%			19845,00	392,76	1111	22		456	
240	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,64	82,77	2,20	1957	52	1041	600	2761
		НР - 69%; СП - 8%			36,55	0,22	864	5		205	
241	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	23,64	150,35	3,12	3554	74	2470	704	4599
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	1010	10		341	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2867407
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				786830				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					48603			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18181			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1099491		
		- Накладные расходы	Тенге							720081	
		- Сметная прибыль	Тенге							212401	

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000. БЛОКИ В (ЛС №2-1-8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК Б									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
		Откосы									
8	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,23**	**240,77**	**2,16**	**2704**	**24**	**1154**	**1230**	**4248**
					135,93	**0,96**	**1526**	**11**		**315**	
		НР - 80%; СП - 8%					**2704**	**24**	**1154**	**1230**	**4248**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1526**	**11**	**–**	**315**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2704**				
		Материалы	Тенге				**1153**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1537**			
		Накладные расходы	Тенге				**1230**				
		Сметная прибыль	Тенге				**315**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4248**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1537**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4248**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1537**			
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК В									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
		Откосы									
12	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**6,11**	**240,77**	**2,16**	**1471**	**13**	**627**	**669**	**2311**
					135,93	**0,96**	**831**	**6**		**171**	
		НР - 80%; СП - 8%					**1471**	**13**	**627**	**669**	**2311**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**831**	**6**	**–**	**171**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1471**				
		Материалы	Тенге				**627**				
		Всего заработная плата	Тенге					**836**			
		Накладные расходы	Тенге				**669**				
		Сметная прибыль	Тенге				**171**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2311**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**836**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2311**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**836**			
		ИТОГО ПО ПЗ№3:	**Тенге**								**9325**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3351**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**53**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**24**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2531**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							2700	
		- Сметная прибыль	Тенге							691	
		ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №4									
		АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000. БЛОКИ А (ЛС №2-1-6)									
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ									
3	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1449	736,44	3,02	1067096	4377	863992	160500	1325803
					137,15	1,31	198727	1897		98208	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1325803
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				198727				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4377			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1897			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						863992		
		- Накладные расходы	Тенге							160500	
		- Сметная прибыль	Тенге							98208	
		АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000. БЛОКИ Б (ЛС №2-1-7)									
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ									
1	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	1077,5562	4918,35	193,04	5299801	208009	2186439	2459243	8379767
					2696,24	156,56	2905353	168701		620723	
3	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1746,7	736,44	3,02	1286333	5276	1041501	193475	1598193
					137,15	1,31	239556	2287		118385	
4	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	44,64	4917,27	193,04	219507	8617	90530	101879	347097
					2696,24	156,56	120360	6989		25711	
6	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	44,64	736,44	3,02	32875	135	26618	4945	40845
					137,15	1,31	6122	58		3026	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10365901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3271392				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					222037			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					178035			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3345088		
		- Накладные расходы	Тенге							2759542	
		- Сметная прибыль	Тенге							767845	
		ИТОГО ПО ПЗ№4:	Тенге								11691704
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3470119				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					226413			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					179932			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4209080		
		- Накладные расходы	Тенге							2920042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							866053	
		ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №7									
		КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЛОКОВ А,Б,В (ЛС №2-1-4)									
		ВХОД В ПОДВАЛ В ОСЯХ А-Б, 2-3 и А-Б, 18-19 (2шт)									
4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	10,43	150,35	3,12	1568	32	1090	311	2029
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	446	5		150	
		ВХОД В ПОДВАЛ В ОСЯХ Н-Л, 7-8 и Н-Л, 14-15 (2шт)									
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	13,98	82,77	2,20	1157	31	615	355	1633
		НР - 69%; СП - 8%			36,55	0,22	511	3		121	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	13,98	150,35	3,12	2102	44	1461	416	2720
		НР - 69%; СП - 8%			42,73	0,44	597	6		201	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6382
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1554				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					107			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3166		
		- Накладные расходы	Тенге							1082	
		- Сметная прибыль	Тенге							472	
		АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0,000. БЛОКИ В (ЛС №2-1-8)									
		ПОЛЫ									
		Тип 3,6,7,8,11									
3	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	м2 покрытия	226,5818	2860,53	18,88	648144	4279	568822	72382	778168
		НР - 94%; СП - 8%			331,19	8,65	75043	1960		57642	
		Тип 9									
5	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее**	м2 покрытия	37,1	2860,53	18,88	106126	701	93138	11852	127416
		НР - 94%; СП - 8%			331,19	8,65	12287	321		9438	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								905584
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				87330				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4979			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2281			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						661960		
		- Накладные расходы	Тенге							84234	
		- Сметная прибыль	Тенге							67080	
		ИТОГО ПО ПЗ№7:	Тенге								911965
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				88884				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5086			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2295			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						665126		
		- Накладные расходы	Тенге							85316	
		- Сметная прибыль	Тенге							67552	
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	**Тенге**								**20594684**
		В ТОМ ЧИСЛЕ СМР:	**Тенге**								**20594684**
		В ТОМ ЧИСЛН ОБОРУДОВАНИЕ	**Тенге**								**0**
		Временные здания и сооружения	**1,50%**								**308920**
		ИТОГО	**Тенге**								**20903604**
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	**2,42%**								**505867**
		ИТОГО	**Тенге**								**21409471**
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**428189**
		ИТОГО	**Тенге**								**21837661**
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКЩИХ ЦЕНАХ К=0,958126303210943	**Тенге**								**20923237**
		НДС	**12%**								**2510788**
		ИТОГО	**Тенге**								**23434025**

ЗАКАЗЧИК КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"

_____

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза".

_____

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Құрылыс-Сервис-СК".

_____

Авторский надзор
ТОО "АрхПроек-А"

_____