Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Г У Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан,Республика Казахстан, Нур - Султан, Бейбитшилик, дом № 11 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	151140001473
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолатранстехмонтаж",Республика Казахстан, Астана, ул. С349, здание 8/3, тел.: 94-26-95 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	960440000756

Договор (контракт) Договор 410 от 08.08.2018года

Номер документа	Дата составления
26	08.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41			раб	1	7 067 625,00	7 067 625,00
				Итого	1	x	7 067 625,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бибиков В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.09.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11

форма 2в

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Объект: "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41, который находится в г.Астане"

Договор № 410 от 8 августа 2018 года.

Акт №9 от 07 сентября

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентябрь месяц 2020 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1и2

на СЕТИ СВЯЗИ

Основание: 1386-3,5 -СС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	440,7424	27,84	26,18	12268	11536	3788	0,01	5
		м3		1,66	7,20	732	3173	97	0,03	11
2	E0101-162-2 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	13,6376	353,70	--	4824	--	5451	2,27	31
		м3		353,70	--	4824	--	113	--	--
3	E0101-27-4	**Засыпка траншей песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м**	21,21694	2,80	2,80	60	60	20	--	--
		м3		--	0,97	--	21	97	--	--
4	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей песком	0,65606	122,18	--	80	--	91	0,89	1
		м3		122,18	--	80	--	113	--	--
5	C143008-92	**Песок природный**	24,1472	844,00	--	20380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	375,2713	3,35	3,35	1258	1258	423	--	--
		м3		--	1,16	--	436	97	--	1
7	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	11,53914	134,10	--	1547	--	1749	0,97	11
		м3		134,10	--	1547	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	109,502	39,75	37,82	4353	4141	1367	0,01	1
		м3		1,87	11,00	205	1204	97	0,04	4
9	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	213,5289	98,12	98,12	20951	20951	4190	–	–
		т		–	19,62	–	4190	100	0,41	88
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	109,502	3,79	3,24	415	355	170	–	–
		м3		0,48	1,12	53	123	97	–	–
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	29,824	1234,60	152,52	36821	4549	8174	1,02	30
		м3		153,68	57,15	4583	1704	130	0,28	8
12	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	3,9756	20163,38	–	80162	–	84621	124,00	493
		кан.-км		19350,00	–	76928	–	110	–	–
13	С130804-916 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3975,6	432,00	–	1717459	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ККС-4								
14	У53-11-2	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации при разработке грунта механизированным способом ККС-4	9	28188,82	9053,00	253699	81477	70330	31,00	279
		колодец		4883,00	2221,00	43947	19989	110	8,00	72
15	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные /ККС-4/	13,68	22400,00	–	306432	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
16	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо опорное КО-1 (применительно)	0,306	19600,00	–	5998	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,68	70,00	–	958	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	119,88	245,44	3,82	29423	458	5487	0,21	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	4478	173	118	0,01	1
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МОНТАЖ ЛЮКОВ								
19	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10,3111	27,84	26,18	287	270	89	0,01	--
		м3		1,66	7,20	17	74	97	0,03	--
20	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,3189	353,70	--	113	--	127	2,27	1
		м3		353,70	--	113	--	113	--	--
21	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	10,3111	3,35	3,35	35	35	12	--	--
		м3		--	1,16	--	12	97	--	--
22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,3189	134,10	--	43	--	48	0,97	--
		м3		134,10	--	43	--	113	--	--
23	У53-11-2	Демонтаж сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации при разработке грунта механизированным способом	1	11148,80	7242,40	11149	7242	6252	24,80	25
		колодец		3906,40	1776,80	3906	1777	110	6,40	6
24	Е0123-24-1	Демонтаж люков на ранее запроектированных колодцах	3	150,34	24,79	451	74	527	0,79	2
		шт		125,55	9,45	377	28	130	0,05	--
25	Е0123-24-1	Установка люков на ранее запроектированных колодцах	4	16810,27	35,42	67241	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	13,50	837	54	130	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2576405	132548			911
			Тенге			142669	32959			193
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			858946				
		Материалы -	Тенге			205070				
		Всего заработная плата -	Тенге				175628			
		Местные материалы -	Тенге			378660				
		Накладные расходы -	Тенге			194072				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63181				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1116199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1201
		Сметная заработная плата -	Тенге				204738			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1717459				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1717459				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103048				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1820507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2936706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1201
		Сметная заработная плата -	Тенге				204738			
		ИТОГО ПО АКТУ				2936706				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,943				2769314				
		в т.ч. Оборудование				0				
		СМР				2936706				
		Итого с временными 1,5%				2 980 757				
		Итого с зимними 2,31%				3 049 612				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				3 061 535				
		Итого с выслугой лет 1%				3 091 343				
		Всего по акту в базе2001 года				2 769 314				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 гогда к=2,234 (74%)				6 186 647				
		Итого по акту в текущих ценах 2014гогда к=2,39 26%				0				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				6 310 380				
		НДС 12%				757 246				
		Итого				7 067 625				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонта"
идентификационный номер)

Директор_____ **Бибиков В.В.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя_____ **Сапарбаев Ж.Б.**

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
подпись)

Технадзор_____ **Сангулов А.У.**

№KZ21VJE00048513 от 07.08.2019г