Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Г У Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан,Республика Казахстан, Нур - Султан, Бейбитшилик, дом № 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолатранстехмонтаж",Республика Казахстан, Астана, ул. С349, здание 8/3, тел.: 94-26-95** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**960440000756**
Договор (контракт)	Договор 410 от 08.08.2018года	

Номер документа	Дата составления
30	02.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41			раб	1	52 347 336,00	52 347 336,00
				Итого	1	x	52 347 336,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бибиков В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.10.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11

Подрядчик ТОО "Акмолатрансстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Объект "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41, который находится в г.Астане"

Договор № 410 от 8 августа 2018 года

70080

Форма 2в

Акт №11

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь месяц 2020 ГОДА

на ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ТУРНИКЕТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2в2

Основание Ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ТУРНИКЕТЫ (300м)										
36	1-0127-59-5	**Установка пешеходных направляющих турникетов (применительно)**	300 м	567,18 185,85	21,62 5,30	170153 55755	6487 1589	76267 133	1,13 0,02	339 6		
37	С Прайс-лист ТОО "МЕТАЛЮГРОЙ" А.ДК	Пешеходный направляющий турникет	300 м	2504,63	--	751389	--		--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			921542	6487			339		
			Тенге			55755	1589			6		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			921542						
		Материалы -	Тенге			28005						
		Всего заработная плата -	Тенге				57344					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			751389						
		Местные материалы -	Тенге			79906						
		Накладные расходы -	чел.-ч			76267						
		Нормативная трудоемкость в НР -	Тенге									
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59869	11440			38		
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1057678						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	Тенге			1057678	68784			384		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге									
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата -	Тенге			1057678	68784			384		
		ИТОГО ПО АКТУ										
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0.943				997390						
		в т.ч. Оборудование				0						
		СМР				997390						
		Итого с временными 1,5%				1012351						
		Итого с зимними 2,31%				1035737						
		Итого с доп.Отпусками 0,4%				1039786						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с выслугой лет 1%				1 049 909				
		Всего по акту в базе2001 года				1 049 909				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года к=2.234 (74%)				2 345 498				
		Итого по акту в текущих ценах 2014года к=2.39 26%				0				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%				2 392 408				
		НДС 12%				287 089				
		Итого				2 679 497				

70080

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алматрансгеокомплекс"

Директор Бобиков В.В.

Технадзор:
ТОО "Мастерскей"

Технадзор Басакбаев Е.К.

№KZ95VEH00028751 от 17

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
(наименование организации, ОКПО, БИН, ИИН, индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя Сапарбаев Ж.Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11

Подрядчик ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Объект "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41, который находится в г.Астане"

Договор № 410 от 8 августа 2018 года

70200

форма 2в

Акт №14

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь месяц 2020 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1и2

на ТРОТУАРЫ

Основание: Ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство брусчатки								
29	E0127-14-1	**Устройство подстилающего слоя основания из песка /15см/** м3	242,83572	1018,16 21,38	68,13 12,76	247246 5192	16545 3099	11027 133	0,14 0,04	35 11
30	E0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см /толщ. 15см/** м2	1617,97149	50,65 38,03	12,52 4,39	81949 61531	20256 7106	91288 133	0,24 0,02	393 29
31	E0127-56-2 K=3	**Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять** м2	1617,97149	2,49 2,49	-- --	4029 4029	-- --	5358 133	0,02 --	26 --
32	C143008-26	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм** м3	242,695724	1790,00 --	-- --	434425 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	E0127-14-1	**Устройство выравнивающего слоя оснований из песка /5см/** м3	81,17807	1018,16 21,38	68,13 12,76	82652 1736	5531 1036	3686 133	0,14 0,04	12 4
34	E0127-57-2	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком** м3	2000	99,88 57,38	42,08 14,85	199764 114760	84160 29700	192132 133	0,38 0,07	762 145
35	C143003-40	**Плитка тротуарная** м2	2000	842,00 --	-- --	1684000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2734066	126492			1228
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187248	40941			188
		Всего заработная плата -	Тенге			2734066				
		Местные материалы -	Тенге			2420327	228188			

70200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						2				
		Накладные расходы -	Тенге			303491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				45524			152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			182253				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3219810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				273712			1568
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			3219810				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ					273712			1568
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,943				**3219810**				
		в т.ч. Оборудование				**3036281**				
		СМР				**0**				
		Итого с временными 1,5%				**3036281**				
		Итого с зимними 2,31%				3 081 825				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				3 153 015				
		Итого с выслугой лет 1%				3 165 343				
		Всего по акту в базе2001 года				3 196 161				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 гогда к=2,234 (74%)				3 196 161				
		Итого по акту в текущих ценах 2014гогда к=2,39 26%				7 140 223				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				0				
		НДС 12%				7 283 028				
		Итого				873 963				
						8 156 991				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Акмолатранстехмонта"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Либиков В.В.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя _____ **Сапарбаев Ж.Б.**

Технадзор:

ТОО "Алмероке"

(подпись)

Технадзор _____ **Каскабаев ТК.**

№KZ95VJE00028751 от 17.07.2017г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Объект: "Работы по строительству ул Баянтау на участке от ул.№14 до ул №41, который находится в г.Астане"

Договор № 410 от 8 августа 2018 года

1

100140

форма 2в

Акт №15

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь месяц 2020 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-3и2

на СВЕТОФОРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ выполнение сентябрь

Основание: 1386-3,5 -ЭС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ПЕРЕКРЕСТОК УЛ. БАЯНТАУ - УЛ. №15										
1	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** м3	106,4215	33,67 1,57	32,10 12,33	3583 167	3416 1312	1434 97	0,01 0,05	1 5		
2	Е0101-162-2 т.ч. п-1,55 п-3,180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** м3	4,0515	353,70 353,70	-- --	1433 1433	-- --	1619 113	2,27 --	9 --		
3	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** м3	105,4582	3,35 --	3,35 1,16	353 --	353 123	119 97	-- --	-- --		
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** м3	3,3718	134,10 134,10	-- --	452 452	-- --	511 113	0,97 --	3 --		
5	Е0101-27-5	**Засыпка песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м** м3	2,6012	3,35 --	3,35 1,16	9 --	9 3	3 97	-- --	-- --		
6	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей песком** м3	0,0888	122,18 122,18	-- --	11 11	-- --	12 113	0,89 --	-- --		
7	С143008-92	**Песок природный** м3	2,956	844,00 --	-- --	2495 --	-- --	-- --	-- --	-- --		
8	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3	1,12	39,75	37,82	45	42	14	0,01	--		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	м3	2,1855	1,87 98,12	11,00 19,62	2 214	12 43	97 43	0,04 0,41	-- 1
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	т	1,12	3,79 0,48	3,24 1,12	4 1	4 1	2 97	-- --	-- --
11	П0108-142-1	Устройство постели под трубопроводы в траншее (применительно)	м3	21,6	36,70 8,80	27,80 6,90	793 190	600 149	322 95	0,06 0,04	1 1
12	С143008-92	Песок природный	м	0,553	844,00 --	-- --	467 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ПЕРЕКРЕСТОК УЛ. БАЯНТАУ - УЛ. №41А									
131	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	258,4177	33,67 1,57	32,10 12,33	8701 406	8295 3185	3483 97	0,01 0,05	3 13
132	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,9923	353,70 353,70	-- --	2827 2827	-- --	3194 113	2,27 --	18 --
133	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	236,540514	3,35 --	3,35 1,16	793 --	793 275	267 97	-- --	-- 1
134	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,133514	134,10 134,10	-- --	957 957	-- --	1081 113	0,97 --	7 --
135	Е0101-27-5	Засыпка песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	м3	17,46	3,35 --	3,35 1,16	59 --	59 20	20 97	-- --	-- --
136	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншеи песком	м3	0,54	122,18 122,18	-- --	66 66	-- --	75 113	0,89 --	-- --
137	С143008-92	Песок природный	м3	19,8	844,00 --	-- --	16711 --	-- --	-- --	-- --	-- --
138	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	22,36	39,75 1,87	37,82 11,00	889 42	846 246	279 97	0,01 0,04	-- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1								
		т	43,602	98,12 19,62	-- --	4278 856	-- --	856 100	0,41 --	18 --
140	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов								
		м3	22,36	3,79 0,48	3,24 1,12	85 11	73 25	35 97	-- --	-- --
141	Ц0108-142-1	Устройство постели под трубопроводы в траншее (применительно)								
		м	27	36,70 8,80	27,80 6,90	991 238	751 186	403 95	0,06 0,04	2 1
142	С143008-92	Песок природный								
		м3	0,825	844,00 --	-- --	696 --	-- --	-- --	-- --	-- --
143	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
		кан.-км	0,444	21603,38 20790,00	-- --	9592 9231	-- --	10154 110	133,00 --	59 --
144	С130804-1034 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 110х12,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	444	906,00 --	-- --	402264 --	-- --	-- --	-- --	-- --
148	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под колодцы								
		м3	3,6	2369,27 123,75	100,89 38,25	8529 446	363 138	688 118	0,85 0,18	3 1
152	У53-11-8	Устройство колодцев кабельной канализации на проезжей части улиц при разработке грунта механизированным способом ККТМ-2 (применительно)								
		колодец	12	7675,30 2543,00	4331,00 853,00	92104 30516	51972 10236	44827 110	15,00 3,00	180 36
153	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки телефонные /ККТМ-2/ (применительно)								
		м3	7,92	22400,00 --	-- --	177408 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			736808	67576			306
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			47892	15911			59
		Материалы -	Тенге			1784				
		Всего заработная плата -	Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге				763			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			725				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				109			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2659				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			332760	872			5

100140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			2673				
		Всего заработная плата -	Тенге				63040			
		Местные материалы -	Тенге			212804				
		Транспортные расходы -	Тенге			4493				
		Накладные расходы -	Тенге			68716				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				10307			34
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			425565				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				73348			395
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			402264				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			402264				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24136				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			426400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			854623				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ					74219			400
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,943				854623				
		в т.ч. Оборудование				805909				
		СМР				0				
		Итого с временными 1,5%				805909				
		Итого с зимними 2,31%				817 998				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				836 894				
		Итого с выслугой лет 1%				840 166				
		Всего по акту в базе2001 года				848 346				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 гогда к=2,234 (74%)				848 346				
		Итого по акту в текущих ценах 2014гогда к=2,39 26%				1 895 205				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				0				
		НДС 12%				1 933 109				
		Итого				231 973				
						2 165 082				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатрансгидромонтаж"
(идентификационный номер)
Директор _____ **Бибиков В.В.**

Технадзор:
ТОО "Аймерекс"
(наименование)
Технадзор _____ **Каскабаев Т.К.**
№KZ95VJE00028751 от 17.07.2017г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)
И.О. Руководителя _____ **Сапарбаев Ж.Б.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Объект: "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41, который находится в г.Астане"

Договор № 410 от 8 августа 2018 года.

100100

форма 2в

Акт №16

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь месяц 2020 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1и2

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Основание: 1386-3,5 -ЭС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА								
2	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** м3	816,35976	23,36 1,28	22,08 5,56	19070 1045	18025 4538	5415 97	0,01 0,02	7 16
3	E0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** м3	25,27524	353,70 353,70	-- --	8940 8940	-- --	10102 113	2,27 --	57 --
4	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** м3	871,62939	3,35 --	3,35 1,16	2921 --	2921 1014	983 97	-- --	-- 3
5	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** м3	26,95761	134,10 134,10	-- --	3615 3615	-- --	4085 113	0,97 --	26 --
6	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3	165,753	39,75 1,87	37,82 11,00	6589 310	6268 1823	2069 97	0,01 0,04	2 6
7	C010333-A12-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1** т	323,21835	98,12 19,62	-- --	31714 6343	-- --	6343 100	0,41 --	133 --
8	E0101-20-2	**Работа на отвале 2 группы грунтов** м3	165,753	3,79 0,48	3,24 1,12	628 80	538 186	257 97	-- --	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм	км	0,5616	440063,84 226350,00	213713,84 80732,25	247140 127118	120022 45339	224195 130	1190,00 394,30	668 221
12	С130806-138 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х7 мм	м	561,6	11300,00 --	-- --	6346080 --	-- --	-- --	-- --
13	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	2094	313,94 156,38	0,42 0,16	657388 327460	879 335	426133 130	0,90 --	1880 2
14	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	футляр	1	1154,67 330,19	139,95 2,32	1155 330	140 2	432 130	2,00 0,01	2 --
15	С130804-809 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 200х4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2135,88	733,00 --	-- --	1565600 --	-- --	-- --	-- --
16	Е0107-61-1	Устройство плит перекрытий в непроходных каналах одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	72,92	1986,57 567,00	564,43 195,49	144861 41346	41159 14255	77841 140	3,33 0,75	243 55
18	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	68,88	20800,00 --	-- --	1432704 --	-- --	-- --	-- --
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	100,56	70,00 --	-- --	7039 --	-- --	-- --	-- --
28	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	кан.-км	0,1772	21603,38 20790,00	-- --	3828 3684	-- --	4052 110	133,00 --	24 --
29	С130804-804 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	181,04	208,00 --	-- --	37656 --	-- --	-- --	-- --
		Смотровая кабельная камера Тип 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	49,664	27,84	26,18	1382	1300	427	0,01	1
				1,66	7,20	82	358	97	0,03	1
51	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	1,536	423,90	--	651	--	736	2,80	4
				423,90	--	651	--	113	--	--
52	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	18,1972	6,48	6,48	118	118	37	--	--
				--	2,10	--	38	97	0,01	--
53	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	0,5628	134,10	--	75	--	85	0,97	1
				134,10	--	75	--	113	--	--
54	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	18,1972	21,55	4,52	392	82	301	0,11	2
				17,03	--	310	--	97	--	--
55	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	32,44	39,75	37,82	1290	1227	405	0,01	--
				1,87	11,00	61	357	97	0,04	1
56	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1								
		т	63,258	98,12	--	6207	--	1241	0,41	26
				19,62	--	1241	--	100	--	--
57	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов								
		м3	32,44	3,79	3,24	123	105	50	--	--
				0,48	1,12	16	36	97	--	--
58	Е0113-49-1	Пропитка щебня, мастикой "Битуминоль Н-2"								
		м3	1,36	5652,57	462,96	7688	630	2580	11,00	15
				1935,00	173,25	2632	236	90	0,85	1
59	Е0122-43-4	Устройство бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных								
		м3	18,84	21188,04	482,30	399183	9087	44582	9,07	171
				1638,00	182,25	30860	3434	130	0,89	17
60	Е0106-1-1	Устройство набетонки (применительно)								
		м3	0,3	7695,37	66,01	2309	20	70	1,35	--
				195,75	24,93	59	7	105	0,12	--
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	18,84	70,00	--	1319	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03636	50900,00	--	1851	--	--	--
63	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,9172	65900,00	--	60443	--	--	--
64	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,1482	58700,00	--	8699	--	--	--
65	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03096	62000,00	--	1920	--	--	--
66	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	57,2	665,48 81,68	8,23 3,08	38065 4672	471 176	5721 118	0,47 0,02	27 1
67	Е0108-14-1	Кладка защитной стенки из полнотелого красного кирпича толщ. 120мм (применительно)	м2	43,68	894,81 193,95	27,64 10,35	39085 8472	1207 452	10530 118	1,25 0,05	55 2
68	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	кан.-км	0,002	621603,38 20790,00	--	1243 42	--	46 110	133,00	--
69	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см вокруг колодцев	м2	10,6	156,98 103,28	36,82 13,01	1664 1095	390 138	1639 133	0,62 0,06	7 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				11090635	204588			3352
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				570537	72723			328
		Материалы -	Тенге				3141299				
		Всего заработная плата -	Тенге				615785				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					643260			
		Местные материалы -	Тенге				72913				
		Транспортные расходы -	Тенге				1647139				
		Накладные расходы -	Тенге				37921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				830358				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				238299	124554			415

100100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4209956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				767814			4096
		Сметная заработная плата -	Тенге			7949336				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7949336				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			476960				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8426297				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12636252				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				767814			4096
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			12636252				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ				11915986				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,943				0				
		в т.ч. Оборудование				11915986				
		СМР				12 094 725				
		Итого с временными 1,5%				12 374 114				
		Итого с зимними 2,31%				12 422 492				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				12 543 440				
		Итого с выслугой лет 1%				12 543 440				
		Всего по акту в базе2001 года				28 022 044				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 гогда к=2,234 (74%)				0				
		Итого по акту в текущих ценах 2014гогда к=2,39 26%				28 582 485				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				3 429 898				
		НДС 12%				32 012 383				
		Итого								

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Акмолатрансстроймонтаж"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор **Бибиков В.В.**

Технадзор:

ТОО "Аймерекс"

(полное наименование)

Технадзор **Каскабаев Т.К.**

№KZ95VJE00028751 от 17.07.2017г.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер (или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя **Сапарбаев Ж.Б.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

ЗАКАЗЧИК ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Объект: "Работы по строительству ул Баянтау на участке от ул.№14 до ул №41, который находится в г.Астане"

Договор № 410 от 8 августа 2018 года.

70050

форма 2в

Акт №13

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь месяц 2020 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1и2

на ОСНОВНОЙ ПРОЕЗД

Основание: Ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ								
70	Е0127-34-4	**Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий** м	500	5200,68 / 153,68	6,63 / 1,76	2600340 / 76840	3315 / 878	103365 / 133	1,00 / 0,01	500 / 3
71	Е0108-4-7	**Обмазка поверхности бортового камня** м2	105,16	212,41 / 37,35	3,82 / 1,44	22337 / 3928	402 / 151	4813 / 118	0,21 / 0,01	22 / 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2622677	3717			522
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80768	1030			4
		Материалы -	Тенге			2622677				
		Всего заработная плата -	Тенге			27357				
		Местные материалы -	Тенге				81798			
		Накладные расходы -	Тенге			2510835				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			108179				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163851	16227			54
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2894707				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				98024			580
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2894707				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ					98024			580
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,943				2894707				
		в т.ч. Оборудование				2729709				
		СМР				0				
		Итого с временными 1,5%				2729709				
		Итого с зимними 2,31%				2 770 654				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				2 834 656				
		Итого с выслугой лет 1%				2 845 739				
						2 873 446				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

70050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2					
		Всего по акту в базе2001 года				2 873 446				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 гогда к=2,234 (74%)				6 419 277				
		Итого по акту в текущих ценах 2014гогда к=2,39 26%				0				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				6 547 663				
		НДС 12%				785 720				
		Итого				7 333 383				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонта"
(идентификационный номер)
Директор _____ **Бибиков В.В.**

Технадзор:
ТОО "Аймерске"
(подпись)
Технадзор _____ **Каскабаев Т.К.**
№KZ95VJE00028751 от 17.07.2017г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
И.О. Руководителя _____ **Сапарбаев Ж.Б.**