Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Г У Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан,Республика Казахстан, Нур - Султан, Бейбитшилик, дом № 11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолатранстехмонтаж",Республика Казахстан, Астана, ул. С349, здание 8/3, тел.: 94-26-95**	**960440000756**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор 410 от 08.08.2018года	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
36	30.10.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41			раб	1	105 482 561,00	105 482 561,00
				Итого	1	x	105 482 561,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бибиков В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Объект: "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41, который находится в г.Астане"

Договор № 410 от 8 августа 2018 года.

форма 2в

Акт №19

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь месяц 2020 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1и2

на ТРОТУАРЫ

Основание: Ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство бортовых камней								
23	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	57,82	218,93	–	12659	–	14304	1,54	89
		м3		218,93	–	12659	–	113	–	–
24	E0101-35-2	**Перемещение разработнного грунта до 20 м**	57,82	12,61	12,61	729	729	245	–	–
		м3		–	4,38	–	253	97	0,01	1
25	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	57,82	21,55	4,52	1246	261	955	0,11	6
		м3		17,03	–	985	–	97	–	–
26	E0108-3-1	**Устройство песчаного основания под бортовой камень**	50,08	1143,60	97,07	57271	4861	8776	0,78	39
		м3		112,50	36,00	5634	1803	118	0,18	9
27	E0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х250 мм при других видах покрытий**	1668	385,68	6,63	643315	11060	244997	0,70	1164
		м		108,68	1,76	181278	2930	133	0,01	10
28	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Бортовой камень БР100.25.10**	41,7	27400,00	–	1142580	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство брусчатки								
29	Е0127-14-1	**Устройство подстилающего слоя основания из песка /15см/**	322,56	1018,16	68,13	328418	21977	14647	0,14	46
		м3		21,38	12,76	6896	4116	133	0,04	14
30	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см /толщ. 15см/**	2149,138	50,65	12,52	108853	26906	121257	0,24	522
		м2		38,03	4,39	81732	9439	133	0,02	38
31	Е0127-56-2 К=3	**Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять**	2149,138	2,49	–	5351	–	7117	0,02	35
		м2		2,49	–	5351	–	133	–	–
32	С143008-26	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм**	322,3707	1790,00	–	577044	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
33	Е0127-14-1	**Устройство выравнивающего слоя оснований из песка /5см/**	107,83	1018,16	68,13	109788	7347	4896	0,14	16
		м3		21,38	12,76	2305	1376	133	0,04	5
34	Е0127-57-2	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	2000	99,88	42,08	199764	84160	192132	0,38	762
		м2		57,38	14,85	114760	29700	133	0,07	145
35	С143003-40	**Плитка тротуарная**	2000	842,00	–	1684000	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4871019	157301			2680
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			411600	49617			222
		Материалы -	Тенге			4871019				
		Всего заработная плата -	Тенге			31474				
		Местные материалы -	Тенге				461218			
		Накладные расходы -	Тенге			4270644				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			609327				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							305
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				91399			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			328821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5809166				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3206
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				552617			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5809166				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3206
		ИТОГО ПО АКТУ					552617			
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,943				5809166				
		в т.ч. Оборудование				5478044				
		СМР				0				
		Итого с временными 1,5%				5478044				
		Итого с зимними 2,31%				5 560 214				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				5 688 655				
						5 710 896				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с выслугой лет 1%				5 766 498				
		Всего по акту в базе2001 года				5 766 498				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 гогда к=2,234 (74%)				12 882 357				
		Итого по акту в текущих ценах 2014гогда к=2,39 26%				0				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				13 140 004				
		НДС 12%				1 576 800				
		Итого				**14 716 804**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Акмолатранстехмонта"

(идентификационный номер)

Директор _____ **Бибиков В.В.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя _____ **Сапарбаев Ж.Б.**

Технадзор:

ТОО "Аймереке"

(подпись)

Технадзор _____ **Сангулов А.У.**

№KZ21VJE00048513 от 07.08.2019г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Объект: "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41, который находится в г.Астане"

Договор № 410 от 8 августа 2018 года.

форма 2в

Акт №21

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь месяц 2020 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-3и2

на СВЕТОФОРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Основание: 1386-3,5 -ЭС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ								
		ПЕРЕКРЕСТОК УЛ. БАЯНТАУ - УЛ. №15								
13	Е0134-103-1	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,475	21603,38	–	10262	–	10863	133,00	63
		кан.-км		20790,00	–	9875	–	110	–	–
14	С130804-1034 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 110х12,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	475	906,00	–	430350	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под колодцы**	0,45	2369,27	100,89	1066	45	86	0,85	–
		м3		123,75	38,25	56	17	118	0,18	–
19	У53-11-8	**Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на проезжей части улиц при разработке грунта механизированным способом ККС-1**	1	19075,30	4331,00	19075	4331	3736	15,00	15
		колодец		2543,00	853,00	2543	853	110	3,00	3
20	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные /ККС-1/**	0,47	22400,00	–	10528	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
21	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,47	70,00	–	33	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	У53-11-8	Устройство колодцев кабельной канализации на проезжей части улиц при разработке грунта механизированным способом ККТМ-2 (применительно)	11	7675,30	4331,00	84428	47641	41092	15,00	165
		колодец		2543,00	853,00	27973	9383	110	3,00	33
23	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки телефонные /ККТМ-2/ (применительно)	7,26	22400,00	–	162624	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕКРЕСТОК УЛ. БАЯНТАУ - УЛ. №16								
78	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	131,2507	33,67	32,10	4419	4213	1769	0,01	1
		м3		1,57	12,33	206	1618	97	0,05	7
79	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,0593	353,70	–	1436	–	1622	2,27	9
		м3		353,70	–	1436	–	113	–	–
80	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	118,299454	3,35	3,35	396	396	133	–	–
		м3		–	1,16	–	138	97	–	–
81	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,572454	134,10	–	479	–	541	0,97	3
		м3		134,10	–	479	–	113	–	–
82	Е0101-27-5	Засыпка песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	8,73	3,35	3,35	29	29	10	–	–
		м3		–	1,16	–	10	97	–	–
83	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншеи песком	0,27	122,18	–	33	–	37	0,89	–
		м3		122,18	–	33	–	113	–	–
84	С143008-92	Песок природный	9,9	844,00	–	8356	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
85	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,26	39,75	37,82	527	501	166	0,01	–
		м3		1,87	11,00	25	146	97	0,04	–
86	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	25,857	98,12	98,12	2537	2537	507	–	–
		т		–	19,62	–	507	100	0,41	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3					
87	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	13,26	3,79	3,24	50	43	21	–	–
		м3		0,48	1,12	6	15	97	–	–
88	Ц0108-142-1	Устройство постели под трубопроводы в траншее (применительно)	93,5	36,70	27,80	3431	2599	1395	0,06	6
		м		8,80	6,90	823	645	95	0,04	4
89	С143008-92	Песок природный	2,805	844,00	–	2367	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
90	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,288	21603,38	–	6222	–	6586	133,00	38
		кан.-км		20790,00	–	5988	–	110	–	–
91	С130804-1034 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 110х12,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	288	906,00	–	260928	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
95	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под колодцы	3,6	2369,27	100,89	8529	363	688	0,85	3
		м3		123,75	38,25	446	138	118	0,18	1
96	У53-11-8	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на проезжей части улиц при разработке грунта механизированным способом ККС-1	8	19075,30	4331,00	152602	34648	29885	15,00	120
		колодец		2543,00	853,00	20344	6824	110	3,00	24
97	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные /ККС-1/	3,76	22400,00	–	84224	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
98	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,76	70,00	–	263	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				1255197	97348			425
			Тенге			70232	20294			83
		Стоимость монтажных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			3431				
		Всего заработная плата -	Тенге			9				
		Накладные расходы -	Тенге				1468			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1395				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				209			1
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5116				
		Сметная заработная плата -	Тенге				1677			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			560487				
		Материалы -	Тенге			107063				
		Всего заработная плата -	Тенге				89057			
		Местные материалы -	Тенге			289266				
		Накладные расходы -	Тенге			97742				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14661			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39494				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			697723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							547
		Сметная заработная плата -	Тенге				103719			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			691278				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			691278				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41477				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			732755				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1435594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							557
		Сметная заработная плата -	Тенге				105396			
		ИТОГО ПО АКТУ				1435594				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,943				1353765				
		в т.ч. Оборудование				0				
		СМР				1353765				
		Итого с временными 1,5%				1 374 072				
		Итого с зимними 2,31%				1 405 813				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				1 411 309				
		Итого с выслугой лет 1%				1 425 050				
		Всего по акту в базе2001 года				1 425 050				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 гогда к=2,234 (74%)				3 183 561				
		Итого по акту в текущих ценах 2014гогда к=2,39 26%				0				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				3 247 232				
		НДС 12%				389 668				
		Итого				**3 636 900**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонта"
(идентификационный номер)
Директор _____ **Бибиков В.В.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
И.О. Руководителя _____ **Сапарбаев Ж.Б.**

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
(подпись)
Технадзор _____ **Сангулов А.У.**
№KZ21VJE00048513 от 07.08.2019г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Объект: "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41, который находится в г.Астане"

Договор № 410 от 8 августа 2018 года.

форма 2в

Акт №17

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь месяц 2020 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2и1

на ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Основание: Ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (до 30м)**	487	4,85	4,85	2362	2362	795	--	--
		м3		--	1,68	--	820	97	0,01	3
3	E0101-17-7	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	487	26,22	25,02	12769	12185	3749	0,01	4
		м3		1,15	6,79	560	3305	97	0,02	11
4	C010333-A10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1/в пониженные места рельефа/**	584,4	84,26	--	49242	--	9848	0,35	207
		т		16,85	--	9848	--	100	--	--
		Очистка территории								
8	E0101-24-6	**Очистка территории от строительного мусора при перемещении до 10 м (до 30м)**	678	6,01	6,01	4072	4072	1370	--	--
		м3		--	2,08	--	1413	97	0,01	5
9	E0101-24-14 т.ч. п-3.70 к=0,85	**Очистка территории от строительного мусора добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	2861,15	4,04	4,04	11562	11562	3891	--	--
		м3		--	1,40	--	4011	97	--	13
10	C01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	908,2	27,10	--	24612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76846			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2563921				5684
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				608166			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2563921				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				608166			5684
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2563921				
		Сметная заработная плата -	Тенге				608166			5684
		ИТОГО ПО АКТУ				2563921				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,943				2417778				
		в т.ч. Оборудование				0				
		СМР				2417778				
		Итого с временными 1,5%				2 454 044				
		Итого с зимними 2,31%				2 510 733				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				2 520 549				
		Итого с выслугой лет 1%				2 545 089				
		Всего по акту в базе2001 года				2 545 089				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 гогда к=2,234 (74%)				5 685 729				
		Итого по акту в текущих ценах 2014гогда к=2,39 26%				0				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				5 799 444				
		НДС 12%				695 933				
		Итого				**6 495 377**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Акмолатрансгехмонта"

(идентификационный номер)

Директор _____ **Бибиков В.В.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя _____ **Сапарбаев Ж.Б.**

Технадзор:

ТОО "Аймереке"

(подпись)

Технадзор _____ **Сангулов А.У.**

№KZ21VJE00048513 от 07.08.2019г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Объект: "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41, который находится в г.Астане"

Договор № 410 от 8 августа 2018 года.

форма 2в

Акт №20

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь месяц 2020 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2и2

на НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Основание: 1386-3,5 -ЭС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	944,71	27,84	26,18	26296	24728	8119	0,01	11
		м3		1,66	7,20	1568	6802	97	0,03	24
2	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	26,56	353,70	–	9394	–	10616	2,27	60
		м3		353,70	–	9394	–	113	–	–
3	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	507,27	3,35	3,35	1700	1700	572	–	–
		м3		–	1,16	–	590	97	–	2
5	Е0101-27-4	**Засыпка траншей песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м**	106,64	2,80	2,80	299	299	101	–	–
		м3		–	0,97	–	104	97	–	–
6	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей песком**	2,8	122,18	–	342	–	387	0,89	2
		м3		122,18	–	342	–	113	–	–
8	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	330,5	39,75	37,82	13138	12498	4125	0,01	4
		м3		1,87	11,00	618	3635	97	0,04	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	643,34	98,12	–	63125	–	12625	0,41	265
		т		19,62	–	12625	–	100	–	–
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	329,92	3,79	3,24	1250	1070	512	–	1
		м3		0,48	1,12	158	370	97	–	1
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	140,074	1234,60	152,52	172935	21364	38391	1,02	143
		м3		153,68	57,15	21527	8005	130	0,28	39
12	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	0,572	20163,38	–	11533	–	12175	124,00	71
		кан.-км		19350,00	–	11068	–	110	–	–
13	С130804-919 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 160х9,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	572	910,00	–	520520	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			820532	61660			558
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57301	19505			79
		Материалы -	Тенге			300012				
		Всего заработная плата -	Тенге			465				
		Местные материалы -	Тенге				76806			
		Транспортные расходы -	Тенге			130087				
		Накладные расходы -	Тенге			63125				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			87623				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							44
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				13143			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			410893				
		Сметная заработная плата -	Тенге							680
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				89949			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			520520				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			520520				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31231				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			551751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			962644				
		Сметная заработная плата -	Тенге							680
		ИТОГО ПО АКТУ					89949			
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,943				962644				
		в т.ч. Оборудование				907773				
		СМР				0				
		Итого с временными 1,5%				907773				
		Итого с зимними 2,31%				921 390				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				942 674				
		Итого с выслугой лет 1%				946 360				
						955 573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту в базе2001 года				955 573				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 гогда к=2,234 (74%)				2 134 751				
		Итого по акту в текущих ценах 2014гогда к=2,39 26%				0				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				2 177 446				
		НДС 12%				261 294				
		Итого				**2 438 740**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Акмолатранстехмонтаж"

(идентификационный номер)

Директор _____ **Бибиков В.В.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя _____ **Сапарбаев Ж.Б.**

Технадзор:

ТОО "Аймерекс"

(подпись)

Технадзор _____ **Сангулов А.У.**

№KZ21VJE00048513 от 07.08.2019г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

форма 2в

Объект: "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41, который находится в г.Астане"

Договор № 410 от 8 августа 2018 года.

Акт №18

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь месяц 2020 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1н2

на ОСНОВНОЙ ПРОЕЗД (включаемые виды работ)

Основание: Ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Включаемые виды работ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
12	E0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /6 проходов/**	36	14,01	14,01	504	504	167	–	–
		м3		–	4,80	–	173	97	0,02	1
13	E0101-130-7 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	36	6,97	6,97	251	251	73	–	–
		м3		–	2,10	–	75	97	0,01	–
14	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	36	14,12	12,00	508	432	152	0,01	–
		м3		1,62	2,75	58	99	97	0,01	–
15	E0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /8 проходов/**	315,79	12,51	12,51	3950	3950	1311	–	–
		м3		–	4,28	–	1352	97	0,01	4
16	E0101-130-8 К=7	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см**	315,79	8,90	8,90	2810	2810	820	–	–
		м3		–	2,68	–	846	97	–	–
17	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	315,79	14,12	12,00	4458	3789	1337	0,01	4
		м3		1,62	2,75	512	867	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0101-130-2	Доуплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	164,61	12,51	12,51	2059	2059	684	–	–
		м3		–	4,28	–	705	97	0,01	2
19	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	164,61	6,36	6,36	1046	1046	305	–	–
		м3		–	1,91	–	315	97	–	–
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНЫХ ПОЛОСАХ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ С ПЛОЩАДКАМИ ДЛЯ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА И РАЗВОРОТНЫХ ПРОЕЗДОВ В РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ								
		РАЗДЕЛ 1.								
20	Е0127-5-2	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из трубофильтров	253,54	338,45	1,53	85811	388	19150	0,36	90
		м		56,25	0,54	14262	137	133	–	1
21	С130804-31	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 100 мм	0,2586484	154500,00	–	39961	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
22	СПрайс-лист ТОО "Гидрокор Казахстан"	Геотекстиль ГТ KGS 300	92,25	70,78	–	6530	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
23	СПрайс-лист ТОО "Гидрокор Казахстан"	Геотекстиль ГТ KGS 300	978,926	70,78	–	69291	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0127-14-1	Устройство подстилающего слоя основания из песка /30см/	1307,8	1018,16	68,13	1331552	89102	59384	0,14	188
		м3		21,38	12,76	27961	16689	133	0,04	57
25	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала поверх дополнительного слоя песка	3021	6,53	2,45	19713	7388	19451	0,03	84
		м2		4,07	0,77	12295	2330	133	–	8
26	СПрайс-лист ТОО "Гидрокор Казахстан"	Геотекстиль ГТ KGS 300	3172	70,78	–	224524	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 10 см	3021	16,26	12,65	49125	38212	28904	0,02	71
		м2		3,56	3,63	10755	10978	133	0,01	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	3021	17,39	11,84	52544	35778	34655	0,04	108
		м2		5,51	3,11	16646	9410	133	0,01	34
29	СЛимит цена	Щебеночно-оптимальная смесь С4	604,2	2612,00	–	1578170	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
32	Е0127-102-1	Устройство покрытия из крупнозернистых плотных горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки доб м , толщина слоя 4 см /9см/	2508,22	549,36	13,29	1377909	33327	26120	0,04	94
		м2		6,51	1,32	16329	3311	133	–	12
33	Е0127-102-3 К=10	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/	2508,22	663,49	5,43	1664184	13624	1838	–	2
		м2		0,20	0,35	502	880	133	–	–
34	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /4см/	14210	771,00	13,29	10955870	188811	147982	0,04	535
		м2		6,51	1,32	92507	18757	133	–	68
35	С11011-32 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий	3,5822	35200,00	–	126093	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17581277	406630			1173
			Тенге			191256	62492			219
		Стоимость монтажных работ -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1878515				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1878515				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			112711				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1991226				
		Материалы -	Тенге			15662800				
		Всего заработная плата -	Тенге			25901				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				253748			
		Местные материалы -	Тенге			126093				
		Накладные расходы -	Тенге			14912921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			337484				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				50623			169
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			960017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			16960302				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				304370			1561
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39961				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39961				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2398				
						42359				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			18993887				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
			Тенге				304370			1561
		РАЗДЕЛ 2.								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПРИМЫКАЮЩИХ УЛИЦАХ								
44	E0127-102-1	**Устройство покрытия из крупнозернистых плотных горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см /9см/**	2508	549,36	13,29	1377788	33324	26118	0,04	94
		м2		6,51	1,32	16327	3311	133	--	12
45	E0127-102-3 К=10	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/**	2508	663,49	5,43	1664038	13623	1838	--	2
		м2		0,20	0,35	502	880	133	--	--
46	E0127-102-1	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /4см/**	1003,82	771,00	13,29	773942	13338	10454	0,04	38
		м2		6,51	1,32	6535	1325	133	--	5
47	C11011-32 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Битум нефтяной дорожный жидкий**	2,367	35200,00	--	83318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3899086	60285			134
			Тенге			23364	5516			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3899086				
		Материалы -	Тенге			4214				
		Всего заработная плата -	Тенге				28880			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83318				
		Местные материалы -	Тенге			3727905				
		Накладные расходы -	Тенге			38410				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				5761			19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			236250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4173746				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				34641			171
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4173746				
		Сметная заработная плата -	Тенге				34641			171
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПАРКОВКАХ								
48	Е0127-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из песка /20см/	444,206	1018,16	68,13	452273	30264	20170	0,14	64
		м3		21,38	12,76	9497	5669	133	0,04	19
49	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	2251,36	6,53	2,45	14691	5505	14496	0,03	62
		м2		4,07	0,77	9163	1736	133	–	6
50	СПрайс-лист ТОО "Гидрокор Казахстан"	Геотекстиль ГТ KGS 300	2363,928	70,78	–	167326	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
51	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-оптимальной смеси С4	1238,73	38,28	33,28	47421	41227	27162	0,03	41
		м2		5,00	11,49	6194	14229	133	0,04	50
52	СЛимит цена	Щебеночно-оптимальнаясмесь С4	185,8095	2612,00	–	485334	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
57	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см /4см/	2046,5	771,00	13,29	1577846	27192	21312	0,04	77
		м2		6,51	1,32	13323	2701	133	–	10
58	С11011-32 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий	2,5545	35200,00	–	89918	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2834810	104189			244
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			38177	24335			85
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			652660				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			652660				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			39160				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			691820				
		Материалы -	Тенге			2182149				
		Всего заработная плата -	Тенге			2478				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				62511			
		Местные материалы -	Тенге			89918				
						1947387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			83140				42
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				12471			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			135917				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2401207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				74982			371
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3093027				
		Сметная заработная плата -	Тенге				74982			371
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 4.								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА СЪЕЗДАХ								
59	Е0127-14-1	**Устройство дополнительного слоя основания из песка /20см/**	22,34	1018,16	68,13	22746	1522	1014	0,14	3
		м3		21,38	12,76	478	285	133	0,04	1
60	Е0127-81-4	**Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне**	67,25	6,53	2,45	439	164	433	0,03	2
		м2		4,07	0,77	274	52	133	–	–
61	СПрайс-лист ТОО "Гидрокор Казахстан"	**Геотекстиль ГТ KGS 300**	70,6125	70,78	–	4998	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
62	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-оптимальной смеси С4**	62,82	38,28	33,28	2405	2091	1377	0,03	2
		м2		5,00	11,49	314	722	133	0,04	3
64	Е0127-102-1	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м,толщина слоя 4 см /4см/**	575	771,00	13,29	443323	7640	5988	0,04	22
		м2		6,51	1,32	3743	759	133	–	3
65	С11011-32 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Битум нефтяной дорожный жидкий**	0,5151	35200,00	–	18132	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ КАМНЕЙ								
66	Е0127-34-4	**Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	700	5200,68	6,63	3640476	4641	144712	1,00	700
		м		153,68	1,76	107576	1230	133	0,01	4
67	Е0108-4-7	**Обмазка поверхности бортового камня**	147,224	212,41	3,82	31271	562	6739	0,21	31
		м2		37,35	1,44	5499	212	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4163790	16621			760
			Тенге			117884	3259			12
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4998				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5298				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4158792				
	Материалы -		Тенге			38991				
	Всего заработная плата -		Тенге				121143			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18132				
	Местные материалы -		Тенге			3967165				
		Накладные расходы -	Тенге			160263				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24039			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4578199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							852
		Сметная заработная плата -	Тенге				145182			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4583497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							852
		Сметная заработная плата -	Тенге				145182			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**28494549**	**602565**			**2316**
			Тенге			**371249**	**100033**			**345**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2536174				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2536174				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152170				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2688344				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25918414				
	Материалы -		Тенге			71584				
	Всего заработная плата -		Тенге				471282			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			317462				
	Местные материалы -		Тенге			24555554				
		Накладные расходы -	Тенге			624148				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93622			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1592554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28135116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2973
		Сметная заработная плата -	Тенге				564904			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			39961				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39961				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2398				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42359				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			30865819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2973
		Сметная заработная плата -	Тенге				564904			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**28494549**	**602565**			**2316**
			Тенге			**371249**	**100033**			**345**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2536174				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2536174				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152170				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2688344				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25918414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			71584				
		Всего заработная плата -	Тенге				471282			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			317462				
		Местные материалы -	Тенге			24555554				
		Накладные расходы -	Тенге			624148				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93622			312
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1592554				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28135116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				564904			2973
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39961				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39961				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2398				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42359				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			30865819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				564904			2973
		ИТОГО ПО АКТУ				30865819				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,943				29106467				
		в т.ч. Оборудование				0				
		СМР				29106467				
		Итого с временными 1,5%				29 543 064				
		Итого с зимними 2,31%				30 225 509				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				30 343 681				
		Итого с выслугой лет 1%				30 639 112				
		Всего по акту в базе2001 года				30 639 112				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 гогда к=2,234 (74%)				68 447 776				
		Итого по акту в текущих ценах 2014гогда к=2,39 26%				0				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				69 816 732				
		НДС 12%				8 378 008				
		Итого				**78 194 740**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонта"
(идентификационный номер)
Директор _____ **Бибиков В.В.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
И.О. Руководителя _____ **Сапарбаев Ж.Б.**

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
(подпись)
Технадзор _____ **Сантулов А.У.**
№KZ21VJE00048513 от 07.08.2019г