Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Г У Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан,Республика Казахстан, Нур - Султан, Бейбитшилик, дом № 11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолатранстехмонтаж",Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. С349, здание 8/3, тел.: 94-26-95**	**960440000756**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор 410 от 08.08.2018года

Номер документа	Дата составления
18	**23.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41			раб	1	36 437 147,00	36 437 147,00	3 903 980,04
				Итого	1	x	36 437 147,00	3 903 980,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бибиков В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

«Акмолатранстехмонтаж»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2021

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11 форма 2в
Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756
Объект: "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41, который находится в г.Астане"
Договор № 410 от 8 августа 2018 года.

Акт №39

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль месяц 2021 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2и2

на ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ТУРНИКЕТЫ

Основание: Ведомость объемов работ
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ								
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	11,2	402,75	--	4511	--	5097	2,80	31
		м3		402,75	--	4511	--	113	--	--
2	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	4,06	1143,60	97,07	4643	394	711	0,78	3
		м3		112,50	36,00	457	146	118	0,18	1
3	Е0107-1-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	42	595,71	397,26	25020	16685	19717	1,21	51
		шт		198,45	136,87	8335	5749	140	0,52	22
4	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Фундаментный блок Ф-1	7,56	19600,00	--	148176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,38	134,10	--	319	--	361	0,97	2
		м3		134,10	--	319	--	113	--	--
6	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	8,89	56,25	52,36	500	465	201	0,03	--
		м3		3,89	19,37	35	172	97	0,08	1
7	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	17.0688	35,53	--	606	--	121	0,15	3
		т		7,11	--	121	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	51	601,67	--	30685	--	34339	3,20	163
		шт		506,25	--	25819	--	133	0,11	6
9	Е0127-84-1	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	11	157,67	--	1734	--	1741	0,69	8
		шт		119,03	--	1309	--	133	--	--
10	С130806-36 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки оцинкованные (применительно)	113,785	476,00	--	54162	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	35,27335	19,64	0,02	693	1	99	0,02	1
		м2		3,13	--	110	--	90	--	--
		ТУРНИКЕТЫ (813м)								
36	Е0127-59-5	Установка пешеходных направляющих турникетов (применительно)	813	567,18	21,62	461114	17581	206685	1,13	919
		м		185,85	5,30	151096	4306	133	0,02	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			732164	35126			1180
			Тенге			192112	10373			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			678002				
		Материалы -	Тенге			81790				
		Всего заработная плата -	Тенге				202485			
		Местные материалы -	Тенге			368489				
		Транспортные расходы -	Тенге			606				
		Накладные расходы -	Тенге			269072				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40361			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56824				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1003899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1361
		Сметная заработная плата -	Тенге				242846			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54162				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54162				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3250				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57411				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1061310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1361
		Сметная заработная плата -	Тенге				242846			
		ИТОГО ПО АКТУ				1061310				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,943				1000815				
		в т.ч. Оборудование								
		СМР				1000815				
		Итого с временными 1,5%				1 015 828				
		Итого с зимними 2,31%				1 039 293				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				1 043 356				
		Итого с выслугой лет 1%				1 053 515				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту в базе2001 года				1 053 515				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 гогда к=2,234 (74%)				0				
		Итого по акту в текущих ценах 2014гогда к=2,39 26%				2 517 900				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				2 568 258				
		НДС 12%				308 191				
		Итого				**2 876 449**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатрансгехмонтаж"
(идентификационный номер)
Директор _____ **Бибиков В.В.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Сапарбаев Ж.Б.**

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
(подпись)
Технадзор _____ **Сангулов А.У.**
№KZ21VJE00048513 от 07.08.2019г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11 форма 2в
Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756
Объект: "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41, который находится в г.Астане"
Договор № 410 от 8 августа 2018 года.

Акт №40

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль месяц 2021 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2и2

на НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Основание: 1386-3,5 -ЭС
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	139,344607	27,84	26,18	3879	3647	1198	0,01	2
		м3		1,66	7,20	231	1003	97	0,03	3
2	E0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	3,919193	353,70	--	1386	--	1566	2,27	9
		м3		353,70	--	1386	--	113	--	--
3	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	74,829405	3,35	3,35	251	251	84	--	--
		м3		--	1,16	--	87	97	--	--
5	E0101-27-4	**Засыпка траншей песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м**	15,727984	2,80	2,80	44	44	15	--	--
		м3		--	0,97	--	15	97	--	--
6	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей песком**	0,43778	122,18	--	53	--	60	0,89	--
		м3		122,18	--	53	--	113	--	--
8	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	48,7458	39,75	37,82	1938	1843	608	0,01	1
		м3		1,87	11,00	91	536	97	0,04	2
9	C010333-A12-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1**	100,2056	98,12	--	9832	--	1966	0,41	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		19,62	--	1966	--	100	--	--
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	48,6632	3,79	3,24	184	158	76	--	--
		м3		0,48	1,12	23	55	97	--	--
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	72,96294	1234,60	152,52	90080	11128	19998	1,02	74
		м3		153,68	57,15	11213	4170	130	0,28	20
12	Е0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	0,29795	20163,38	--	6008	--	6342	124,00	37
		кан.-км		19350,00	--	5765	--	110	--	--
13	С130804-919 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 160х9,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	297,95	910,00	--	271135	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	2106,3	26,40	3,10	55606	6530	39219	0,11	232
		м		19,10	0,50	40230	1053	95	--	6
15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	540,44	27,70	2,10	14970	1135	10371	0,10	54
		м		19,70	0,50	10647	270	95	--	2
16	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг /в здании ТП/	218,3	34,10	2,70	7444	589	5268	0,15	33
		м		25,00	0,40	5458	87	95	--	1
17	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1832,54	10,60	0,10	19425	183	15494	0,06	110
		м		8,80	0,10	16126	183	95	--	1
18	С151601-712 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х16 мм2	3,18954	966800,00	--	3083647	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
19	С151602-65	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,012036	423100,00	--	5092	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,869179	52100,00	--	97384	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	8	2021,10	1245,00	16169	9960	7836	4,00	32
		шт		756,00	275,00	6048	2200	95	1,59	13
22	СПрайс-лист ТОО "Интеркоммерц"	Муфта кабельная концевая напряжением до 1кВ EPKT0015-CEE01, "Райхем"	8	1708,96	--	13672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	411	273,20	--	112285	--	78090	1,00	411
		шт		200,00	--	82200	--	95	--	--
24	СПрайс-лист ТОО "KAZ INTER VECTOr GrOuP"	Зажим SL9.21	411	816,73	--	335675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,16	7368,97	66,01	8548	77	269	1,35	2
		м3		195,75	24,93	227	29	105	0,12	--
26	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения	20,66	9839,55	112,36	203285	2321	23080	6,34	131
		м3		1021,50	42,44	21104	877	105	0,21	4
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	31,7	70,00	--	2219	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	31,7	100,00	--	3170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,35915	71100,00	--	25536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,30945	66000,00	--	20424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,04965	119700,00	--	5943	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41-63x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	159	1450,00	--	230550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	403,36	245,44	3,82	99001	1541	18463	0,21	86
		м2		37,35	1,44	15065	581	118	0,01	3
36	Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	56	1827,20	1471,70	102323	82415	43678	2,26	127
		опора		355,50	387,32	19908	21690	105	1,45	81
40	Е0133-115-2	Установка светильников	75,5	1745,38	1411,25	131776	106549	45413	2,01	152
		шт		333,00	239,85	25142	18109	105	0,81	61
43	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
45	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	118	501,20	13,20	59142	1558	25705	1,00	118
		шт		227,00	2,30	26786	271	95	0,01	2
46	СПрайс-лист АО "AlAgEuM ElECTriC"	Автоматический выключатель ВА 96-29, 6А	118	67,15	--	7924	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5049089	230427			1663
			Тенге			291944	51327			200
		Стоимость монтажных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			3963301				
		Всего заработная плата -	Тенге			77996				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				237193			
		Накладные расходы -	Тенге			3543395				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			229659				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							115
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				34449			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			251578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4444537				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1354
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				271642			
		Материалы -	Тенге			712330				
		Всего заработная плата -	Тенге			103486				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				64480			
		Местные материалы -	Тенге			282452				
		Транспортные расходы -	Тенге			240389				
		Накладные расходы -	Тенге			9832				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			73725				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							37
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				11059			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			833219				
		Сметная заработная плата -	Тенге				75538			453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			102323				
		Всего заработная плата -	Тенге				41598			
		Накладные расходы -	Тенге			43678				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6552			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8760				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			154761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				48150			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			271135				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			271135				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16268				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			287403				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5719919				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2037
		Сметная заработная плата -	Тенге				395330			
		ИТОГО ПО АКТУ				5719919				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,943				5393884				
		в т.ч. Оборудование								
		СМР				5393884				
		Итого с временными 1,5%				5 474 792				
		Итого с зимними 2,31%				5 601 260				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				5 623 159				
		Итого с выслугой лет 1%				5 677 907				
		Всего по акту в базе2001 года				5 677 907				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 гогда к=2,234 (74%)				0				
		Итого по акту в текущих ценах 2014гогда к=2,39 26%				13 570 197				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				13 841 601				
		НДС 12%				1 660 992				
		Итого				15 502 593				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатрансгехмонтаж"
(идентификационный номер)
Директор _____ **Бибиков В.В.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Сапарбаев Ж.Б.**

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
(подпись)
Технадзор _____ **Сангулов А.У.**
№KZ21VJE00048513 от 07.08.2019г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Объект: "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41, который находится в г.Астане"

Договор № 410 от 8 августа 2018 года.

форма 2в

Акт №41

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль месяц 2021 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2и2

на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Основание: Ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газоны								
2	Е0147-25-3	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом**	750	225,58	0,34	169188	258	38091	0,27	201
		м2		39,24	0,13	29430	98	129	--	--
3	Е0147-25-5 к=1,4 к объему	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать /до 22 см/**	1050	69,97	--	73469	--	10795	0,05	57
		м2		7,97	--	8369	--	129	--	--
4	Е0127-14-1	**Устройство ДЭС из песка толщ. 10см**	115,05	1018,16	68,13	117139	7839	5224	0,14	17
		м3		21,38	12,76	2460	1468	133	0,04	5
5	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	4861,35	29,31	--	142486	--	51486	0,05	255
		м2		8,21	--	39912	--	129	--	--
		Посадка кустарников /живая изгородь/ /4730 пм/								
10	Е0147-19-20	**Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%**	270,75	653,38	--	176903	--	76622	1,52	413
		м		219,38	--	59397	--	129	--	--
11	Е0127-14-1	**Устройство ДЭС из песка толщ. 10см**	18,9	1018,16	68,13	19243	1288	858	0,14	3
		м3		21,38	12,76	404	241	133	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0147-21-2	Посадка кустарников-саженцев вживую двухрядную изгородь	270,75	186,61	--	50523	--	64992	1,15	312
		м		186,08	--	50381	--	129	--	--
13	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	1353,6	649,00	--	878486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины	194,4	336,39	259,62	65395	50470	32896	0,54	105
		м3		71,78	59,40	13953	11547	129	0,26	51
15	Е0147-44-7	Уход за зелеными насаждениями. Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой	4861,35	2,06	0,93	10014	4521	9219	0,01	33
		м2		1,13	0,34	5493	1653	129	--	8
16	Е0147-44-1	Уход за зелеными насаждениями. Прополка газонов	4861,35	3,11	--	15119	--	19503	0,02	105
		м2		3,11	--	15119	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1717966	64375			1500
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			224918	15007			66
		Всего заработная плата -	Тенге			1717966				
		Местные материалы -	Тенге				239925			
		Накладные расходы -	Тенге			1428673				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			309686				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							155
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				46453			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2149311				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1720
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				286378			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2149311				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1720
							286378			
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,943				2149311				
		в т.ч. Оборудование				2026800				
		СМР								
		Итого с временными 1,5%				2026800				
		Итого с зимними 2,31%				2 057 202				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				2 104 724				
		Итого с выслугой лет 1%				2 112 952				
		Всего по акту в базе2001 года				2 133 524				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 гогда к=2,234 (74%)				2 133 524				
		Итого по акту в текущих ценах 2014гогда к=2,39 26%				0				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				5 099 124				
		НДС 12%				5 201 106				
						624 133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				**5 825 239**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
(идентификационный номер)
Директор _____ **Бибиков В.В.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Сапарбаев Ж.Б.**

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
(подпись)
Технадзор _____ **Сангулов А.У.**
№KZ21VJE00048513 от 07.08.2019г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Объект: "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41, который находится в г.Астане"

Договор № 410 от 8 августа 2018 года.

форма 2в

Акт №42

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль месяц 2021 ГОДА

на ОСНОВНОЙ ПРОЕЗД

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1и2

Основание: Ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНЫХ ПОЛОСАХ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ С ПЛОЩАДКАМИ ДЛЯ ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА И РАЗВОРОТНЫХ ПРОЕЗДОВ В РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ									
		РАЗДЕЛ 1.								
31	СЛимит цена	**Щебеночно-оптимальная смесь С4**	**0,0672**	**2612,00**	**–**	**176**	**–**	**–**	**–**	**–**
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		лок.см. 2-1и3 на основн.проезд (вкл.виды работ):								
5	Е0127-102-1	**Устройство покрытия из крупнозернистых плотных горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки доб м , толщина слоя 4 см /9см/**	**1146,873**	**549,36**	**13,29**	**630043**	**15239**	**11943**	**0,04**	**43**
		м2		6,51	1,32	7466	1514	133	–	5
6	Е0127-102-3 К=10	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/**	**1146,873**	**663,49**	**5,43**	**760941**	**6230**	**841**	**–**	**1**
		м2		0,20	0,35	229	403	133	–	–
		лок.см. 2-1и2 . на основн.проезд :								
34		**Битум нефтяной дорожный жидкий**	**0,88543**	**35200,00**	**–**	**31167**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1422327**	**21468**			**44**
			Тенге			**7696**	**1916**			**6**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			176				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			186				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1422151				
		Материалы -	Тенге			1376				
		Всего заработная плата -	Тенге				9612			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31167				
		Местные материалы -	Тенге			1360444				
		Накладные расходы -	Тенге			12784				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1918			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86096				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1521031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				11530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1521217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				11530			
		лок.см. 2-1и3 на основн.проезд (вкл.виды работ). Раздел 3								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ПАРКОВКАХ								
17	E0127-102-1	**Устройство покрытия из крупнозернистых пористых горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE",ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см/9см/**	928,592	549,36	13,29	510129	12338	9670	0,04	35
		м2		6,51	1,32	6045	1226	133	--	4
18	E0127-102-3 K=10	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 /Корректировка до 9см/**	1036,35	663,49	5,43	687610	5629	760	--	1
		м2		0,20	0,35	207	364	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1197738	17968			36
			Тенге			6252	1590			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1197738				
		Материалы -	Тенге			1114				
		Всего заработная плата -	Тенге				7842			
		Местные материалы -	Тенге			1172404				
		Накладные расходы -	Тенге			10430				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1564			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72490				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1280658				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				9406			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1280658				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				9406			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**2620065**	**39436**			**80**
			Тенге			**13948**	**3506**			**10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			176				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			186				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2619889				
		Материалы -	Тенге			2491				
		Всего заработная плата -	Тенге				17454			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31167				
		Местные материалы -	Тенге			2532848				
		Накладные расходы -	Тенге			23214				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3482			12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158586				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2801689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				20936			102
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			2801875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				20936			102
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2620065	39436			80
			Тенге			13948	3506			10
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			176				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			186				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2619889				
		Материалы -	Тенге			2491				
		Всего заработная плата -	Тенге				17454			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31167				
		Местные материалы -	Тенге			2532848				
		Накладные расходы -	Тенге			23214				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3482			12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158586				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2801689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				20936			102
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2801875				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				20936			102
		ИТОГО ПО АКТУ				2801875				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,943				2642168				
		в т.ч. Оборудование								
		СМР				2642168				
		Итого с временными 1,5%				2 681 801				
		Итого с зимними 2,31%				2 743 750				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				2 754 477				
		Итого с выслугой лет 1%				2 781 295				
		Всего по акту в базе2001 года				2 781 295				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 гогда к=2,234 (74%)				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах 2014года к=2,39 26%				6 647 296				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				6 780 242				
		НДС 12%				813 629				
		Итого				**7 593 871**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
(идентификационный номер)
Директор _____ **Бибиков В.В.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Сапарбаев Ж.Б.**

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
подпись)
Технадзор _____ **Сангулов А.У.**
№KZ21VJE00048513 от 07.08.2019г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Объект: "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41, который находится в г.Астане"

Договор № 410 от 8 августа 2018 года.

200200

форма 2в

Акт №43

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль месяц 2021 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1и2

на ТРОТУАРЫ

Основание: Ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство бортовых камней								
23	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	14,36625	218,93	--	3145	--	3554	1,54	22
		м3		218,93	--	3145	--	113	--	--
24	Е0101-35-2	**Перемещение разработного грунта до 20 м**	14,36625	12,61	12,61	181	181	61	--	--
		м3		--	4,38	--	63	97	0,01	--
25	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	14,36625	21,55	4,52	310	65	237	0,11	2
		м3		17,03	--	245	--	97	--	--
26	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основания под бортовой камень**	12,234	1143,60	97,07	13991	1188	2144	0,78	10
		м3		112,50	36,00	1376	440	118	0,18	2
27	Е0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х250 мм при других видах покрытий**	407,5275	385,68	6,63	157175	2702	59858	0,70	284
		м		108,68	1,76	44290	716	133	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство брусчатки								
29	Е0127-14-1	**Устройство подстилающего слоя основания из песка /15см/**								
		м3	98,232645	1018,16	68,13	100017	6693	4461	0,14	14
				21,38	12,76	2100	1254	133	0,04	4
30	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см /толщ. 15см/**								
		м2	654,510075	50,65	12,52	33151	8194	36928	0,24	159
				38,03	4,39	24891	2875	133	0,02	12
31	Е0127-56-2 К=3	**Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять**								
		м2	654,510075	2,49	--	1630	--	2168	0,02	11
				2,49	--	1630	--	133	--	--
32	С143008-26	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм**								
		м3	98,1765113	1790,00	--	175736	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	Е0127-14-1	**Устройство выравнивающего слоя оснований из песка /5см/**								
		м3	32,838285	1018,16	68,13	33435	2237	1491	0,14	5
				21,38	12,76	702	419	133	0,04	1
34	Е0127-57-2	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**								
		м2	907,35	99,88	42,08	90628	38181	87165	0,38	346
				57,38	14,85	52064	13474	133	0,07	66
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			609398	59441			852
			Тенге			130443	19241			88
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			609398				
		Всего заработная плата -	Тенге			7690				
		Местные материалы -	Тенге				149684			
		Накладные расходы -	Тенге			411824				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			198067				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							99
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				29710			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			855913				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1039
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				179394			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			855913				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1039
		ИТОГО ПО АКТУ					179394			
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,943				855913				
		в т.ч. Оборудование				807126				
		СМР								
		Итого с временными 1,5%				807126				
		Итого с зимними 2,31%				819 233				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				838 157				
		Итого с выслугой лет 1%				841 434				
		Всего по акту в базе2001 года				849 626				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 гогда к=2,234 (74%)				849 626				
						0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах 2014гогда к=2,39 26%				2 030 607				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				2 071 219				
		НДС 12%				248 546				
		Итого				**2 319 766**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
(идентификационный номер)
Директор _____ **Бибиков В.В.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Сапарбаев Ж.Б.**

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
(подпись)
Технадзор _____ **Сангулов А.У.**
№KZ21VJE00048513 от 07.08.2019г

«АЙМЕРЕКЕ»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Объект: "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41, который находится в г.Астане"

Договор № 410 от 8 августа 2018 года.

600140

форма 2в

Акт №44

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА июль месяц 2021 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-3и2

на СВЕТОФОРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (включаемые виды работ)

Основание: 1386-3,5 -ЭС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
		ПЕРЕКРЕСТОК УЛ. БАЯНТАУ - УЛ. №15								
24	Ц0108-148-2	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг**	1742	38,10	3,20	66370	5574	48820	0,15	261
		м		28,80	0,70	50170	1219	95	–	7
31	СПрайс-лист ТОО "СМЭУ-Астана"	**Кабель телекоммуникационный UTP 4x2x0,75**	1742,16	98,01	–	170744	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
47	СПрайс-лист ТОО "СМЭУ-Астана"	**Крепление под светофоры транспортные д300х300х300 с хомутом**	12	1087,15	–	13046	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕКРЕСТОК УЛ. БАЯНТАУ - УЛ. №16								
88	Ц0108-142-1	**Устройство постели под трубопроводы в траншее (применительно)**	1	36,70	27,80	37	28	15	0,06	–
		м		8,80	6,90	9	7	95	0,04	–
101	Ц0108-148-2	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг**	1458,6	38,10	3,20	55573	4668	40877	0,15	219
		м		28,80	0,70	42008	1021	95	–	6
108	СПрайс-лист ТОО "СМЭУ-Астана"	**Кабель телекоммуникационный UTP 4x2x0,75**	1458,6	98,01	–	142953	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
122	СПрайс-лист ТОО "СМЭУ-Астана"	**Крепление под светофоры транспортные д300х300х300 с хомутом**	12	1087,15	–	13046	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕКРЕСТОК УЛ. БАЯНТАУ - УЛ. №41А								
176	**Ц0108-148-2**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг**								
		м	**1479**	**38,10**	**3,20**	**56350**	**4733**	**41449**	**0,15**	**222**
182	**СПрайс-лист ТОО "СМЭУ-Астана"**	**Кабель телекоммуникационный UTP 4х2х0,75**		**28,80**	**0,70**	**42595**	**1035**	**95**	**–**	**6**
		м	**1479**	**98,01**	**–**	**144953**	**–**	**–**	**–**	**–**
202	**СПрайс-лист ТОО "СМЭУ-Астана"**	**Крепление под светофоры транспортные д300х300х300 с хомутом**		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		шт	**12**	**1087,15**	**–**	**13046**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**676118**	**15003**			**702**
			Тенге			**134781**	**3283**			**19**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**676118**				
		Материалы -	Тенге			**28546**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**138064**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**497788**				
		Накладные расходы -	Тенге			**131161**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**66**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19674**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**48437**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**855715**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**787**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157738**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**855715**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**787**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157738**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**676118**	**15003**			**702**
			Тенге			**134781**	**3283**			**19**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**676118**				
		Материалы -	Тенге			**28546**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**138064**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**497788**				
		Накладные расходы -	Тенге			**131161**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**66**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19674**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**48437**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**855715**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**787**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157738**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**855715**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**787**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157738**			
		ИТОГО ПО АКТУ				**855715**				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,943				**806939**				
		в т.ч. Оборудование								
		СМР				**806939**				
		Итого с временными 1,5%				819 043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними 2,31%				837 963				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				841 239				
		Итого с выслугой лет 1%				849 430				
		Всего по акту в базе2001 года				849 430				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 гогда к=2,234 (74%)				0				
		Итого по акту в текущих ценах 2014гогда к=2,39 26%				2 030 137				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				2 070 740				
		НДС 12%				248 489				
		Итого				**2 319 229**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
(идентификационный номер)
Директор _____ **Бибиков В.В.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Сапарбаев Ж.Б.**

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
(подпись)
Технадзор _____ **Сангулов А.У.**
№KZ21VJE00048513 от 07.08.2019г