Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11,БИН151140001473

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Объект: "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41"

Подрядные работы

С П Р А В К А №1

стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№410	08.08.2018 г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
"Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41"											
за месяц	**92 542 684,00**	**82 627 396,43**								**9 915 287,57**	**92 542 684,00**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Акмолатранстехмонта"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный н

Директор _____ **Бибиков В.В.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя _____ **Сапарбаев Ж.Б.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Объект: "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41, который находится в г.Астане"

Договор № 410 от 8 августа 2018 года.

форма 2в

Акт №3 от 23 июля
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3и2

на ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К2

Основание: 1386-3,5 -НВК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** м3	140,84415	23,36 1,28	22,08 5,56	3290 180	3110 783	934 97	0,01 0,02	1 3
3	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/** м3	139,389	32,25 1,42	30,77 8,34	4496 198	4289 1163	1320 97	0,01 0,03	1 4
4	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /лишний грунт/** т	111,7291	84,26 --	84,26 16,85	9414 --	9414 1883	1883 100	-- 0,35	-- 40
5	Е0101-163-8 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями , глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** м3	14,56	617,90 617,90	-- --	8997 8997	-- --	10166 113	4,08 --	59 --
7	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** м3	800,97	3,35 --	3,35 1,16	2685 --	2685 931	903 97	-- --	-- 3
8	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** м3	800,97	21,55 17,03	4,52 --	17258 13641	3617 --	13231 97	0,11 --	87 --
9	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы** м3	4,01	306,20 153,68	152,52 57,15	1228 616	612 229	1099 130	1,02 0,28	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-166-1	Засыпка вручную трубы песком /Разрез траншеи, лист 23/ м3	121,7643	122,18	–	14877	–	16811	0,89	108
				122,18	–	14877	–	113	–	–
12	С143008-92	Песок природный м3	112,815	844,00	–	95216	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
13	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт маш-ч	2535,2	101,10	101,10	256309	256309	19851	–	–
				–	65,25	–	165422	12	0,38	959
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм км	0,07029	155788,86	103471,23	10950	7273	6805	306,00	22
				51300,00	23175,85	3606	1629	130	98,72	7
19	СПрайс-лист ТОО"Степногорский трубный завод Арыстан"	Труба двухслойная профилированная безнапорная полиэтиленовая Корсис диам. 315мм, SN 6, ТОО Степнагорский трубной завод "Арыстан" м	71,0169	1745,26	–	123943	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
20	СПрайс-лист ТОО"Степногорский трубный завод Арыстан"	Муфта Корсис диам. 315мм, ТОО Степнагорский трубной завод "Арыстан" шт	6	857,75	–	5146	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
21	СПрайс-лист ТОО"Степногорский трубный завод Арыстан"	Уплотнительное кольцо Корсис диам. 315мм, ТОО Степнагорский трубной завод "Арыстан" шт	12	221,42	–	2657	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
22	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм км	0,06576	217692,60	140427,57	14315	9235	9201	444,00	29
				75702,00	31929,48	4978	2100	130	134,61	9
23	СПрайс-лист ТОО"Степногорский трубный завод Арыстан"	Труба двухслойная профилированная безнапорная полиэтиленовая Корсис диам. 400мм, SN 6, ТОО Степнагорский трубной завод "Арыстан" м	69,2126	2682,13	–	185637	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
26	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках км	0,028	20732,90	424,40	581	12	351	59,30	2
				9495,00	159,75	266	4	130	0,78	–
27	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах м2	2850,25	474,33	6,82	1351951	19439	109635	0,20	576
				31,50	2,54	89783	7240	113	0,01	35
28	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах м2	1424,3	148,23	10,11	211127	14400	141890	0,52	741
				84,38	3,78	120182	5384	113	0,02	26
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИИ К2 /29 шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодцы диам.1,5м /2шт/								
34	Е0123-13-6	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах** м3	12,44	12904,49 1867,05	1686,97 631,80	160532 23226	20986 7860	40411 130	11,16 3,09	139 38
35	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые** м3	4,24	27300,00 –	– –	115752 –	– –	– –	– –	– –
36	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м, Dв 1000 мм /КЦ-10-3/** м	0,87	5437,50 –	– –	4731 –	– –	– –	– –	– –
37	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1000 мм /КЦ-10-9, КЦ-10-96/** м	0,89	4350,00 –	– –	3872 –	– –	– –	– –	– –
38	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/** м	3,56	6950,00 –	– –	24742 –	– –	– –	– –	– –
		Работа и материалы на все колодцы								
39	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент** м3	5,05	70,00 –	– –	354 –	– –	– –	– –	– –
42	С11011-773	**Скобы ходовые** шт	223	221,00 –	– –	49283 –	– –	– –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2679340	351379			1768
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			280550	194628			1125
		Материалы -	Тенге			2361957				
		Всего заработная плата -	Тенге			1368537				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				475178			
		Местные материалы -	Тенге			49283				
		Накладные расходы -	Тенге			312208				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			374494				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							187
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				56174			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2900638				
		Сметная заработная плата -	Тенге							3080
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				531352			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			317384				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			317384				
						19043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4							
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			336427				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3237064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3080
		Сметная заработная плата -	Тенге				531352			
		ИТОГО ПО АКТУ				3237064				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,943				3052551				
		в т.ч. Оборудование				0				
		СМР				3052551				
		Итого с временными 1,5%				3 098 340				
		Итого с зимними 2,31%				3 169 911				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				3 182 305				
		Итого с выслугой лет 1%				3 213 288				
		Всего по акту в базе2001 года				3 213 288				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 гогда к=2,234 (74%)				7 178 485				
		Итого по акту в текущих ценах 2014гогда к=2,39 26%				0				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				7 322 055				
		НДС 12%				878 647				
		Итого				8 200 702				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатрансгехмонта"
идентификационный номер)
Директор _____ **Бибиков В.В.**

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
подпись)
Технадзор _____ **Сангулов А.У.**
№KZ21VJE00048513 от 07.08.2019г

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
И.О. Руководителя _____ **Сапарбаев Ж.Б.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарк", Бейбитшилик,11

форма 2в

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Объект: "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41, который находится в г.Астане"

Договор № 410 от 8 августа 2018 года.

Акт №4 от 23 июля
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2и2

на БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1

Основание: 1386-3.5 -НВК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость,тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в.т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
		м3	1444,74084	23,36	22,08	33748	31899	9583	0,01	13
				1,28	5,56	1849	8030	97	0,02	28
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**								
		м3	255,18956	25,70	24,29	6557	6198	1862	0,01	2
				1,41	6,11	359	1560	97	0,02	5
3	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/**								
		м3	591,75	32,25	30,77	19087	18208	5605	0,01	6
				1,42	8,34	840	4938	97	0,03	17
4	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /лишний грунт/**								
		т	1201,75	84,26	84,26	101259	101259	20252	--	--
				--	16,85	--	20252	100	0,35	425
5	Е0101-163-8 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями , глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
		м3	72,64	617,90	--	44884	--	50719	4,08	297
				617,90	--	44884	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
		м3	53,5875	134,10	--	7186	--	8120	0,97	52
				134,10	--	7186	--	113	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	1738,6625	3,35	3,35	5827	5827	1961	–	–
					–	1,16	–	2022	97	–	7
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1762,6625	21,55	4,52	37978	7960	29118	0,11	190
					17,03	–	30018	–	97	–	–
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	75,89	306,20	152,52	23238	11575	20800	1,02	77
					153,68	57,15	11663	4337	130	0,28	21
10	Е0101-27-4	Защитная обсыпка трубы песком бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м /Разрез траншеи, лист 22/	м3	93,3	2,80	2,80	262	262	88	–	–
					–	0,97	–	91	97	–	–
11	Е0101-166-1	Засыпка вручную трубы песком /Разрез траншеи, лист 22/	м3	392,8	122,18	–	47992	–	54231	0,89	348
					122,18	–	47992	–	113	–	–
12	СІ43008-92	Песок природный	м3	530,699	844,00	–	447910	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
13	С2015-27	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш-ч	1832	101,10	101,10	185215	185215	14345	–	–
					–	65,25	–	119538	12	0,38	693
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
14	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,04922	155788,86	103471,23	7668	5093	4765	306,00	15
					51300,00	23175,85	2525	1141	130	98,72	5
15	СПрайс-лист ТОО"Степногорский трубный завод Арыстан"	Труба двухслойная профилированная безнапорная полиэтиленовая Корсис диам. 315мм, SN 6, ТОО Степнагорский трубной завод "Арыстан"	м	392,8597	1745,26	–	685641	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
16	СПрайс-лист ТОО"Степногорский трубный завод Арыстан"	Муфта Корсис диам. 315мм, ТОО Степнагорский трубной завод "Арыстан"	шт	33	857,75	–	28306	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
17	СПрайс-лист ТОО"Степногорский трубный завод Арыстан"	Уплотнительное кольцо Корсис диам. 315мм, ТОО Степнагорский трубной завод "Арыстан"	шт	66	221,42	–	14614	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
18	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	км	0,04699	217692,60	140427,57	10229	6599	6575	444,00	21
					75702,00	31929,48	3557	1500	130	134,61	6
19	СПрайс-лист ТОО"Степногорский трубный завод Арыстан"	Труба двухслойная профилированная безнапорная полиэтиленовая Корсис диам. 400мм, SN 6, ТОО Степнагорский трубной завод "Арыстан"		50,1919	2682,13	–	134621	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	СПрайс-лист ТОО"Степногорский трубный завод Арыстан"	Муфта Корсис диам. 400мм, ТОО Степнагорский трубной завод "Арыстан" м	1	1479,91 –	– –	1480 –	– –	– –	– –	– –
21	СПрайс-лист ТОО"Степногорский трубный завод Арыстан"	Уплотнительное кольцо Корсис диам. 400мм, ТОО Степнагорский трубной завод "Арыстан" шт	2	502,02 –	– –	1004 –	– –	– –	– –	– –
22	Е0122-8-10	Укладка футляра из стальных труб диам. 400 мм км	0,0032	268907,88 126000,00	115634,50 43681,50	861 403	370 140	706 130	662,00 213,34	2 1
23	С130806-124 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм м	3,2128	5220,00 –	– –	16771 –	– –	– –	– –	– –
24	Е0122-17-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 400 мм км	0,0032	110039,40 19125,00	13015,60 4916,25	352 61	42 16	100 130	106,00 24,01	– –
25	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр труб диам. 400 мм м	3,2	548,34 176,18	0,99 0,38	1755 564	3 1	734 130	1,00 –	3 –
26	Е0122-48-1	Заделка бетоном концов футляра диам. до 800 мм футляр	1	5484,35 1320,75	343,97 4,50	5484 1321	344 4	1723 130	7,99 0,02	8 –
27	Е0113-26-8 К=3	Внутренняя окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 за 3 раза /Общ. пол., п.9, лист 1/ м2	4,27	210,25 8,31	0,36 0,15	898 35	2 1	33 90	0,04 –	– –
28	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм т	0,3148	204796,82 30375,00	39324,82 14854,50	64470 9562	12379 4676	18510 130	147,70 72,55	46 23
29	С130809-19	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 400 мм шт	14	2790,00 –	– –	39060 –	– –	– –	– –	– –
30	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках км	0,028	20732,90 9495,00	424,40 159,75	581 266	12 4	351 130	59,30 0,78	2 –
31	Е0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах м2	4694	148,23 84,38	10,11 3,78	695801 396080	47456 17743	467620 113	0,52 0,02	2441 85
		КОЛОДЦЫ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1 /21 шт/								
		Колодцы диам.1,5м /21шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	31,99	12098,09	1686,97	387018	53966	103920	11,16	357
		м3		1867,05	631,80	59727	20211	130	3,09	99
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	31,99	70,00	–	2239	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
34	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	31,99	100,00	–	3199	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
35	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	15,21	27300,00	–	415233	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
36	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	15,8	6950,00	–	109810	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
37	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	5,02	4137,50	–	20770	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
39	С11011-773	Скобы ходовые	220	221,00	–	48620	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3657628	494669			3881
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			618893	206207			1415
		Материалы -	Тенге			2736131				
		Всего заработная плата -	Тенге			423574				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				825100			
		Местные материалы -	Тенге			48620				
		Накладные расходы -	Тенге			1150375				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			821721				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				123258			411
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			213471				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3771323				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				948358			5707
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			921496				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			921496				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			55290				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			976786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4748109				5707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				948358			
		ИТОГО ПО АКТУ				**4748109**				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,943				**4477467**				
		в т.ч. Оборудование				**0**				
		СМР				**4477467**				
		Итого с временными 1,5%				4 544 629				
		Итого с зимними 2,31%				4 649 610				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				4 667 788				
		Итого с выслугой лет 1%				4 713 235				
		Всего по акту в базе2001 года				4 713 235				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 гогда к=2,234 (74%)				10 529 366				
		Итого по акту в текущих ценах 2014гогда к=2,39 26%				0				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				10 739 953				
		НДС 12%				1 288 794				
		Итого				**12 028 748**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонта"
идентификационный номер)
Директор _____ **Бибиков В.В.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
И.О. Руководителя _____ **Сапарбаев Ж.Б.**

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
подпись)
Технадзор _____ **Сангулов А.У.**
№KZ21VJE00048513 от 07.08.2019г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Объект: "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41, который находится в г.Астане"

Договор № 410 от 8 августа 2018 года.

30160

Акт №1 от 23 июля
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1и2

на ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1 выполнение за июль

Основание: 1386-3.5 -НВК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** м3	449,0145	23,36 1,28	22,08 5,56	10489 575	9914 2496	2978 97	0,01 0,02	4 9
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья** м3	79,237845	25,70 1,41	24,29 6,11	2036 112	1924 484	578 97	0,01 0,02	1 2
3	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/** м3	1435,2023	32,25 1,42	30,77 8,34	46292 2038	44162 11977	13594 97	0,01 0,03	14 41
4	С010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /лишний грунт/** т	2923,7923	84,26 16,85	-- --	246359 49272	-- --	49272 100	0,35 --	1035 --
5	Е0101-163-8 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями , глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** м3	99,81	617,90 617,90	-- --	61672 61672	-- --	69689 113	4,08 --	408 --
6	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** м3	35,88	134,10 134,10	-- --	4812 4812	-- --	5437 113	0,97 --	35 --