Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Г У Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан,Республика Казахстан, Нур - Султан, Бейбитшилик, дом № 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **151140001473**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолатранстехмонтаж",Республика Казахстан, Астана, ул. С349, здание 8/3, тел.: 94-26-95**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

960440000756

Договор (контракт) Договор 410 от 08.08.2018года

Номер документа	Дата составления
24	28.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41			раб	1	67 360 770,00	67 360 770,00
				Итого	1	x	67 360 770,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бибиков В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2020

М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)

ЗАКАЗЧИК: ГУ Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Объект: "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41, который находится в г.Астане"

Договор № 410 от 8 августа 2018 года

фрма 2в

Акт №5от 26 августа 2020г

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-3и2

на СВЕТОФОРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Основание: 1386-3,5 -ЭС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, тел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
								%	на един.	всего
		РАЗДЕЛ 1. ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ								
		ПЕРЕКРЕСТОК УЛ. БАЯНТАУ - УЛ. №15								
42	СПрайс-лист ТОО "СМЭУ-Астана"	**Стойка консольная светофорная SAL-SYG 65-7**	10 шт	721696,52	–	7216965	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
44	СПрайс-лист ТОО "СМЭУ-Астана"	**Стойка светофорная SAL-SYG 4**	8 шт	119055,24	–	952442	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
45	СПрайс-лист ТОО "СМЭУ-Астана"	**Стойка светофорная SAL-SYG 5**	2 шт	147030,87	–	294062	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
46	СПрайс-лист ТОО "СМЭУ-Астана"	**Крепление под светофоры BrACKET Alu F-L-183MM**	24 шт	14317,77	–	343627	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
75	Прайс-лист ТОО "СМЭУ-Астана"	**3G антенна LP27-TriBAnd**	1 шт	17800,58	–	17801	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
77	С131302-3	**Агрегаты отопительно-вентиляционные**	1 шт	161500,00	–	161500	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕКРЕСТОК УЛ. БАЯНТАУ - УЛ. №16								
118	СПрайс-лист ТОО "СМЭУ-Астана"	**Стойка консольная светофорная SAL-SYG 65-7**	8 шт	721696,52	–	5773572	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
120	СПрайс-лист ТОО "СМЭУ-Астана"	**Стойка светофорная SAL-SYG 4**	6 шт	119055,24	–	714331	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с выслугой лет 1%				24 028 625				
		Всего по акту в базе2001 года				24 028 625				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 гогда к=2,234 (74%)				53 679 948				
		Итого по акту в текущих ценах 2014гогда к=2,39 26%				0				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				54 753 547				
		НДС 12%				6 570 426				
		Итого				**61 323 972**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонта"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Бибиков В.В.**

Принял (Заказчик):
У "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан'
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
И.О. Руководителя_____ **Сапарбаев Ж.Б.**

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата аудитора)
Технадзор_____ **Сангулов А.У.**
№KZ21VJE00048513 от 07.08.2019г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11

форма 2в

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

Объект: "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41, который находится в г.Астане"

Договор № 410 от 8 августа 2018 года.

Акт №8 от 26 август
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3и2

на ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К2

Основание: 1386-3,5 -НВК

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	65,9975	23,36	22,08	1542	1457	438	0,01	1
		м3		1,28	5,56	84	367	97	0,02	1
7	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	290	3,35	3,35	972	972	327	--	--
		м3		--	1,16	--	337	97	--	1
8	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	290	21,55	4,52	6248	1310	4791	0,11	31
		м3		17,03	--	4939	--	97	--	--
11	E0101-166-1	**Засыпка вручную трубы песком /Разрез траншеи, лист 23/**	20	122,18	--	2444	--	2761	0,89	18
		м3		122,18	--	2444	--	113	--	--
12	C143008-92	**Песок природный**	20	844,00	--	16880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
14	E0122-11-7	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм**	0,0404	147942,61	97234,98	5977	3928	3749	296,00	12
		км		49950,00	21436,60	2018	866	130	91,71	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	СПрайс-лист ТОО"Степногорский трубный завод Арыстан"	Труба двухслойная профилированная безнапорная полиэтиленовая Корсис диам. 250мм, SN 6, ТОО Степнагорский трубной завод "Арыстан"								
		м	40,791	1132,17	--	46182	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИИ К2								
		Работа и материалы на все колодцы								
43	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см								
		м2	26,75	264,67	12,52	7080	335	1509	0,24	7
				38,03	4,39	1017	117	133	0,02	--
44	Е0127-55-1	Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
		м2	26,75	480,53	--	12854	--	881	0,14	4
				24,75	--	662	--	133	--	--
45	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до толщины 5 см								
		м2	107	76,58	--	8194	--	566	0,02	2
				3,98	--	426	--	133	--	--
		ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ КОЛОДЦЫ /30 шт/								
46	Е0123-18-4	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах								
		м3	12,89	7658,33	2704,97	98716	34867	54335	15,70	202
				2520,00	722,52	32483	9313	130	2,54	33
47	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
		м3	2,42	27300,00	--	66066	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.29 м, Dв 1000 мм /КЦ-10-3/								
		м	2,235	5437,50	--	12153	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1000 мм /КЦ-10-9, КЦ-10-9б/								
		м	9,79	4350,00	--	42587	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	12,89	70,00	--	902	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2								
		м3	12,89	100,00	--	1289	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С131104-9 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	30	14800,00	--	444000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕНОС СУЩ. ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ И ДЕМОНТАЖ СУЩ. СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ								
53	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	615,3874	23,36	22,08	14375	13587	4082	0,01	5
				1,28	5,56	788	3421	97	0,02	12
54	Е0101-163-8 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями , глубиной траншей и котлованов до 3 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	19,0326	617,90	--	11760	--	13289	4,08	78
				617,90	--	11760	--	113	--	--
55	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	19,0326	134,10	--	2552	--	2884	0,97	18
				134,10	--	2552	--	113	--	--
56	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	615,3874	3,35	3,35	2063	2063	694	--	--
				--	1,16	--	716	97	--	2
57	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	615,3874	21,55	4,52	13259	2779	10166	0,11	66
				17,03	--	10480	--	97	--	--
58	Е0122-11-7	Разборка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм								
		км	0,14372	58873,99	38893,99	8461	5590	5335	118,40	17
				19980,00	8574,64	2872	1232	130	36,68	5
59	Е0122-11-10	Разборка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм								
		км	0,08286	86451,83	56171,03	7163	4654	4638	177,60	15
				30280,80	12771,79	2509	1058	130	53,84	4
60	Е0123-18-2	Демонтаж дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 0,7 м в мокрых грунтах								
		м3	4,896	3900,20	1974,20	19095	9666	15618	12,00	59
				1926,00	527,87	9430	2584	130	1,86	9
61	Е0123-18-4	Демонтаж дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м вмокрых грунтах								
		м3	0,84	4179,98	2163,98	3511	1818	2833	12,56	11
				2016,00	578,02	1693	486	130	2,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
		т	12,62	152,80	--	1928	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	С01031-А34-1	Погрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках								
		т	3,68	180,00	--	662	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	С010333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км, класс груза 2								
		т	16,3	105,05	--	1712	--	342	0,44	7
				21,01	--	342	--	100	--	--
65	Е0123-18-2	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 0,7 м в мокрых грунтах								
		м3	2,448	7826,66	2467,75	19160	6041	9762	15,00	37
				2407,50	659,84	5894	1615	130	2,32	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			879788	89067			590
			Тенге			92393	22113			80
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			389606				
		Материалы -	Тенге			9158				
		Всего заработная плата -	Тенге				114506			
		Местные материалы -	Тенге			195029				
		Транспортные расходы -	Тенге			1712				
		Накладные расходы -	Тенге			138999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20850			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31716				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			560322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							739
		Сметная заработная плата -	Тенге				135356			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			490182				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			490182				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29411				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			519593				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1079915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							739
		Сметная заработная плата -	Тенге				135356			
		ИТОГО ПО АКТУ				1079915				
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,943				1018360				
		в т.ч. Оборудование				0				
		СМР				1018360				
		Итого с временными 1,5%				1 033 635				
		Итого с зимними 2,31%				1 057 512				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				1 061 647				
		Итого с выслугой лет 1%				1 071 983				
		Всего по акту в базе2001 года				1 071 983				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 гогда к=2,234 (74%)				2 394 810				
		Итого по акту в текущих ценах 2014гогда к=2,39 26%				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				2 442 706				
		НДС 12%				293 125				
		Итого				**2 735 831**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Акмолатранстехмонта"

(идентификационный номер)

Директор _____ **Бибиков В.В.**

Технадзор:

ТОО "Аймереке"

подпись)

Технадзор _____ **Сангулов А.У.**

№KZ21VJE00048513 от 07.08.2019г

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя _____ **Сапарбаев Ж.Б.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11

Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756

форма 2в

Объект: "Работы по строительству ул.Баянтау на участке от ул.№14 до ул.№41, который находится в г.Астане"

Договор № 410 от 8 августа 2018 года.

Объект номер - 1

Акт №10 от 26 август

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3и2

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Основание: 1386-3,5 -ЭС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смотровая кабельная камера Тип 2								
50	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3	99,328	27,84 1,66	26,18 7,20	2765 165	2600 715	854 97	0,01 0,03	1 2
51	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** м3	3,072	423,90 423,90	-- --	1302 1302	-- --	1472 113	2,80 --	9 --
52	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** м3	36,3944	6,48 --	6,48 2,10	236 --	236 77	74 97	-- 0,01	-- --
53	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** м3	1,1256	134,10 134,10	-- --	151 151	-- --	171 113	0,97 --	1 --
54	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** м3	36,3944	21,55 17,03	4,52 --	784 620	164 --	601 97	0,11 --	4 --
55	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3	64,88	39,75 1,87	37,82 11,00	2579 121	2454 714	810 97	0,01 0,04	1 2
56	Е010333-А12-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1** т	126,516	98,12 --	98,12 19,62	12414 --	12414 2483	2483 100	-- 0,41	-- 52
57	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	64,88	3,79	3,24	246	210	101	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,48	1,12	31	73	97	--	--
58	Е0113-49-1	Пропитка щебня, мастикой "Битуминоль Н-2"	2,72	5652,57	462,96	15375	1259	5161	11,00	30
		м3		1935,00	173,25	5263	471	90	0,85	2
59	Е0122-43-4	Устройство бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных	37,68	21188,04	482,30	798365	18173	89163	9,07	342
		м3		1638,00	182,25	61720	6867	130	0,89	34
60	Е0106-1-1	Устройство набетонки (применительно)	0,6	7695,37	66,01	4617	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,12	--
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	37,68	70,00	--	2638	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,06048	50900,00	--	3078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,8344	65900,00	--	120887	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2964	58700,00	--	17399	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06192	62000,00	--	3839	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	114,4	665,48	8,23	76131	942	11442	0,47	54
		м2		81,68	3,08	9344	352	118	0,02	2
67	Е0108-14-1	Кладка защитной стенки из полнотелого красного кирпича толщ. 120мм (применительно)	87,36	894,81	27,64	78171	2415	21060	1,25	109
		м2		193,95	10,35	16943	904	118	0,05	4
68	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	0,002	621603,38	--	1243	--	46	133,00	--
		кан.-км		20790,00	--	42	--	110	--	--
69	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см вокруг колодцев	58,3	156,98	36,82	9152	2147	9017	0,62	36
		м2		103,28	13,01	6021	758	133	0,06	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1151371	43052			588
			Тенге			101841	13429			103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1151371				
		Материалы -	Тенге			445900				
		Всего заработная плата -	Тенге				115270			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			145203				
		Местные материалы -	Тенге			415375				
		Накладные расходы -	Тенге			142593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				21389			71
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1371602				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				136659			762
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1371602				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ					136659			762
		Итого с коэффициентом подрядчика К=0,943				1371602				
		в т.ч. Оборудование				1293421				
		СМР				0				
		Итого с временными 1,5%				1371602				
		Итого с зимними 2,31%				1 392 176				
		Итого с доп. Отпусками 0,4%				1 424 335				
		Итого с выслугой лет 1%				1 429 904				
		Всего по акту в базе2001 года				1 443 826				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 гогда к=2,234 (74%)				1 293 421				
		Итого по акту в текущих ценах 2014гогда к=2,39 26%				2 889 502				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				0				
		НДС 12%				2 947 292				
		Итого				353 675				
						3 300 967				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонта"
(идентификационный номер)
Директор _____ **Бибиков В.В.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
И.О. Руководителя _____ **Сапарбаев Ж.Б.**

Технадзор:
ТОО "Аймереке"
(подпись)
Технадзор _____ **Сангулов А.У.**
№KZ21VJE00048513 от 07.08.2019г