Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС":
СУПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта:СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ. ЖД № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА

Справка
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2020 год

код заказчика	код подрядчика	Договор и Доп соглашение: номер	Договор и Доп соглашение: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№17	**13.10.2020г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге											налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2020 год-2021гг		в отчетном месяце без НДС	из графы 1									
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты					
					сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
А	1		2	3	4	5	6	7	8			9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ. ЖД № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА	**709 544 761,63**											**76 022 653**	
	2020	**27 000 000,00**	71 449 328		**80 023 247**	**8 573 919**						8 573 919	80 023 247
	2021	**439 544 761,63**											

Генподрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ Искаков Р.С.

Суподрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС":
СУПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта:СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ. ЖД № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2020 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1		2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	**м3 грунта**	**6565,9300**		**210,58**	**1382622,68**
			Итого оплата труда:				**52,85**	**347032,05**
			Итого эксплуатация машин:				**210,58**	**1382622,68**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		38,05	249863,08
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,89	130598,86
			Сметная стоимость:				**268,52**	**1763084,62**
2	2	**Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**203,0700**		**3167,20**	**643163,30**
			Итого оплата труда:				**3167,20**	**643163,30**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2280,38	463077,58
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,81	88499,27
			Сметная стоимость:				**5883,39**	**1194740,15**

1		2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**280,0000**		**34,93**	**9780,97**
			Итого оплата труда:				**12,75**	**3570,26**
			Итого эксплуатация машин:				**34,93**	**9780,97**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,18	2570,59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,53	988,12
			Сметная стоимость:				**47,64**	**13339,68**
4	**4**	**Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**70,0000**		**2824,80**	**197736,00**
			Итого оплата труда:				**2824,80**	**197736,00**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2033,86	142369,92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388,69	27208,47
			Сметная стоимость:				**5247,35**	**367314,39**
5	**5**	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**280,0000**		**159,33**	**44612,19**
			Итого оплата труда:				**118,56**	**33197,64**
			Итого эксплуатация машин:				**75,52**	**21145,95**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		85,37	23902,30
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,58	5481,16
			Сметная стоимость:				**264,27**	**73995,65**
6	**6**	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**280,0000**		**80,97**	**22672,44**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**25,62**	**7173,60**
			Итого эксплуатация машин:				**69,41**	**19433,62**
			Итого материалов:				**2,10**	**588,00**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		18,45	5164,99
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,95	2226,99
			Сметная стоимость:				**107,37**	**30064,43**
7	**7**	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**6419,0000**		**204,80**	**1314587,26**
			Итого оплата труда:				**63,07**	**404858,59**
			Итого эксплуатация машин:				**195,59**	**1255473,40**
			Итого материалов:				**0,09**	**561,79**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		45,41	291498,19
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,02	128486,84
			Сметная стоимость:				**270,22**	**1734572,28**
8	**8**	**С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**10591,3500**		**210,00**	**2224183,50**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,80	177934,68
			Сметная стоимость:				**226,80**	**2402118,18**
			ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ					
9	**9**	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**172,8000**		**34,93**	**6036,26**
			Итого оплата труда:				**12,75**	**2203,36**
			Итого эксплуатация машин:				**34,93**	**6036,26**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		9,18	1586,42
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,53	609,81

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**47,64**	**8232,49**
10	**10**	**Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**43,2000**		**2824,80**	**122031,36**
			Итого оплата труда:				**2824,80**	**122031,36**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2033,86	87862,58
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388,69	16791,52
			Сметная стоимость:				**5247,35**	**226685,45**
11	**11**	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**172,8000**		**159,33**	**27532,09**
			Итого оплата труда:				**118,56**	**20487,69**
			Итого эксплуатация машин:				**75,52**	**13050,07**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		85,37	14751,13
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,58	3382,66
			Сметная стоимость:				**264,27**	**45665,89**
12	**12**	**Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив** Состав работ: 1. Водоотлив из котлованов площадью до 30 м2	**м3 мокрого грунта**	**59,0000**		**1407,60**	**83048,40**
			Итого оплата труда:				**945,20**	**55766,80**
			Итого эксплуатация машин:				**1407,60**	**83048,40**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		680,54	40152,10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,05	9856,04
			Сметная стоимость:				**2255,20**	**133056,54**
			ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ					
13	**13**	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**2626,0000**		**488,11**	**1281775,78**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки					
			Итого оплата труда:				**145,19**	**381273,77**
			Итого эксплуатация машин:				**486,52**	**1277594,14**
			Итого материалов:				**0,08**	**220,58**
			Накладные расходы (Н10=72)	%	72		104,54	274517,12
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,41	124503,43
			Сметная стоимость:				**640,06**	**1680796,33**
14	**14**	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1398,4000**		**2958,00**	**4136467,20**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,64	330917,38
			Сметная стоимость:				**3194,64**	**4467384,58**
15	**15**	**Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками	**м2 покрытия**	**1280,0000**		**1398,16**	**1789649,72**
			Итого оплата труда:				**182,33**	**233380,86**
			Итого эксплуатация машин:				**75,45**	**96577,92**
			Итого материалов:				**1167,13**	**1493924,28**
			Накладные расходы (Н10=94)	%	94		171,39	219378,01
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,56	160722,22
			Сметная стоимость:				**1695,12**	**2169750,00**
16	**16**	**Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**1280,0000**		**1238,48**	**1585252,48**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**117,95**	**150976,00**
			Итого эксплуатация машин:				**18,49**	**23670,40**
			Итого материалов:				**1110,64**	**1421621,76**
			Накладные расходы (Н10=94)	%	94		110,87	141917,44
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,95	138173,59
			Сметная стоимость:				**1457,30**	**1865343,51**
			МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПМ1					
17	**17**	**Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм/ В20. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**433,0000**		**27033,46**	**11705486,30**
			Итого оплата труда:				**3414,20**	**1478347,47**
			Итого эксплуатация машин:				**1759,66**	**761932,74**
			Итого материалов:				**22224,00**	**9622990,16**
			Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3106,92	1345296,20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2411,23	1044062,60
			Сметная стоимость:				**32551,61**	**14094845,10**
18	**18**	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6-12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**9,1890**		**229820,00**	**2111816,00**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18385,60	168945,28
			Сметная стоимость:				**248205,60**	**2280761,26**
19	**19**	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**15,2150**		**220545,00**	**3355592,17**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17643,60	268447,37
			Сметная стоимость:				**238188,60**	**3624039,55**
			СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС					

1		2	3	4	5	6	7	8
20	**20**	**Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**465,0000**		**1641,89**	**763480,94**
			Итого оплата труда:				**860,79**	**400267,02**
			Итого эксплуатация машин:				**827,82**	**384935,84**
			Итого материалов:				**265,72**	**123561,43**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1015,73	472315,09
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,61	98863,68
			Сметная стоимость:				**2870,24**	**1334659,71**
21	**21**	**Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**490,0000**		**2322,24**	**1137899,22**
			Итого оплата труда:				**1209,57**	**592689,69**
			Итого эксплуатация машин:				**1161,96**	**569358,34**
			Итого материалов:				**390,75**	**191468,23**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1427,29	699373,84
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299,96	146981,84
			Сметная стоимость:				**4049,50**	**1984254,90**
22	**22**	**Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**65,0000**		**3519,41**	**228761,90**
			Итого оплата труда:				**1823,13**	**118503,14**
			Итого эксплуатация машин:				**1839,82**	**119588,13**
			Итого материалов:				**559,88**	**36392,30**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2151,29	139833,71
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		453,66	29487,65
			Сметная стоимость:				**6124,36**	**398083,26**
23	**23**	**Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**169,0000**		**4967,41**	**839492,37**
			Итого оплата труда:				**2491,53**	**421068,71**
			Итого эксплуатация машин:				**2757,97**	**466096,29**
			Итого материалов:				**799,34**	**135089,19**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2940,01	496861,07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		632,59	106908,28
			Сметная стоимость:				**8540,01**	**1443261,72**

1		2	3	4	5	6	7	8
24	**24**	**С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**176,8400**		**26066,00**	**4609511,44**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2085,28	368760,92
			Сметная стоимость:				**28151,28**	**4978272,36**
25	**25**	**С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**54,5180**		**24401,00**	**1330293,72**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1952,08	106423,50
			Сметная стоимость:				**26353,08**	**1436717,22**
26	**26**	**С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**163,2500**		**20873,00**	**3407517,25**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1669,84	272601,38
			Сметная стоимость:				**22542,84**	**3680118,63**
27	**27**	**СТ ССЦ РК 8.04-08-2019, техчасть**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**394,6000**		**270,00**	**106542,00**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,60	8523,36
			Сметная стоимость:				**291,60**	**115065,36**
28	**28**	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	**т металлических изделий**	**1,8715**		**68383,32**	**127976,65**
			Итого оплата труда:				**66872,16**	**125148,57**
			Итого эксплуатация машин:				**2226,12**	**4166,09**
			Накладные расходы (Н10=93)	%	93		62191,11	116388,17
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10445,95	19549,19
			Сметная стоимость:				**141020,38**	**263914,01**
29	**29**	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,8715**		**236183,00**	**442007,04**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18894,64	35360,56
			Сметная стоимость:				**255077,64**	**477367,60**

1		2	3	4	5	6	7	8
30	**30**	**Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные - В7,5, между фунд. блоками. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси	**м3**	**67,6200**		**23414,14**	**1583263,91**
			Итого оплата труда:				**3836,59**	**259430,48**
			Итого эксплуатация машин:				**1286,88**	**87018,83**
			Итого материалов:				**18602,14**	**1257876,46**
			Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3491,30	236081,74
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2152,43	145547,65
			Сметная стоимость:				**29057,87**	**1964893,29**
31	**31**	**Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками** Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**0,3480**		**56653,82**	**19715,53**
			Итого оплата труда:				**46392,42**	**16144,56**
			Итого эксплуатация машин:				**4156,32**	**1446,40**
			Итого материалов:				**7535,00**	**2622,18**
			Накладные расходы (Н10=93)	%	93		43144,95	15014,44
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7983,90	2778,40
			Сметная стоимость:				**107782,67**	**37508,37**
32	**32**	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3480**		**236183,00**	**82191,68**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18894,64	6575,33
			Сметная стоимость:				**255077,64**	**88767,02**
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					

1		2	3	4	5	6	7	8
33	**33**	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**818,0000**		**870,31**	**711909,67**
			Итого оплата труда:				**279,10**	**228300,53**
			Итого эксплуатация машин:				**19,70**	**16113,37**
			Итого материалов:				**574,16**	**469661,83**
			Накладные расходы (Н10=93)	%	93		259,56	212319,49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,39	73938,33
			Сметная стоимость:				**1220,25**	**998167,49**
34	**34**	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	**м2 поверхности**	**866,0000**		**1041,56**	**901992,91**
			Итого оплата труда:				**428,55**	**371126,03**
			Итого эксплуатация машин:				**10,89**	**9429,01**
			Итого материалов:				**607,42**	**526024,20**
			Накладные расходы (Н10=93)	%	93		398,55	345147,21
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,21	99771,21
			Сметная стоимость:				**1555,32**	**1346911,33**
35	**35**	**Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	**м2 поверхности**	**343,0000**		**2066,90**	**708945,95**
			Итого оплата труда:				**231,98**	**79567,77**
			Итого эксплуатация машин:				**43,98**	**15085,52**
			Итого материалов:				**1800,21**	**617471,59**
			Накладные расходы (Н10=93)	%	93		215,74	73998,02
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,61	62635,52

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**2465,25**	**845579,49**
			СТЕНЫ НИЖЕ 0,00					
36	**36**	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**63,5000**		**11067,42**	**702781,01**
			Итого оплата труда:				**5305,68**	**336910,68**
			Итого эксплуатация машин:				**2404,00**	**152654,00**
			Итого материалов:				**3887,34**	**246845,93**
			Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4934,28	313326,93
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1280,14	81288,64
			Сметная стоимость:				**17281,84**	**1097396,58**
37	**37**	**С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**24,1300**		**33007,00**	**796458,91**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2640,56	63716,71
			Сметная стоимость:				**35647,56**	**860175,62**
38	**38**	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м3 кладки**	**36,0000**		**11003,74**	**396134,55**
			Итого оплата труда:				**5137,36**	**184944,96**
			Итого эксплуатация машин:				**2404,00**	**86544,00**
			Итого материалов:				**3991,98**	**143711,19**
			Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4777,74	171998,81
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1262,52	45450,67

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**17044,00**	**613584,03**
39	**39**	**С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**13,6800**		**28906,00**	**395434,08**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2312,48	31634,73
			Сметная стоимость:				**31218,48**	**427068,81**
40	**40**	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**31,0000**		**1979,20**	**61355,31**
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича					
			Итого оплата труда:				**1395,10**	**43247,99**
			Итого эксплуатация машин:				**247,01**	**7657,34**
			Итого материалов:				**391,51**	**12136,89**
			Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1297,44	40220,63
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,13	8126,07
			Сметная стоимость:				**3538,77**	**109702,01**
41	**41**	**С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**1,5624**		**28906,00**	**45162,73**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2312,48	3613,02
			Сметная стоимость:				**31218,48**	**48775,75**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**51442874,86**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**51442874,86**
		Материалы -		Тенге				**16302768,00**
		Всего заработная плата -		Тенге				**7258548,90**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5991606,88**
		Местные материалы -		Тенге				**14827387,33**
		Транспортные расходы -		Тенге				**2224183,50**
			Накладные расходы -	Тенге				**6636786,80**
			Сметная прибыль -	Тенге				**4646372,93**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**62726034,59**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5907,72**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**7258548,90**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**62726034,59**
			Нормативная трудоемкость -	чел				**5907,72**

1		2	3	4	5	6	7	8
			Сметная заработная плата -	Тенге				7258548,90
			РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ					
42	**42**	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**15,0000**		**4411,55**	**66173,29**
			Итого оплата труда:				**2406,89**	**36103,32**
			Итого эксплуатация машин:				**972,80**	**14592,02**
			Итого материалов:				**1246,35**	**18695,27**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2840,13	42601,92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,13	8702,02
			Сметная стоимость:				**7831,82**	**117477,23**
43	**43**	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**128,0000**		**6698,39**	**857394,46**
			Итого оплата труда:				**3760,18**	**481303,65**
			Итого эксплуатация машин:				**1297,65**	**166099,20**
			Итого материалов:				**1932,10**	**247309,34**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		4437,02	567938,31
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		890,83	114026,62
			Сметная стоимость:				**12026,25**	**1539359,39**
44	**44**	**Е11-070504-0102 1107-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**5981,82**	**47854,55**
			Итого оплата труда:				**3951,85**	**31614,81**
			Итого эксплуатация машин:				**1525,45**	**12203,62**
			Итого материалов:				**853,79**	**6830,29**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		4663,18	37305,48
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		851,60	6812,80
			Сметная стоимость:				**11496,60**	**91972,82**

1		2	3	4	5	6	7	8
45	**45**	**С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1018,6800**		**6440,00**	**6560299,20**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		515,20	524823,94
			Сметная стоимость:				**6955,20**	**7085123,14**
46	**46**	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,2530**		**762499,10**	**192912,27**
			Итого оплата труда:				**62253,92**	**15750,24**
			Итого эксплуатация машин:				**6373,66**	**1612,54**
			Итого материалов:				**695235,24**	**175894,52**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		73459,63	18585,29
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66876,70	16919,80
			Сметная стоимость:				**902835,42**	**228417,36**
47	**47**	**Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**12751,72**	**102013,76**
			Итого оплата труда:				**7297,04**	**58376,33**
			Итого эксплуатация машин:				**6475,31**	**51802,49**
			Итого материалов:				**398,30**	**3186,39**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		8610,51	68884,07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1708,98	13671,83
			Сметная стоимость:				**23071,21**	**184569,66**
48	**48**	**С121-040111-0102 2104-0111-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93**	**шт.**	**8,0000**		**29067,00**	**232536,00**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2325,36	18602,88
			Сметная стоимость:				**31392,36**	**251138,88**
			ПЕРЕМЫЧКИ					
49	**49**	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Состав работ:	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**463,54**	**5562,51**

1		2	3	4	5	6	7	8
			1. Заполнение швов раствором					
			Итого оплата труда:				**227,43**	**2729,14**
			Итого эксплуатация машин:				**252,51**	**3030,14**
			Итого материалов:				**40,54**	**486,42**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		268,37	3220,38
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,55	702,63
			Сметная стоимость:				**790,46**	**9485,52**
50	**50**	**Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Укладка перемычек	**шт. сборных конструкций**	**46,0000**		**2268,47**	**104349,73**
			Итого оплата труда:				**1222,56**	**56237,76**
			Итого эксплуатация машин:				**1298,16**	**59715,36**
			Итого материалов:				**33,74**	**1551,87**
			Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1442,62	66360,56
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,89	13656,82
			Сметная стоимость:				**4007,98**	**184367,11**
51	**51**	**С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**8,3302**		**67735,00**	**564246,10**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5418,80	45139,69
			Сметная стоимость:				**73153,80**	**609385,78**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**8733341,87**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8733341,87**
		Материалы -		Тенге				**453954,10**
		Всего заработная плата -		Тенге				**682115,25**
		Местные материалы -		Тенге				**7357081,30**
			Накладные расходы -	Тенге				**804895,99**
			Сметная прибыль -	Тенге				**763059,03**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10301296,90**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**530,49**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**682115,25**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10301296,90**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**530,49**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**682115,25**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				**60176216,73**
		в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5839720,55**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**7179515,08**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2100943,60**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**44932797,60**
		- перевозка грузов	Тенге				**2224183,50**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**7441682,79**
	ИТОГО:		Тенге				**67617899,52**
	Сметная прибыль		Тенге				**5409431,96**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**73027331,49**

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	657 246
Всего по главе	Тенге	73 684 577
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%	Тенге	795 793
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	3 418 164
Всего по главе	Тенге	4 213 957
ВСЕГО	Тенге	77 898 535
Непредвиденные работы и затраты-2%		1 489 607
Итого		79 388 142
Итого с пониж. К=0,899999999403843		71 449 328
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	8 573 919
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**	**80 023 247**

Генподрядчик:
ТОО"Авангард ПГС"
_____ Искаков Р.С.

Суподрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

Инженер ПТО:
_____ Куаныш Н.М.