Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС":
СУПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: "СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ. ЖД № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА"

Справка
о стоимости выполненных работ за март месяц 2021 год

	код	код	Договор и Доп соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№17	**13.10.2020г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	общая сумма на 2020 год-2021гг	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				сумма с нарастающим с НДС	сумма НДС с нарастающим		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ. ЖД № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА									**76 022 653**	
	709 544 761,63	68 430 229		**332 117 160**	**35 583 981**				8 211 628	**76 641 857**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Авангард ПГС"
_____ Искаков Р.С.

Суподрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС":
СУПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: "СТРОИТЕЛЬСТВО 60 КВ. ЖД № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ СПМК-70/3 В Г.КЫЗЫЛОРДА"

А К Т
выполненных работ за март месяц 2021 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1		**Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**406,1297**		**21765,22**	**2103,50**	**8839500,44**	**854293,82**	**4588532,75**	**3333933,17**	**13147308,30**
			НР - 93%; СП - 8%				**8363,52**	**463,40**	**3396673,87**	**188200,50**		**973874,69**	
			Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен теплоизоляционными плитами 4. Расшивка швов										
2		**Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**385,8703**		**37237,02**	**2103,50**	**14368661,43**	**811678,18**	**10329749,28**	**3167623,00**	**18939187,22**
			НР - 93%; СП - 8%				**8363,52**	**463,40**	**3227234,00**	**178812,30**		**1402902,76**	
			Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен теплоизоляционными плитами 4. Расшивка швов										
			СТЕНЫ ЛОДЖИЙ										
3		**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**28**		**38417,30**	**2404,00**	**1075684,33**	**67312,00**	**874642,09**	**138159,91**	**1310951,78**
			НР - 93%; СП - 8%				**4776,08**	**529,60**	**133730,24**	**14828,80**		**97107,54**	
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен									
			ПЕРЕГОРОДКИ ЛОДЖИЙ									
4		**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**138**	**5592,78**	**247,01**	**771804,00**	**34087,52**	**552702,65**	**179046,67**	**1026918,73**
			НР - 93%; СП - 8%			**1340,68**	**54,42**	**185013,84**	**7509,46**		**76068,05**	
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича									
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
5		**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**411**	**11003,74**	**2404,00**	**4522536,11**	**988044,00**	**1640702,75**	**1963653,11**	**7005084,36**
			НР - 93%; СП - 8%			**4607,76**	**529,60**	**1893789,36**	**217665,60**		**518895,14**	
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
6		**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2536**	**3642,76**	**247,01**	**9238029,80**	**626419,90**	**5211645,43**	**3290307,00**	**13530603,70**
			НР - 93%; СП - 8%			**1340,68**	**54,42**	**3399964,48**	**137999,99**		**1002266,94**	
			Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича									
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
7		**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,4731**	**68383,32**	**2226,12**	**32352,15**	**1053,18**	**--**	**29422,61**	**66716,74**
			НР - 93%; СП - 8%			**66157,20**	**714,96**	**31298,97**	**338,25**		**4941,98**	
			Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
8		**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,4731**	**271125,00**	**--**	**128269,24**	**--**	**128269,24**	**--**	**138530,78**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10261,54**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**38976837,51**	**3382888,59**	**23326244,18**	**12102145,46**	**55165301,60**
								12267704,73	**745354,90**	**--**	**4086318,64**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**38976837,51**				
		Материалы		Тенге				**23197974,95**				
		Всего заработная плата		Тенге					**13013059,63**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**128269,24**				
			Накладные расходы	Тенге				**12102145,46**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4086318,64**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				55165301,60				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11502,40
			Сметная заработная плата	Тенге					13013059,63			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55165301,60				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11502,40
			Сметная заработная плата	Тенге					13013059,63			
			РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
9		Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	891	463,54	252,51	413016,46	224987,84	36116,68	239113,25	704300,08
			НР - 118%; СП - 8%			170,50	56,93	151911,94	50726,41		52170,38	
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
10		Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	43	2268,47	1298,16	97544,31	55820,88	1450,67	62032,69	172343,17
			НР - 118%; СП - 8%			936,58	285,98	40272,77	12297,31		12766,16	
			Состав работ: 1. Укладка перемычек									
11		Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1	30376,38	10185,89	30376,38	10185,89	3947,29	13240,93	47106,70
			НР - 69%; СП - 8%			16243,20	2946,56	16243,20	2946,56		3489,38	
			Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
12		С121-050204-0803 2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	т	1	425928,00	–	425928,00	–	425928,00	–	460002,24
			СП - 8%			–	–	–	–		34074,24	
13		Е11-070202-0104 1107-0202-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Балки. Укладка**	шт. сборных конструкций	108	4485,11	1337,57	484391,99	144458,04	35437,68	409245,31	965128,28
			НР - 118%; СП - 8%			2819,41	391,87	304496,28	42321,78		71490,98	
			Состав работ: 1. Замоноличивание стыков бетоном 2. Установка монтажных изделий 3. Сварка закладных и монтажных изделий									
14		Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	72	1846,27	57,70	132931,30	4154,11	38524,46	107578,09	259750,13
			НР - 118%; СП - 8%			1253,51	12,71	90252,72	915,15		19240,75	
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1584188,44	439606,75	541404,78	831210,27	2608630,60
								603176,90	109207,21	–	193231,90	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1553812,06				
		Материалы		Тенге				111529,49				
		Всего заработная плата		Тенге					693194,35			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				425928,00				
			Накладные расходы	Тенге				817969,34				
			Сметная прибыль	Тенге				189742,51				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2561523,91				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								541,91
			Сметная заработная плата	Тенге					693194,35			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30376,38				
		Материалы		Тенге				3947,29				
		Всего заработная плата		Тенге					19189,76			
			Накладные расходы	Тенге				13240,93				
			Сметная прибыль	Тенге				3489,38				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47106,70				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15,70
			Сметная заработная плата	Тенге					19189,76			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2608630,60				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								557,61
			Сметная заработная плата	Тенге					712384,11			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,7;5,7;8,7;11,7;14,7										
15		**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**24**	**4411,55**	**972,80**	**105877,27**	**23347,24**	**29912,43**	**68163,07**	**187963,56**
			НР - 118%; СП - 8%			**2192,40**	**214,49**	**52617,60**	**5147,71**		**13923,23**	
			Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором									
16		**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**264**	**6698,39**	**1297,65**	**1768376,07**	**342579,60**	**510075,51**	**1171372,77**	**3174928,75**
			НР - 118%; СП - 8%			**3468,64**	**291,54**	**915720,96**	**76967,83**		**235179,91**	
			Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором									
17		**Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 15 м 2. Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных конструкций**	**8**	**9786,96**	**1565,64**	**78295,68**	**12525,16**	**27925,88**	**47962,54**	**136358,88**
			НР - 118%; СП - 8%			**4730,58**	**350,20**	**37844,64**	**2801,58**		**10100,66**	
			Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором 3. Заполнение шпонок бетоном									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1952549,00**	**378452,00**	**567913,82**	**1287498,38**	**3499251,19**
								1006183,20	**84917,12**	**–**	**259203,79**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1952549,00**				
		Материалы		Тенге				**567913,82**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1091100,32**			
			Накладные расходы	Тенге				**1287498,38**				
			Сметная прибыль	Тенге				**259203,79**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3499251,19				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								837,66
			Сметная заработная плата	Тенге					1091100,32			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3499251,19				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								837,66
			Сметная заработная плата	Тенге					1091100,32			
			РАЗДЕЛ 4. ОКНА									
18		**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**13**	**3532,01**	**172,75**	**45916,09**	**2245,76**	**24156,60**	**18506,88**	**69576,80**
			НР - 90%; СП - 8%			**1501,06**	**80,73**	**19513,73**	**1049,47**		**5153,84**	
			Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
19		**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**125**	**2954,23**	**173,49**	**369278,80**	**21686,40**	**187450,00**	**153334,76**	**564422,64**
			НР - 90%; СП - 8%			**1281,14**	**81,84**	**160142,40**	**10229,55**		**41809,08**	
			Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**415194,89**	**23932,16**	**211606,60**	**171841,63**	**633999,44**
								179656,13	**11279,02**	**--**	**46962,92**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				415194,89				
		Материалы		Тенге				211606,60				
		Всего заработная плата		Тенге					190935,15			
			Накладные расходы	Тенге				171841,63				
			Сметная прибыль	Тенге				46962,92				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				633999,44				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165,17
			Сметная заработная плата	Тенге					190935,15			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				633999,44				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165,17
			Сметная заработная плата	Тенге					190935,15			
			РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ									
			НА ОДИН ПОДЪЕЗД С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 3 шт									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	16	5933,98	2813,49	94943,71	45015,81	2148,70	68083,11	176068,97
			НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	47779,20	9918,35		13042,15	
			Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором									
21		Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	шт. сборных конструкций	14	5567,90	2791,59	77950,55	39082,27	1384,68	54456,03	142999,11
			НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	37483,60	8665,58		10592,53	
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
			НА ОДИН ПОДЪЕЗД без ВХОДа В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт									
22		Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	5	5933,98	2813,49	29669,91	14067,44	671,47	21275,97	55021,55
			НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	14931,00	3099,48		4075,67	
			Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором									
23		Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	шт. сборных конструкций	4	5567,90	2791,59	22271,59	11166,36	395,62	15558,87	40856,89
			НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	10709,60	2475,88		3026,44	
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
			НА ОДИН ПОДЪЕЗД - 2 шт									
24		Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	10	5933,98	2813,49	59339,82	28134,88	1342,94	42551,94	110043,10
			НР - 118%; СП - 8%			2986,20	619,90	29862,00	6198,97		8151,34	
			Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором									
25		Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	шт. сборных конструкций	9	5567,90	2791,59	50111,07	25124,32	890,15	35007,45	91928,00
			НР - 118%; СП - 8%			2677,40	618,97	24096,60	5570,73		6809,48	
			Состав работ: 1. Заполнение швов раствором									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				334286,64	162591,10	6833,55	236933,37	616917,62
								164862,00	35928,99	--	45697,60	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				334286,64				
		Материалы		Тенге				6833,55				
		Всего заработная плата		Тенге					200790,99			
			Накладные расходы	Тенге				236933,37				
			Сметная прибыль	Тенге				45697,60				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				616917,62				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160,01
			Сметная заработная плата	Тенге					200790,99			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				616917,62				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160,01

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					200790,99			
			РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			СТЕНЫ									
26		**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**727**	**1435,42**	**77,79**	**1043553,70**	**56549,99**	**297313,35**	**587452,76**	**1761487,00**
			НР - 80%; СП - 8%			**948,68**	**61,38**	**689690,36**	**44625,59**		**130480,52**	
			Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1043553,70**	**56549,99**	**297313,35**	**587452,76**	**1761487,00**
								689690,36	**44625,59**	**--**	**130480,52**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1043553,70**				
		Материалы		Тенге				**297313,35**				
		Всего заработная плата		Тенге					**734315,95**			
			Накладные расходы	Тенге				**587452,76**				
			Сметная прибыль	Тенге				**130480,52**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1761487,00**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**578,26**
			Сметная заработная плата	Тенге					**734315,95**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1761487,00**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**578,26**
			Сметная заработная плата	Тенге					**734315,95**			
			РАЗДЕЛ 7.ТЕПЛОВЫЕ УЗЛЫ									
			УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1									
27		**Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6**	**966,45**	**47,22**	**5798,71**	**283,30**	**205,74**	**5302,67**	**11989,49**
			НР - 98%; СП - 8%			**884,94**	**16,87**	**5309,66**	**101,23**		**888,11**	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
28		**С123-010201-0149 2301-0201-0149 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6**	**951,00**	**--**	**5706,00**	**--**	**5706,00**	**--**	**6162,48**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**456,48**	
29		**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**42,5**	**2922,62**	**39,35**	**124211,19**	**1672,43**	**90833,89**	**31671,84**	**168353,67**
			НР - 98%; СП - 8%			**746,00**	**14,43**	**31704,87**	**613,33**		**12470,64**	
			Состав работ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
30		Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	1954,33	18,12	7817,32	72,50	6171,91	1568,96	10137,18
			НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	1572,91	28,07		750,90	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
31		Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	17	2200,10	113,24	37401,71	1925,08	5063,80	30245,73	73059,23
			НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	30412,83	450,16		5411,79	
			Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
32		Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	10	2172,88	86,02	21728,80	860,20	2978,70	17661,85	42541,91
			НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	17889,90	132,40		3151,25	
			Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
33		Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2200,10	113,24	2200,10	113,24	297,87	1779,16	4297,60
			НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	1788,99	26,48		318,34	
			Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
34		Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	4	2508,11	--	10032,42	--	8786,12	1221,37	12154,10
			НР - 98%; СП - 8%			311,57	--	1246,30	--		900,30	
			Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов									
35		Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	9	477,73	--	4299,54	--	615,46	3610,40	8542,74
			НР - 98%; СП - 8%			409,34	--	3684,08	--		632,80	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов									
36		Е11-180201-0101 1118-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 4 м2. Установка**	водоподогреватель	2	20535,62	1616,61	41071,25	3233,21	14682,07	24010,17	70287,94
			НР - 98%; СП - 8%			11577,98	672,11	23155,97	1344,21		5206,51	
			Состав работ: 1. Установка водоподогревателей на готовое основание 2. Гидравлическое испытание водоподогревателей 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
37		Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	кг изделия	96,6	728,28	2,88	70351,71	278,04	63770,04	6230,20	82708,46
			НР - 98%; СП - 8%			65,25	0,56	6303,63	53,72		6126,55	
			Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов									
38		Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	778,63	2,24	778,63	2,24	110,16	653,47	1546,67
			НР - 98%; СП - 8%			666,23	0,58	666,23	0,58		114,57	
			Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения регулятора 3. Установка регулятора перепада давления 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута 5. Установка капиллярной трубки									
39		Ц13-110204-0103 1311-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	3706,58	1611,80	7413,17	3223,60	1609,09	2899,86	11138,07
			НР - 75%; СП - 8%			1290,24	643,00	2580,48	1286,00		825,04	
40		Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	778,63	2,24	778,63	2,24	110,16	653,47	1546,67
			НР - 98%; СП - 8%			666,23	0,58	666,23	0,58		114,57	
			Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения регулятора 3. Установка регулятора перепада давления 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута 5. Установка капиллярной трубки									
			УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ № 2									
41		Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	966,45	47,22	5798,71	283,30	205,74	5302,67	11989,49

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			884,94	16,87	5309,66	101,23		888,11	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
42		С123-010201-0149 2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	6	951,00	--	5706,00	--	5706,00	--	6162,48
			СП - 8%			--	--	--	--		456,48	
43		Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	5,8	1954,33	18,12	11335,11	105,12	8949,27	2274,99	14698,91
			НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	2280,72	40,70		1088,81	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
44		Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	1349,77	18,12	5399,06	72,50	3753,65	1568,96	7525,47
			НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	1572,91	28,07		557,44	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
45		Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	17	2200,10	113,24	37401,71	1925,08	5063,80	30245,73	73059,23
			НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	30412,83	450,16		5411,79	
			Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
46		Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	10	2172,88	86,02	21728,80	860,20	2978,70	17661,85	42541,91
			НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	17889,90	132,40		3151,25	
			Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
47		Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2200,10	113,24	2200,10	113,24	297,87	1779,16	4297,60
			НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	1788,99	26,48		318,34	
			Состав работ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
48		Е11-180701-0102 1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	шт.	2	51571,87	214,20	103143,74	428,40	95862,96	6780,24	118717,90
			НР - 98%; СП - 8%			3426,19	33,11	6852,38	66,23		8793,92	
			Состав работ: 1. Установка грязевиков 2. Насадка и приварка фланцев на патрубки и концы труб 3. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
49		Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	4	2508,11	--	10032,42	--	8786,12	1221,37	12154,10
			НР - 98%; СП - 8%			311,57	--	1246,30	--		900,30	
			Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов									
50		Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	9	477,73	--	4299,54	--	615,46	3610,40	8542,74
			НР - 98%; СП - 8%			409,34	--	3684,08	--		632,80	
			Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов									
51		Е11-180201-0101 1118-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 4 м2. Установка**	водоподогреватель	2	20535,62	1616,61	41071,25	3233,21	14682,07	24010,17	70287,94
			НР - 98%; СП - 8%			11577,98	672,11	23155,97	1344,21		5206,51	
			Состав работ: 1. Установка водоподогревателей на готовое основание 2. Гидравлическое испытание водоподогревателей 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
52		Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	кг изделия	96,6	728,28	2,88	70351,71	278,04	63770,04	6230,20	82708,46
			НР - 98%; СП - 8%			65,25	0,56	6303,63	53,72		6126,55	
			Состав работ: 1. Установка и заделка кронштейнов									
53		Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	778,63	2,24	778,63	2,24	110,16	653,47	1546,67
			НР - 98%; СП - 8%			666,23	0,58	666,23	0,58		114,57	
			Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения регулятора 3. Установка регулятора перепада давления 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5. Установка капиллярной трубки									
54		Ц13-110204-0103 1311-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	3706,58	1611,80	7413,17	3223,60	1609,09	2899,86	11138,07
			НР - 75%; СП - 8%			1290,24	643,00	2580,48	1286,00		825,04	
55		Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	778,63	2,24	778,63	2,24	110,16	653,47	1546,67
			НР - 98%; СП - 8%			666,23	0,58	666,23	0,58		114,57	
			Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения регулятора 3. Установка регулятора перепада давления 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута 5. Установка капиллярной трубки									
56		Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	1	1421,54	219,94	1421,54	219,94	20,61	1227,06	2860,49
			НР - 98%; СП - 8%			1181,00	71,11	1181,00	71,11		211,89	
			Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				668449,29	22413,19	413462,70	233628,81	974244,34
								232573,40	7638,22	–	72166,25	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				14826,34				
		Материалы		Тенге				3218,18				
		Всего заработная плата		Тенге					7732,96			
			Накладные расходы	Тенге				5799,72				
			Сметная прибыль	Тенге				1650,08				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22276,14				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,08
			Сметная заработная плата	Тенге					7732,96			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				653622,95				
		Материалы		Тенге				398832,52				
		Всего заработная плата		Тенге					232478,66			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11412,00				
		Сдача и испытание		Тенге				2704,13				
			Накладные расходы	Тенге				227829,09				
			Сметная прибыль	Тенге				70516,16				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				951968,20				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182,50
			Сметная заработная плата	Тенге					232478,66			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				974244,34				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188,58
			Сметная заработная плата	Тенге					240211,62			

РАЗДЕЛ 8.ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57		Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	83	809,35	39,35	67175,97	3266,15	1992,07	61853,24	139351,54
			НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	61917,75	1197,80		10322,34	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
58		С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	83	372,00	--	30876,00	--	30876,00	--	33346,08
			СП - 8%			--	--	--	--		2470,08	
59		Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	138	810,62	39,35	111865,04	5430,47	3486,99	102840,32	231881,79
			НР - 98%; СП - 8%			746,00	14,43	102947,59	1991,52		17176,43	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
60		С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	138	724,00	--	99912,00	--	99912,00	--	107904,96
			СП - 8%			--	--	--	--		7992,96	
61		Е11-160401-0102 1116-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	3994,10	47,22	239646,12	2833,02	183797,40	52947,41	316001,02
			НР - 98%; СП - 8%			883,60	16,87	53015,70	1012,27		23407,48	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
62		С123-010201-0149 2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	60	951,00	--	57060,00	--	57060,00	--	61624,80
			СП - 8%			--	--	--	--		4564,80	
63		Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	2107,14	18,12	33714,17	289,99	27132,53	6275,84	43189,21
			НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	6291,65	112,27		3199,20	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64		Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	1689,45	18,12	16894,46	181,25	12780,94	3922,40	22482,21
			НР - 98%; СП - 8%			393,23	7,02	3932,28	70,17		1665,35	
			Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
65		Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	8	2172,88	86,02	17383,04	688,16	2382,96	14129,48	34033,53
			НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	14311,92	105,92		2521,00	
			Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
66		Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	8	2200,10	113,24	17600,80	905,92	2382,96	14233,28	34380,81
			НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	14311,92	211,84		2546,73	
			Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				692127,61	13594,95	421803,85	256201,98	1024196,00
								256728,80	4701,79	--	75866,37	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				692127,61				
		Материалы		Тенге				233955,85				
		Всего заработная плата		Тенге					261430,59			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187848,00				
			Накладные расходы	Тенге				256201,98				
			Сметная прибыль	Тенге				75866,37				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1024196,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196,21
			Сметная заработная плата	Тенге					261430,59			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1024196,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196,21
			Сметная заработная плата	Тенге					261430,59			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								66284027,73
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15400575,53				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4480028,72			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1043652,84			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25786582,84		
			- Накладные расходы	Тенге							15706912,66	
			- Сметная прибыль	Тенге							4909928,00	

Временные здания и сооружения 0,9% Тенге 596 556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по главе		Тенге			66 880 584					
	Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%		Тенге			722 310					
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			7 078 636					
	Всего по главе		Тенге			7 800 946					
	ВСЕГО		Тенге			74 681 530					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					1 352 058					
	Итого					76 033 588					
	Итого с пониж. К=0,899999999403843					68 430 229					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			8 211 628					
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**Тенге**			**76 641 857**					

Генподрядчик:
ТОО"Авангард ПГС"
_____ Искаков Р.С.

Суподрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.