Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019г №178

Заказчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Подрядчик: ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс»
Наименование объекта: "Строительство тепловых сетей и телефонизации к двум 36 квартирным жилым домам в селе Балкашино"

Справка за декабря 2021 г
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство тепловых сетей и телефонизации к двум 36 квартирным жилым домам в селе Балкашино	9532000,00	8510714,29	-	-	-	-	-	1021285,71	9532000,00

Итого:	9532000,00	8510714,29	-	-	-	-	-	1021285,71	9532000,00

Заказчик:

ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Назылов Ж.С.
БИН: 051140008585

Подрядчик:
ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс»

Директор _____ Калдыбаева Б.Т.
БИН: 080140017041

Заказчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Форма 2

Наименование объекта: "Строительство тепловых сетей и телефонизации к двум 36 квартирным жилым домам в селе Балкашино"

А К Т за декабря 2021 г

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные теплосети										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0250 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	34,8910148		158,93	158,93	5545,23	5545,23	--	526,55	6557,52
						--	20,96	--	731,32		485,74	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,046736		2830,46	--	2962,74	--	--	2133,18	5503,59
						2830,46	--	2962,74	--		407,67	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /20%/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,18754976		913,32	--	6564,53	--	--	4726,46	12194,28
						913,32	--	6564,53	--		903,28	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /80%/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	28,75019904		19,41	19,41	558,04	558,04	--	173,47	790,03
						--	8,38	--	240,93		58,52	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	28,75019904		179,30	81,56	5154,91	2344,87	--	2862,21	8658,49
						97,74	40,53	2810,04	1165,25		641,37	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**33703,92**
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка трубопровода										
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,055		3388,01	181,79	27290,42	1464,32	16081,81	10077,79	40357,67

		НР - 99%; СП - 8%			1209,72	54,04	9744,29	435,29		2989,46	
7	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**	м3 сборных конструкций	11,5515	11785,41	2750,35	136139,16	31770,67	57822,42	68008,27	220479,23
		НР - 118%; СП - 8%			4029,44	959,88	46546,08	11088,05		16331,79	
8	225-205-0102 РСНБ РК 2015	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2**	шт.	26	1355,00	--	35365,50	--	35365,50	--	38194,74
		СП - 8%			--	--	--	--		2829,24	
9	225-203-0103 РСНБ РК 2015	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3	7,02	55095,00	--	386766,90	--	386766,90	--	417708,25
		СП - 8%			--	--	--	--		30941,35	
10	225-202-1104 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	4,5315	71599,00	--	324450,87	--	324450,87	--	350406,94
		СП - 8%			--	--	--	--		25956,07	
11	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**монолитная вставка бетонная. Устройство**	м3	0,09	26930,39	1366,02	2423,74	122,94	1930,93	374,38	3021,96
		НР - 91%; СП - 8%			4109,58	363,24	369,86	32,69		223,85	
12	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	97,2	1860,91	4,40	180880,45	427,68	166897,26	12719,62	209088,08
		НР - 93%; СП - 8%			139,46	1,25	13555,51	121,50		15488,01	
13	1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,049	1581083,69	619083,71	76840,67	30087,47	1305,78	53488,84	140755,87
		НР - 99%; СП - 8%			935132,00	176578,56	45447,42	8581,72		10426,36	
14	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0684	1193589,65	488359,80	81641,53	33403,81	866,62	56771,40	149485,97
		НР - 99%; СП - 8%			692560,00	145814,96	47371,10	9973,74		11073,03	
15	241-102-0209 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм**	м	23	3374,00	--	76330,89	--	76330,89	--	82437,37
		СП - 8%			--	--	--	--		6106,47	
16	241-102-0161 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	м	31,92	1939,00	--	61892,88	--	61892,88	--	66844,31
		СП - 8%			--	--	--	--		4951,43	
17	241-112-0206 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм**	шт.	8	2951,00	--	23608,00	--	23608,00	--	25496,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1888,64	

18	245-405-0403 РСНБ РК 2015	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 89 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	1	34793,00	--	34793,00	--	34793,00	--	37576,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2783,44	
19	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0748	578742,00	--	43289,90	--	43289,90	--	46753,09
		СП - 8%			--	--	--	--		3463,19	
20	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0366	578742,00	--	21181,96	--	21181,96	--	22876,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1694,56	
21	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	4	36737,09	1922,40	146948,36	7689,60	51114,76	69758,76	234043,69
		НР - 76%; СП - 8%			22036,00	910,96	88144,00	3643,84		17336,57	
22	234-202-0101 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м3	6,16	5692,00	--	35062,72	--	35062,72	--	37867,74
		СП - 8%			--	--	--	--		2805,02	
23	1126-0301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляции	145,3	947,31	22,49	137644,14	3267,80	50113,96	64550,69	218370,41
		НР - 76%; СП - 8%			579,92	4,63	84262,38	672,74		16175,59	
24	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,1453	419709,00	--	60983,72	--	60983,72	--	65862,42
		СП - 8%			--	--	--	--		4878,70	
25	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	70	3070,60	97,73	214942,00	6841,10	100587,20	76302,89	314548,26
		НР - 69%; СП - 8%			1535,96	43,81	107517,20	3066,70		23299,87	
26	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	70	1443,88	97,73	101071,60	6841,10	48478,50	33684,90	145537,02
		НР - 69%; СП - 8%			653,60	43,81	45752,00	3066,70		10780,52	
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	79	196,72	5,41	15540,88	427,39	6938,57	5674,49	22912,60
		НР - 69%; СП - 8%			103,48	0,62	8174,92	48,98		1697,23	
28	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	4	9573,37	4931,22	38293,48	19724,88	860,44	23366,46	66592,73
		НР - 99%; СП - 8%			4427,04	1473,58	17708,16	5894,32		4932,79	
29	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	50849,00	--	203396,00	--	203396,00	--	219667,68
		СП - 8%			--	--	--	--		16271,68	

30	261-301-0282 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные е приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	5055,00	--	40440,00	--	40440,00	--	43675,20
		СП - 8%			--	--	--	--		3235,20	
31	242-301-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	3052,00	--	12208,00	--	12208,00	--	13184,64
		СП - 8%			--	--	--	--		976,64	
32	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2135,82	23,34	17086,56	186,72	12737,20	4154,42	22940,25
		НР - 98%; СП - 8%			520,33	9,57	4162,64	76,56		1699,28	
33	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3317,91	--	6635,82	--	1523,82	5009,76	12577,23
		НР - 98%; СП - 8%			2556,00	--	5112,00	--		931,65	
34	261-107-0711 РСНБ РК 2015	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	13,4	771,00	--	10331,40	--	10331,40	--	11157,91
		СП - 8%			--	--	--	--		826,51	
35	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,24	155682,53	1392,13	37363,81	334,11	15897,53	17884,87	59668,57
		НР - 84%; СП - 8%			88050,70	663,92	21132,17	159,34		4419,89	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**								**3340070,10**
		РАЗДЕЛ 3.Тепловая камера									
36	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	11,723	35783,49	1258,91	419489,85	14758,20	277625,26	154942,65	620387,10
		НР - 118%; СП - 8%			10842,48	358,35	127106,39	4200,94		45954,60	
37	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0979	319930,00	--	31321,15	--	31321,15	--	33826,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2505,69	
38	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1	71762,00	--	71762,00	--	71762,00	--	77502,96
		СП - 8%			--	--	--	--		5740,96	
39	225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	7449,00	--	7449,00	--	7449,00	--	8044,92
		СП - 8%			--	--	--	--		595,92	
40	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	4602,00	--	18408,00	--	18408,00	--	19880,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1472,64	
41	261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,26	69129,00	--	87102,54	--	87102,54	--	94070,74

		СП - 8%			--	--	--	--		6968,20	
42	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935,00	--	75740,00	--	75740,00	--	81799,20
		СП - 8%			--	--	--	--		6059,20	
43	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	32	347,00	--	11104,00	--	11104,00	--	11992,32
		СП - 8%			--	--	--	--		888,32	
44	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,43	10481,50	3031,90	35951,55	10399,42	4,38	26399,29	67338,90
		НР - 93%; СП - 8%			7448,32	827,58	25547,74	2838,60		4988,07	
45	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,16	6809,87	1850,62	7899,45	2146,72	4583,33	2013,06	10705,51
		НР - 93%; СП - 8%			1008,10	857,92	1169,40	995,19		793,00	
46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,74	807,32	33,03	38541,46	1576,85	17861,93	18693,38	61813,63
		НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	19102,68	783,89		4578,79	
47	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Гидроизоляция асфальтобетонная однослойная из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	11,59	1423,56	3,26	16499,06	37,78	14007,91	2664,79	20696,95
		НР - 108%; СП - 8%			211,68	1,21	2453,37	14,02		1533,11	
48	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=4	Гидроизоляция асфальтобетонная однослойная из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	11,59	885,87	--	10267,23	--	--	1707,35	12932,54
		НР - 108%; СП - 8%			136,40	--	1580,88	--		957,97	
49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,27	26157,99	8,16	7062,66	2,20	5888,45	1101,68	8817,49
		НР - 94%; СП - 8%			4340,76	--	1172,01	--		653,15	
50	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	36,08	2527,09	6,95	91177,41	250,76	78451,27	8525,84	107679,51
		НР - 93%; СП - 8%			252,00	2,09	9092,16	75,41		7976,26	
51	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	8,67	11674,95	1782,34	101221,82	15452,89	20759,02	67679,89	182413,84
		НР - 93%; СП - 8%			7498,26	895,52	65009,91	7764,16		13512,14	
52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои защитные бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,435	26552,73	8,16	11550,44	3,55	9658,66	1774,94	14391,41
		НР - 94%; СП - 8%			4340,76	--	1888,23	--		1066,03	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**								**1434294,51**

РАЗДЕЛ 4.Дренажный колодец

53	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,66	23934,84 1460,70	1151,21 279,93	15796,99 964,06	759,80 184,75	14073,14	1045,42 1347,39	18189,81
54	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,22	25133,31 11898,98	10103,54 4351,39	55795,95 26415,74	22429,86 9660,09	6950,35	35715,06 7320,88	98831,89
55	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 *СП - 8%*	шт.	2	12513,00 --	-- --	25026,00 --	-- --	25026,00	-- 2002,08	27028,08
56	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 *СП - 8%*	шт.	2	10684,00 --	-- --	21368,00 --	-- --	21368,00	-- 1709,44	23077,44
57	225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1 *СП - 8%*	шт.	4	7449,00 --	-- --	29796,00 --	-- --	29796,00	-- 2383,68	32179,68
58	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 *СП - 8%*	шт.	6	14029,00 --	-- --	84174,00 --	-- --	84174,00	-- 6733,92	90907,92
59	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	4	4602,00 --	-- --	18408,00 --	-- --	18408,00	-- 1472,64	19880,64
60	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) *СП - 8%*	комплект	2	18935,00 --	-- --	37870,00 --	-- --	37870,00	-- 3029,60	40899,60
61	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	кг	14,4	347,00 --	-- --	4996,80 --	-- --	4996,80	-- 399,74	5396,54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**356391,60**
		Телефонизация									
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	53,82	2358,72 2358,72	-- --	126946,31 126946,31	-- --	--	91401,34 17467,81	235815,47
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	35,88	1003,10 1003,10	-- --	35991,23 35991,23	-- --	--	25913,68 4952,39	66857,31
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	299	536,80 92,64	444,16 187,12	160503,20 27699,36	132803,84 55948,88	--	60226,73 17658,39	238388,33
4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	17,94	1815,00 --	-- --	32561,10 --	-- --	32561,10	-- 2604,89	35165,99

5	1101-0101-0250 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	31,85	158,93	158,93	5061,92	5061,92	--	480,65	5985,98
					--	20,96	--	667,58		443,41	
6	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. . Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,9555	2830,46	--	2704,50	--	--	1947,24	5023,89
					2830,46	--	2704,50	--		372,14	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /20%/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,37	913,32	--	5817,85	--	--	4188,85	10807,24
					913,32	--	5817,85	--		800,54	
8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,48	19,41	19,41	494,57	494,57	--	153,74	700,17
					--	8,38	--	213,52		51,86	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	25,48	179,30	81,56	4568,56	2078,15	--	2536,65	7673,62
					97,74	40,53	2490,42	1032,70		568,42	
10	1134-0201-0604 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	7	7633,50	3130,54	53434,50	21913,78	--	30879,94	91059,60
					4502,96	1301,54	31520,72	9110,78		6745,16	
11	225-201-0103 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10 *СП - 8%*	шт.	7	57469,00	--	402283,00	--	402283,00	--	434465,64
					--	--	--	--		32182,64	
12	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы. Установка кронштейна /в сущ.колодцах/ *НР - 76%; СП - 8%*	шт.	36	2918,98	--	105083,28	--	63932,40	31274,67	147266,58
					1143,08	--	41150,88	--		10908,64	
13	261-404-0455 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	100 шт.	0,72	18996,00	--	13677,12	--	13677,12	--	14771,29
					--	--	--	--		1094,17	
14	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,018385	309548,00	--	5691,04	--	5691,04	--	6146,32
					--	--	--	--		455,28	
15	1310-0904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку *НР - 61%; СП - 8%*	м канала	349	204,87	82,09	71499,63	28649,41	--	33106,52	112974,65
					122,78	32,73	42850,22	11422,77		8368,49	
16	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм *СП - 8%*	м	50	270,00	--	13500,00	--	13500,00	--	14580,00
					--	--	--	--		1080,00	

17	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	299	1094,00	--	327106,00	--	327106,00	--	353274,48
		СП - 8%			--	--	--	--		26168,48	
18	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	2,3875	221964,67	50339,36	529940,65	120185,22	57833,14	239452,63	830944,75
		НР - 61%; СП - 8%			147402,00	17014,88	351922,28	40623,03		61551,46	
19	1310-0902-0201 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка трубе	км	0,299	305138,76	147043,92	91236,49	43966,13	141,97	37813,34	139373,82
		НР - 61%; СП - 8%			157620,00	49701,36	47128,38	14860,71		10323,99	
20	243-503-0104 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,075	86496,00	--	6487,20	--	6487,20	--	7006,18
		СП - 8%			--	--	--	--		518,98	
21	243-502-0105 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки ОК-8	км	2,729	218116,00	--	595238,56	--	595238,56	--	642857,65
		СП - 8%			--	--	--	--		47619,09	
22	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	8	3913,00	--	31304,00	--	31304,00	--	33808,32
		СП - 8%			--	--	--	--		2504,32	
23	243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	10	238,00	--	2380,00	--	2380,00	--	2570,40
		СП - 8%			--	--	--	--		190,40	
24	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	10	237,92	2,59	2379,20	25,90	50,10	1659,17	4361,44
		НР - 72%; СП - 8%			230,32	0,12	2303,20	1,20		323,07	

25	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	643,52 583,44	4,59 1,12	6435,20 5834,40	45,90 11,20	554,90	4208,83 851,52	11495,55
26	243-602-0105 РСНБ РК 2015	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2** *СП - 8%*	км	0,0102	242101,00 --	-- --	2469,43 --	-- --	2469,43	-- 197,55	2666,98
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3	23934,84 1460,70	1151,21 279,93	7180,45 438,21	345,36 83,98	6396,88	475,19 612,45	8268,09
28	1310-0902-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке на фундаменте** *НР - 61%; СП - 8%*	шкаф	1	17135,97 10344,00	2323,20 926,40	17135,97 10344,00	2323,20 926,40	4468,77	6874,94 1920,87	25931,79
		ИТОГО ПО ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ:	**Тенге**								**3490241,00**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8654700,35**
		Итого по акту	Тенге				8654700,35				
		Временные здания и сооружения-2,9%					250986,31				
		Итого по акту					8905686,66				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 2,89%					257374,34				
		Итого					9163061,00				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				183261,22				
		ИТОГО	Тенге				9346322,22				
		Итого с пониж коэф.	Тенге				8510714,29				
		Ндс-12%	Тенге				1021285,71				
		Итого с НДС	Тенге				9532000,00				

Заказчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Назыров Ж.С.**
БИН: 051140008585

Подрядчик:
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Директор _____ **Калдыбаева Б.Т.**
БИН: 080140017041