Форма 4

Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "19 сентября 2018 года " № 656

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска СКО», БИН 050240007370, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахст
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-Сервис-СК", БИН 010340001031, г. Петропавловск, ул. Смирнова, 68 тел.8 715 2 61-90-59
Наименование стройки: - "Строительство средней образовательной школы на 900 учащихся по адресу: ул. Уалиханова-Чкалова в г. Петропавловске
(внешние инженерные сети и благоустройство территории)
Наименование объекта: - "Строительство средней образовательной школы на 900 учащихся по адресу: ул. Уалиханова-Чкалова в г. Петропавловске
(внешние инженерные сети и благоустройство территории)
Договор №140 от 05.06.2020г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ЗА АВГУСТ 2020 ГОДА

Сотален(а) 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1-1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ												
РАЗДЕЛ 1. Колодцы круглые водопроводные (1,5м - 4 шт)												
16	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	9		14173	--	127557	--	127557	--	137762
		СП - 8%				--	--	--	--		10205	
17	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4		17868	--	71472	--	71472	--	77190
		СП - 8%				--	--	--	--		5718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4	19868	--	79472	--	79472	--	85830
		СП - 8%			--	--	--	--		6358	
20	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4	8715	--	34860	--	34860	--	37649
		СП - 8%			--	--	--	--		2789	
21	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4	19846	--	79384	--	79384	--	85735
		СП - 8%			--	--	--	--		6351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				392745	--	392745	--	424166
							--	--	--	31421	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				392745				
		Местные материалы	Тенге				392745				
		Сметная прибыль	Тенге				31420				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				424165				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				424165				
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы круглые водопроводные (кольцевой дренаж) (1,5м - 1 шт)									
30	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	19868	--	19868	--	19868	--	21457
		СП - 8%			--	--	--	--		1589	
31	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	19756	--	19756	--	19756	--	21336
		СП - 8%			--	--	--	--		1580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39624	--	39624	--	42793
							--	--	--	3169	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39624				
		Местные материалы	Тенге				39624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42794				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42794				
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы круглые канализационные (1,0 м - 1 шт; 1,5 м - 13 шт)									
42	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	3	12280	--	36840	--	36840	--	39787
		СП - 8%			--	--	--	--		2947	
43	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	14173	--	28346	--	28346	--	30614
		СП - 8%			--	--	--	--		2268	
46	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	12	9697	--	116364	--	116364	--	125673
		СП - 8%			--	--	--	--		9309	
47	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	19868	--	19868	--	19868	--	21457
		СП - 8%			--	--	--	--		1589	
48	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	19846	--	19846	--	19846	--	21434
		СП - 8%			--	--	--	--		1588	
49	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	14	8715	--	122010	--	122010	--	131771
		СП - 8%			--	--	--	--		9761	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**343274**	**--**	**343274**	**--**	**370736**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	27462	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				343274				
	Местные материалы		Тенге				343274				
		Сметная прибыль	Тенге				27462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				370736				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				370736				
		РАЗДЕЛ 4. Колодцы круглые канализационные (кольцевой дренаж) (1,5 м - 13 шт)									
58	**2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**6**	**12280**	**--**	**73680**	**--**	**73680**	**--**	**79574**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5894**	
61	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**12**	**19868**	**--**	**238416**	**--**	**238416**	**--**	**257489**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19073**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**312096**	**--**	**312096**	**--**	**337063**
							--	**--**	**--**	**24967**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**312096**				
	Местные материалы		Тенге				**312096**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24968**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**337064**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**337064**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**1087739**	**--**	**1087739**	**--**	**1174758**
							--	**--**	**--**	**87019**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1087739**				
	Местные материалы		Тенге				**1087739**				
		Сметная прибыль	Тенге				**87019**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1174758**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**1174758**				
		ОТДЕЛ 2.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
1	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**19408,8**	**33,37**	**33,37**	**647672**	**647672**	**--**	**184182**	**898402**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,18**	**--**	**255808**		**66548**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	19408,8	26,41	26,41	512586	512586	--	145752	711005
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,43	--	202434		52667	
3	1101-0201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	19408,8	69,14	69,14	1341924	1341924	--	372835	1851939
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,68	--	517827		137180	
4	1101-0201-0108	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	19408,8	6,71	6,71	130233	130233	--	28228	171138
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,02	--	39206		12677	
5	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка**	м3 грунта	8312	33,37	33,37	277371	277371	--	78877	384747
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,18	--	109552		28499	
6	1101-0104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	8312	26,41	26,41	219519	219519	--	62420	304494
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,43	--	86694		22555	
7	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта - избыток грунта	11096	168,58	160,90	1870564	1785346	988	419269	2473020
		НР - 72%; СП - 8%			7,59	44,89	84219	498099		183187	
8	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	9297,95	118	--	1097158	--		--	1184931
		СП - 8%			--	--	--	--		87773	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	•			6097027	4914651	988	1291563	7979676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							84241	1709620	--	591086	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6097027				
	Материалы		Тенге				988				
1	Всего заработная плата		Тенге					1637563			
	Транспортные расходы		Тенге				1097158				
		Накладные расходы	Тенге				1291563				
		Сметная прибыль	Тенге				591086				
7	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7979676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								980
		Сметная заработная плата	Тенге					1637563			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				7979676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								980
		Сметная заработная плата	Тенге					1637563			
		ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1-2. ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК,ТРАТУАРОВ,ПЛОЩАДОК									
		РАЗДЕЛ 5. Тип 1 (асфальтобетонное покрытие проездов)									
8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	32,604	50835	--	1657424	--	1657424	--	1790018
		СП - 8%			--	--	--	--		132594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1657424	--	1658412	1291563	1790018
							--	--	--	723680	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1657424				
	Местные материалы		Тенге				1657424				
		Сметная прибыль	Тенге				132594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1790018				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1790018				
		РАЗДЕЛ 6. Тип 1 (асфальтобетонное покрытие площадок)									
16	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	18,668	50835	--	948988	--	948988	--	1024907
		СП - 8%			--	--	--	--		75919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				948988	--	948988	--	1024907
							--	--	--	75919	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				948988				
	Местные материалы		Тенге				948988				
		Сметная прибыль	Тенге				75919				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1024907				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1024907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Тип 3 (покрытие площадок)									
1	СТ255-101-0101 Коэффициент к объему	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	4,5728	50835,00	--	232458	--	232458	--	251054
		СП - 8%			--	--	--	--		18597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				995553	--	995553	--	251054
							--	--	--	79644	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				995553				
		Местные материалы	Тенге				995553				
		Сметная прибыль	Тенге				79644				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1075197				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1075197				
		РАЗДЕЛ 8. Тип 4 (грунтовое покрытие)									
40	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,272	50835	--	13827	--	13827	--	14933
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				13827	--	13827	--	14933
							--	--	--	1106	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13827				
		Местные материалы	Тенге				13827				
		Сметная прибыль	Тенге				1106				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14933				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				14933				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				3615792	--	3615792	--	3080912
							--	--	--	289263	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3615792				
		Местные материалы	Тенге				3615792				
		Сметная прибыль	Тенге				289263				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3905055				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				3905055				
		ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге								12235346
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				84241				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4914651			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1709620			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4704519		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				1097158				
		- Накладные расходы	Тенге							1291563	
		- Сметная прибыль	Тенге							967368	
		Итого по Акту №1 выполненных работ	***Тенге***								***12 235 346***
		Временные здания и сооружения 1,3%	***Тенге***								***159059***
		Итого	***Тенге***								***12 394 405***
		Удорожание в зимние время 3,3%	***Тенге***								***409015***
		Итого	***Тенге***								***12 803 421***
		Непредвиденные затраты 2%	***Тенге***								***256068***
		Итого	***Тенге***								***13 059 489***
		НДС 12%	***Тенге***								***1567138,716***
		ИТОГО с НДС	***Тенге***								***14626628***

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска". _____ С.А. Сабралин
М.П (подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "Құрылыс-Сервис-СК". _____ А.И. Марлагин
М.П. (подпись).

Технадзор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза". _____
М.П.(подпись)

Авторский надзор ТОО "EXPERT_SKENTOR" _____
М.П.(подпись)