Заказчик : **КГУ Аппарат Акима Наурызбайского района города Алматы**

Типовая межведомственная форма № 3- КС

Утвержденная Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Подрядчик: **ТОО "ASMAR STROY"**

Код

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт дворовых территорий Наурызбайского района (мкр. Калкаман, ул. Байтурсынова, д.6)**

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма		
		номер	дата	наименование		Код	Наименование	Код

По Договору № 124 от 1 июля 2017 г

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце 2017 г	СМР В базисных ценах	из них: в отчетном месяце за сентябрь м-ц	из них: по монтажу оборудования	Ст-ть прочих не входящих в состав	Дополнительные затраты на приобретение материалов	НДС 12 %	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт дворовых территории Наурызбайского района г. Алматы (мкр. Калкаман, ул. Байтурсынова, д.6)	13 186 510	11 773 670						1 412 840	13 186 510
Итого	13 186 510	11 773 670						1 412 840	13 186 510

Заказчик _____
КГУ Аппарат Акима Наурызбайского района города Алматы

Подрядчик _____
ТОО "ASMAR STROY"

Форма 2-В

Заказчик **КГУ Аппарат Акима Наурызбайского района г. Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ASMAR STROY"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территории Наурызбайского района г.Алматы мкр. Калкаман,ул Байтурсынова,д.6**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт дворовых территории Наурызбайского района г.Алматы мкр. Калкаман,ул Байтурсынова,д.6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 124** от **01.07.2017**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2017г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	**1**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка БР 100.30.15**	**м**	**107**	**1359,26**	**145441**
			Накладные расходы			***505,37***	***54075***
			Сметная прибыль			***100,69***	***10773***
2	**2**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**47,4**	**4300,77**	**203856**
			Накладные расходы			***1393,20***	***66038***
			Сметная прибыль			***318,58***	***15100***
3	**3**	**11-460601-0801 РСНБ РК 2015**	**Гаражи индивидуальные металлические. Разборка с вывозкой**	**гараж**	**1**	**56859,43**	**56859**
			Накладные расходы			***18237,32***	***18237***
			Сметная прибыль			***4211,81***	***4212***
4	**4**	**11-460601-0801 РСНБ РК 2015**	**Гаражи индивидуальные металлические.Демонтаж металлического навеса. Разборка с вывозкой**	**гараж**	**1**	**56859,43**	**56859**
			Накладные расходы			***18237,32***	***18237***
			Сметная прибыль			***4211,81***	***4212***
5	**5**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**113,76**	**88,94**	**10118**
			Накладные расходы			***3,35***	***381***
			Сметная прибыль			***6,59***	***749***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	113,76	148,81	16928
			Накладные расходы			*5,60*	*638*
			Сметная прибыль			*11,02*	*1254*
7	7	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные(поребрик 0,016м3) до 3 т. Погрузка	т	3,082	484,09	1492
			Накладные расходы			*18,23*	*56*
			Сметная прибыль			*35,86*	*111*
8	8	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(на свалку)	т	3,082	148,81	459
			Накладные расходы			*5,60*	*17*
			Сметная прибыль			*11,02*	*34*
			Раздел: Покрытие				
9	9	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	537,38	247,76	133139
			Накладные расходы			*48,07*	*25831*
			Сметная прибыль			*18,35*	*9862*
10	10	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,62	4085,73	67905
			Накладные расходы			*1502,00*	*24963*
			Сметная прибыль			*302,65*	*5030*
11	11	41-020103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	997,2	427,83	426637
			Накладные расходы			*16,11*	*16068*
			Сметная прибыль			*31,69*	*31603*
12	12	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	554	33,35	18477
			Накладные расходы			*7,63*	*4229*
			Сметная прибыль			*2,47*	*1369*
13	13	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	238,7	1789,76	427216
			Накладные расходы			*317,31*	*75741*
			Сметная прибыль			*132,57*	*31646*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**14**	**21-010202-0102 РСНБ РК 2015**	**Смесь гравийно-щебеночная для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**238,7**	**2295,67**	**547976**
			Накладные расходы			*86,46*	*20638*
			Сметная прибыль			*170,05*	*40591*
15	**15**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**682**	**1090,49**	**743711**
			Накладные расходы			*112,13*	*76471*
			Сметная прибыль			*80,78*	*55090*
16	**16**	**11-270403-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	**м2 основания**	**682**	**180,37**	**123015**
			Накладные расходы			*14,28*	*9740*
			Сметная прибыль			*13,36*	*9112*
17	**17**	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**682**	**1430,19**	**975389**
			Накладные расходы			*101,13*	*68971*
			Сметная прибыль			*105,94*	*72251*
18	**18**	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**682**	**304,56**	**207710**
			Накладные расходы			*11,62*	*7928*
			Сметная прибыль			*22,56*	*15386*
19	**19**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**682**	**1473,55**	**1004959**
			Накладные расходы			*102,82*	*70126*
			Сметная прибыль			*109,15*	*74441*
20	**20**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**128**	**2547,71**	**326107**
			Накладные расходы			*627,28*	*80291*
			Сметная прибыль			*188,72*	*24156*
21	**21**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые БР 100.30.15**	**м3**	**5,76**	**35667,49**	**205445**
			Накладные расходы			*1343,32*	*7738*
			Сметная прибыль			*2642,04*	*15218*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**22**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**7,6**	**1741,27**	**13234**
			Накладные расходы			***309,24***	***2350***
			Сметная прибыль			***128,98***	***980***
23	**23**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**9,424**	**1481,73**	**13964**
			Накладные расходы			***55,81***	***526***
			Сметная прибыль			***109,76***	***1034***
24	**24**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3,8**	**1789,76**	**6801**
			Накладные расходы			***317,31***	***1206***
			Сметная прибыль			***132,57***	***504***
25	**25**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3,8**	**2136,29**	**8118**
			Накладные расходы			***80,46***	***306***
			Сметная прибыль			***158,24***	***601***
26	**26**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**76**	**1292,88**	**98259**
			Накладные расходы			***168,21***	***12784***
			Сметная прибыль			***95,77***	***7278***
27	**27**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**76**	**855,70**	**65033**
			Накладные расходы			***108,82***	***8271***
			Сметная прибыль			***63,39***	***4817***
28	**28**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**176**	**2547,71**	**448398**
			Накладные расходы			***627,28***	***110401***
			Сметная прибыль			***188,72***	***33215***
29	**29**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые БР 100.20.8**	**м3**	**2,816**	**35667,49**	**100440**
			Накладные расходы			***1343,32***	***3783***
			Сметная прибыль			***2642,04***	***7440***
30	**30**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**33,6**	**1741,27**	**58507**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*309,24*	*10390*
			Сметная прибыль			*128,98*	*4334*
31	**31**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**41,664**	**1481,73**	**61735**
			Накладные расходы			*55,81*	*2325*
			Сметная прибыль			*109,76*	*4573*
32	**32**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**33,6**	**1789,76**	**60136**
			Накладные расходы			*317,31*	*10662*
			Сметная прибыль			*132,57*	*4455*
33	**33**	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**33,6**	**2136,29**	**71779**
			Накладные расходы			*80,46*	*2703*
			Сметная прибыль			*158,24*	*5317*
34	**34**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**224**	**1292,88**	**289605**
			Накладные расходы			*168,21*	*37678*
			Сметная прибыль			*95,77*	*21452*
35	**35**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**224**	**427,85**	**95838**
			Накладные расходы			*54,41*	*12188*
			Сметная прибыль			*31,69*	*7099*
36	**36**	**11-270403-1301 РСНБ РК 2015**	**Устройство резинового покрытия**	**м2 основания дорожной поверхности**	**224**	**40,02**	**8965**
			Накладные расходы			*14,81*	*3317*
			Сметная прибыль			*2,96*	*664*
37	**37**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Резиновое покрытие спортивной площадки толщиной 35 фмм**	**м2**	**224**	**7337,75**	**1643656**
			Накладные расходы			*276,36*	*61904*
			Сметная прибыль			*543,54*	*121752*
38	**38**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**48**	**2547,71**	**122290**
			Накладные расходы			*627,28*	*30109*
			Сметная прибыль			*188,72*	*9059*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	39	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.20.8	м3	0,768	35667,49	27393
			Накладные расходы			*1343,32*	*1032*
			Сметная прибыль			*2642,04*	*2029*
40	40	11-010205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,3174	3723,74	1182
			Накладные расходы			*1368,92*	*434*
			Сметная прибыль			*275,83*	*88*
41	41	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,28566	1778,76	508
			Накладные расходы			*653,91*	*187*
			Сметная прибыль			*131,76*	*38*
42	42	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,24	21238,98	5097
			Накладные расходы			*1676,60*	*402*
			Сметная прибыль			*1573,26*	*378*
43	43	23-010201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,8 мм ГОСТ 10705-80	м	11,55	958,90	11075
			Накладные расходы			*36,11*	*417*
			Сметная прибыль			*71,03*	*820*
44	44	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022	173031,12	384
			Накладные расходы			*6516,76*	*14*
			Сметная прибыль			*12817,12*	*28*
			Раздел: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ				
45	45	84-020302-0307	Скамья без спинки, тип СК-007	шт	7	620,19	4341
			Накладные расходы			*59,25*	*415*
			Сметная прибыль			*45,94*	*322*
46	46	84-020302-0307	Скамья без спинки, типСК-007,оборудование	шт	7	28109,16	196764
			Сметная прибыль			*2082,16*	*14575*
47	47	84-020303-0208	Урна, тип U-003	шт	4	124,74	499
			Накладные расходы			*49,50*	*198*
			Сметная прибыль			*9,24*	*37*
48	48	84-020303-0208	Урна,тип U-003,оборудование	шт	4	32303,88	129216
			Сметная прибыль			*2392,88*	*9572*
49	49	84-020109-0302	Песочница из фанеры ,тип П-005 (1,52х1,52м)	шт	1	175,77	176
			Накладные расходы			*69,75*	*70*
			Сметная прибыль			*13,02*	*13*
50	50	84-020109-0302	Песочница из фанеры ,тип П-005 (1,52х1,52м),оборудование	шт	1	21214,44	21214

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1571,44*	*1571*
51	51	84-020113-0101	Детский игровой комплекс,тип ДИК-001(2,98х2,98х2,6м)	шт	1	21779,28	21779
			Накладные расходы			*3117,00*	*3117*
			Сметная прибыль			*1613,28*	*1613*
52	52	84-020113-0101	Детский игровой комплекс,тип ДИК-001(2,98х2,98х2,6м),оборудование	шт	1	306546,12	306546
			Сметная прибыль			*22707,12*	*22707*
53	53	84-020104-0202	Качели, тип КД-001	шт	1	16105,23	16105
			Накладные расходы			*2993,25*	*2993*
			Сметная прибыль			*1192,98*	*1193*
54	54	84-020104-0202	Качеля, тип КД-001,оборудование	шт	1	116678,88	116679
			Сметная прибыль			*8642,88*	*8643*
55	55	84-020104-0109	Качалка-балансир, тип ДК-003,длина-2,7м	шт	1	7194,42	7194
			Накладные расходы			*1102,50*	*1103*
			Сметная прибыль			*532,92*	*533*
56	56	84-020104-0109	Качалка-балансир, тип ДК-003,длина-2,7м,оборудование	шт	1	52505,28	52505
			Сметная прибыль			*3889,28*	*3889*
57	57	84-020201-0106	Гимнастический комплекс,тип ГТ-001	шт	1	27440,91	27441
			Накладные расходы			*5288,25*	*5288*
			Сметная прибыль			*2032,66*	*2033*
58	58	84-020201-0106	Гимнастический комплекс,тип ГТ-001,оборудование	шт	1	187215,84	187216
			Сметная прибыль			*13867,84*	*13868*
59	59	84-020202-0104	Турник разновысокийс,тип ТР-003	шт	1	12326,04	12326
			Накладные расходы			*2892,00*	*2892*
			Сметная прибыль			*913,04*	*913*
60	60	84-020202-0104	Турник разновысокийс,тип ТР-003,оборудование	шт	1	63642,24	63642
			Сметная прибыль			*4714,24*	*4714*
			Раздел: Водоотводные сооружения				
61	61	11-270201-0401 РСНБ РК 2015	Установка водоотводных лотков	м лотка	56	5174,34	289763
			Накладные расходы			*1520,25*	*85134*
			Сметная прибыль			*383,28*	*21464*
62	62	ПРАЙС-ЛИСТ	Железобетонный арычныйлоток Б-2, (2000х480х240мм)	шт	28	5025,86	140724
			Накладные расходы			*189,29*	*5300*
			Сметная прибыль			*372,29*	*10424*
63	63	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,28	1041,50	7582
			Накладные расходы			*166,01*	*1209*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*77,15*	*562*
			Раздел: Наружное освещение				
64	**64**	**11-330303-0111 РСНБ РК 2015**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**5**	**13358,59**	**66793**
			Накладные расходы			*3535,76*	*17679*
			Сметная прибыль			*989,53*	*4948*
65	**65**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,125**	**5563,88**	**695**
			Накладные расходы			*970,43*	*121*
			Сметная прибыль			*412,14*	*52*
66	**66**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**3,75**	**9010,84**	**33791**
			Накладные расходы			*2465,55*	*9246*
			Сметная прибыль			*667,47*	*2503*
67	**67**	**21-020101-2801 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010(до W6)**	**м3**	**3,75**	**16912,06**	**63420**
			Накладные расходы			*631,18*	*2367*
			Сметная прибыль			*1252,74*	*4698*
68	**68**	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,01671**	**212186,84**	**3546**
			Накладные расходы			*18944,08*	*317*
			Сметная прибыль			*15717,54*	*263*
69	**69**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,41775**	**108,44**	**45**
			Накладные расходы			*25,03*	*10*
			Сметная прибыль			*8,03*	*3*
70	**70**	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**0,41775**	**83,17**	**35**
			Накладные расходы			*12,94*	*5*
			Сметная прибыль			*6,16*	*3*
71	**71**	**24-040207-2106 РСНБ РК 2015**	**Детали механические стальные для крепления на опорах(арматура)**	**кг**	**36,843**	**2575,81**	**94899**
			Накладные расходы			*96,13*	*3542*
			Сметная прибыль			*190,80*	*7030*
72	**72**	**11-330301-0402 РСНБ РК 2015**	**Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**5**	**47650,80**	**238254**
			Накладные расходы			*14367,12*	*71836*
			Сметная прибыль			*3529,69*	*17648*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	73	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	5	14292,54	71463
			Накладные расходы			*3076,97*	*15385*
			Сметная прибыль			*1058,71*	*5294*
74	74	13-080305-0409 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	5	6078,14	30391
			Накладные расходы			*1263,48*	*6317*
			Сметная прибыль			*450,23*	*2251*
75	75	ПРАЙС-ЛИСТ	**Опора уличного освещения**	шт	5	42853,31	214267
			Накладные расходы			*1599,35*	*7997*
			Сметная прибыль			*3174,32*	*15872*
76	76	ПРАЙС-ЛИСТ	**Однорожковый кранштейн ИВА-1.5**	шт	5	11448,53	57243
			Накладные расходы			*427,27*	*2136*
			Сметная прибыль			*848,04*	*4240*
77	77	ПРАЙС-ЛИСТ	**Светильник LED 80 Вт**	шт	5	19492,84	97464
			Накладные расходы			*727,50*	*3638*
			Сметная прибыль			*1443,91*	*7220*
78	78	ПРАЙС-ЛИСТ	**Прокалывающий зажим SLIP 12.1**	шт	10	1098,23	10982
			Накладные расходы			*40,99*	*410*
			Сметная прибыль			*81,35*	*814*
79	79	ПРАЙС-ЛИСТ	**Прокалывающий зажим С колпачком со срывной головкой**	шт	4	1643,83	6575
			Накладные расходы			*61,35*	*245*
			Сметная прибыль			*121,77*	*487*
80	80	ПРАЙС-ЛИСТ	**Анкерные зажимы SO158.1**	шт	6	1004,79	6029
			Накладные расходы			*37,50*	*225*
			Сметная прибыль			*74,43*	*447*
81	81	ПРАЙС-ЛИСТ	**Поддерживающие зажимы SO270**	шт	2	2124,12	4248
			Накладные расходы			*79,28*	*159*
			Сметная прибыль			*157,34*	*315*
82	82	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-44 х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,102	305824,58	31194
			Накладные расходы			*11413,80*	*1164*
			Сметная прибыль			*22653,67*	*2311*
83	83	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	216611,48	2209
			Накладные расходы			*8084,24*	*82*
			Сметная прибыль			*16045,29*	*164*
			ИТОГО:				**11547353**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**1210403**
			Сметная прибыль				**855359**
			Итого с временными		**0,8 %**	**83789,00**	**11631142**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**142524,00**	**11773670**
			Итого с НДС		**12 %**	**1412840,00**	**13186510**

Заказчик: _____

Тех. Надзор _____

Исполнитель: _____