Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима поселка Индербор» Атырауской области» Республики Казахстан».
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт инженерных сетей к административному зданию по улице Валиханова 15, поселка Индерборский, Индерского района, Атырауской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №3
за январь 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№31 от 25.03 2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт инженерных сетей к административному зданию по улице Валиханова 15, поселка Индерборский, Индерского района, Атырауской области	31340455,78	4197382,14							503685,86	4701068

Заказчик: Аким поселка Индербор Аймуратов Асхат Саламатович, БИН 950540000887 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима поселка Индербор» Атырауской области» Республики Казахстан». БИН 950540000887
Республики Казахстан, Атырауская область, Индерский район,п.Индерборский, КУНАЕВ ДИНМУХАММЕД, 14А, Тел.: 87123421549
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА», БИН 030140006176
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пром зона Желаева, 7/2, Тел.: +77771826138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Капитальный ремонт инженерных сетей к административному зданию по улице Валиханова 15, поселка Индерборский, Индерского района, Атырауской области
Объект: Капитальный ремонт инженерных сетей к административному зданию по улице Валиханова 15, поселка Индерборский, Индерского района, Атырауской области
Договор подряда (контракт) № 31 ОТ 25.03.2021 ГОДА.

Акт выполненных работ №3
ЗА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Газоснабжение										
		Демонтажные работы										
1	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Демонтаж труб газоснабжения**	км трубопровода	0,062		628098,90	274767,90	38942	17035	--	26576	70759
		НР - 99%; СП - 8%				353331,00	79637,05	21907	4937		5241	
2	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж опоры**	т конструкций	0,1		62281,49	3769,49	6228	377	--	4056	11107
		НР - 69%; СП - 8%				58512,00	274,23	5851	27		823	
		Монтажные работы										
3	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1		31546,52	998,30	31547	998	15183	15398	50701
		НР - 98%; СП - 8%				15366,40	345,87	15366	346		3756	
4		**ГРПШ-400**	шт	1		174107,14	--	174107	--	174107	--	188036
		СП - 8%				--	--	--	--		13929	
5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	15		192,82	4,86	2892	73	1371	1005	4209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			96,52	0,58	1448	9		312	
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15	166,43	3,45	2496	52	1597	590	3333
		НР - 69%; СП - 8%			56,44	0,58	847	9		247	
		Отключающее устройство в надземном исполнении. Узел Тип 1-1									
7	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7096,87	2194,55	7097	2194	1078	4625	12659
		НР - 99%; СП - 8%			3825,04	846,18	3825	846		938	
8	2102-0101-0514 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,014	30106,00	--	421	--	421	--	455
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
9	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	5334,00	--	1067	--	1067	--	1152
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
10	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1696,19	85,17	1696	85	169	1471	3420
		НР - 99%; СП - 8%			1442,36	43,23	1442	43		253	
11	2304-0902-4905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные с удлиненным штоком для безканальной прокладки со строительной высотой Н до 1 м типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	34173,00	--	34173	--	34173	--	36907
		СП - 8%			--	--	--	--		2734	
12	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00265	265067,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	633893,00	--	27	--	27	--	29
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		От врезки до выхода из земли									
14	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2188,32	1378,75	2188	1379	--	1200	3659
		НР - 99%; СП - 8%			809,57	402,58	810	403		271	
15	2302-0302-5119 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16	шт.	1	3339,00	--	3339	--	3339	--	3606
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1484,88	936,33	7424	4682	--	4068	12412
		НР - 99%; СП - 8%			548,55	273,31	2743	1367		919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	2176,00	--	4352	--	4352	--	4700
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
18	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	765,00	--	765	--	765	--	826
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
19	2302-0303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	688,00	--	1376	--	1376	--	1486
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
				Выход из земли							
20	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм	км трубопровода	0,001	857759,43	243324,83	858	243	46	651	1629
		НР - 99%; СП - 8%			569160,00	87992,60	569	88		121	
21	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	4011,00	--	4011	--	4011	--	4332
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
22	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2340723,59	213930,13	2341	214	1770	395	2954
		НР - 99%; СП - 8%			357376,00	41128,45	357	41		219	
				От выхода из земли до ввода в котельную							
23	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм	км трубопровода	0,012	481656,57	71656,65	5780	860	120	5074	11723
		НР - 99%; СП - 8%			399993,00	27130,05	4800	326		868	
24	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	1213,00	--	14556	--	14556	--	15720
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
25	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1696,19	85,17	1696	85	169	1471	3420
		НР - 99%; СП - 8%			1442,36	43,23	1442	43		253	
26	2304-0902-1025 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	16662,00	--	16662	--	16662	--	17995
		СП - 8%			--	--	--	--		1333	
27	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	565,00	--	2825	--	2825	--	3051
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
				Наружные сети водоснабжения и канализации							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Водопровод							
28	2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85 СП - 8%	шт.	1	44329,00 --	-- --	44329 --	-- --	44329	-- 3546	47875
29	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0399	335342,99 50772,60	2980,95 1513,05	13380 2026	119 60	11235	2065 1236	16681
30	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 СП - 8%	шт.	1	115376,00 --	-- --	115376 --	-- --	115376	-- 9230	124606
				Генеральный план							
				Тротуарная плитка. Тип Т							
31	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	0,884	9741,36 153,79	1092,86 259,40	8611 136	966 229	7509	394 720	9726
32	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	2,632	8736,83 153,79	1055,89 248,88	22995 405	2779 655	19811	1145 1931	26071
33	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР - 108%; СП - 8%	м2 тротуара	65,8	464,31 421,77	39,12 16,66	30552 27752	2574 1096	226	31157 4937	66645
34	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017 СП - 8%	м2	65,8	3349,00 --	-- --	220364 --	-- --	220364	-- 17629	237993
				Мусоросборник							
35	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,207378	373143,33 270824,00	92140,20 6073,00	77382 56163	19107 1259	2112	39621 9360	126364
36	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,18	277474,00 --	-- --	49945 --	-- --	49945	-- 3996	53941
37	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,01068	281681,00 --	-- --	3008 --	-- --	3008	-- 241	3249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0162	259976,00	--	4212	--	4212	--	4549
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
39	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000498	633893,00	--	316	--	316	--	341
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
				Озеленение							
40	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	553,6	174,25	--	96465	--	--	84889	195862
		НР - 88%; СП - 8%			174,25	--	96465	--		14508	
41	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	553,6	257,40	159,08	142497	88067	20018	49516	207374
		НР - 88%; СП - 8%			62,16	39,48	34412	21856		15361	
42	1147-0113-0102 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м2	10	706,95	--	7070	--	--	6221	14354
		НР - 88%; СП - 8%			706,95	--	7070	--		1063	
43	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	10	2129,57	476,67	21296	4767	800	14882	39073
		НР - 88%; СП - 8%			1572,87	118,31	15729	1183		2894	
44	СТ2502-0101-0101	Петуния	шт.	168	86,00	--	14448	--	14448	--	15604
		СП - 8%			--	--	--	--		1156	
45	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	22	1456,38	156,76	32040	3449	2564	23657	60153
		НР - 88%; СП - 8%			1183,06	38,91	26027	856		4456	
46	2501-0203-0701 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой до 0,5 м	шт.	22	2968,00	--	65296	--	65296	--	70520
		СП - 8%			--	--	--	--		5224	
				МАФ							
47	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	9	51732,00	180,00	465588	1620	444600	20700	525195
		НР - 2300 Тенге; СП - 4323 Тенге			2152,00	46,00	19368	414		38907	
48	8601-0104-0402 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели одинарные, металлические	комплект	5	125970,00	279,00	629850	1395	582465	41310	724855
		НР - 8262 Тенге; СП - 10739 Тенге			9198,00	73,00	45990	365		53695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	3	103566,00	225,00	310698	675	286698	19764	356898
		НР - 6588 Тенге; СП - 8812 Тенге			7775,00	66,00	23325	198		26436	
50	8601-0113-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	1	588882,00	1195,00	588882	1195	555694	25927	663994
		НР - 25927 Тенге; СП - 49185 Тенге			31993,00	373,00	31993	373		49185	
51	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	5	18473,00	--	92365	--	92365	--	99755
		СП - 1478 Тенге			--	--	--	--		7390	
52	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Решетки для чистки обуви. Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	599397,00	--	17982	--	17982	--	19421
		СП - 8%			--	--	--	--		1439	
				Ограждение							
53	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	927,58	29,72	928	30	42	1016	2100
		НР - 118%; СП - 8%			856,26	4,90	856	5		155	
54	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	32367,02	5142,19	64734	10284	2154	66576	141815
		НР - 118%; СП - 8%			26148,20	2062,10	52296	4124		10505	
				Ворота 2 шт							
55	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23356	233681,00	--	54579	--	54579	--	58945
		СП - 8%			--	--	--	--		4366	
56	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04608	285096,00	--	13137	--	13137	--	14188
		СП - 8%			--	--	--	--		1051	
57	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00028	281681,00	--	79	--	79	--	85
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
58	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	661,00	--	5288	--	5288	--	5711
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
				Калитка 1 шт							
59	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02556	233681,00	--	5973	--	5973	--	6451
		СП - 8%			--	--	--	--		478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,01152	285096,00	--	3284	--	3284	--	3547
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
61	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00014	281681,00	--	39	--	39	--	42
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
62	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	2	661,00	--	1322	--	1322	--	1428
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4433476**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**501420**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**165304**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**41158**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2927156**		
		- Накладные расходы	Тенге							**495420**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**327149**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							4433476	

СТОИМОСТЬ СМР:	4433476
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%	46108
ИТОГО	4479584
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,07%	92727
ИТОГО	4572312
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	91446
ИТОГО	4663758
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	4197382
НДС, 12%	503686
ИТОГО ПО АКТУ	4701068

Заказчик: Аким поселка Индербор Аймуратов Асхат Саламатович, БИН 950540000887 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Музтау» Омар Талап, БИН 050840001510 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)