Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Уш-Сай"
Договор № 263 от " 02 " июля 2019 г.
Доп.согл. № 1 от " 31 " декабря 2019 г.

Выполненные работы:
Реконструкция канализационной сети диаметром 300мм от ул.Елшибек батыра по ул. Акназар хана до ул. Койгелди батыра в Цемпоселке г.Шымкент, инв.№ 900100818

АКТ

Приемки выполненных работ от "23" июня 2020г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 1. СЕТИ						
	ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	Е11-010102-0214 1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	м3 грунта	7191	145,91	1049270	168891
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	202,5	1872,02	379085	272941
3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	С341-020103-1025 4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	т	12495,02	409,00	5110463	--
4	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3 основания	263,037	4689,07	1233399	267216
5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	м3	6465,3	267,75	1731066	357955
6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км/ПРИВОЗ ГРУНТА/	С341-020103-1025 4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	т	10926,36	409,00	4468881	--
7	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1441,5	741,63	1069060	769723
8	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	5023,8	34,02	170916	43673
9	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	5023,8	151,99	763555	406195
10	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	м2 креплений	7111,243	560,71	3987330	1139139

	ТРУБОПРОВОДЫ	*					
11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,3189	651850,23	207875	134941
12	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	С123-010603-0206 2301-0603-0206 РСНБ РК 2015	м	323,889	6064,00	1964063	--
16	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	врезка	3	21351,29	64054	57617
	ВОРОНКИ	*					
17	Воронки сливные диаметром до 300 мм. Установка	Е11-160801-0103 1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	воронка	2	1162,77	2326	1807
18	Воронка выпускная пластиковая диаметром 300 мм	С121-100302-0306 2110-0302-0306 РСНБ РК 2015	шт.	2	1833,00	3666	--
19	Хомуты для крепления труб	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	шт.	5	417,00	2085	--
20	Дюбели пластмассовые М7	С121-130207-1203 2113-0207-1203 РСНБ РК 2015	10 шт.	1	104,00	104	--
	РАЗДЕЛ 2. ПРОЧИЕ РАБОТЫ	*					
21	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	м	150	855,05	128258	138518
22	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	м бортового камня	500	1641,91	820956	394398
23	Камни бортовые	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	м3	22,5	38123,00	857768	--
24	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 273 мм. Разборка	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	м трубопроводов	180	831,58	149685	99045
25	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1954	1560,02	3048279	2194761

26	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка	Е11-010207-0503 1101-0207-0503 РСНБ РК 2015	дерево	300	371,01	111304	38198
27	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	Е11-470104-0102 1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	яма	300	1103,60	331081	226558
28	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	шт.	300	1290,87	387261	280735
29	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 1 м до 2 м	С125-010203-0703 2501-0203-0703 РСНБ РК 2015	шт.	300	2000,00	600000	--
	РАЗДЕЛ 3. РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ	*					
30	Покрытия и основания бетонные. Разборка	Е11-270302-0105	м3 конструк	180	1149,42	206895	121847
31	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	м3 конструк ции	114	2737,15	312035	251160
32	Покрытия и основания гравийные. Разборка	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	м3 конструк ции	376,2	352,40	132572	62871
33	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25см/. Устройство	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	м2 основани я или покрытия	3800	352,47	1339394	678634
34	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	м3	950	1438,00	1366100	--
35	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см/ТОЛЩ 8см/. Устройство	Е11-270602-0101 1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,333	м2	3800	1450,89	5513393	479791
36	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /ТОЛЩ. 6см/	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	м2	3800	1399,61	5318533	291129
37	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	м2	3800	626,92	2382312	1853
38	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	Е11-270602-0308 1127-0602-0308 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	3800	1439,02	5468274	291857

39	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	т	2314	536,00	1240304	--
40	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 25 км/ВЫВОЗ МУСОРА/	С341-020103-2025 4102-0103-2025 РСНБ РК 2015	т	2314	481,00	1113034	--
	РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ	*					
	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,5м-23шт	*					
41	Подготовка бетонная. Устройство	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3	2,87	17092,93	49057	3689
42	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	м3 конструкций колодца	31,735	20797,20	659999	435621
43	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	шт.	9	16016,00	144144	--
44	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	шт.	3	9197,00	27591	--
45	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	шт.	48	14215,00	682320	--
46	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	шт.	9	13899,00	125091	--
47	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	шт.	19	2177,00	41363	--
48	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	шт.	5	3413,00	17065	--
49	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	м3	5,26	15012,00	78963	--
50	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	комплект	9	28299,00	254691	--
51	Скобы ходовые	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	шт.	9	595,00	5355	--
52	Стремянки	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	т	0,4131	544501,00	224933	--

53	Маслянаяокраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	м2	11,9799	853,30	10222	6884
54	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	т	0,306	712121,70	217909	21296
55	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2	334,113	854,64	285545	82134
	Итого прямые затраты по смете:					**55 858 883**	**9 721 085**
	С накладными расходами					9 721 085	
	Итого:					65 579 968	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					5 246 397	
	Итого:					70 826 365	
	Временные здания и сооружения 1,04%					736 594	
	Итого:					71 562 960	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4.0,7%					701 317	
	Итого:					72 264 277	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					1 445 286	
	Итого по смете:					73 709 562,10	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,986999996					72 751 337,50	
	НДС 12%					8 730 160,50	
	Всего к оплате:					**81 481 498,00**	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

_____ К.Султанов

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

_____ Д.Жансбаев

Начальник ПТО:

_____ Б.Ауез

Начальник ОКС:

_____ Б.Турлыбеков

Гл.спец. ОКС:

_____ К.Дяникулов

Директор ТОО "Grand Строй Group"

_____ Зейнетаев А.

Инженер-эксперт ТОО "Саян construction"

_____ У.Аширов

дата подписания "23" июня 2020г.