форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер-технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Договор № 62 от 04.08.2019 года.

Выполненные работы:
Строительства водопроводных сетей населенного пункта Тегисшил, сельского округа Тегисшил Сарыагашского района

**АКТ № 1**

**Приемки выполненных работ от " 27 " августа месяц 2019 года.**

| № п/п | Наименование работ | №№ един. расцен | Един. изм | Кол-во | Цена единицы | Стоим.выполненных работ по утв.смете | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения** | | | | | | |
| | **Земляные работы** | | | | | | |
| 1 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3 | Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | м3 | 14930,21187 | 187,94 | 2805939 | 529554 |
| 2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка) | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | м3 грунта | 461,75913 | 1681,68 | 776531 | 559102 |
| 3 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/ | Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 307,83942 | 187,94 | 57854 | 10919 |
| 4 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК | м3 грунта | 1497,907148 | 30,99 | 46421 | 11692 |
| 5 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | м3 уплотненного грунта | 1497,907148 | 135,12 | 202397 | 108753 |
| 6 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 2319,94 | 665,52 | 1543966 | 1111656 |
| 7 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/ | Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 10721,99327 | 204,73 | 2195135 | 436344 |
| 8 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км /Лишний грунт/ | С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015 | т | 18254,085 | 102,00 | 1861917 | -- |
| | **Укладка трубопровода и фасонных частей** | * | | | | | |
| 9 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | км трубопровода | 1,5 | 406355,58 | 609533 | 440974 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | С123-010501-1315 2301-0501-1315 РСНБ РК 2015 | м | 1515 | 2250,00 | 3408750 | -- |
| 13 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 400 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | С123-011201-0207 2301-1201-0207 РСНБ РК 2015 | м | 100 | 11438,00 | 1143800 | -- |
| 19 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | км трубопровода | 1,5 | 306773,03 | 460160 | 347078 |
| 20 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015 | м | 1515 | 1373,00 | 2080095 | -- |
| 24 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 300 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | С123-011201-0205 2301-1201-0205 РСНБ РК 2015 | м | 100 | 7295,00 | 729500 | -- |
| 26 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | км трубопровода | 1,4 | 268081,23 | 375314 | 293804 |
| 27 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015 | м | 1414 | 455,00 | 643370 | -- |
| 29 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка | Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | км трубопровода | 4 | 252245,33 | 1008981 | 804910 |
| 31 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015 | м | 4040 | 113,00 | 456520 | -- |
| | **Водопроводные колодцы D=1500мм /65 шт/** | * | | | | | |
| 105 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 42,6 | 32686,45 | 1392443 | 499602 |
| 106 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 | С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | шт. | 30 | 14182,00 | 425460 | -- |
| 107 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 | С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | шт. | 30 | 13298,00 | 398940 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а | С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим. | шт. | 30 | 13298,00 | 398940 | -- |
| 109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 | С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | шт. | 30 | 15600,00 | 468000 | -- |
| | **Итого прямые затраты по смете:** | | | | | **23489967** | **5154387** |
| | С накладными расходами | | | | | 5154387 | |
| | Итого: | | | | | 28644354 | |
| | СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% | | | | | 2291548 | |
| | Итого: | | | | | 30935902 | |
| | Временные здания и сооружения 2,9% | | | | | 897141 | |
| | Итого: | | | | | 31833043 | |
| | Зимние удорожания 0,91% | | | | | 289681 | |
| | Итого: | | | | | 32122724 | |
| | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | 642454 | |
| | Итого сметная стоимость: | | | | | 32765178 | |
| | в тек.ценах 2019г. К=1,0498961, 100% | | | | | 34400033 | |
| | Итого: | | | | | 34400033 | |
| | **Итого с понижающим коэффициентом К=*0,9** | | | | | **30 960 029,75** | |
| | НДС 12% | | | | | 3 715 203,57 | |
| | **Всего к оплате:** | | | | | 34 675 233,32 | |

**"Сдал"**

**Директор ТОО "Уш-Сай"**

_____ К.Х.Султанов

**"Принял"**

**Технический надзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"**

**инженер** _____ **С.А. Абишов**