форма-2

Заказчик: ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер-технадзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Уш-Сай"
Договор № 62 от 04.08.2019 года.

Выполненные работы:
Строительства водопроводных сетей населенного пункта Тегисшил, сельского округа Тегисшил Сарыагашского района

АКТ № 2

Приемки выполненных работ от " 09 " сентября 2019 года.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	Наружные сети хоз-питьевого водоснабжения						
	Земляные работы						
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	м3	14930,21187	187,94	2805939	529554
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	461,75913	1681,68	776531	559102
3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	м3 грунта	307,83942	187,94	57854	10919
4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК	м3 грунта	1497,907148	30,99	46421	11692
5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	1497,907148	135,12	202397	108753
6	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	2319,94	665,52	1543966	1111656
7	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	м3 грунта	10721,99327	204,73	2195135	436344
8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км /Лишний грунт/	С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015	т	17363,9107	102,00	1771119	--
	Укладка трубопровода и фасонных частей	*					
9	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	2	406355,58	812711	587965

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1315 2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	м	2020	2250,00	4545000	--
12	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт/ФУТЛЯР/	Е11-220101-0107 1122-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,1	950309,64	95031	64354
19	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	1,5	306773,03	460160	347078
20	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	1515	1373,00	2080095	--
23	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт /ФУТЛЯР/	Е11-220101-0105 1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,1	576037,02	57604	44693
26	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	1,4	268081,23	375314	293804
27	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	м	1414	455,00	643370	--
29	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	4	252245,33	1008981	804910
31	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	м	4040	113,00	456520	--
	Водопроводные колодцы D=1500мм /65 шт/	*					
105	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	42,6	32686,45	1392443	499602
106	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	шт.	30	14182,00	425460	--
107	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	шт.	30	13298,00	398940	--

	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	шт.	30	13298,00	398940	--
109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	шт.	30	15600,00	468000	--
51780	**Водовод**						
	РАЗДЕЛ 1. ВОДОВОД ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ В СУЩ.ВОДОПРОВОД ДО Н/П.ТЕГИСШИЛ						
	Земляные работы						
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	м3	5743,51356	187,94	1079419	203714
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	177,63444	1681,68	298724	215081
3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	м3 грунта	118,42296	187,94	22256	4201
4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	4628,977898	30,99	143455	36131
5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	4628,977898	135,12	625467	336077
6	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	м3 грунта	882,24	665,52	587148	422747
7	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	м3 основания	216,66	3089,43	669355	197482
	Укладка трубопровода и фасонных частей	*					
8	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	4,2552	406355,58	1729124	1250954
9	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	м	4376,532	2955,00	12932652	--
	Водопроводные колодцы D=2000мм /16 шт/	*					

18 087600
2666387

	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,96	32686,45	521676	187175
68	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	шт.	10	24764,00	247640	--
69	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	шт.	10	24120,00	241200	--
70	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9б	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 прим.	шт.	10	18714,00	187140	--
	Итого прямые затраты по смете:					42 303 188	8 263 987
	С накладными расходами					8 263 987	
	Итого:					50 567 176	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					4 045 374	
	Итого:					54 612 550	
	Временные здания и сооружения 2,9%					1 583 764	
	Итого:					56 196 314	
	Зимние удорожания 0,91%					511 386	
	Итого:					56 707 700	
	Непредвиденные работы и затраты-2%					1 134 154	
	Итого сметная стоимость:					57 841 854	
	в тек.ценах 2019г. К=1,0498961, 100%					60 727 937	
	Итого:					60 727 937	
	Итого с понижающим коэффициентом К=*0,9					54 655 143,44	
	НДС 12%					6 558 617,21	
	Всего к оплате:					61 213 760,65	

"Сдал"

Директор ТОО "Уш-Сай"

_____ **К.А.Султанов**

"Принял"

Технический надзор: ТОО "Мир-Строй и Компания"

инженер _____ **С.А. Абишов**